

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

	LATITUD		INICIO	LONGITUD	FECHA DE CORTE	31 DE JULIO 2022
			FINAL			
	CONTRATO N°.	SISPG/DOP-001/FORTA/2022		N° DE OBRA:	22002	
	META	200 M3 DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO		MONTO CONTRATADO		\$ 1,337,606.63
	INICIO DE OBRA	02 DE MAYO DE 2022				
TERMINO DE OBRA	31 DE MAYO 2022					
NOMBRE DE LA OBRA:	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA					

CONCEPTO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	CONCEPTO DEL PAGO	FECHA DE INGRESO A TESORERIA	FECHA DE PAGO	AVANCE FINANCIERO	
					\$	%
PRELIMINARES	100.00%	ANTICIPO	N/A	N/A		0%
		ESTIMACION 1 FINIQUITO	19/07/2022	19/07/2022	\$ 1,337,606.66	100%
						0%
						0%
						0%
TOTALES	98.92%				\$1,337,606.66	100%



Nota: Fotografía en calle cholula entre 5 de mayo y calle porfirio días en localidad San Sebastian Tepalcatepec en corte de carpeta asfáltica.



Nota: Fotografía en calle cholula entre 5 de mayo y calle porfirio días en localidad San Sebastian Tepalcatepec en retiro de carpeta asfáltica dañada.



Nota: Fotografía en calle cholula entre 5 de mayo y calle porfirio días en localidad San Sebastian Tepalcatepec en tendido y compactación de carpeta asfáltica.