

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**

**AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**

	<b>LATITUD</b>	INICIO 19° 5'11.48"N FINAL 19° 5'15.62"N	<b>LONGITUD</b>	INICIO 98°18'43.75"O FINAL 98°18'50.28"O
	<b>CONTRATO N°.</b>	SISPG/DOP-011/FISM/2022	<b>N°. DE OBRA:</b>	22011
	<b>META</b>	1,296.11 M2 DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN	<b>MONTO CONTRATADO</b>	\$ 2,034,053.24
	<b>INICIO DE OBRA</b>	5 DE JULIO DE 2022		
	<b>TERMINO DE OBRA</b>	2 DE SEPTIEMBRE 2022		
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE ENERO NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA."			

CONCEPTO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	CONCEPTO DEL PAGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE PAGO	AVANCE FINANCIERO	
					\$	%
PRELIMINARES	1.09%	ANTICIPO	N/A	N/A		0%
TERREACERIAS	11.32%	ESTIMACION 1	N/A	N/A	\$ -	0%
GUARNICIONES Y BANQUETAS	6.03%	ESTIMACION 2 FINIQUITO				0%
PAVIMENTO ADOQUÍN	0.00%					0%
ALUMBRADO PÚBLICO	0.00%					0%
SEÑALETICA	0.00%					0%
<b>TOTALES</b>	<b>18.43%</b>				<b>\$0</b>	<b>0%</b>



EXCAVACIÓN EN CAJA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN



CIMBRADO Y COLADO DE GUARNICIONES CON CONCRETO DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM2



AFINE DE CAPA SUBRASANTE CON EQUIPO MECANICO