

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

	LATITUD	INICIO 19° 4'33.42"N FINAL 19° 4'25.44"N	LONGITUD	INICIO 98°16'16.98"O FINAL 98°16'20.70"O
	CONTRATO N°.	SISPG/DOP-026/FISM/2022	N°. DE OBRA:	22026
	META	1,714.31 M2 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	MONTO CONTRATADO \$ 2,095,931.42	
	INICIO DE OBRA	25 DE JULIO DE 2022		
	TERMINO DE OBRA	22 DE SEPTIEMBRE 2022		
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE TEPETZINGO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE, CADENAMIENTO 0+063.50 Y CALLE REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.			

CONCEPTO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	CONCEPTO DEL PAGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE PAGO	AVANCE FINANCIERO	
					\$	%
PRELIMINARES	0.96%	ANTICIPO			\$ 628,779.43	30%
TERRACERIAS	0.80%	ESTIMACION 1			\$ -	0%
PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.00%	ESTIMACION 2				0%
GUARNICIONES Y BANQUETAS	1.09%					0%
OBRA INDUCIDA	0.00%					0%
SEÑALÉTICA	0.00%					0%
TOTALES	2.86%				\$ 628,779.43	30%



DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EXISTENTES



RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN



EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS