

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**

**AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**

	<b>LATITUD</b>	INICIO N/A FINAL N/A	<b>LONGITUD</b>	FECHA DE CORTE <b>31 DE JULIO 2022</b>	
	CONTRATO N°.	SISPG/DOP-047/RF/2022		N°. DE OBRA:	22047
	META	172.47 M3 DE CONCRETO ASFÁLTICO, 76.62 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO Y 209.22 M2 DE ADOCRETO		MONTO CONTRATADO	\$ 2,665,957.58
	INICIO DE OBRA	11 DE JULIO DE 2022			
	TERMINO DE OBRA	24 DE AGOSTO 2022			
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO ASFÁLTICO, HIDRÁULICO Y ADOQUÍN, PARA MEJORAR LA MOVILIDAD E IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.				

CONCEPTO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	CONCEPTO DEL PAGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE PAGO	AVANCE FINANCIERO	
					\$	%
BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO	36.74%	ANTICIPO			\$ 799,787.27	30%
BACHEO CONCRETO HIDRÁULICO	0.00%	ESTIMACION 1	N/A	N/A	\$ -	0%
BACHEO ADOQUÍN	0.00%	ESTIMACION 2 FINIQUITO				0%
PINTURA HORIZONTAL	0.00%					0%
<b>TOTALES</b>	<b>36.74%</b>				<b>\$799,787.27</b>	<b>30%</b>



RETRIO DE CARPETA DAÑADA



APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA



TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA