

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

			FECHA DE CORTE	30 DE SEPTIEMBRE 2022	
	CONTRATO N°:	SISPG/DOP-018/FISM/2022		N° DE OBRA:	22018
	META	2,799.99 M2 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO		MONTO CONTRATADO	\$ 2,628,936.47
	INICIO DE OBRA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022		TERMINO DE OBRA	10 DE NOVIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE TEZIUTLÁN Y CADENAMIENTO 0+410.73, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.				

CONCEPTO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	CONCEPTO DEL PAGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE PAGO	AVANCE FINANCIERO	
					\$	%
DEMOLICIONES	0.00%	ANTICIPO	N/A	N/A	\$ 788,680.94	30%
GUARNICIONES	0.00%	ESTIMACION 1			\$ -	0%
TERRACERIAS	1.23%	ESTIMACION 2				0%
BASE HIDRAULICA	0.00%					0%
PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.00%					0%
SEÑALÉTICA	0.00%					0%
LIMPIEZA	0.00%					0%
TOTALES	1.23%				\$ 788,680.94	30%



ACTUAL



TRAZO Y NIVELACIÓN



DESPALME