


## H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

### AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

	<b>FECHA DE CORTE</b>	<b>30 DE SEPTIEMBRE 2022</b>	
	<b>CONTRATO N°.</b>	SISPG/DCOP-020/FISM/2022	
	<b>META</b>	2,216.90 M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO	<b>N°. DE OBRA:</b>
	<b>INICIO DE OBRA</b>	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	<b>MONTO CONTRATADO</b>
<b>TERMINO DE</b>	06 DE NOVIEMBRE DE 2022		
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 7 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BÁRBARA ALMOLOYA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA		

CONCEPTO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	CONCEPTO DEL PAGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE PAGO	AVANCE FINANCIERO	
					\$	%
PRELIMINARES	1.90%	ANTICIPO	N/A	N/A	\$ 791,838.94	30%
TERRACERIAS	0.00%	ESTIMACION 1			-	0%
BASE HIDRAULICA	0.00%	ESTIMACION 2				0%
PAVIMENTO	0.00%					0%
OBRAS COMPLEMENTARIAS	0.00%					0%
SEÑALIZACIÓN	0.00%					0%
LIMPIEZA						
<b>TOTALES</b>	<b>1.90%</b>				<b>\$ 791,838.94</b>	<b>30%</b>



Actual



Inicio



Proceso