

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**

**AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**

			<b>FECHA DE CORTE</b>	<b>30 DE SEPTIEMBRE 2022</b>	
	<b>CONTRATO N°.</b>	SISPG/DOF-036/FISM/2022		<b>N°. DE OBRA:</b>	<b>22036</b>
	<b>META</b>	929.46 M2 DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN		<b>MONTO CONTRATADO</b>	\$ 1,427,450.81
	<b>INICIO DE OBRA</b>	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
	<b>TERMINO DE OBRA</b>	31 DE OCTUBRE 2022			
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE LAGO DE PÁTZCUARO ORIENTE ENTRE CALLE 5 MAYO NORTE Y CALLE RÍO RABANILLO NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.				

CONCEPTO	AVANCE FÍSICO PORCENTAJE	CONCEPTO DEL PAGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE PAGO	AVANCE FINANCIERO	
					\$	%
PRELIMINARES	1.83%	ANTICIPO	N/A	N/A		0%
TERRACERIAS	0.39%	ESTIMACION 1			\$ -	0%
ALUMBRADO PÚBLICO	0.00%	ESTIMACION 2				0%
GUARNICIONES Y BANQUETAS	5.55%					0%
PAVIMENTO CON ADOQUÍN	0.00%					0%
SEÑALETICA	0.00%					0%
<b>TOTALES</b>	<b>7.77%</b>				<b>\$ -</b>	<b>0%</b>



ACTUAL



TRAZO Y NIVELACIÓN



EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA GUARNICIONES