

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-007/FORTA/2023.**

En el Municipio de San Pedro Cholula del Estado de Puebla, siendo las 10:30 horas del día 27 de septiembre de 2023, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 y 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 124 y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se levanta el acta entrega – recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE VÍA ANTIGUA, ENTRE CALLE TEZIUTLÁN Y CADENAMIENTO 0+240.00, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA".	
No. de Obra: 23007	Contrato No: SISPG/DOP-007/FORTA/2023
Oficio de Suficiencia Presupuestal: T.M./529-2/2023	Contratista: CONSTRUCCIONES IKALDI S.A. DE C.V.
Monto asignado: \$ 2,387,421.44	Fecha de Inicio Contractual: 14 de agosto de 2023
Monto del Contrato Inicial: \$ 2,383,435.28	Fecha de Término Contractual: 27 de septiembre de 2023
Monto Real Ejecutado: \$ 2,383,435.28	Modalidad de Contratación: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 5 PERSONAS
Programa o Fondo: FORTAMUN DF 2023	Convenio en plazo: NO APLICA
Convenio modificadorio: CM01- SISPG/DOP-007/FORTA/2023	Fecha de convenio: 18 de septiembre de 2023
Ejercicio Fiscal: 2023	Tipo de convenio: Convenio por monto
Fecha de Inicio Real: 14 de agosto de 2023	Fecha de Término Real: 27 de septiembre de 2023
Fianza de Vicios Ocultos No: TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. NÚMERO DE FIANZA: 083608-00000, LÍNEA DE VALIDACIÓN: 000083608000000001001135	
Por el Municipio: 	Por la Contratista: 
C. ALEJANDRO DÍAZ HERNÁNDEZ Residente de Obra.	C. IVAN TECHALOTZI ROMERO Superintendente de Obra



**CONSTRUCCIONES
IKALDI S.A. DE C.V.**
R.F.C. ABU080107GU3
CALLE CONSTITUCIÓN No 20,
COL. SANTO TOMAS CHAUTLA,
PUEBLA, PUEBLA. C.P 72595

DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA:

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PARTIDA I	PRELIMINARES		
DEM006	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	M3	25.13
ACA014	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	42.33
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	42.33
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	224.35
PARTIDA II	GUARNICIONES		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c 150 KG/CM ² DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	366.86
SPC-G17X28X20	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c 150 KG/CM ² DE 17X20X28 CENTÍMETROS EN ACCESO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRADO CON CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	121.14
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	976.00
PARTIDA III	TERRACERIAS		
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,696.80
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA, POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO, TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA).	M3	1,324.19
REPTOMDOM	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN POLIDUCTO P-40 A P-80, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TOMA	20.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	1,721.45
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	9,123.69
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	1,696.20



GOBIERNO DE
**SAN PEDRO
CHOLULA**

Trabajo y familia

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-007/FORTA/2023.**

PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	1,696.20
CONFCAPSUBR	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA.	M3	508.86
PARTIDA IV	BASE HIDRÁULICA		
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	339.24
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	441.01
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	9,393.51
PARTIDA V	PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO		
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	2,544.30
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	1,696.20
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	4.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	21.09
RIEGOLIG	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60 A RAZÓN DE 0.5 A 0.7 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	1,017.72
CARPETAASFM3	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	M3	101.43
ACA002-A	ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES O DE LOS QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO, DE LAS MEZCLAS Y DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS (INCISO 085-H.01): KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	3,401.96



GOBIERNO DE
**SAN PEDRO
CHOLULA**

Trabajo y familia

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-007/FORTA/2023.**

TOPE002	FABRICACIÓN DE TOPE DE FORMA PIRAMIDAL EN VIALIDAD, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2.50 M DE ANCHO Y 0.25 M DE ALTO, INCLUYE PINTURA TIPO MARIMBA BLANCA O AMARILLO TRAFICO A CADA 40 CENTÍMETROS EN FRANJAS DIAGONALES	M	5.40
PARTIDA VI	REUBICACIÓN DE POSTES		
REUBPOSTELEAT	REUBICACIÓN DE POSTE DE CFE EN ALTA TENSIÓN	PZA	4.00
PARTIDA VII	SEÑALIZACIÓN		
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	488.00
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.	M	56.00
PAAS024-01	FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. A) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE.	PZA	5.00
PAAS024-02	FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. B) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE Y VUELTA DERECHA	PZA	2.00
PAAS025	LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	M	441.38
PINCON12-M	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	M	221.24
PAAS026-1	LÍNEA BLANCA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.(M7.1)	M	12.44
SPC-SHPICTO	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE PAVIMENTO CON PINTURA TIPO TRÁFICO Y MICROESFERA, SEGÚN PICTOGRAMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUOT.	M2	11.30
14107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA DE 23X23 CM. INCL. BOYA, CLAVO DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	153.00
090-E.01C	SEÑAL RESTRICTIVA SR-8 A SR-33 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	2.00
SPC-SCICLISTA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO EN FORMA TRIANGULAR DE 61 X 61 X 61 CMS CON PICTOGRAMA DE CICLISTA. INCLUYE TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIORIDAD" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICO CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 1/2 GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00



SPC-SPEATON	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-6 "1 X 1" DE 25 CMS. POR LADO, CON TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIMERO EL PEATON" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICOS CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 ½ GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
090-D.01C	SEÑAL PREVENTIVA DE LA SP-26 A SP-40 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	2.00
39036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 40 X 35 CM. CALIBRE 18, 22, CON IMPRESION EN VINIL 4 A 8 CHAPETONES REFORZADA INCLUYE IMPRESION VINIL FULL MAT. 3M	PZA	1.00
PARTIDA VIII	LIMPIEZA		
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,696.20
PARTIDA IX	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	0	0.00
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	186.67
1000 20-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR.	M	6.00
1000 04	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	0.62
EXCA022	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	190.24
CAR003	CARGA DE CAMIÓN CON MAQUINA. MATERIAL I Y II	M3	100.40
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	247.31
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	1,310.74
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERÍA	M3	14.94
3050 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	232.14
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	89.60
1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. (TEPETATE).	M3	66.89
DESCSRDOM-1	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO PEAD DE 6" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 6M RECIBIDO CON BOTA DE INSERCIÓN DE 6"A 45°, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, RELLENOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	30.00



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-007/FORTA/2023.**

3060 04	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	PZA	0.00
3060 05	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.	PZA	0.00
1001 11-1	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DAÑADO POR LA EXCAVACIÓN PARA CRUCE DE CARRETERAS U OTROS, INCLUYE: REPOSICION DE LA BASE Y SUB-BASE APLICADO EN CALIENTE CON EMULSION A RAZON DE 10 LTS/M3., CAJEO Y ACAARREO DE LOS MATERILES SOBRAINTES PRODUCTO DEL CAJEO FUERA DE LA OBRA.	M3	0.14
PARTIDA VIII	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	2.00
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	PZA	1.00
3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	PZA	4.00
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	2.00
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3	5.11

Importe del contrato: \$ 2`383,435.28 (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 28 /100 M.).

Importe real ejecutado: \$ 2`383,435.28 (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 28 /100 M.).

Convenio modificadorio en Plazo: **NO APLICA**

Fechas Contractuales:

Inicio: **14 DE AGOSTO DE 2023**

Termino: **27 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Fechas Reales:

Inicio: **14 DE AGOSTO DE 2023**

Termino: **27 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Relación de Pagos de conceptos de trabajo ejecutados:

IMPORTES NETOS PAGADOS:

Anticipo	\$ 0
Estimación 1 (UNO) FINIQUITO	\$ 2`383,435.28
TOTAL	\$ 2`383,435.28

Pendiente de autorización: **NINGUNO.**

El Contratista declara que entrega los **Trabajos ejecutados** del Proyecto encomendado, así mismo se adjunta la siguiente documentación:

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-007/FORTA/2023.**

- Manuales de mantenimiento. NO APLICA.
- Fianzas SI APLICA
- Planos Finales SI APLICA
- Manual de operaciones. NO APLICA.
- Certificado de garantía de movientes y semi-movientes: NO APLICA.

Constancia de entrega de archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

Factura original, oficio de inicio de obra, oficio de asignación del superintendente (con copia de cedula), cuerpo de estimación, concentrado de estimaciones, generadores, croquis de generadores, croquis de localización macro, croquis de localización micro, programa de avance de obra, notas de bitácora de obra y reporte fotográfico.

DATOS FINANCIEROS DE LA OBRA

INVERSIÓN	IMPORTE
MONTO CONTRATADO	\$2,383,435.28
ADITIVA	\$139,852.74
DEDUCTIVA	\$139,852.74
MONTO REAL EJERCIDO:	\$2,383,435.28

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección física por las partes que intervinieron, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con las normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa, la empresa: "CONSTRUCCIONES IKALDI S.A. DE C.V.", ejecutora de la obra referida, hace la entrega formal a esta unidad responsable de su operación y mantenimiento.

En el mismo acto se entrega el original o copia certificada de la bitácora oficial de la obra para su incorporación al expediente unitario de obra.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el h. Ayuntamiento, así como tampoco se libera de ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contrato.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 10:45 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



FIRMAS DE CONFORMIDAD DE QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTO DE
ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ENTREGA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

CONSTRUCCIONES

IKALDI S.A. DE C.V

R.F.C. ABU080107GU3

Bulmaro Morales Flores

Ivan Techalotzi Romero

C. BULMARO MORALES FLORES.
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE CONSTITUCIÓN N.º 76
COL. SANTO TOMAS CHOLULA, PUEBLA, PUEBLA. C.P 72595

C. IVÁN TECHALOTZI ROMERO
SUPERINTENDENTE



POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE DE SAN PEDRO CHOLULA
RECIBE:

Paola Elizabeth Angón Silva
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA
2021-2024

C. PAOLA ELIZABETH ANGÓN SILVA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

Carlos Alberto Carpinteyro Otaolauruchi
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA
2021-2024

C. CARLOS ALBERTO CARPINTEYRO OTAOLAURUCHI
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

DIRECCIÓN
DE
OBRA PÚBLICA

GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
SAN PEDRO

ING. JOSE CARLOS FLORES OCHOA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA
2021-2024

Representantes de la entidad normativa:

ISIS Hernández Mancilla
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA
2021-2024

C. ISIS HERNÁNDEZ MANCILLA
CONTRALORA MUNICIPAL

María de Lourdes López Hernández

C. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ HERNÁNDEZ
ASESOR JURÍDICO DE LA CONTRALORA
MUNICIPAL.



Gobierno de
**SAN PEDRO
CHOLULA**
Trabajo y familia

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-007/FORTA/2023**

Juan Zacares Daniel
Juan Zacares Daniel
PRESIDENTE DEL COMITÉ

Javier Toxqui Chilaca
Javier Toxqui Chilaca
SECRETARIO.

Esteban Rayal Totolip
Esteban Rayal Totolip
TESORERO

Guillermo Toxqui M
Guillermo Toxqui M
VOCAL 1°

Lauro Corone Rueda
Lauro Corone Rueda
VOCAL 2°