





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-008/FAIS/2023**

En el Municipio de San Pedro Cholula del Estado de Puebla, siendo las **16:00** horas del día **14 de diciembre de 2023**, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 y 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 124 y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se levanta el acta entrega – recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE ZACAPOAXTLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE CHALCHICOMULA, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN MATÍAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA."	
No. de Obra: <b>23008</b>	Contrato No: <b>SISPG/DOP-008/FAIS/2023</b>
Oficio de Suficiencia Presupuestal: <b>T.M./668-1/2023</b>	Contratista: <b>"ALICORN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V"</b>
Monto asignado: <b>\$ 1,361,588.81</b>	Fecha de Inicio Contractual: <b>10 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>
Monto del Contrato Inicial: <b>\$ 1,357,654.05</b>	Fecha de Término Contractual: <b>14 DE DICIEMBRE DE 2023</b>
Monto Real Ejecutado: <b>\$ 1,357,654.05</b>	Modalidad de Contratación: <b>INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS</b>
Programa o Fondo: <b>FAISMUN 2023</b>	Convenio en plazo: <b>NO APLICA</b>
Ejercicio Fiscal: <b>2023</b>	Fecha de Inicio Real: <b>10 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>
Fianza de Vicios Ocultos No: <b>2255222</b> Expedida Por: <b>CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.</b>	Fecha de Término Real: <b>14 DE DICIEMBRE DE 2023</b>

Por el Municipio: 	Por la Contratista: 
<b>C. JUAN PABLO MARTÍNEZ ALONSO</b> Residente de Obra.	<b>C. ENRIQUE MARTÍNEZ MENDEZ</b> Superintendente de Construcción.



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-008/FAIS/2023**

**DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA:**

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
<b>PARTIDA I</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1000 20-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR.	M	13.48
DEM047	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	100.97
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	151.46
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	1,650.91
<b>PARTIDA III</b>	<b>TERRACERÍAS</b>		
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,433.23
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA, POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO, TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA).	M3	627.64
SPC-REPDESDOMS6	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DESCARGA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	11.00
REPTOMDOM	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN POLIDUCTO P-40 A P-80, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TOMA	4.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	815.93
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	8,893.64
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	286.65
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	1,433.23
CONFCAPSUBR	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA.	M3	286.41



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-008/FAIS/2023**

PARTIDA IV	BASE HIDRÁULICA		
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	286.41
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	372.33
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	7,446.60
PARTIDA V	PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO		
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	2,149.85
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	1,433.23
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	INC	4.00
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CÓNICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	2.00
RIEGOLIG	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60 A RAZÓN DE 0.5 A 0.7 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	1,001.23
CARPETAASFM3	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	M3	100.12
ACA002-A	ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES O DE LOS QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO, DE LAS MEZCLAS Y DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS (INCISO 085-H.01): KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	4,529.57
TOPE002	FABRICACIÓN DE TOPE DE FORMA PIRAMIDAL EN VIALIDAD, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2.50 M DE ANCHO Y 0.25 M DE ALTO, INCLUYE PINTURA TIPO MARIMBA BLANCA O AMARILLO TRAFICO A CADA 40 CENTÍMETROS EN FRANJAS DIAGONALES	M	14.32
DENT002	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c 200 KG/CM <sup>2</sup> CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CENTÍMETROS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 METROS	M	21.40



GOBIERNO DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA**

*Trabajo y familia*

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-008/FAIS/2023**

PARTIDA VI	SEÑALIZACIÓN		
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	348.98
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.	M	72.00
PAAS024-01	FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. A) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE.	PZA	4.00
PAAS024-02	FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. B) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE Y VUELTA DERECHA	PZA	2.00
PAAS025	LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	M	337.56
PINCON12-M	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	M	155.43
PAAS026-1	LÍNEA BLANCA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO. (M7.1)	M	7.40
SPC-SHPICTO	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE PAVIMENTO CON PINTURA TIPO TRÁFICO Y MICROESFERA, SEGÚN PICTOGRAMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUOT.	M2	30.44
090-E.01C	SEÑAL RESTRICTIVA SR-8 A SR-33 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	2.00
SPC-SPEATON	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-6 "1 X 1" DE 25 CMS. POR LADO, CON TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIMERO EL PEATON" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICOS CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 ½ GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
SPC-SCICLISTA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO EN FORMA TRIANGULAR DE 61X61X61cm CON PICTOGRAMA DE CICLISTA. INCLUYE TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61cm FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIORIDAD" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00m DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDÁLICOS CABEZA DE COCHE 3/8 X 2 1/2" GALVANIZADO ELECTOLÍTICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 kg/cm² DE 15X15X15cm. INCLUYE:	PZA	2.00

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-008/FAIS/2023**

	MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
39036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 40 X 35 CM. CALIBRE 18, 22, CON IMPRESION EN VINIL 4 A 8 CHAPETONES REFORZADA INCLUYE IMPRESION VINIL FULL MAT. 3M	PZA	1.00
<b>PARTIDA VII</b>	<b>LIMPIEZA</b>		
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,433.23

Importe del Convenio Modificatorio en Monto: **No. APLICA.**

Importe del contrato: \$ **1,357,654.05** (un millón trescientos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 05/100 m.n.) I.V.A. Incluido.

Importe real ejecutado: \$ **1,357,654.05** (un millón trescientos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 05/100 m.n.) I.V.A. Incluido.

Convenio modificatorio en Plazo: **NO APLICA**

Fechas Contractuales:

Inicio: **10 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Término: **14 DE DICIEMBRE DE 2022**

Fechas Reales:

Inicio: **10 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Término: **14 DE DICIEMBRE DE 2022**

Relación de Pagos de conceptos de trabajo ejecutados:

**IMPORTES NETOS PAGADOS:**

Anticipo	\$ 407,296.22
Estimación 1 (UNO) FINIQUITO	\$ 950,357.83
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,357,654.05</b>

Pendiente de autorización: **NINGUNO.**

El Contratista declara que entrega los **Trabajos ejecutados** del Proyecto encomendado, así mismo se adjunta la siguiente documentación:

- Manuales de mantenimiento. NO APLICA.
- Planos Finales. NO APLICA.
- Manual de operaciones. NO APLICA.
- Certificado de garantía de movientes y semi-movientes: NO APLICA.

Constancia de entrega de archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

Factura original, oficio de inicio de obra, oficio de asignación del superintendente (con copia de cédula), carátula de estimación, estado físico financiero, ponderado, avance programático, finiquito de obra, número generadores, croquis de obra, reporte fotográfico, notas de bitácora de obra, reporte de calidad y oficio de término de obra.

**DATOS FINANCIEROS DE LA OBRA**

INVERSIÓN	IMPORTE
MONTO CONTRATADO	\$ 1,357,654.05
ADITIVA	\$ 63,232.45
DEDUCTIVA	-\$ 63,232.45
MONTO REAL EJERCIDO:	\$ 1,357,654.05

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección física por las partes que intervinieron, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con las normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa, la empresa "ALICORN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V", ejecutora de la obra referida, hace la entrega formal a esta unidad responsable de su operación y mantenimiento.

En el mismo acto se entrega el original o copia certificada de la bitácora oficial de la obra para su incorporación al expediente unitario de obra.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el H. Ayuntamiento, así como tampoco se libera de ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contrato. No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **16:30** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

**FIRMAS DE CONFORMIDAD DE QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTO DE**

**ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

**ENTREGA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:**



CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.

C. JUAN CARLOS DÍAZ SAVEEDRA  
ADMINISTRADOR ÚNICO

C. ENRIQUE MARTÍNEZ MENDEZ  
SUPERINTENDENTE



Gobierno de **SAN PEDRO CHOLULA**

*Trabajo y familia*

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO: SISPG/DOP-008/FAIS/2023**

**POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE DE SAN PEDRO CHOLULA RECIBE:**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

*[Signature]*  
C. PAOLA ELIZABETH ANGON SIENA  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

2021-2024



**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**

*[Signature]*  
C. CARLOS ALBERTO CARPINTEYRO OTOLAURRUCHI  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

CHOLULA, PUEBLA

2021-2024



**DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA**  
C. JOSÉ CARLOS FLORES OCHOA  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

Gobierno Municipal Constitucional de **SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA**

2021-2024

**REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD NORMATIVA:**



**CONTRALORIA MUNICIPAL**

*[Signature]*  
C. ISIS HERNÁNDEZ MANCILLA  
CONTRALORA MUNICIPAL.

CHOLULA, PUEBLA

2021-2024



C. MARIA DE LOURDES LOPEZ HERNÁNDEZ  
ASESOR JURÍDICO DE LA CONTRALORA MUNICIPAL.







GOBIERNO DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA**  
*Trabajo y familia*


**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-008/FAIS/2023**

  
Margarita Romero Rodríguez  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

  
Gladys Pardo  
SECRETARIO.

Rosa Ma Zucarias dueña  
  
Rosa Ma Zucarias dueña  
TESORERO

  
José Joaquín Lacort  
VOCAL 1°

  
Carmelo Rodríguez  
VOCAL 2°