



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-010/FORTA/2023**

En el Municipio de San Pedro Cholula del Estado de Puebla, siendo las 15:00 horas del día 13 de Septiembre de 2023, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 y 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 124 y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se levanta el acta entrega – recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 21 PONIENTE ENTRE CARRETERA PASO DE CORTÉS Y CALLE SEGUNDA 15 SUR, EN EL BARRIO DE SANTA MARÍA XIXITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA."	
No. de Obra: 23010	Contrato No: SISPG/DOP-010/FORTA/2023
Oficio de Suficiencia Presupuestal: T.M. /493/2023	Contratista: ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.
Monto asignado: \$ 2,404,289.23	Fecha de Inicio Contractual: 31 DE JULIO DE 2023
Monto del Contrato Inicial: \$ 2,378,699.63	Fecha de Término Contractual: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Monto Real Ejecutado: \$ 2,378,699.63	Modalidad de Contratación: INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS
Programa o Fondo: FORTAMUNDF 2023	Convenio en plazo: NO APLICA
Ejercicio Fiscal: 2023	Fecha de Inicio Real: 31 DE JULIO DE 2023
Fianza de Vicios Ocultos FIANZA NÚMERO: 6417-55452-5 EMITIDA POR ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	Fecha de Término Real: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Por el Municipio: 	Por la Contratista: 
C. HÉCTOR HUGO TORRES DÍAZ Residente de Obra	C. FERNANDO GALLARDO ILLESCAS Superintendente de Obra

DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA:

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD
DESCRIPCION		
PARTIDA I PRELIMINARES		
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	13.89
DEM006	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	4.50
DEM045	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	13.39
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	27.25
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	231.63
PARTIDA II GUARNICIONES Y BANQUETAS		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F' C 150 KG/CM ² DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	396.49
SPC-G17X28X20	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F' C 150 KG/CM ² DE 17X20X28 CENTÍMETROS EN ACCESO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRADO CON CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	205.71
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	1204.40
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M ²	601.49
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	120.29
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	156.38
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	1329.23
NIVTERRAC	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TEPETATE PARA NIVELACIÓN DE TERRACERÍAS, BACHEOS, INCLUYE: ACARREOS.	60.16
BANQ004	PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO PARA EL COLADO DE BANQUETAS, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	601.49
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A, ACABADO COMÚN, EN FRONTERA DE COLADO	31.62
4091 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	188.81
4030 02	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO , VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM ² REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4"	60.16
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO BANQUETAS	601.49
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	1391.59

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-010/FORTA/2023**

LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	601.49
PARTIDA III	ALUMBRADO PÚBLICO	
TRA001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	67.96
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	24.46
TUBOGALV-PG38	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 38MM (1 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	9.00
TUBOPOLIDUC38	TUBO POLIDUCTO 38MM (1 1/2") DE DIÁMETRO COLOR NARANJA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	271.90
38022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA DE FC'=200KG/CM2 SEC 80X70X40CM. ANCLA 50 CM. CON TUERCA 1/2", 4 ANILLOS VARILLA No. 2 PARA RECIBIR POSTE DE LUMINARIAS	11.00
14032	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X40 CM. DE SECC.A BASE DE MURO DE TABIQUE APLANADO CON FONDO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL # 3 A CADA 10 CM. DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS MARCO Y CONTRAMARCO PARA RECIBIR LOSETA	5.00
ELEC028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PARA TIERRA TIPO COPPER WELD DE 16 MM. DE DIÁMETRO X 3.00 METROS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONECTOR PARA TIERRA TIPO GKP CALIBRE 10-1.	5.00
SPC-CXLP2-1-6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP URD 2+1 CAL 6 DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	280.90
CABLECUTHW12	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	242.00
CABLECUDES10	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	121.00
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	20.09
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	5.68
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	48.28
POSTE9M1B	POSTE CÓNICO CIRCULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE 11, DE 9 METROS DE ALTURA, CON UN BRAZO DE 1.80 METROS DE LONGITUD, INCLUYE, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE, INCLUYE, SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	11.00
51674	S Y C DE DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8"	2.82
C-CARGA002	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD2 (F O S), 2P-50A, 2F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	1.00
PARTIDA IV	TERRACERÍAS	
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	1831.94



EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA, POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO, TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA).	636.86
SPC-REPDESDOMS6	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DESCARGA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	13.00
REPTOMDOM	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN POLIDUCTO P-40 A P-80, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	14.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	827.92
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	7037.32
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	366.39
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	1831.94
CONFCAPSUBR	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA.	366.39
PARTIDA V	BASE HIDRÁULICA	
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	274.79
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	357.23
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	5001.22
PARTIDA VI	PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO	
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	2747.91
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	1831.94
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	16.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	6.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	5.90
RIEGOLIG	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60 A RAZÓN DE 0.5 A 0.7 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	1282.36

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-010/FORTA/2023**

PAAS008	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TIPO PA-5 DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	1831.94
ACA002-A	ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES O DE LOS QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO, DE LAS MEZCLAS Y DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS (INCISO 085-H.01): KILOMETROS SUBSECUENTES.	3572.28
TOPE002	FABRICACIÓN DE TOPE DE FORMA PIRAMIDAL EN VIALIDAD, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2.50 M DE ANCHO Y 0.25 M DE ALTO, INCLUYE PINTURA TIPO MARIMBA BLANCA O AMARILLO TRAFICO A CADA 40 CENTÍMETROS EN FRANJAS DIAGONALES	15.70
PARTIDA VII	REUBICACIÓN	
REUBPOSTELEAT	REUBICACIÓN DE POSTE DE CFE EN ALTA TENSIÓN	2.00
PARTIDA VIII	SEÑALIZACIÓN	
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	602.20
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.	240.00
PAAS024-01	FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. A) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE.	3.00
PAAS024-02	FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. B) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE Y VUELTA DERECHA	4.00
PAAS025	LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	581.20
PINCON12-M	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	175.10
PAAS026-1	LÍNEA BLANCA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.(M7.1)	27.00
SPC-SHPICTO	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE PAVIMENTO CON PINTURA TIPO TRÁFICO Y MICROESFERA, SEGÚN PICTOGRAMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUOT.	9.24
090-E.01A	SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 DE 0.71 X 0.71 M.	4.00
SPC-SCICLISTA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO EN FORMA TRIANGULAR DE 61 X 61 X 61 CMS CON PICTOGRAMA DE CICLISTA. INCLUYE TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIORIDAD" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICO CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 1/2 GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F°C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	4.00
090-D.01C	SEÑAL PREVENTIVA DE LA SP-26 A SP-40 DE 0.71 X 0.71 M.	6.00
39036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 40 X 35 CM. CALIBRE 18, 22, CON IMPRESION EN VINIL 4 A 8 CHAPETONES REFORZADA INCLUYE IMPRESION VINIL FULL MAT. 3M	1.00
PARTIDA IX	LIMPIEZA	
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	1831.94
PARTIDA X	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	

REUBPOSTEL	REUBICACIÓN DE POSTE DE TELMEX	1.00
SPC-LAMPTECNO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TECNOLITE 120 W A 127/240V MODELO 120ESLED730MV65S CON BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	11.00

Importe del Convenio Modificatorio en Monto: **NO APLICA**

Importe de Contrato: \$ **2,378,699.63** (DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.) I.V.A. Incluido.

Importe real ejecutado: \$ **2,378,699.63** (DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.) I.V.A. Incluido

Convenio modificatorio en Plazo: **NO APLICA**

Fechas Contractuales:

Inicio: **31 DE JULIO DE 2023**

Termino: **13 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Fechas Reales:

Inicio: **31 DE JULIO DE 2023**

Termino: **13 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Relación de Pagos de conceptos de trabajo ejecutados:

IMPORTES NETOS PAGADOS:

Anticipo	\$ 713,609.89
Estimación 1 (UNO) FINIQUITO	\$ 1,665,089.74
TOTAL	\$ 2,378,699.63

Pendiente de autorización: **NINGUNO.**

El Contratista declara que entrega los **Trabajos ejecutados** del Proyecto encomendado, así mismo se adjunta la siguiente documentación:

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-010/FORTA/2023**

- Manuales de mantenimiento. NO APLICA.
- Planos Finales: SI APLICA
- Manual de operaciones. NO APLICA.
- Certificado de garantía de movientes y semi-movientes: NO APLICA.

Constancia de entrega de archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: Factura original, oficio de inicio de obra, oficio de asignación del superintendente (con copia de cedula), cuerpo de estimación, concentrado de estimaciones, generadores, croquis de generadores, programa de avance de obra, notas de bitácora de obra, reporte fotográfico y pruebas de control de calidad.

DATOS FINANCIEROS DE LA OBRA

INVERSIÓN	IMPORTE
MONTO CONTRATADO	\$ 2,378,699.63
ADITIVA	\$ 148,341.15
DEDUCTIVA	\$ 148,341.15
MONTO REAL EJERCIDO:	\$ 2,378,699.63

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección física por las partes que intervinieron, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con las normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa, el contratista **ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.**, ejecutora de la obra referida, hace la entrega formal a esta unidad responsable de su operación y mantenimiento.

En el mismo acto se entrega el original o copia certificada de la bitácora oficial de la obra para su incorporación al expediente unitario de obra.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el H. Ayuntamiento, así como tampoco se libera de ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contrato.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

**FIRMAS DE CONFORMIDAD DE QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTO DE
ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

ENTREGA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:



C. SOFIA FLORES PACHECO
ADMINISTRADOR ÚNICO



C. FERNANDO GALLARDO ILLESCAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA





GOBIERNO DE
**SAN PEDRO
CHOLULA**
Trabajo y familia

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-010/FORTA/2023**

POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE DE SAN PEDRO CHOLULA

RECIBE:

[Handwritten signature]



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
SAN PEDRO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

[Handwritten signature]



**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES**

GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
SAN PEDRO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

[Handwritten signature]



**DIRECCIÓN
DE
OBRA PÚBLICA**

GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA
2021-2024

**REPRESENTANTES DE LA
ENTIDAD NORAMTIVA:**

[Handwritten signature]



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

C. ISIS HERNÁNDEZ MANCILLA
CONTRALORA MUNICIPAL.

GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
**SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA**
2021-2024

[Handwritten signature]

C. IVAN MÁRQUEZ HUEPA
ASESOR JURÍDICO DE LA CONTRALORA
MUNICIPAL.

