

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-013/FAIS/2023.**

En el Municipio de San Pedro Cholula del Estado de Puebla, siendo las 15:00 horas del día 14 de Julio de 2023, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 y 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 124 y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se levanta el acta entrega – recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 3 SUR ENTRE CALLE 17 PONIENTE Y CALLE 19 PONIENTE, EN EL BARRIO SANTA MARÍA XIXITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA."	
No. de Obra: 23013	Contrato No: SISPG/DOP-013/FAIS/2023
Oficio de Suficiencia Presupuestal: T.M. /300/2023	Contratista: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URANOIS S.A. DE C.V.
Monto asignado: \$ 682,179.35	Fecha de Inicio Contractual: 31 DE MAYO DE 2023
Monto del Contrato Inicial: \$ 676,389.28	Fecha de Término Contractual: 14 DE JULIO DE 2023
Monto Real Ejecutado: \$ 676,389.28	Modalidad de Contratación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Programa o Fondo: FAISMUN 2023	Convenio en plazo: NO APLICA
Ejercicio Fiscal: 2023	Fecha de Inicio Real: 31 DE MAYO DE 2023
Fianza de Vicios Ocultos NÚMERO DE FIANZA: BKY-0005-0158570 EXPEDIDA POR Berkley International Fianzas México S.A. de C.V.	Fecha de Término Real: 14 DE JULIO DE 2023

Por el Municipio:

C. HÉCTOR HUGO TORRES DÍAZ

Residente de Obra.

Por la Contratista:

C. MOISÉS FLORES CASTILLA

Superintendente de Obra

DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA:

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	CONCEPTO	U.	CANTIDAD
PARTIDA I	PRELIMINARES		
COR005	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO (5 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	M	16.88
DEM047	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	33.53
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	46.94
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	328.58
PARTIDA II	TERRACERIAS		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	670.20
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	332.33
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	432.03
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	3,024.21
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	134.04
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	670.20
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS, COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	201.06
PARTIDA III	BASE HIDRAULICA		
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	134.04
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	174.25
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	2,265.25
PARTIDA IV	PAVIMENTO		
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	1,005.30
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULSIÓN	M2	670.20
37042	BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR	M2	670.20



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-013/FAIS/2023.**

RIEGLIG	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60 A RAZÓN DE 0.5 A 0.7 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	469.14
CARPETAASF3	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	M3	40.21
ACA002-A	ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES O DE LOS QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO DE LAS MEZCLAS Y DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS (INCISO 085-H.01): 2) KILOMETROS SUBSECUENTES	M3/KM	1,620.37
PARTIDA V	OBRA COMPLEMENTARIA		
REPTOMDOM	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN POLIDUCTO P-40 A P-80, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TOMA	6.00
PARTIDA VI	SEÑALETICA		
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CMS. DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRANSITO, MARCA COMEX O SIMILAR COLOR AMARILLO.	M	56.00
PAAS024-01	FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. A) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE.	PZA	3.00
PAAS024-02	FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. B) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE Y VUELTA DERECHA	PZA	1.00
PAAS025	LINEA BLANCA DE 10 CMS. DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRANSITO, MARCA COMEX O SIMILAR COLOR BLANCO.	M	190.16
PINDISC12-M	PINTURA DE RAYA DISCONTINUA DE 12 CM	M	79.30
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	197.57
PAAS026-1	LINEA BLANCA DE 40 CM DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.(M7.1)	M	3.35
SPC-SPEATON	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-6 "1 X 1" DE 25 CMS. POR LADO, CON TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIMERO EL PEATON" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICOS CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 1/2 GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00

SPC-SCICLISTA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO EN FORMA TRIANGULAR DE 61 X 61 X 61 CMS CON PICTOGRAMA DE CICLISTA. INCLUYE TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIORIDAD" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICO CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 1/2 GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
090-E.01A	SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	2.00
14107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA DE 23X23 CM. INCL. BOYA, CLAVO DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	79.00
SPC-SHPICTO	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE PAVIMENTO CON PINTURA TIPO TRÁFICO Y MICROESFERA, SEGÚN PICTOGRAMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUOT.	M2	16.28
39036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 40 X 35 CM. CALIBRE 18, 22, CON IMPRESION EN VINIL 4 A 8 CHAPETONES REFORZADA INCLUYE IMPRESION VINIL FULL MAT. 3M	PZA	1.00
PARTIDA VII	LIMPIEZA		
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	670.20

Importe del Convenio Modificadorio en Monto: **NO APLICA**

Importe de Contrato: \$ **676,389.28** (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.) I.V.A. Incluido.

Importe real ejecutado: \$ **676,389.28** ((SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.) I.V.A. Incluido.

Convenio modificadorio en Plazo: **NO APLICA**

Fechas Contractuales:

Inicio: **31 DE MAYO DE 2023**

Termino: **14 DE JULIO DE 2023**

Fechas Reales:

Inicio: **31 DE MAYO DE 2023**

Termino: **14 DE JULIO DE 2023**

Relación de Pagos de conceptos de trabajo ejecutados:

IMPORTES NETOS PAGADOS:

Anticipo	\$ 0.00
Estimación 1 (UNO) FINIQUITO	\$ 676,389.28
TOTAL	\$ 676,389.28

Pendiente de autorización: **NINGUNO.**



GOBIERNO DE
**SAN PEDRO
CHOLULA**
Trabajo y familia

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-013/FAIS/2023.**

El Contratista declara que entrega los **Trabajos ejecutados** del Proyecto encomendado, así mismo se adjunta la siguiente documentación:

- Manuales de mantenimiento. NO APLICA.
- Planos Finales: SI APLICA
- Manual de operaciones. NO APLICA.
- Certificado de garantía de movientes y semi-movientes: NO APLICA.

Constancia de entrega de archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: Factura original, oficio de inicio de obra, oficio de asignación del superintendente (con copia de cedula), cuerpo de estimación, concentrado de estimaciones, generadores, croquis de generadores, programa de avance de obra, notas de bitácora de obra, reporte fotográfico y pruebas de control de calidad.

DATOS FINANCIEROS DE LA OBRA

INVERSIÓN	IMPORTE
MONTO CONTRATADO	\$ 676,389.28
ADITIVA	\$ 0.00
DEDUCTIVA	\$ 0.00
MONTO REAL EJERCIDO:	\$ 676,389.28

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección física por las partes que intervinieron, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con las normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa, el contratista **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URANOIS S.A. DE C.V.**, ejecutora de la obra referida, hace la entrega formal a esta unidad responsable de su operación y mantenimiento.

En el mismo acto se entrega el original o copia certificada de la bitácora oficial de la obra para su incorporación al expediente unitario de obra.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el H. Ayuntamiento, así como tampoco se libera de ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contrato.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

**FIRMAS DE CONFORMIDAD DE QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTO DE
ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

ENTREGA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:


C. BERNARDO ANGUIANO MORENO
ADMINISTRADOR ÚNICO


C. MOISES FLORES CASTILLA
SUPERINTENDENTE DE OBRA



GOBIERNO DE
**SAN PEDRO
CHOLULA**
Trabajo y familia

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-013/FAIS/2023.**

**POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE DE SAN PEDRO CHOLULA
RECIBE:**



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

**SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA**

[Signature]
C. PAOLA ELIZABETH ANGON SILVA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA



SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES

GOBIERNO MUNICIPAL

**SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA**
2021-2024

[Signature]
C. CARLOS ALBERTO CARPINTEYRO OYAO LAURRUCHI
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES



DIRECCIÓN
DE
OBRA PÚBLICA


GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

**SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA**

[Signature]
C. JOSÉ CARLOS FLORES OCHOA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA, PUEBLA

2021-2024

**REPRESENTANTES DE LA
ENTIDAD NORAMTIVA:**



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

**SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA**

C. ISIS HERNÁNDEZ MANCILLA
CONTRALORA MUNICIPAL.

2021-2024



C. IVAN MÁRQUEZ HUEPA
ASESOR JURÍDICO DE LA CONTRALORA
MUNICIPAL.



GOBIERNO DE
**SAN PEDRO
CHOLULA**

Trabajo y familia

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-013/FAIS/2023**

Rosalva Ixhamati Toxqui

PRESIDENTE DEL COMITÉ

Guadalupe González Martínez

SECRETARIO.

Guadalupe Flores Ruiz

TESORERO

Sergio Toxqui Ortega

VOCAL 1°

José Toxqui Ortega

VOCAL 2°