



GOBIERNO DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA**  
*Trabajo y familia*

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-014/FAIS/2023.**

En el Municipio de San Pedro Cholula del Estado de Puebla, siendo las 10:30 horas del día 29 de enero de 2024, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 y 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 124 y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se levanta el acta entrega – recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 6 SUR ENTRE CALLE 17 ORIENTE Y CALLE 21 ORIENTE, EN EL BARRIO SAN PABLO TECAMAC, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA".	
No. de Obra: 23014	Contrato No: SISPG/DOP-014/FAIS/2023
Oficio de Suficiencia Presupuestal: T.M./964/2023, T.M./1069-2/2023	Contratista: EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA S.A DE C.V.
Monto asignado: \$ 2`019,841.70	Fecha de Inicio Contractual: 21 de diciembre de 2023
Monto del Contrato Inicial: \$ 2`015,371.27	Fecha de Término Contractual: 29 de enero de 2024
Monto Real Ejecutado: \$ 2`015,371.27	Modalidad de Contratación: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 5 PERSONAS
Programa o Fondo: FAISMUN 2023	Convenio en plazo: NO APLICA
Convenio modificatorio: CM01- SISPG/DOP-014/FAIS/2023	Fecha de convenio: 23 de enero de 2024
Ejercicio Fiscal: 2023	Tipo de convenio: Convenio por volumen
Fecha de Inicio Real: 21 de diciembre de 2023	Fecha de Término Real: 29 de enero de 2024
Fianza de Vicios Ocultos No: ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V. CON NUMERO DE FIANZA 3154-12029-9, LÍNEA DE VALIDACIÓN A1395QPT724	
Por el Municipio: 	Por la Contratista:  
C. ALEJANDRO DÍAZ HERNÁNDEZ Residente de Obra.	C. MAURICIO JAIME RODRÍGUEZ MORALES Superintendente de construcción.

**DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA:**

**Descripción de los trabajos que se reciben:**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
<b>PARTIDA I</b>	<b>PRELIMINARES</b>			
DEM006	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	M3	28.29	\$ 13,910.48
DEM009	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3	42.26	\$ 20,779.66
ACA014	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	105.83	\$ 11,297.35
1000 20-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR.	M	34.55	\$ 933.20
DEM047	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	80.06	\$ 12,715.13
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	225.92	\$ 13,137.25
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	1807.36	\$ 17,459.10
<b>PARTIDA II</b>	<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>			
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM <sup>2</sup> DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	287.15	\$ 97,355.34
SPC-G17X28X20	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM <sup>2</sup> DE 17X20X28 CENTÍMETROS EN ACCESO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRADO CON CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	110.30	\$ 26,491.85
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	794.90	\$ 9,944.20
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	516.21	\$ 3,437.96
NIVTERRAC	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TEPETATE PARA NIVELACIÓN DE TERRACERÍAS, BACHEOS, INCLUYE: ACARREOS.	M3	51.63	\$ 18,203.19
BANQ004	PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO PARA EL COLADO DE BANQUETAS, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	516.21	\$ 16,229.64
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A, ACABADO COMÚN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	9.21	\$ 1,915.40
4091 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	M2	130.57	\$ 6,300.00
CONPRE150T D	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 10 RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM <sup>2</sup> A TIRO DIRECTO, AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN	M3	51.63	\$ 107,923.74



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-014/FAIS/2023.**

	ELEMENTOS ESPECÍFICOS A ESTA RESISTENCIA, INCLUYE: NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.			
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO BANQUETAS	M2	502.19	\$ 16,592.36
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	1072.79	\$ 13,420.60
RAMPADIS	FORJADO DE ACABADO ESTRIADO PARA RAMPAS LA ACTIVIDAD SE REALIZA INTEGRALMENTE CON LAS BANQUETAS POR LO QUE ESTE CONCEPTO SOLO CONSIDERA EL ACABADO QUE SE REQUIERA EN LAS INTERSECCIONES DE DOS BANQUETAS ORTOGONALMENTE ENCONTRADAS..	M2	14.02	\$ 428.45
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	516.21	\$ 4,754.29
<b>PARTIDA III</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>			
TRA001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	51.99	\$ 374.85
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	84.60	\$ 11,885.45
38022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA DE FC'=200KG/CM2 SEC 80X70X40CM. ANCLA 50 CM. CON TUERCA 1/2", 4 ANILLOS VARILLA No. 2 PARA RECIBIR POSTE DE LUMINARIAS	PZA	9.00	\$ 26,719.11
POSTE9M1B	POSTE CONICO CIRCULAR DE LAMINA NEGRA CAL. 11, DE 9M. DE ALTURA, CON UN BRAZO DE 1.80 M. DE LONG., INCLUYE , UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE, INCLUYE , SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXION, FIJACION Y ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, HTA. Y M. DE O., P.U.O.T.	PZA	9.00	\$ 74,550.69
14032	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X40 CM. DE SECC.A BASE DE MURO DE TABIQUE APLANADO CON FONDO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL # 3 A CADA 10 CM. DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS MARCO Y CONTRAMARCO PARA RECIBIR LOSETA	PZA	9.00	\$ 5,272.02
TUBOGALV-PG38	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 38MM (1 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	12.00	\$ 2,711.04
51674	S Y C DE DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8"	M	12.60	\$ 776.66
TUBOPOLIDU C38	TUBO POLIDUCTO 38MM (1 1/2") DE DIAMETRO COLOR NARANJA. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	184.50	\$ 8,481.47
SPC-CXLP2-1-6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP URD 2+1 CAL 6 DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	199.50	\$ 12,622.37
CABLECUTHW 12	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	207.00	\$ 4,293.18



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-014/FAIS/2023.**

CABLECUDES 10	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	103.50	\$ 2,822.45
SPC- LAMP CITY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA CITYPLUS 100W A 127/220V CON BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.00	\$ 58,911.75
ELEC028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PARA TIERRA TIPO COPPER WELD DE 16 MM. DE DIÁMETRO X 3.00 METROS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONECTOR PARA TIERRA TIPO GKP CALIBRE 10-1.	PZA	9.00	\$ 6,156.81
C-CARGA002	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD2 (F O S), 2P-50A, 2F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 1,034.64
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	2.00	\$ 728.50
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	78.91	\$ 8,331.32
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	7.40	\$ 430.31
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	59.20	\$ 571.87
<b>PARTIDA IV</b>	<b>TERRACERIAS</b>			
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1269.03	\$ 8,451.74
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	686.28	\$ 22,208.02
SPC- REPD ESDOM S6	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DESCARGA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	17.00	\$ 11,272.19
REPTOMDOM	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN POLIDUCTO P-40 A P-80, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TOMA	14.00	\$ 4,089.40
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	892.16	\$ 51,879.10
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	7137.28	\$ 68,946.12
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	253.79	\$ 2,187.67
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	1269.03	\$ 25,824.76



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-014/FAIS/2023.**

CONFPCAPSUB R	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA.	M3	380.72	\$ 162,662.62
<b>PARTIDA V</b>	<b>BASE HIDRÁULICA</b>			
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	253.79	\$ 109,383.49
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	329.93	\$ 19,185.43
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	3959.16	\$ 38,245.49
<b>PARTIDA VI</b>	<b>PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO</b>			
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	1903.55	\$ 32,855.27
PIADC042	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	1269.03	\$ 6,966.97
RIEGOLIG	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60 A RAZÓN DE 0.5 A 0.7 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	888.32	\$ 14,586.21
CARPETAASF M3	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	M3	76.14	\$ 300,044.90
ACA002-A	ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES O DE LOS QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO, DE LAS MEZCLAS Y DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS (INCISO 085-H.01); KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	3207.02	\$ 28,157.64
14107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA DE 23X23 CM. INCL. BOYA, CLAVO DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	108.00	\$ 25,020.36
<b>PARTIDA VII</b>	<b>SEÑALETICA</b>			
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	410.67	\$ 15,346.74
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.	M	96.00	\$ 10,000.32



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-014/FAIS/2023.**

PAAS024-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. A) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE.	PZA	6.00	\$ 4,949.58
PAAS024-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. B) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE Y VUELTA DERECHA	PZA	2.00	\$ 1,895.36
PAAS026-1	LÍNEA BLANCA DE 40 CM DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.(M7.1)	M	12.60	\$ 945.13
PAAS025	LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	M	580.67	\$ 10,701.75
SPC-SHPICTO	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE PAVIMENTO CON PINTURA TIPO TRÁFICO Y MICROESFERA, SEGÚN PICTOGRAMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUOT.	M2	30.44	\$ 9,168.83
090-E.01C	SEÑAL RESTRICTIVA SR-8 A SR-33 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	4.00	\$ 10,639.36
SPC-SPEATON	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-6 "1 X 1" DE 25cm POR LADO, CON TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61cm FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIMERO EL PEATÓN" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00m DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDÁLICOS CABEZA DE COCHE 3/8 X 2 1/2" GALVANIZADO ELECTROLÍTICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 kg/cm <sup>2</sup> DE 15X15X15cm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$ 10,639.36
SPC-SCICLISTA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO EN FORMA TRIANGULAR DE 61 X 61 X 61 CMS CON PICTOGRAMA DE CICLISTA. INCLUYE TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIORIDAD" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICO CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 1/2 GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 CON MUERTO DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$ 10,588.04

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-014/FAIS/2023.**

SPC-BOLARDO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO GP-4 DE 60 CM DE ALTURA AL PISO Y DIÁMETRO DE 4" A BASE DE TUBO CÉDULA 30 Y CAPUCHÓN DE LÁMINA CAL. 14. INCLUYE: FIJACIÓN DE BOLARDO A PISO EN DADO DE 0.40X0.40X0.40M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	32.00	\$ 64,365.44
39036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 40 X 35 CM. CALIBRE 18, 22, CON IMPRESION EN VINIL 4 A 8 CHAPETONES REFORZADA INCLUYE IMPRESION VINIL FULL MAT. 3M	PZA	1.00	\$ 987.29
34145	RÓTULO CON EL LOGOTIPO DE PERSONAS DISCAPACITADAS ELABORADO CON PINTURA TIPO TRAFICO, INCLUYE , LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y T.N.C.E.	M2	14.02	\$ 3,603.00
<b>PARTIDA VIII</b>	<b>LIMPIEZA GENERAL</b>			
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1269.03	\$ 11,687.77

Importe del Convenio Modificatorio por Monto: **\$ 2,015,371.27 (DOS MILLONES QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 27/100 M.N.)**

Importe del contrato: **\$ 2,015,371.27 (DOS MILLONES QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 27/100 M.N.)**

Importe real ejecutado: **\$ 2,015,371.27 (DOS MILLONES QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 27/100 M.N.)**

Convenio modificatorio en Plazo: **NO APLICA**

Fechas Contractuales:

Inicio: **21 de diciembre de 2023**

Termino: **29 de enero de 2024**

Fechas Reales:

Inicio: **21 de diciembre de 2023**

Termino: **29 de enero de 2024**

Relación de Pagos de conceptos de trabajo ejecutados:

**IMPORTES NETOS PAGADOS:**

Anticipo	<b>\$ 604,611.38</b>
Estimación 1 (UNO) FINIQUITO	<b>\$ 1,410,759.89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,015,371.27</b>

Pendiente de autorización: **NINGUNO.**

El Contratista declara que entrega los **Trabajos ejecutados** del Proyecto encomendado, así mismo se adjunta la siguiente documentación:

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-014/FAIS/2023.**

- Manuales de mantenimiento. NO APLICA.
- Fianzas SI APLICA
- Planos Finales SI APLICA
- Manual de operaciones. NO APLICA.
- Certificado de garantía de movientes y semi-movientes: NO APLICA.

Constancia de entrega de archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

Factura original, oficio de inicio de obra, oficio de asignación del superintendente (con copia de cedula), cuerpo de estimación, concentrado de estimaciones, generadores, croquis de generadores, croquis de localización macro, croquis de localización micro, programa de avance de obra, notas de bitácora de obra y reporte fotográfico.

**DATOS FINANCIEROS DE LA OBRA**

INVERSIÓN	IMPORTE
MONTO CONTRATADO	\$2,015,371.27
ADITIVA	\$57,743.22
DEDUCTIVA	\$57,743.22
MONTO REAL EJERCIDO:	\$2,015,371.27

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección física por las partes que intervinieron, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con las normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa, la empresa: "EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA S.A DE C.V.", ejecutora de la obra referida, hace la entrega formal a esta unidad responsable de su operación y mantenimiento.

En el mismo acto se entrega el original o copia certificada de la bitácora oficial de la obra para su incorporación al expediente unitario de obra.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el h. Ayuntamiento, así como tampoco se libera de ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contrato.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:25 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



**FIRMAS DE CONFORMIDAD DE QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTO DE  
ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

**ENTREGA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:**



**C. CLAUDIA FABIOLA ZARAGOZA MORENO  
ADMINISTRADOR ÚNICO**



**C. ING. MAURICIO JAIME RODRIGUEZ MORALES  
SUPERINTENDENTE**

**POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE DE SAN PEDRO CHOLULA**

**RECIBE:**



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

**C. PAOLA ELIZABETH ANGON SILVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA,  
PUEBLA**

2021-2024



**SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS**

**C. CARLOS ALBERTO CARPINTEYRO OTAOLA URRUCHI  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**

**SAN PEDRO  
CHOLULA, PUEBLA**

2021-2024



**DIRECCIÓN  
DE**

**OBRA PÚBLICA**

**ING. JOSE CARLOS FLORES OCHOA  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA**

**SAN PEDRO  
CHOLULA, PUEBLA**

**Representantes de la entidad normativa:**



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

**C. ISIS HERNÁNDEZ MANCILLA  
CONTRALORA MUNICIPAL**

2021-2024

**C. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ HERNÁNDEZ  
ASESOR JURÍDICO DE LA CONTRALORA  
MUNICIPAL.**



GOBIERNO DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA**  
*Trabajo y familia*

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-014/FAIS/2023**

Ma. Patricia Coautle Rdz

PRESIDENTE DEL COMITÉ

Fernando Acosta López

SECRETARIO.

TESORERO

MARTHA ROSA SUAREZ RIOS

VOCAL 1°

María Elena Tolama Muñoz

VOCAL 2°