





GOBIERNO DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA**

*Trabajo y familia*

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-015/FAIS/2023.**

En el Municipio de San Pedro Cholula del Estado de Puebla, siendo las 14:00 horas del día 30 de junio de 2023, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 y 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 124 y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se levanta el acta entrega – recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 36 ORIENTE Y CALLE 38 ORIENTE; CALLE 38 ORIENTE ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y SEGUNDA PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL BARRIO SANTIAGO MIXQUITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.</b>	
No. de Obra: <b>23015</b>	Contrato No: <b>SISPG/DOP-015/FAIS/2023</b>
Oficio de Suficiencia Presupuestal: <b>T.M. / 247 / 2023</b>	Contratista: <b>"SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V."</b>
Monto asignado: <b>\$ 1,787,610.70</b>	Fecha de Inicio Contractual: <b>17 DE MAYO DE 2023</b>
Monto del Contrato Inicial: <b>\$ 1,778,352.84</b>	Fecha de Término Contractual: <b>30 DE JUNIO DE 2023</b>
Monto Real Ejecutado: <b>\$ 1,778,352.84</b>	Modalidad de Contratación: <b>INVITACIÓN A CUANDO MENOS 5 PERSONAS</b>
Programa o Fondo: <b>FAISMUN 2023</b>	Convenio en plazo: <b>NO APLICA</b>
Convenio modificadorio No: <b>CM01- SISPG/DOP-015/FAIS/2023</b>	Fecha de convenio: <b>26 DE JUNIO DE 2023</b> Tipo de convenio: <b>ADECUACIÓN DE VOLÚMENES</b>
Ejercicio Fiscal: <b>2023</b>	Fecha de Inicio Real: <b>17 DE MAYO DE 2023</b>
Fianza de Vicios Ocultos No: <b>1182-11710-8</b> EXPEDIDA POR: <b>ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.</b>	Fecha de Término Real: <b>30 DE JUNIO DE 2023</b>

Por el Municipio: 	Por la Contratista: 
<b>C. JOSÉ PABLO ROMÁN GONZÁLEZ</b> Residente de Obra.	<b>C. CARLOS DURÁN MUÑOZ.</b> Superintendente de Obra.



**DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA:**  
Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
<b>PARTIDA I</b>	<b>DEMOLICIONES</b>		
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD)	M	11.70
DEM048	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO	M3	25.43
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3	0.39
DEM045	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	15.26
DEM004	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN CIMENTACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE ACERO	M3	0.14
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	40.78
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	203.90
<b>PARTIDA II</b>	<b>REGISTRO PLUVIAL Y TRINCHERA PLUVIAL</b>		
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	4.26
REG009	REGISTRO DE 0.60 X 1.00 X 1.00 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CONCRETO DE F'C 150 KG/CM2 INCLUYE REJILLA TIPO IRVING A BASE DE SOLERA DE 1" X 3/16" A CADA 3 CENTÍMETROS. EN EL SENTIDO MAS LARGO, SOLDADURA, MAQUINA DE SOLDAR, PRIMER, THINNER, PATAS DE GALLO MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1" X 1/4" Y BISAGRAS TUBULARES.	M	1.00
DALA020-1	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS	M	3.80
52375	SUM Y COL DE TUBO SANITARIO ADS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20 DE DIAM INCL. EXCAVACION RELLENO Y COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	M	7.80



1010 02	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	0.89
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	0.18
FIR012	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA DE 6X6-10/10	M2	3.54
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	3.30
APMU015	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M2	3.30
4030 02	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.08
EST007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULO	KG	79.55
PINTURAKG	PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, EN ESTRUCTURA DE PERFILES PESADOS, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	79.55
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	1.16
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	5.80
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	4.26
<b>PARTIDA III</b>	<b>TERRACERÍAS</b>		
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,124.22
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA, POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO, TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA).	M3	660.38
SPC- REPDESDOMS6	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DESCARGA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00



REPTOMDOM	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN POLIDUCTO P-40 A P-80, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TOMA	19.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	858.49
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	4,292.45
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	1,124.22
CONFCAPSUBR	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA.	M3	224.66
<b>PARTIDA IV</b>	<b>BASE HIDRÁULICA</b>		
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	224.66
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	292.06
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	5,841.20
<b>PARTIDA V</b>	<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO</b>		
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	1,674.77
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	1,116.51
CARMR45-18-07	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 45 KG/CM2. ACABADO RAYADO DE 18 CENTÍMETROS DE ESPESOR, REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 7 DÍAS TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA. INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, CANASTILLA CON PASA JUNTAS DE VARILLA LISA DE 1" @ 3.50 METROS, BARRAS	M2	1,116.51



	DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 75 CENTÍMETROS @ 90 CENTÍMETROS, SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA		
1000 21-3	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 08 CM. DE ESPESOR.	M	520.50
31244	JUNTA CONSTRUCTIVA DE 1CM2. DE SECC., CALAFATEADA C/SELLADOR A BASE DE HULE SINTETICO, INCL.PREPARC.DE SUPERFIC.Y LIMPIEZA	M	520.50
CUNE003	CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2 DE SECCIÓN 0.15 X 1.00 METROS, CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CIMBRA FRONTERA.	M	4.80
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	10.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	PZA	5.00
SPC-BOLARDO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO GP-4 DE 60 CM DE ALTURA AL PISO Y DIÁMETRO DE 4" A BASE DE TUBO CÉDULA 30 Y CAPUCHÓN DE LÁMINA CAL. 14. INCLUYE: FIJACIÓN DE BOLARDO A PISO EN DADO DE 0.40X0.40X0.40M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
<b>PARTIDA VI</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>		
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	385.07
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.	M	72.00
PAAS024-01	FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. A) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE.	PZA	3.00
PAAS024-02	FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. B) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE Y VUELTA DERECHA	PZA	4.00
PINCON12-M	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	M	174.50



090-D.01A	SEÑAL PREVENTIVA DE LA SP-6 A SP-23 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	2.00
SPC-SPEATON	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-6 "1 X 1" DE 25 CMS. POR LADO, CON TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIMERO EL PEATON" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICOS CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 ½ GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
SPC-SCICLISTA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO EN FORMA TRIANGULAR DE 61 X 61 X 61 CMS CON PICTOGRAMA DE CICLISTA. INCLUYE TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIORIDAD" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICO CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 1/2 GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
39036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 40 X 35 CM. CALIBRE 18, 22, CON IMPRESION EN VINIL 4 A 8 CHAPETONES REFORZADA INCLUYE IMPRESION VINIL FULL MAT. 3M	PZA	1.00
<b>PARTIDA VII</b>	<b>LIMPIEZA</b>		
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,124.22
<b>PARTIDA VIII</b>	<b>CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL</b>		
EXT-14107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA DE 22 cm x 6.5 cm x 22 CM., INCLUYE BOYA, CLAVO DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION.	PZA	54.00
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	6.56

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-015/FAIS/2023.**

Importe del Convenio Modificatorio en Monto: **No. APLICA.**

Importe del contrato: \$ 1,778,352.84 (UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.) I.V.A. Incluido.

Importe real ejecutado: \$ 1,778,352.84 (UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.) I.V.A. Incluido.

Convenio modificatorio en Plazo: **NO APLICA**

Fechas Contractuales:

Inicio: **17 DE MAYO DE 2023**

Termino: **30 DE JUNIO DE 2023**

Fechas Reales:

Inicio: **17 DE MAYO DE 2023**

Termino: **30 DE JUNIO DE 2023**

Relación de Pagos de conceptos de trabajo ejecutados:

**IMPORTES NETOS PAGADOS:**

Estimación 1 (UNO) FINIQUITO	\$ 1,778,352.84
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,778,352.84</b>

Pendiente de autorización: **NINGUNO.**

El Contratista declara que entrega los **Trabajos ejecutados** del Proyecto encomendado, así mismo se adjunta la siguiente documentación:

- Manuales de mantenimiento. NO APLICA.
- Planos Finales. APLICA.
- Manual de operaciones. NO APLICA.
- Certificado de garantía de movientes y semi-movientes: NO APLICA.

Constancia de entrega de archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

Factura original, oficio de inicio de obra, oficio de asignación del superintendente (con copia de cédula), carátula de estimación, estado físico financiero, ponderado, avance programático, finiquito de obra, número generadores, croquis de obra, reporte fotográfico, pruebas de laboratorio, notas de bitácora de obra, oficio de término de obra.

**DATOS FINANCIEROS DE LA OBRA**

<b>INVERSIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>MONTO CONTRATADO</b>	<b>\$ 1,778,352.84</b>
<b>ADITIVA</b>	<b>\$60,868.70</b>
<b>DEDUCTIVA</b>	<b>\$60,868.70</b>
<b>MONTO REAL EJERCIDO:</b>	<b>\$ 1,778,352.84</b>

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-015/FAIS/2023.**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección física por las partes que intervinieron, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con las normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa, la empresa “SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.”, ejecutora de la obra referida, hace la entrega formal a esta unidad responsable de su operación y mantenimiento.

En el mismo acto se entrega el original o copia certificada de la bitácora oficial de la obra para su incorporación al expediente unitario de obra.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el H. Ayuntamiento, así como tampoco se libera de ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contrato.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 15:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

**FIRMAS DE CONFORMIDAD DE QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTO DE  
ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

**ENTREGA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:**



C. JOSÉ FERNANDO TAPIA MELCHOR  
ADMINISTRADOR ÚNICO



C. CARLOS DURÁN MUÑOZ  
SUPERINTENDENTE



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO: SISPG/DOP-015/FAIS/2023.**

**POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE DE SAN PEDRO CHOLULA RECIBE:**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Gobierno Municipal Constitucional de

**SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA**

*[Signature]*  
C. PAOLA ELIZABETH ANCON SILVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

*[Signature]*  
C. CARLOS ALBERTO CARPINTEYRO OTOA LAURRUCHI  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES  
**SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA**

2021-2024



DIRECCIÓN

*[Signature]*  
C. JOSÉ CARLOS FLORES OCHOA  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

Gobierno Municipal Constitucional de

**SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA**

Representantes de la entidad normativa:

2021-2024



**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

Gobierno Municipal Constitucional de

**SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA**

2021-2024

*[Signature]*  
C. ISIS HERNÁNDEZ MANCILLA  
CONTRALORA MUNICIPAL.

*[Signature]*  
C. IVAN MÁRQUEZ HUEPA  
ASESOR JURÍDICO DE LA CONTRALORA MUNICIPAL.



GOBIERNO DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA**

*Trabajo y familia*

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-015/FAIS/2023**

*Alejandro Torres Tello*

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

*[Signature]*

*Angela Maruca Taxco*

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO.

*[Signature]*

*Jose Héctor Talavera*

\_\_\_\_\_  
TESORERO

*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
VOCAL 1°

*Patricia Luna Gonzalez.*

*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
VOCAL 2°

*Jacqueline  
Fernández Zamora.*