

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-017/FORTA/2023.**

En el Municipio de San Pedro Cholula del Estado de Puebla, siendo las 11:15 horas del día 14 de febrero de 2023, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 y 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 124 y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se levanta el acta entrega – recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: “REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA DIAGONAL DE LA 2 SUR ENTRE CALLE 4 SUR Y DIAGONAL DEL FERROCARRIL, EN EL BARRIO SAN PABLO TECAMAC, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.”	
No. de Obra: 23017	Contrato No: SISPG/DOP-017/FORTA/2023
Oficio de Suficiencia Presupuestal: T.M./1074-1/2023	Contratista: PLANITIEM S.A DE C.V.
Monto asignado: \$ 329,438.54	Fecha de Inicio Contractual: 22 de diciembre de 2023
Monto del Contrato Inicial: \$ 327,175.43	Fecha de Término Contractual: 14 de febrero de 2024
Monto Real Ejecutado: \$ 327,175.43	Modalidad de Contratación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Programa o Fondo: FORTAMUN 2023	Convenio en plazo: NO APLICA
Convenio modificadorio: CM01- SISPG/DOP-017/FORTA/2023	Fecha de convenio: 8 de febrero de 2024
Ejercicio Fiscal: 2023	Tipo de convenio: Convenio por monto
Fecha de Inicio Real: 22 de diciembre de 2023	Fecha de Término Real: 14 de febrero de 2024
Fianza de Vicios Ocultos No: ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V. NO FIANZA 3238-16894-2 LÍNEA DE VALIDACIÓN: A13B 380W1241 S.A DE C.V.	
Por el Municipio:	Por la Contratista: MELCHOR OCAMPO NO.14 COL. CENTRO C.P. 73170 HUAUCHINANGO, PUEBLA R.F.C. PLA140924NI3
C. ALEJANDRO DIAZ HERNANDEZ Residente de Obra.	C. CARMEN SOFIA RUBIO ROMERO Superintendente de construcción.

PLANITIEM S.A DE C.V.
MELCHOR OCAMPO NO.14
COL. CENTRO C.P. 73170
HUAUCHINANGO, PUEBLA
R.F.C. PLA140924NI3

DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA:

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PARTIDA I	PRELIMINARES		
1000 20-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR.	M	12.93
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	m3	0.00
DEM047	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	22.48
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	31.47
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	254.91
PARTIDA II	TERRACERÍAS		
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	449.61
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	131.60
REPTOMDOM	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN POLIDUCTO P-40 A P-80, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	171.08
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	1385.75
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	m3	449.61
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	m2	449.61
PARTIDA III	BASE HIDRÁULICA		
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	m3	89.92
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	116.90



ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	1472.94
PARTIDA IV	PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO		
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	674.42
PIADC042	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULSIÓN	M2	449.58
RIEGOLIG	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60 A RAZÓN DE 0.5 A 0.7 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS. (P.U.O.T.)	LT	314.72
CARPETAASFM3	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	M3	26.97
ACA002-A	ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES O DE LOS QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO, DE LAS MEZCLAS Y DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS (INCISO 085-H.01): KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	898.10
PARTIDA V	SEÑALIZACIÓN		
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	159.19
PAAS023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.	M	48.00
PAAS024-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. A) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE.	PZA	3.00
PAAS024-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. B) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE Y VUELTA DERECHA	PZA	1.00
PAAS025	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	M	139.73
PINCON12-M	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	M	65.16
PAAS026-1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO	M	5.80

	PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.(M7.1)		
SPC-SHPICTO	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE PAVIMENTO CON PINTURA TIPO TRÁFICO Y MICROESFERA, SEGÚN PICTOGRAMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUOT.	M2	20.77
090-E.01C	SEÑAL RESTRICTIVA SR-8 A SR-33 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	1.00
090-D.01C	SEÑAL PREVENTIVA DE LA SP-26 A SP-40 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	1.00
SPC-SPEATON	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-6 "1 X 1" DE 25cm POR LADO, CON TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61cm FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIMERO EL PEATÓN" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00m DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDÁLICOS CABEZA DE COCHE 3/8 X 2 1/2" GALVANIZADO ELECTROLÍTICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 kg/cm ² DE 15X15X15cm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
14107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA DE 23X23 CM. INCL. BOYA, CLAVO DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	31.00
39036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 40 X 35 CM. CALIBRE 18, 22, CON IMPRESION EN VINIL 4 A 8 CHAPETONES REFORZADA INCLUYE IMPRESION VINIL FULL MAT. 3M	PZA	1.00
PARTIDA VI	LIMPIEZA		
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	449.61

Importe del contrato: \$ 327,175.43 (treientos veintisiete mil ciento setenta y cinco pesos 43/100 m.n.).

Importe real ejecutado: \$ 327,175.43 (treientos veintisiete mil ciento setenta y cinco pesos 43/100 m.n.).

Convenio modificatorio en Plazo: **NO APLICA**

Fechas Contractuales:

Inicio: **22 DE DICIEMBRE DE 2023**

Termino: **14 DE FEBRERO DE 2024**

Fechas Reales:

Inicio: **22 DE DICIEMBRE DE 2023**

Termino: **14 DE FEBRERO DE 2024**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-017/FORTA/2023.**

Relación de Pagos de conceptos de trabajo ejecutados:

IMPORTES NETOS PAGADOS:

Anticipo	\$ 0
Estimación 1 (UNO) FINIQUITO	\$ 327,175.43
TOTAL	\$ 327,175.43

Pendiente de autorización: **NINGUNO.**

El Contratista declara que entrega los **Trabajos ejecutados** del Proyecto encomendado, así mismo se adjunta la siguiente documentación:

- Manuales de mantenimiento. NO APLICA.
- Fianzas SI APLICA
- Planos Finales SI APLICA
- Manual de operaciones. NO APLICA.
- Certificado de garantía de movientes y semi-movientes: NO APLICA.

Constancia de entrega de archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

Factura original, oficio de inicio de obra, oficio de asignación del superintendente (con copia de cedula), cuerpo de estimación, concentrado de estimaciones, generadores, croquis de generadores, croquis de localización macro, croquis de localización micro, programa de avance de obra, notas de bitácora de obra y reporte fotográfico.

DATOS FINANCIEROS DE LA OBRA

INVERSIÓN	IMPORTE
MONTO CONTRATADO	\$ 327,175.43
ADITIVA	\$ 27,545.00
DEDUCTIVA	\$ 27,545.00
MONTO REAL EJERCIDO:	\$ 327,175.43

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección física por las partes que intervinieron, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con las normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa, la empresa: "PLANITIEM S.A DE C.V.", ejecutora de la obra referida, hace la entrega formal a esta unidad responsable de su operación y mantenimiento.

En el mismo acto se entrega el original o copia certificada de la bitácora oficial de la obra para su incorporación al expediente unitario de obra.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para



el h. Ayuntamiento, así como tampoco se libera de ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contrato.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:45 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

**FIRMAS DE CONFORMIDAD DE QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTO DE
ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

ENTREGA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

PLANTIEM S.A DE C.V.
MELCHOR OCAMPO NO.14
COL. CENTRO C.P. 73170
HUAUCHINANGO, PUEBLA
R.F.C. PLA140924NI3


C. MARICRUZ LEDEZMA HERNANDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO


C. CARMEN SOFIA RUBIO ROMERO
SUPERINTENDENTE

**POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE DE SAN PEDRO CHOLULA
RECIBE:**


PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. PAOLA ELIZABETH ANGON SILVA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA
2021-2024



SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

C. CARLOS ALBERTO CARPINTEYRO OTAOLAURRUCHI
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA
2021-2024


ING. JOSE CARLOS FLORES OCHOA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

Representantes de la entidad normativa:


C. ISIS HERNÁNDEZ MANCILLA
CONTRALORA MUNICIPAL.


C. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ HERNÁNDEZ
ASESOR JURÍDICO DE LA CONTRALORA
MUNICIPAL.



GOBIERNO DE
**SAN PEDRO
CHOLULA**
Trabajo y familia

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-017/FORTA/2023**


ELIHU RAMOS TORRES

PRESIDENTE DEL COMITÉ


María Alicia del Carmen Juárez Ramírez

SECRETARIO.


Gerardo Amador Sánchez

TESORERO


María Guadalupe Ramírez

VOCAL 1°


Andrea Ramos Díaz

VOCAL 2°