



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-020/FAIS/2023**

En el Municipio de San Pedro Cholula del Estado de Puebla, siendo las 16:00 horas del día 30 DE AGOSTO DE 2023, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 y 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 124 y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se levanta el acta entrega – recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE 30 ORIENTE ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE 14 NORTE; CALLE 14 NORTE ENTRE CALLE 30 ORIENTE Y CALLE 12 NORTE, EN EL BARRIO JESÚS TLATEMPA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA”</b>	
No. de Obra: <b>23020</b>	Contrato No: <b>SISPG/DOP-020/FAIS/2023</b>
Oficio de Suficiencia Presupuestal: <b>T.M./472/2023</b>	Contratista: <b>DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN MIRAVALLE S.A. DE C.V.</b>
Monto asignado: <b>\$2,895,488.35</b>	Fecha de Inicio Contractual: <b>17 DE JULIO DE 2023</b>
Monto del Contrato Inicial: <b>\$2,890,955.91</b>	Fecha de Término Contractual: <b>30 DE AGOSTO DE 2023</b>
Monto Real Ejecutado: <b>\$2,890,955.91</b>	Modalidad de Contratación: <b>INVITACIÓN A CUANDO MENOS 5 PERSONAS</b>
Programa o Fondo: <b>FAISMUN 2023</b>	Convenio en plazo: <b>NO APLICA</b>
Ejercicio Fiscal: <b>2023</b>	Fecha de Inicio Real: <b>17 DE JULIO DE 2023</b>
Fianza de Vicios Ocultos No: <b>2254759</b> Expedida Por: <b>CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.</b>	Fecha de Término Real: <b>30 DE AGOSTO DE 2023</b>
Por el Municipio: 	Por la Contratista: 
<b>C. JUAN PABLO MARTÍNEZ ALONSO</b> Residente de Obra.	 <b>MIRAVALLE</b> <b>ING. ALMA NELLY OLOARTE QUIROZ</b> Superintendente de Construcción.



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-020/FAIS/2023**

**DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA:**

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
<b>PARTIDA I</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
11053	DESMONTAJE DE MALLA CICLON CON ALTURA MAXIMA DE 2.50 M, CON BARRA SUPERIOR E INFERIOR INCLUYE EL ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, EL MATERIAL NO ES RECUPERABLE.	M	4.17
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3	10.74
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	15.03
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	126.27
<b>PARTIDA II</b>	<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C 150 KG/CM <sup>2</sup> DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	368.04
SPC-G17X28X20	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C 150 KG/CM <sup>2</sup> DE 17X20X28 CENTÍMETROS EN ACCESO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓ DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRADO CON CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	106.71
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	949.50
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	565.39
DES001	DESPALME A MANO HASTA 30 CENTÍMETROS EN MATERIAL I Y II TODAS LAS ZONAS	M3	73.50
ACA014	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	73.50
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	73.50
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	617.40
BANQ004	PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO PARA EL COLADO DE BANQUETAS, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	565.39



CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A, ACABADO COMÚN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	78.03
4091 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	M2	101.97
4030 02	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	56.54
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO BANQUETAS	M2	560.75
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	798.06
RAMPADIS	FORJADO DE ACABADO ESTRIADO PARA RAMPAS LA ACTIVIDAD SE REALIZA INTEGRALMENTE CON LAS BANQUETAS POR LO QUE ESTE CONCEPTO SOLO CONSIDERA EL ACABADO QUE SE REQUIERA EN LAS INTERSECCIONES DE DOS BANQUETAS ORTOGONALMENTE ENCONTRADAS.	M2	4.64
14113	INCREMENTO POR CADA 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD DE REGISTRO DE 60 X 40 CM.	PZA	2.00
34145	RÓTULO CON EL LOGOTIPO DE PERSONAS DISCAPACITADAS ELABORADO CON PINTURA TIPO TRAFICO, INCLUYE, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y T.N.C.E.	M2	4.64
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	565.39
<b>PARTIDA III</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>		
TRA001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	68.52
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	36.30
TUBOGALV-PG38	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 38MM (1 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	6.00
TUBOPOLIDUC38	TUBO POLIDUCTO 38MM (1 1/2") DE DIÁMETRO COLOR NARANJA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	272.08
38022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA DE FC'=200KG/CM2 SEC 80X70X40CM. ANCLA 50 CM. CON TUERCA 1/2", 4 ANILLOS VARILLA No. 2 PARA RECIBIR POSTE DE LUMINARIAS	PZA	9.00
14032	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X40 CM. DE SECC.A BASE DE MURO DE TABIQUE APLANADO CON FONDO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 ARMADACON VARILLA DEL # 3 A CADA 10 CM. DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS MARCO Y CONTRAMARCO PARA RECIBIR LOSETA	PZA	5.00



ELEC028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PARA TIERRA TIPO COPPER WELD DE 16 MM. DE DIÁMETRO X 3.00 METROS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONECTOR PARA TIERRA TIPO GKP CALIBRE 10-1.	PZA	2.00
SPC-CXLP2-1-6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP URD 2+1 CAL 6 DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	279.35
CABLECUTHW12	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	194.30
CABLECUDES10	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	21.60
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	10.81
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	90.90
POSTE9M1B	POSTE CÓNICO CIRCULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE 11, DE 9 METROS DE ALTURA, CON UN BRAZO DE 1.80 METROS DE LONGITUD, INCLUYE, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE, INCLUYE, SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	PZA	9.00
SPC-LAMPCITY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA CITYPLUS 100W A 127/220V CON BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.00
51674	S Y C DE DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8"	M	2.79
C-CARGA002	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD2 (F O S), 2P-50A, 2F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	1.00
<b>PARTIDA IV</b>	<b>TERRACERÍAS</b>		
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,672.80
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA, POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO, TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA).	M3	1,110.48



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-020/FAIS/2023**

REPTOMDOM	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN POLIDUCTO P-40 A P-80, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TOMA	14.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	1,408.49
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	11,831.32
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	334.56
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	1,672.80
CONFCAPSUBR	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA.	M3	334.56
<b>PARTIDA V</b>	<b>BASE HIDRÁULICA</b>		
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	334.56
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	546.61
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	10,713.55
<b>PARTIDA VI</b>	<b>PAVIMENTO CON ADOCRETO</b>		
PAAS022	BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR.	M2	1,672.80
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	2,509.20
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	1,672.80
SPC-ADOQ-HEXAR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOCRETO HEXAGONAL DE 8CM DE ESPESOR F'C=300 KG/CM2 COLOR ROJO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,578.20
DENT002	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C 200	M	630.65



	KG/CM <sup>2</sup> CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CENTÍMETROS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 METROS		
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	1,044.33
PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	1,578.20
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	8.00
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	4.00
SPC- TOPEADHEXA	CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE ADOCRETO SOBRE CAMA DE ARENA, CON UNA SECCIÓN DE 1.2 m DE ANCHO POR 12cm DE ALTO, INCLUYE: PINTADO DE FRANJAS DE 60cm DE ANCHO EN COLOR AMARILLO Y BLANCO INTERCALADAS (NO INCLUYE ADOQUIN) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	18.15
<b>PARTIDA VII</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>		
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	366.77
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.	M	52.14
PAAS024-01	FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. A) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE.	PZA	5.00
PAAS024-02	FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. B) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE Y VUELTA DERECHA	PZA	5.00
PAAS025	LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	M	526.42
PINCON12-M	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	M	278.33
PAAS026-1	LÍNEA BLANCA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO. (M7.1)	M	12.90
SPC-SHPICOT	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE PAVIMENTO CON PINTURA TIPO TRÁFICO Y MICROESFERA, SEGÚN PICTOGRAMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUOT.	M2	27.72
090-E.01A	SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	8.00



SPC-SPEATON	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-6 "1 X 1" DE 25 CMS. POR LADO, CON TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIMERO EL PEATON" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICOS CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 ½ GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
SPC-SCICLISTA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO EN FORMA TRIANGULAR DE 61 X 61 X 61 CMS CON PICTOGRAMA DE CICLISTA. INCLUYE TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIORIDAD" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICO CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 1/2 GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
39036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 40 X 35 CM. CALIBRE 18, 22, CON IMPRESION EN VINIL 4 A 8 CHAPETONES REFORZADA INCLUYE IMPRESION VINIL FULL MAT. 3M	PZA	1.00
<b>PARTIDA VIII</b>	<b>JARDINERÍA</b>		
13069	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL JACARANDA CON DIAMETRO DE 3 A 4 ", ALTURA DE 4-5 MTS, CON TENSOR DE ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18 Y MANGUERA 1/2" PARA SUJETAR Y ABRAZAR AL ARBOL, Y TUTORES DE MADERA DE PINO DE 2" CON ALTURA DE 2 MTS, DEJANDO LOS SUJETADORES POR LO MENOS 4 MESES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	5.00
<b>PARTIDA IX</b>	<b>LIMPIEZA</b>		
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,672.80
<b>PARTIDA X</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>		
BAL001	REVESTIMIENTO DE CALLES CON BALASTRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, TENDIDO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CENTÍMETROS. NO SE INCLUYEN LOS ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO A LA OBRA.	M3	79.77

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-020/FAIS/2023**

Importe del Convenio Modificatorio en Monto: **NO APLICA.**

Importe del contrato: **\$2,890,955.91 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.) I.V.A. Incluido.**

Importe real ejecutado: **\$2,890,955.91 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.) I.V.A. Incluido.**

Convenio modificatorio en Plazo: **NO APLICA**

Fechas Contractuales:

Inicio: **17 DE JULIO DE 2023**

Término: **30 DE AGOSTO DE 2023**

Fechas Reales:

Inicio: **17 DE JULIO DE 2023**

Término: **30 DE AGOSTO DE 2023**

Relación de Pagos de conceptos de trabajo ejecutados:

**IMPORTES NETOS PAGADOS:**

Anticipo	\$ 867,286.77
Estimación 1 (UNO) FINIQUITO	\$2,023,669.14
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,890,955.91</b>

Pendiente de autorización: **NINGUNO.**

El Contratista declara que entrega los **Trabajos ejecutados** del Proyecto encomendado, así mismo se adjunta la siguiente documentación:

- Manuales de mantenimiento. NO APLICA.
- Planos Finales. NO APLICA.
- Manual de operaciones. NO APLICA.
- Certificado de garantía de movientes y semi-movientes: NO APLICA.

Constancia de entrega de archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

Factura original, oficio de inicio de obra, oficio de asignación del superintendente (con copia de cédula), carátula de estimación, estado físico financiero, ponderado, avance programático, finiquito de obra, número generadores, croquis de obra, reporte fotográfico, notas de bitácora de obra, reporte de calidad y oficio de término de obra.



**DATOS FINANCIEROS DE LA OBRA**

INVERSIÓN	IMPORTE
MONTO CONTRATADO	\$2,890,955.91
ADITIVA	\$ 144,684.00
DEDUCTIVA	- \$ 144,684.00
MONTO REAL EJERCIDO:	\$2,890,955.91

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección física por las partes que intervinieron, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con las normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa, la empresa “**DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN MIRAVALLE S.A. DE C.V.**” ejecutora de la obra referida, hace la entrega formal a esta unidad responsable de su operación y mantenimiento.

En el mismo acto se entrega el original o copia certificada de la bitácora oficial de la obra para su incorporación al expediente unitario de obra.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el H. Ayuntamiento, así como tampoco se libera de ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contrato. No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **16:30** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

**FIRMAS DE CONFORMIDAD DE QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTO DE**

**ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

**ENTREGA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:**

C. MARCOS ORTEGA JULIÁN  
ADMINISTRADOR ÚNICO



ING. ALMA NELLY OLOARTE QUIROZ  
SUPERINTENDENTE




GOBIERNO DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA**  
*Trabajo y familia*

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-020/FAIS/2023**

**POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE DE SAN PEDRO CHOLULA  
RECIBE:**


  
\_\_\_\_\_  
C. PAOLA ELIZABETH ANGON SILVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

  
\_\_\_\_\_  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS  
GENERALES  
C. CARLOS ALBERTO CARPINTEYRO OTAOLAURUCHI  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES  
CONSTITUCIONAL DE  
SAN PEDRO  
CHOLULA, PUEBLA  
2021-2024

  
\_\_\_\_\_  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCIÓN  
DE  
OBRA PÚBLICA  
C. JOSÉ CARLOS FLORES OCHOA  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
SAN PEDRO  
CHOLULA, PUEBLA  
2021-2024

**REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD NORMATIVA:**

  
\_\_\_\_\_  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
C. ISIS HERNÁNDEZ MANCILLA  
CONTRALORA MUNICIPAL.  
GOBIERNO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
SAN PEDRO  
CHOLULA, PUEBLA  
2021-2024

  
\_\_\_\_\_  
C. IVAN MÁRQUEZ HUEPA  
ASESOR JURÍDICO DE LA CONTRALORA  
MUNICIPAL.



GOBIERNO DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA**  
*Trabajo y familia*

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-020/FAIS/2023**

PRESIDENTE DEL COMITÉ

*Estela Cazares*

SECRETARIO.

TESORERO

*carl Enrique  
Amador Mora*

VOCAL 1°

*Carlos Enrique Amador Bravo*

VOCAL 2°

*Janet Menacho Diaz*