



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-021/FAIS/2023.**

En el Municipio de San Pedro Cholula del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 29 de septiembre de 2023, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 y 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 124 y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se levanta el acta entrega – recepción de los trabajos correspondientes a:


Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y PRIVADA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTÍN CALVARIO, LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA".	
No. de Obra: 23021	Contrato No: SISPG/DOP-021/FAIS/2023
Oficio de Suficiencia Presupuestal: T.M./248/2023, T.M./525-1/2023	Contratista: "GRUPO CONSTRUVID S. DE R.L. DE C.V."
Monto asignado: \$ 922,905.34	Fecha de Inicio Contractual: 16 DE AGOSTO DE 2023
Monto del Contrato Inicial: \$ 909,018.93	Fecha de Término Contractual: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Monto Real Ejecutado: \$ 909,018.93	Modalidad de Contratación: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
Programa o Fondo: FAISMUN 2023	Convenio en plazo: NO APLICA
Ejercicio Fiscal: 2023	Fecha de Inicio Real: 16 DE AGOSTO DE 2023
Fianza de Vicios Ocultos No: 10164-00816-3 ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	Fecha de Término Real: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Convenio Modificadorio: CM01-SISPG/DOP-021/FAIS/2023	CONVENIO POR ADECUACIÓN DE VOLUMENES

Por el Municipio:  TEC. JAVIER TEUTLE MONTES Residente de Obra.	Por la Contratista:  ARQ. FRANCISCO DANIEL RUYID HERNÁNDEZ GARCÍA Superintendente de Construcción.
--	--

DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA:


Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen
PARTIDA I	PRELIMINARES		
DESMALLA	DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00 METROS DE ALTURA CALIBRE 10.5, INCLUYE: RETIRO DE BASES DE CONCRETO CON TUBOS DE 2.00 METROS DE ALTURA Y 60 MM.	M	32.12
DEM006	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	M3	5.07
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	7.61
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	76.10
PARTIDA II	GUARNICIONES Y BANQUETAS		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F' C 150 KG/CM ² DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	167.01
SPC-G17X28X20	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F' C 150 KG/CM ² DE 17X20X28 CENTÍMETROS EN ACCESO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRADO CON CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	62.56
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	459.14
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	223.40
AFI005	AFINE Y CONFORMACIÓN DE LA TERRACERÍA, INCLUYE COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO, AGREGANDO AGUA.	M3	22.34
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METÁLICAS	M2	22.47
CONPRE150TD	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 10 RESISTENCIA NORMAL F' C 150 KG/CM ² A TIRO DIRECTO, AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN ELEMENTOS ESPECÍFICOS A ESTA RESISTENCIA, INCLUYE: NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	22.34
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO BANQUETAS	M2	223.40




**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-021/FAIS/2023.**

PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	747.21
PARTIDA III	TERRACERIAS		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	685.80
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	337.92
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	439.30
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	3,997.63
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	685.80
COMPSUBRA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	137.16
PARTIDA IV	BASE HIDRAULICA		
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	137.16
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	178.31
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	2,139.72
PARTIDA V	PAVIMENTO		
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	1,028.70
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULSIÓN	M2	685.80
37042	BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR	M2	685.80



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-021/FAIS/2023.**

RIEGOLIG	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60 A RAZÓN DE 0.5 A 0.7 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	480.06
PAAS008	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TIPO PA-5 DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	M2	685.80
ACA002-A	ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES O DE LOS QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO DE LAS MEZCLAS Y DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS (INCISO 085-H.01): 2) KILOMETROS SUBSECUENTES	M3/KM	44.58
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA, TIPO COMUN O ESPECIAL HASTA 20 CM. DE ESPESOR, NO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	1.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO MEDIA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	PZA	1.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	5.06
PARTIDA VI	ALUMBRADO PÚBLICO		
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	13.19
BASECA007	BASE CONCRETO SIMPLE DE F'C 150 KG/CM2 EN FORMA TRAPEZOIDAL PARA LUMINARIA EXTERIOR DE 0.50 METROS DE BASE MAYOR POR 0.30 METROS DE BASE MENOR Y 0.55 METROS DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO DE 2.40 METRO DE LONGITUD COLOR NEGRO CON 2 MANOS DE ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR, COLADO, CURADO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-021/FAIS/2023.**

POSTE9M1B	POSTE CONICO CIRCULAR DE LAMINA NEGRA CAL. 11, DE 9M. DE ALTURA, CON UN BRAZO DE 1.80 M. DE LONG., INCLUYE , UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE, INCLUYE , SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXION, FIJACION Y ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, HTA. Y M. DE O., P.U.O.T.	PZA	5.00
14032	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X40 CM. DE SECC.A BASE DE MURO DE TABIQUE APLANADO CON FONDO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 ARMADACON VARILLA DEL # 3 A CADA 10 CM. DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS MARCO Y CONTRAMARCO PARA RECIBIR LOSETA	PZA	5.00
TUBOPOLIDUC38	TUBO POLIDUCTO 38MM (1 1/2") DE DIAMETRO COLOR NARANJA. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	101.68
SPC-CXLP2-1-6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP URD 2+1 CAL 6 DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	157.68
SPC-LAMPCITY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA CITYPLUS 100W A 127/220V CON BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
ELEC028-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPERWELD PARA TIERRA COBRIZADA DE 3/4 X 3.00 METROS PARA TIERRA EN ACOMETIDA INCLUYE: SU CONECTOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
PARTIDA VII	SEÑALETICA		
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CMS. DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRANSITO, MARCA COMEX O SIMILAR COLOR AMARILLO.	M	15.00
PAAS024-01	FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. A) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE.	PZA	3.00
PAAS025	LINEA BLANCA DE 10 CMS. DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRANSITO, MARCA COMEX O SIMILAR COLOR BLANCO.	M	334.94
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, TIPO TRAFICO MARCA COMEX O SIMILAR EN GUARNICIONES DE 30 CMS. DE DESARROLLO.	ML	166.62



SPC-SPEATON	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-6 "1 X 1" DE 25 CMS. POR LADO, CON TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIMERO EL PEATON" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICOS CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 1/2 GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
SPC-SCICLISTA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO EN FORMA TRIANGULAR DE 61 X 61 X 61 CMS CON PICTOGRAMA DE CICLISTA. INCLUYE TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIORIDAD" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICO CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 1/2 GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
090-E.01A	SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	2.00
SPC-SHPICTO	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE PAVIMENTO CON PINTURA TIPO TRÁFICO Y MICROESFERA, SEGÚN PICTOGRAMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUOT.	M2	13.08
39036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 40 X 35 CM. CALIBRE 18, 22, CON IMPRESION EN VINIL 4 A 8 CHAPETONES REFORZADA INCLUYE IMPRESION VINIL FULL MAT. 3M	PZA	1.00
PARTIDA VIII	LIMPIEZA		
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	909.20
PARTIDA VII	EXTRAORDINARIOS		
EXT1	FABRICACIÓN DE TOPE EN FORMA PIRAMIDAL EN VIALIDAD, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 4.50 M DE ANCHO Y 0.14 M DE ALTO, INCLUYE PINTURA TIPO MARIMBA BLANCA O AMARILLO TRAFICO A CADA 30 CENTÍMETROS EN FRANJAS DIAGONALES	M	10.38



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-021/FAIS/2023.**

Importe del Convenio Modificatorio en Monto: **NO APLICA**

Importe del contrato: **\$ 909,018.93 (novecientos nueve mil dieciocho pesos 93/100 m.n.) I.V.A. Includo.**

Importe real ejecutado: **\$ 909,018.93 (novecientos nueve mil dieciocho pesos 93/100 m.n.) I.V.A. Includo.**

Convenio modificatorio en Plazo: **NO APLICA**

Fechas Contractuales:

Inicio: **16 DE AGOSTO DE 2023**

Termino: **29 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Fechas Reales:

Inicio: **16 DE AGOSTO DE 2023**

Termino: **29 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Relación de Pagos de conceptos de trabajo ejecutados:

IMPORTES NETOS PAGADOS:

Anticipo	NO APLICA
Estimación 1 (UNO) FINIQUITO	\$ 909,018.93
TOTAL	\$ 909,018.93

Pendiente de autorización: **NINGUNO.**

El Contratista declara que entrega los **Trabajos ejecutados** del Proyecto encomendado, así mismo se adjunta la siguiente documentación:

- Manuales de mantenimiento. NO APLICA.
- Planos Finales. NO APLICA.
- Manual de operaciones. NO APLICA.
- Certificado de garantía de movientes y semi-movientes: NO APLICA.

Constancia de entrega de archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

Factura original, oficio de inicio de obra, oficio de asignación del superintendente (con copia de cédula), carátula de estimación, estado físico financiero, ponderado, avance programático, finiquito de obra, número generadores, croquis de obra, reporte fotográfico, reportes de laboratorio, notas de bitácora de obra, oficio de término de obra.

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-021/FAIS/2023.**

INVERSIÓN	IMPORTE
MONTO CONTRATADO	\$ 909,018.93
ADITIVA	\$ 35,165.75
DEDUCTIVA	\$ 35,165.75
MONTO REAL EJERCIDO:	\$ 909,018.93

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección física por las partes que intervinieron, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con las normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa, la empresa "GRUPO CONSTRUVID S. DE R.L. DE C.V.", ejecutora de la obra referida, hace la entrega formal a esta unidad responsable de su operación y mantenimiento.

En el mismo acto se entrega el original o copia certificada de la bitácora oficial de la obra para su incorporación al expediente unitario de obra.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el H. Ayuntamiento, así como tampoco se libera de ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contrato.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

**FIRMAS DE CONFORMIDAD DE QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTO DE
ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

ENTREGA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:



C. ROBOLFO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO DE
GRUPO CONSTRUVID S. DE R.L. DE C.V.



**C. FRANCISCO DANIEL HERNÁNDEZ
GARCÍA**
SUPERINTENDENTE



**GOBIERNO DE
SAN PEDRO
CHOLULA**
Trabajo y familia

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-021/FAIS/2023.**

**POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE DE SAN PEDRO CHOLULA
RECIBE:**



[Handwritten Signature]

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

C. PAOLA ELIZABETH ANCON SILVA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

2021-2024



[Handwritten Signature]

**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y**

C. CARLOS ALBERTO CÁRDENAS OTÁROLA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
CONSTITUCIONAL DE

**SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA**

2021-2024



**DIRECCIÓN
DE
OBRA PÚBLICA**

**GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
C. JOSÉ CARLOS FLORES OCHOA**
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

2021-2024

Representantes de la entidad normativa:



[Handwritten Signature]

C. ISIS HERNÁNDEZ MANCILLA
CONTRALORA MUNICIPAL

**GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA**

2021-2024

[Handwritten Signature]

C. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ HERNÁNDEZ
ASESORA JURÍDICA DE LA
CONTRALORA MUNICIPAL



GOBIERNO DE
**SAN PEDRO
CHOLULA**

Trabajo y familia

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-021/FAIS/2023**

Brenda T.R.

Brenda Tochimani Ramirez

PRESIDENTE DEL COMITÉ

Efrén Ramírez Cortes

SECRETARIO.

Rosalba Zaca

TESORERO

Rosalba Zaca Cortes

Eulocio Ahuatl

VOCAL 1º

Maria fernanda Ahuatl Tochimani

VOCAL 2º