



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-023/FAIS/2023**

En el Municipio de San Pedro Cholula del Estado de Puebla, siendo las 12:50 horas del día 08 de Noviembre de 2023, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 y 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 124 y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se levanta el acta entrega – recepción de los trabajos correspondientes a:

|   |  |
|---|--|
| Nombre de la obra:<br><b>"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CADENAMIENTO 0+350.00, LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA."</b> |  |
| No. de Obra: <b>23023</b>   | Contrato No: <b>SISPG/DOP-023/FAIS/2023</b>                            |
| Oficio de Suficiencia Presupuestal:<br><b>T.M. /716-1/2023</b>  | Contratista:<br><b>RUBIK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</b>                 |
| Monto asignado: <b>\$ 2,526,602.12</b>  | Fecha de Inicio Contractual:<br><b>25 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>        |
| Monto del Contrato Inicial: <b>\$ 2,524,416.20</b>  | Fecha de Término Contractual:<br><b>08 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>        |
| Monto Real Ejecutado: <b>\$ 2,524,416.20</b>  | Modalidad de Contratación: <b>INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS</b> |
| Programa o Fondo: <b>FAISMUN 2023</b>   | Convenio en plazo: <b>NO APLICA</b>                                    |
| Ejercicio Fiscal: <b>2023</b>   | Fecha de Inicio Real: <b>25 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>                  |
| Fianza de Vicios Ocultos<br><br><b>FIANZA No. 2250882 EXPEDIDA POR:<br/>CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.</b>   | Fecha de Término Real:<br><br><b>08 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>           |

|  |   |
|--|---|
| Por el Municipio:<br><br> | Por la Contratista:<br><br><b>RUBIK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</b><br><small>CONSTRUCCIÓN EN GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y<br/>ARQUITECTONICAS, ASESORIA, GESTION DE PROYECTOS EN GENERAL,<br/>PROTECCION CIVIL, REDES AGUARIARIAS EN GENERAL</small> |
| <b>C. HÉCTOR HUGO TORRES DÍAZ</b><br><br>Residente de Obra   | <b>C. JOSÉ CELESTINO PLEGO OROZCO</b><br><small>SEDE SOCIAL: AV. FEDERAL 100, LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA, C.P. 73000<br/>TEL: 01 (52) 221 234 56 78<br/>E-MAIL: rubik_constructora@yahoo.com RFC: RCO 140321 P97</small><br><br>Superintendente de Obra                              |

**DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA:**

**Descripción de los trabajos que se reciben:**

| CLAVE              | CONCEPTO   | U.    | CANTIDAD |
|--------------------|--|-------|----------|
|                    | <b>PRELIMINARES</b>  |       |          |
| DEM009             | DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.   | M3    | 9.18     |
| DEM006             | DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES   | M3    | 3.54     |
| ACA090             | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA  | M3    | 16.54    |
| ACA091             | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA  | M3/KM | 178.63   |
| <b>PARTIDA II</b>  | <b>GUARNICIONES</b>  |       |          |
| GUA001             | GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C 150 KG/CM <sup>2</sup> DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                | M     | 531.70   |
| SPC-G17X28X20      | GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C 150 KG/CM <sup>2</sup> DE 17X20X28 CENTÍMETROS EN ACCESO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRADO CON CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M     | 154.70   |
| PICAC006           | ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.   | M     | 1,372.80 |
| <b>PARTIDA III</b> | <b>TERRACERÍAS</b>   |       |          |
| TRA004             | TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2  | M2    | 2,132.27 |
| EXCA023-2          | EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)   | M3    | 1,365.37 |
| SPC-REPDES DOM S6  | REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DESCARGA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.          | PZA   | 23.00    |
| ACA090             | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA  | M3    | 1,774.98 |



|                   |  |       |           |
|-------------------|--|-------|-----------|
| ACA091            | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA  | M3/KM | 19,169.78 |
| PAAS020           | ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA   | M3    | 426.46    |
| PAAS011           | COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS  | M2    | 2,132.27  |
| CONFCAPSU<br>BR   | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA.   | M3    | 639.68    |
| <b>PARTIDA IV</b> | <b>BASE HIDRÁULICA</b>   |       |           |
| BASE-001          | BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL) | M3    | 426.46    |
| ACA090            | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA  | M3    | 554.40    |
| ACA091            | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA  | M3/KM | 6,985.41  |
| <b>PARTIDA V</b>  | <b>PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO</b>  |       |           |
| RIEGOIMP          | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)   | LT    | 3,198.76  |
| PIADC007          | POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION  | M2    | 2,132.27  |
| 3060 18           | INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.  | INC   | 5.00      |
| BROCA002          | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4  | PZA   | 5.00      |
| DENT15X50         | CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)              | M     | 13.00     |



|                      |  |       |          |
|----------------------|--|-------|----------|
| RIEGOLIG             | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60 A RAZÓN DE 0.5 A 0.7 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)         | LT    | 1,492.59 |
| CARPETAAS<br>F<br>M3 | CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO  | M3    | 170.31   |
| ACA002-A             | ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES O DE LOS QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO, DE LAS MEZCLAS Y DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS (INCISO 085-H.01): KILOMETROS SUBSECUENTES.  | M3/KM | 6,642.00 |
| TOPE002              | FABRICACIÓN DE TOPE DE FORMA PIRAMIDAL EN VIALIDAD, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2.50 M DE ANCHO Y 0.25 M DE ALTO, INCLUYE PINTURA TIPO MARIMBA BLANCA O AMARILLO TRAFICO A CADA 40 CENTÍMETROS EN FRANJAS DIAGONALES | M     | 16.50    |
| <b>PARTIDA VI</b>    | <b>SEÑALIZACIÓN</b>  |       |          |
| PINT068              | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                              | M     | 686.40   |
| PAAS023              | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.   | M     | 159.55   |
| PAAS024-01           | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. A) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE.  | PZA   | 9.00     |
| PAAS024-02           | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. B) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE Y VUELTA DERECHA                          | PZA   | 2.00     |
| PAAS025              | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.   | M     | 682.56   |
| PINCON12-M           | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS  | M     | 287.50   |
| PAAS026-1            | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.(M7.1)   | M     | 16.50    |
| SPC-<br>SHPICTO      | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE PAVIMENTO CON PINTURA TIPO TRÁFICO Y MICROESFERA, SEGÚN PICTOGRAMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUOT.  | M2    | 36.80    |

|                    |  |     |          |
|--------------------|--|-----|----------|
| 39036              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 40 X 35 CM. CALIBRE 18, 22, CON IMPRESION EN VINIL 4 A 8 CHAPETONES REFORZADA INCLUYE IMPRESION VINIL FULL MAT. 3M | PZA | 2.00     |
| <b>PARTIDA VII</b> | <b>LIMPIEZA</b>  |     |          |
| LIM005             | LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.   | M2  | 2,132.27 |

Importe del Convenio Modificatorio en Monto: **NO APLICA**

Importe de Contrato: \$ **2,524,416.20** (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 M.N.) I.V.A. Incluido.

Importe real ejecutado: \$ **2,524,416.20** (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 M.N.) I.V.A. Incluido.

Convenio modificatorio en Plazo: **NO APLICA**

Fechas Contractuales:

Inicio: **25 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Termino: **08 DE NOVIEMBRE DE 2023**

Fechas Reales:

Inicio: **25 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Termino: **08 DE NOVIEMBRE DE 2023**

Relación de Pagos de conceptos de trabajo ejecutados:

**IMPORTES NETOS PAGADOS:**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Anticipo                     | \$ 757,324.86          |
| Estimación 1 (UNO) FINIQUITO | \$ 1,767,091.34        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>\$ 2,524,416.20</b> |

Pendiente de autorización: **NINGUNO.**

El Contratista declara que entrega los **Trabajos ejecutados** del Proyecto encomendado, así mismo se adjunta la siguiente documentación:

- Manuales de mantenimiento. NO APLICA.
- Planos Finales: SI APLICA
- Manual de operaciones. NO APLICA.
- Certificado de garantía de movientes y semi-movientes: NO APLICA.

Constancia de entrega de archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: Factura original, oficio de inicio de obra, oficio de asignación del superintendente (con copia de cedula), cuerpo de estimación, concentrado de estimaciones, generadores, croquis de generadores, programa de avance de obra, notas de bitácora de obra, reporte fotográfico y pruebas de control de calidad.

**DATOS FINANCIEROS DE LA OBRA**

| INVERSIÓN            | IMPORTE         |
|----------------------|-----------------|
| MONTO CONTRATADO     | \$ 2,524,416.20 |
| ADITIVA              | \$ 30,622.70    |
| DEDUCTIVA            | \$ 30,622.70    |
| MONTO REAL EJERCIDO: | \$ 2,524,416.20 |

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección física por las partes que intervinieron, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con las normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa, el contratista **RUBIK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**, ejecutora de la obra referida, hace la entrega formal a esta unidad responsable de su operación y mantenimiento.

En el mismo acto se entrega el original o copia certificada de la bitácora oficial de la obra para su incorporación al expediente unitario de obra.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el H. Ayuntamiento, así como tampoco se libera de ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contrato.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 14:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

**FIRMAS DE CONFORMIDAD DE QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTO DE  
ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

**ENTREGA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:**



**C. JAIME MORA CARREON**  
ADMINISTRADOR ÚNICO

**C. JOSÉ CELESTINO PLIEGO OROZCO**  
SUPERINTENDENTE DE OBRA



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-023/FAIS/2023**

**POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE DE SAN PEDRO CHOLULA  
RECIBE:**



*Paola*


**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

C. PAOLA ELIZABETH ANGON SILVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA



*Carlos Alberto*

C. CARLOS ALBERTO CARPINTEYRO OTOA LAURRUCHI  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES




GOBIERNO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA, PUEBLA**  
2021-2024



*José Carlos*

**DIRECCIÓN  
DE  
OBRA PÚBLICA**

C. JOSÉ CARLOS FLORES OCHOA  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA



2021-2024

**REPRESENTANTES DE LA  
ENTIDAD NORAMTIVA:**



*ISIS*

**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

C. ISIS HERNÁNDEZ MANCILLA  
CONTRALORA MUNICIPAL  
CHOLULA, PUEBLA



2021-2024

*Maria de Lourdes*

C. MARIA DE LOURDES LOPEZ HERNÁNDEZ  
ASESOR JURÍDICO DE LA CONTRALORA  
MUNICIPAL.

*Handwritten marks and signatures on the right margin.*



---

PRESIDENTE DEL COMITÉ



---

SECRETARIO.



---

TESORERO



---

VOCAL 1°



---

VOCAL 2°