





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-025/FAIS/2023.**

En el Municipio de San Pedro Cholula del Estado de Puebla, siendo las 14:00 horas del día 26 de septiembre de 2023, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 y 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 124 y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se levanta el acta entrega – recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PUEBLA Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN TEPALCATEPEC, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	
No. de Obra: 23025	Contrato No: SISPG/DOP-025/FAIS/2023
Oficio de Suficiencia Presupuestal: T.M. / 502-3 / 2023	Contratista: "CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V."
Monto asignado: \$ 1,731,242.01	Fecha de Inicio Contractual: 02 DE AGOSTO DE 2023
Monto del Contrato Inicial: \$ 1,718,092.99	Fecha de Término Contractual: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Monto Real Ejecutado: \$ 1,718,092.99	Modalidad de Contratación: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 5 PERSONAS
Programa o Fondo: FAISMUN 2023	Convenio en plazo: NO APLICA
Convenio modificadorio No: CM01- SISPG/DOP-025/FAIS/2023	Fecha de convenio: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Tipo de convenio: AMPLIACIÓN DE TIEMPO
Convenio modificadorio No: CM02- SISPG/DOP-025/FAIS/2023	Fecha de convenio: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Tipo de convenio: ADECUACIÓN DE VOLUMENES
Ejercicio Fiscal: 2023	Fecha de Inicio Real: 02 DE AGOSTO DE 2023
Fianza de Vicios Ocultos No: BKY-0382-0172256 EXPEDIDA POR: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	Fecha de Término Real: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Por el Municipio: 	Por la Contratista: 
C. JOSÉ PABLO ROMÁN GONZÁLEZ Residente de Obra.	C. ANA RUTH SANDOVAL RAMIREZ. Superintendente de Obra.

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-025/FAIS/2023.**

DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA:
Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
PARTIDA I	PRELIMINARES		
1000 20	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 7.5 CM. DE ESPESOR.	M	6.16
PARTIDA II	TERRACERÍAS		
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,822.57
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA, POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO, TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA).	M3	1,030.29
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	1,381.21
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	9,668.48
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	1,661.65
CONFCAPSUBR	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA.	M3	546.17
PARTIDA III	BASE HIDRÁULICA		
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	364.21
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	473.47
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	8,995.99
PARTIDA V	PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO		
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	2,733.86

PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	1,822.57
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	INC	8.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	PZA	4.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	6.16
RIEGOLIG	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60 A RAZÓN DE 0.5 A 0.7 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	1,274.25
CARPETAASFM3	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	M3	109.22
ACA002-A	ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES O DE LOS QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO, DE LAS MEZCLAS Y DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS (INCISO 085-H.01): KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	5,537.61
PARTIDA VI	SEÑALIZACIÓN		
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	590.78
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.	M	96.00
PAAS024-01	FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. A) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE.	PZA	3.00
PAAS024-02	FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. B) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE Y VUELTA DERECHA	PZA	1.00

PAAS025	LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	M	615.39
PINCON12-M	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	M	281.00
PAAS026-1	LÍNEA BLANCA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO. (M7.1)	M	13.60
SPC-SHPICTO	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE PAVIMENTO CON PINTURA TIPO TRÁFICO Y MICROESFERA, SEGÚN PICTOGRAMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUOT.	M2	13.86
090-E.01C	SEÑAL RESTRICTIVA SR-8 A SR-33 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	3.00
SPC-SPEATON	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-6 "1 X 1" DE 25 CMS. POR LADO, CON TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIMERO EL PEATON" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICOS CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 ½ GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
SPC-SCICLISTA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO EN FORMA TRIANGULAR DE 61 X 61 X 61 CMS CON PICTOGRAMA DE CICLISTA. INCLUYE TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIORIDAD" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICO CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 1/2 GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
090-D.01C	SEÑAL PREVENTIVA DE LA SP-26 A SP-40 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	1.00
39036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 40 X 35 CM. CALIBRE 18, 22, CON IMPRESION EN VINIL 4 A 8 CHAPETONES REFORZADA INCLUYE IMPRESION VINIL FULL MAT. 3M	PZA	1.00

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-025/FAIS/2023.**

PARTIDA VII	LIMPIEZA		
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,823.27
PARTIDA VIII	CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL		
EXCA013	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS	M3	32.18
PEDRAPLEN1	RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTRO (PEDRAPLEN), INCLUYE; SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO MÁXIMO DE 80 KM DEL BANCO A LA OBRA Y MAQUINARIA	M3	48.27
SPC- REPDESDOMS6	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DESCARGA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MOD01- TOPE002	FABRICACIÓN DE TOPE DE FORMA PIRAMIDAL EN VIALIDAD, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2.50 M DE ANCHO Y 0.08 M DE ALTO, INCLUYE PINTURA TIPO MARIMBA AMARILLO TRAFICO A CADA 40 CENTÍMETROS EN FRANJAS DIAGONALES	M	10.50

Importe del Convenio Modificadorio en Monto: **No. APLICA.**

Importe del contrato: **\$ 1,718,092.99 (UN MILLÓN SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.) I.V.A. Incluido.**

Importe real ejecutado: **\$ 1,718,092.99 (UN MILLÓN SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.) I.V.A. Incluido.**

Convenio Modificadorio en ampliación de tiempo No.: **CM01-SISPG/DOP-025/FAIS/2023**

Fechas Contractuales:

Inicio: **02 DE AGOSTO DE 2023**

Termino: **15 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Fechas Reales:

Inicio: **02 DE AGOSTO DE 2023**

Termino: **26 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Relación de Pagos de conceptos de trabajo ejecutados:

IMPORTES NETOS PAGADOS:

Estimación 1 (UNO) FINIQUITO	\$ 515,427.90
Estimación 1 (UNO) FINIQUITO	\$ 1,202,665.09
TOTAL	\$ 1,718,092.99

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-025/FAIS/2023.**

Pendiente de autorización: **NINGUNO.**

El Contratista declara que entrega los **Trabajos ejecutados** del Proyecto encomendado, así mismo se adjunta la siguiente documentación:

- Manuales de mantenimiento. NO APLICA.
- Planos Finales. APLICA.
- Manual de operaciones. NO APLICA.
- Certificado de garantía de movientes y semi-movientes: NO APLICA.

Constancia de entrega de archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

Factura original, oficio de inicio de obra, oficio de asignación del superintendente (con copia de cédula), carátula de estimación, estado físico financiero, ponderado, avance programático, finiquito de obra, número generadores, croquis de obra, reporte fotográfico, pruebas de laboratorio, notas de bitácora de obra, oficio de término de obra.

DATOS FINANCIEROS DE LA OBRA

INVERSIÓN	IMPORTE
MONTO CONTRATADO	\$ 1,718,092.99
ADITIVA	\$59,189.94
DEDUCTIVA	\$59,189.94
MONTO REAL EJERCIDO:	\$ 1,718,092.99

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección física por las partes que intervinieron, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con las normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa, la empresa "**CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V.**", ejecutora de la obra referida, hace la entrega formal a esta unidad responsable de su operación y mantenimiento.

En el mismo acto se entrega el original o copia certificada de la bitácora oficial de la obra para su incorporación al expediente unitario de obra.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el H. Ayuntamiento, así como tampoco se libera de ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contrato.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 15:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

**FIRMAS DE CONFORMIDAD DE QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTO DE
ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**



ENTREGA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:


C. MOISÉS ALEJANDRO CRUZ ORTIZ
ADMINISTRADOR ÚNICO


C. ANA RUTH SANDOVAL RAMIREZ.
SUPERINTENDENTE

POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE DE SAN PEDRO CHOLULA

RECIBE:



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
C. PAOLA ELIZABETH ANGON SILVA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA
**GOBIERNO MUNICIPAL
SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA**
2021-2024



**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
GONZALO LAURRUCHI**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
**GOBIERNO MUNICIPAL
SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA**
2021-2024


**DIRECCIÓN
DE
OBRAS PÚBLICAS**
C. JOSÉ CARLOS FLORES OCHOA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA
**GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA**
2021-2024

Representantes de la entidad normativa:


C. ISIS HERNÁNDEZ MANCILLA
CONTRALORA MUNICIPAL.


**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**
**GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA**
2021-2024


C. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ HERNÁNDEZ
ASESOR JURÍDICO DE LA CONTRALORA
MUNICIPAL.



GOBIERNO DE
**SAN PEDRO
CHOLULA**

Trabajo y familia

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-025/FAIS/2023**


José Marcos Lozano Acosta

PRESIDENTE DEL COMITÉ


Elizabeth Arenas Esquivel

SECRETARIO.


CARLOS ARTURO LOPEZ

TESORERO


Gabriel Acosta

VOCAL 1°


ALEJANDRA PÉREZ ALVA

VOCAL 2°