

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-026/FAIS/2023.**

En el Municipio de San Pedro Cholula del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 25 de enero de 2024, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 y 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 124 y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se levanta el acta entrega – recepción de los trabajos correspondientes a:

| | |
|---|---|
| Nombre de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE EL ALTO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA”. | |
| No. de Obra: 23026 | Contrato No: SISPG/DOP-026/FAIS/2023 |
| Oficio de Suficiencia Presupuestal: T.M./961/2023, T.M./1069-4/2023 | Contratista: “SOLUCIONES TERRESTRES Y AMBIENTALES RACCS S. DE R.L. DE C.V.” |
| Monto asignado: \$ 1,745,953.78 | Fecha de Inicio Contractual: 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| Monto del Contrato Inicial: \$ 1,743,117.02 | Fecha de Término Contractual: 25 DE ENERO DE 2024 |
| Monto Real Ejecutado: \$ 1,743,117.02 | Modalidad de Contratación: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 5 PERSONAS |
| Programa o Fondo: FAISMUN 2023 | Convenio en plazo: NO APLICA |
| Ejercicio Fiscal: 2023 | Fecha de Inicio Real: 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| Fianza de Vicios Ocultos No: 086001-00000 TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A DE C.V. | Fecha de Término Real: 25 DE ENERO DE 2024 |
| Convenio Modificatorio: CM01-SISPG/DOP-026/FAIS/2023 | CONVENIO POR ADECUACIÓN DE VOLUMENES |
| Por el Municipio: | Por la Contratista: |
|  TEC. JAVIER TEUTLE MONTES Residente de Obra. |  R.F.C. RAO-060413-4B4 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN No. 9814 COL UNIVERSIDADES. PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72500 TEL. 01 (222) 294-02-77 ING. OSCAR GARRIDO ORTEGA Superintendente de Construcción. |

DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA:

Descripción de los trabajos que se reciben:

| Clave | Conceptos de Trabajo | Unidad de Medida | Cantidad o Volumen |
|--------------------|--|------------------|--------------------|
| PARTIDA I | PRELIMINARES | | |
| TRA004 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2 | M2 | 1,038.30 |
| DEM009 | DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS. | M3 | 22.83 |
| ACA090 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA | M3 | 34.25 |
| ACA091 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA | M3/KM | 160.98 |
| REUBPOSTELE | REUBICACIÓN DE POSTE DE CFE EN BAJA TENSIÓN | PZA | 2.00 |
| REUBPOSTEL | REUBICACIÓN DE POSTE DE TELMEX | PZA | 2.00 |
| PARTIDA II | TERRACERÍAS | | |
| EXCA023-2 | EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA) | M3 | 591.82 |
| ACA090 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA | M3 | 769.37 |
| ACA091 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA | M3/KM | 3,616.04 |
| PAAS020 | ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA | M3 | 207.67 |
| DESCSRDOM | DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20 CENTÍMETROS. DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 5 M, RECIBIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, SUMINISTROS, ACARREOS, RELLENOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 13.00 |
| PAAS011 | COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS | M2 | 1,038.30 |
| CONFCAPSUBR | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA. | M3 | 311.52 |
| PARTIDA III | BASE HIDRÁULICA | | |
| BASE-001 | BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL) | M3 | 207.67 |



GOBIERNO DE
**SAN PEDRO
CHOLULA**

Trabajo y familia

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-026/FAIS/2023.**

| | | | |
|-------------------|--|-------|----------|
| ACA090 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA | M3 | 269.97 |
| ACA091 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA | M3/KM | 5,372.40 |
| PARTIDA IV | GUARNICIONES Y BANQUETAS | | |
| 1005 01 | LIMPIA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 308.49 |
| GUA001 | GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C 150 KG/CM ² DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 195.11 |
| SPC-G17X28X20 | GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C 150 KG/CM ² DE 17X20X28 CENTÍMETROS EN ACCESO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRADO CON CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 172.25 |
| CIMB040 | CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A, ACABADO COMÚN, EN FRONTERA DE COLADO | M2 | 16.67 |
| MALL006 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10 EN PISOS | M2 | 266.01 |
| CONPRE150TD | CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 10 RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM ² A TIRO DIRECTO, AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN ELEMENTOS ESPECÍFICOS A ESTA RESISTENCIA, INCLUYE: NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 30.86 |
| PICAC005 | ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO BANQUETAS | M2 | 308.49 |
| PICAC006 | ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO. | M | 1,085.02 |
| PARTIDA V | PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA | | |
| RIEGOIMP | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA) | LT | 1,557.49 |
| PIADC042 | POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULSIÓN | M2 | 1,038.30 |
| RIEGOLIG | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60 A RAZÓN DE 0.5 A 0.7 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA) | LT | 726.84 |
| CARPETAASFM3 | CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO. | M3 | 72.69 |
| ACA002-A | ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES O DE LOS QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO DE LAS MEZCLAS Y DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS (INCISO 085-H.01): A) MEDIDOS EN EL CAMELLON, EN LOS ALMACENAMIENTOS O EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE 2) KILOMETROS SUBSECUENTES | M3/KM | 2,853.90 |



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-026/FAIS/2023.**

| | | | |
|--------------------|--|-------|----------|
| 3060 18 | INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA. | INC | 8.00 |
| BROCA002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 | PZA | 3.00 |
| LIM005 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC. | M2 | 1,038.30 |
| PARTIDA VI | ALUMBRADO PÚBLICO | | |
| EXCA001 | EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M | M3 | 16.05 |
| SPC-LAMPACITY | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA CITYPLUS 100W A 127/220V CON BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10.00 |
| 38022 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA DE FC'=200KG/CM2 SEC 80X70X40CM. ANCLA 50 CM. CON TUERCA 1/2", 4 ANILLOS VARILLA No. 2 PARA RECIBIR POSTE DE LUMINARIAS | PZA | 10.00 |
| 14032 | REGISTRO ELÉCTRICO DE 30X30X40 CM. DE SECC. A BASE DE MURO DE TABIQUE APLANADO CON FONDO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL # 3 A CADA 10 CM. DE SEPARACIÓN EN AMBOS SENTIDOS MARCO Y CONTRAMARCO PARA RECIBIR LOSETA. | PZA | 4.00 |
| TUBOPOLIDUC38 | TUBO POLIDUCTO 38MM (1 1/2") DE DIÁMETRO COLOR NARANJA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 172.00 |
| POSTE9M1B | POSTE CÓNICO CIRCULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE 11, DE 9 METROS DE ALTURA, CON UN BRAZO DE 1.80 METROS DE LONGITUD, INCLUYE, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE, INCLUYE, SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA | PZA | 10.00 |
| SPC-CXLP2-1-6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP URD 2+1 CAL 6 DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 315.39 |
| ELEC028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PARA TIERRA TIPO COPPER WELD DE 16 MM. DE DIÁMETRO X 3.00 METROS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONECTOR PARA TIERRA TIPO GKP CALIBRE 10-1. | PZA | 4.00 |
| 1131 03 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. | M3 | 108.31 |
| ACA090 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA | M3 | 0.42 |
| ACA091 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA | M3/KM | 1.97 |
| PARTIDA VII | SEÑALÉTICA | | |



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-026/FAIS/2023.**

| | | | |
|-------------|---|-----|--------|
| PAAS023 | RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO. | M | 112.00 |
| PAAS024-01 | FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. A) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE. | PZA | 10.00 |
| PAAS024-02 | FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. B) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE Y VUELTA DERECHA | PZA | 2.00 |
| PAAS026-1 | LÍNEA BLANCA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.(M7.1) | M | 14.36 |
| PAAS025 | LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO. | M | 356.44 |
| PINT068 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 367.36 |
| PINDISC12-M | PINTURA DE RAYA DISCONTINUA DE 12 CENTÍMETROS | M | 134.35 |
| 39036 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 40 X 35 CM. CALIBRE 18, 22, CON IMPRESION EN VINIL 4 A 8 CHAPETONES REFORZADA INCLUYE IMPRESION VINIL FULL MAT. 3M | PZA | 1.00 |
| SPC-BOLARDO | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO GP-4 DE 60 CM DE ALTURA AL PISO Y DIÁMETRO DE 4" A BASE DE TUBO CÉDULA 30 Y CAPUCHÓN DE LÁMINA CAL. 14. INCLUYE: FIJACIÓN DE BOLARDO A PISO EN DADO DE 0.40X0.40X0.40M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 32.00 |
| 090-D.01C | SEÑAL PREVENTIVA DE LA SP-26 A SP-40 DE 0.71 X 0.71 M. | PZA | 3.00 |
| SPC-SPEATON | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-6 "1 X 1" DE 25 CMS. POR LADO, CON TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIMERO EL PEATON" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICOS CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 ½ GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-026/FAIS/2023.**

| | | | |
|--------------------|--|-----|-------|
| SPC-SCICLISTA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO EN FORMA TRIANGULAR DE 61 X 61 X 61 CMS CON PICTOGRAMA DE CICLISTA. INCLUYE TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIORIDAD" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICO CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 1/2 GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| SPC-SHPICTO | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE PAVIMENTO SEGÚN PICTOGRAMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUOT. | M2 | 27.72 |
| PARTIDA VII | EXTRAORDINARIO | | |
| TOPE002-01 | FABRICACIÓN DE TOPE DE FORMA PIRAMIDAL EN VIALIDAD, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 4.50 M DE ANCHO Y 0.14 M DE ALTO, INCLUYE PINTURA TIPO MARIMBA BLANCA O AMARILLO TRAFICO A CADA 40 CENTÍMETROS EN FRANJAS DIAGONALES. | M | 11.70 |

Importe del Convenio Modificatorio en Monto: **NO APLICA**

Importe del contrato: **\$1,743,117.02 (UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 02/100 M.N.I.V.A. Incluido.**

Importe real ejecutado: **\$1,743,117.02 (UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 02/100 M.N.I.V.A. Incluido.**

Convenio modificatorio en Plazo: **NO APLICA**

Fechas Contractuales:

Inicio: **22 DE DICIEMBRE DE 2023**

Termino: **25 DE ENERO DE 2024**

Fechas Reales:

Inicio: **22 DE DICIEMBRE DE 2023**

Termino: **25 DE ENERO DE 2024**

Relación de Pagos de conceptos de trabajo ejecutados:

IMPORTES NETOS PAGADOS:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Anticipo | \$ 522,935.11 |
| Estimación 1 (UNO) FINIQUITO | \$ 1,220,181.91 |
| TOTAL | \$1,743,117.02 |

Pendiente de autorización: **NINGUNO.**



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-026/FAIS/2023.**

El Contratista declara que entrega los **Trabajos ejecutados** del Proyecto encomendado, así mismo se adjunta la siguiente documentación:

- Manuales de mantenimiento. NO APLICA.
- Planos Finales. NO APLICA.
- Manual de operaciones. NO APLICA.
- Certificado de garantía de movientes y semi-movientes: NO APLICA.

Constancia de entrega de archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

Factura original, oficio de inicio de obra, oficio de asignación del superintendente (con copia de cédula), carátula de estimación, estado físico financiero, ponderado, avance programático, finiquito de obra, número generadores, croquis de obra, reporte fotográfico, reportes de laboratorio, notas de bitácora de obra, oficio de término de obra.

| INVERSIÓN | IMPORTE |
|-----------------------------|------------------------|
| MONTO CONTRATADO | \$ 1,743,117.02 |
| ADITIVA | \$ 119,960.95 |
| DEDUCTIVA | \$ 119,960.95 |
| MONTO REAL EJERCIDO: | \$ 1,743,117.02 |

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección física por las partes que intervinieron, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con las normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa, la empresa "**SOLUCIONES TERRESTRES Y AMBIENTALES RACCS S. DE R.L. DE C.V.**", ejecutora de la obra referida, hace la entrega formal a esta unidad responsable de su operación y mantenimiento.


En el mismo acto se entrega el original o copia certificada de la bitácora oficial de la obra para su incorporación al expediente unitario de obra.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el H. Ayuntamiento, así como tampoco se libera de ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contrato.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

**FIRMAS DE CONFORMIDAD DE QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTO DE
ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

ENTREGA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:




C. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ DELGADILLO
 ADMINISTRADOR ÚNICO DE
 SOLUCIONES TERRESTRES Y AMBIENTALES RACCOS S.
 DE R.L. DE C.V. TEL 01 (222) 294-82-77



C. OSCAR GARRIDO ORTEGA
 SUPERINTENDENTE



**POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE DE SAN
PEDRO CHOLULA
RECIBE:**




**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
C. PAOLA ELIZABETH ANGÓN SILVA
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA
 2021-2024




**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES**
C. CARLOS ALBERTO CARPINTEYRO OTAOLA
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
 Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
 2021-2024

**DIRECCIÓN
DE
OBRA PÚBLICA**
C. JOSÉ CARLOS FLORES OCHOA
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
**SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA**
 2021-2024

Representantes de la entidad normativa:




**CONTRALORIA
MUNICIPAL**
C. ISIS HERNÁNDEZ MANCILLA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
**SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA**
 2021-2024



C. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ HERNÁNDEZ
 ASESORA JURÍDICA DE LA CONTRALORA
 MUNICIPAL

