



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-027/FAIS/2023**

En el Municipio de San Pedro Cholula del Estado de Puebla, siendo las 11:15 horas del día 25 de enero de 2024, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 y 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 124 y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se levanta el acta entrega – recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO YAQUI SUR ENTRE BOULEVARD FORJADORES DE PUEBLA Y CADENAMIENTO 0+140.00, EN LA JUNTA AUXILIAR RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA".	
No. de Obra: 23027	Contrato No: SISPG/DOP-027/FAIS/2023
Oficio de Suficiencia Presupuestal: T.M./965/2023, T.M./1069-5/2023	Contratista: ATLIX COMERCIALIZADORA E INNOVACIÓN S.A DE C.V.
Monto asignado: \$ 2'073,822.94	Fecha de Inicio Contractual: 22 de diciembre 2023
Monto del Contrato Inicial: \$ 2'070,983.68	Fecha de Término Contractual: 25 de enero de 2024
Monto Real Ejecutado: \$ 2'070,983.68	Modalidad de Contratación: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 5 PERSONAS
Programa o Fondo: FAISMUN 2023	Convenio en plazo: NO APLICA
Convenio modificatorio: CM01- SISPG/DOP-027/FAIS/2023	Fecha de convenio: 19 de enero de 2024
Ejercicio Fiscal: 2023	Tipo de convenio: Convenio por volúmenes de obra
Fecha de Inicio Real: 22 de diciembre de 2023	Fecha de Término Real: 25 de enero de 2024
Fianza de Vicios Ocultos No: AFIANZADORA CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A NO FIANZA 22623004	
Por el Municipio:	Por la Contratista:
C. Alejandro Díaz Hernández Residente de Obra.	C. José Rodrigo Flores García Superintendente de construcción.



**DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA:**

**Descripción de los trabajos que se reciben:**

CLAVE	CONCEPTO	U.	CANTIDAD	IMPORTE
<b>PARTIDA I</b>	<b>PRELIMINARES</b>			
DEM045	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	m2	287.64	\$ 6,195.77
DEM047	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m3	39.75	\$ 5,846.03
1000 21-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR.	m	14.91	\$ 804.54
DEM048	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO	m3	27.00	\$ 6,734.07
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	m3	14.14	\$ 7,239.11
DEM006	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	m3	6.26	\$ 3,204.87
DEM014	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA	m3	1.65	\$ 886.35
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	m3	150.25	\$ 9,022.51
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	m3/km	1,081.79	\$ 11,109.98
<b>PARTIDA II</b>	<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>			
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F' C 150 KG/CM <sup>2</sup> DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	84.38	\$ 27,743.30
SPC-G17X28X20	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F' C 150 KG/CM <sup>2</sup> DE 17X20X28 CENTÍMETROS EN ACCESO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓ DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRADO CON CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	5.00	\$ 1,119.30
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	m	178.76	\$ 2,323.88
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	m2	110.08	\$ 612.04
BANQ004	PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO PARA EL COLADO DE BANQUETAS, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	110.08	\$ 3,169.20
4091 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	m2	10.08	\$ 555.11



GOBIERNO DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA**

*Trabajo y familia*

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-027/FAIS/2023**

BOLMET60	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDOS GP-4 DE 60 CM DE ALTURA AL PISO Y DIÁMETRO DE 4" A BASE DE TUBO CÉDULA 40 Y CAPUCHÓN DE LÁMINA CAL. 14 ANCLADO A 20 CM DE PROFUNDIDAD, CONSIDERESE PREPARACIÓN PARA FIJAR Y/O EMPOTRAR EN CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, EN DADO DE 0.30X0.30X0.50 M; SE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO.	pza	11.00	\$ 37,250.84
CONPRE150TD	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 10 RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 A TIRO DIRECTO, AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN ELEMENTOS ESPECÍFICOS A ESTA RESISTENCIA, INCLUYE: NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	m3	11.02	\$ 22,517.17
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO BANQUETAS	m2	110.08	\$ 3,175.81
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	m	130.92	\$ 1,701.96
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	m2	110.08	\$ 1,079.88
<b>PARTIDA III</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>			
TRA001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	m2	21.04	\$ 244.06
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	m3	9.81	\$ 1,449.92
TUBOGALV-PG38	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 38MM (1 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	6.00	\$ 1,357.08
TUBOPOLIDUC38	TUBO POLIDUCTO 38MM (1 1/2") DE DIÁMETRO COLOR NARANJA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	79.80	\$ 3,776.93
38022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA DE FC'=200KG/CM2 SEC 80X70X40CM. ANCLA 50 CM. CON TUERCA 1/2", 4 ANILLOS VARILLA No. 2 PARA RECIBIR POSTE DE LUMINARIAS	pza	4.00	\$ 10,650.96
14032	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X40 CM. DE SECC.A BASE DE MURO DE TABIQUE APLANADO CON FONDO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL # 3 A CADA 10 CM. DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS MARCO Y CONTRAMARCO PARA RECIBIR LOSETA	pza	5.00	\$ 2,907.30
ELEC028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PARA TIERRA TIPO COPPER WELD DE 16 MM. DE DIÁMETRO X 3.00 METROS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONECTOR PARA TIERRA TIPO GKP CALIBRE 10-1.	pza	3.00	\$ 2,101.32



SPC-CXLP2-1-6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP URD 2+1 CAL 6 DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	73.00	\$	4,859.61
CABLECUTHW12	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	82.40	\$	1,739.46
CABLECUDES10	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	32.00	\$	856.32
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	m3	1.63	\$	97.88
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	m3/km	11.74	\$	120.57
POSTE9M1B	POSTE CÓNICO CIRCULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE 11, DE 9 METROS DE ALTURA, CON UN BRAZO DE 1.80 METROS DE LONGITUD, INCLUYE, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE, INCLUYE, SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	pza	2.00	\$	16,577.38
SPC-LAMPCITY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA CITYPLUS 100W A 127/220V CON BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	4.00	\$	27,047.84
51674	S Y C DE DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8"	m	3.30	\$	193.74
C-CARGA002	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD2 (F O S), 2P-50A, 2F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	1.00	\$	486.59
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	pza	1.00	\$	388.01
<b>PARTIDA IV</b>	<b>TERRACERÍAS</b>				
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	m2	1,027.41	\$	5,712.40
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	m3	756.20	\$	23,714.43
SPC-REPDESOMS6	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DESCARGA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	0.00	\$	-



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-027/FAIS/2023**

REPTOMDOM	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN POLIDUCTO P-40 A P-80, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	toma	6.00	\$	1,801.38
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	m3	983.07	\$	59,033.35
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	m3/km	7,078.04	\$	72,691.47
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	m3	205.49	\$	1,543.23
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	m2	1,027.41	\$	20,733.13
CONFCA SUBR	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA.	m3	308.22	\$	139,164.41
<b>PARTIDA V</b>	<b>BASE HIDRÁULICA</b>				
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	m3	205.49	\$	90,986.86
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	m3	267.11	\$	16,039.96
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	m3/km	5,208.96	\$	53,496.02
<b>PARTIDA VI</b>	<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO</b>				
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	lt	1,541.12	\$	23,779.48
PIADC042	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULSIÓN	m2	1,027.41	\$	5,989.80
SPC-CONPRE-MR427D	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 42 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 7 DÍAS TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA TIPO FLOTA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	m3	184.94	\$	718,301.41



PASAJUNTA15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANASTILLA PASA JUNTAS PREFABRICADA, PARA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO HASTA 15 CENTÍMETROS DE PERALTE, FABRICADA CON 5 BARRAS DE REDONDO LISO DE 3/4" Ø X 0.41 M @ 0.30 M (LONGITUD DE 1.50 M), ELABORACIÓN DE CANASTA CON ALAMBRÓN DE 5/16" DE Ø PARA LARGUEROS Y ALAMBRÓN DE 1/4" DE Ø EN PATAS, ARMADO DE LA CANASTILLA CON ATIESADORES EN ALAMBRÓN DE 1/4" DE Ø, SOLDADO CON SOLDADURA DE ARCO EN BARRAS DE REDONDO LISO DE 3/4" Ø X 0.41 M GRADO G36 EN EXTREMOS ALTERNOS. INCLUYE: MATERIALES, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	338.10	\$ 117,946.19
BARRASAMARRE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE CON VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO 5 AL 12 EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	kg	172.04	\$ 6,126.34
PICAC008	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS.	m2	1,027.41	\$ 28,777.75
1000 21-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR.	m	498.60	\$ 26,904.46
31244	JUNTA CONSTRUCTIVA DE 1CM2. DE SECC., CALAFATEADA C/SELLADOR A BASE DE HULE SINTETICO, INCL. PREPARC. DE SUPERFIC. Y LIMPIEZA	m	498.60	\$ 38,521.84
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	m	7.21	\$ 2,806.56
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	inc	4.00	\$ 4,744.84
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CÓNICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	pza	2.00	\$ 4,917.16
<b>PARTIDA VII</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>			
14107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA DE 23X23 CM. INCL. BOYA, CLAVO DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	30.00	\$ 6,715.20
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	247.90	\$ 9,454.91



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-027/FAIS/2023**

PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.	m	116.00	\$	10,843.68
PAAS024-01	FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. A) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE.	pza	4.00	\$	3,272.44
PAAS024-02	FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. B) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE Y VUELTA DERECHA	pza	4.00	\$	3,536.84
PAAS025	LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	m	247.90	\$	4,635.73
PINDISC12-M	PINTURA DE RAYA DISCONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	m	115.39	\$	1,959.32
PAAS026-1	LÍNEA BLANCA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.(M7.1)	m	6.80	\$	510.75
SPC-SHPICTO	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE PAVIMENTO CON PINTURA TIPO TRÁFICO Y MICROESFERA, SEGÚN PICTOGRAMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUOT.	m2	10.74	\$	2,806.90
090-E.01C	SEÑAL RESTRICTIVA SR-8 A SR-33 DE 0.71 X 0.71 M.	pza	2.00	\$	5,746.68
SPC-SPEATON	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-6 "1 X 1" DE 25cm POR LADO, CON TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61cm FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIMERO EL PEATÓN" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00m DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDÁLICOS CABEZA DE COCHE 3/8 X 2 1/2" GALVANIZADO ELECTROLÍTICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 kg/cm² DE 15X15X15cm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00	\$	5,737.76
090-D.01C	SEÑAL PREVENTIVA DE LA SP-26 A SP-40 DE 0.71 X 0.71 M.	pza	3.00	\$	7,967.70
SPC-SCICLISTA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO EN FORMA TRIANGULAR DE 61X61X61cm CON PICTOGRAMA DE CICLISTA. INCLUYE TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61cm FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIORIDAD" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00m DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDÁLICOS CABEZA DE COCHE 3/8 X 2 1/2" GALVANIZADO ELECTOLÍTICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 kg/cm² DE 15X15X15cm. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00	\$	5,673.58



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-027/FAIS/2023**

34145	RÓTULO CON EL LOGOTIPO DE PERSONAS DISCAPACITADAS ELABORADO CON PINTURA TIPO TRAFICO, INCLUYE , LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y T.N.C.E.	m2	6.57	\$	1,900.70
39036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 40 X 35 CM. CALIBRE 18, 22, CON IMPRESION EN VINIL 4 A 8 CHAPETONES REFORZADA INCLUYE IMPRESION VINIL FULL MAT. 3M	pza	1.00	\$	966.10
<b>PARTIDA VIII</b>	<b>LIMPIEZA</b>				
<b>LIM005</b>	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,028.98	\$	10,094.29
<b>PARTIDA IX</b>	<b>TRABAJOS EXTRAORDINARIOS</b>				
SPC-POSTE7M1B	POSTE CÓNICO CIRCULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE 11, DE 7 METROS DE ALTURA, CON UN BRAZO DE 1.80 METROS DE LONGITUD, INCLUYE, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE, INCLUYE, SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	PZA	2.00	\$	12,629.02

Importe del contrato: \$ **2,070,983.68** (DOS MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.).

Importe real ejecutado: \$ **2,070,983.68** (DOS MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.).

Convenio modificatorio en Plazo: **NO APLICA**

Fechas Contractuales:

Inicio: **22 de diciembre de 2023**

Termino: **25 de enero de 2024**

Fechas Reales:

Inicio: **22 de diciembre de 2023**

Termino: **25 de enero de 2024**

Relación de Pagos de conceptos de trabajo ejecutados:

**IMPORTES NETOS PAGADOS:**

Anticipo	\$ 621,295.10
Estimación 1 (UNO) FINIQUITO	1,449,688.58
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,070,983.68</b>

Pendiente de autorización: **NINGUNO.**

El Contratista declara que entrega los **Trabajos ejecutados** del Proyecto encomendado, así mismo se adjunta la siguiente documentación:



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-027/FAIS/2023**

- Manuales de mantenimiento. NO APLICA.
- Fianzas SI APLICA
- Planos Finales SI APLICA
- Manual de operaciones. NO APLICA.
- Certificado de garantía de movientes y semi-movientes: NO APLICA.

Constancia de entrega de archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

Factura original, oficio de inicio de obra, oficio de asignación del superintendente (con copia de cedula), cuerpo de estimación, concentrado de estimaciones, generadores, croquis de generadores, croquis de localización macro, croquis de localización micro, programa de avance de obra, notas de bitácora de obra y reporte fotográfico.

**DATOS FINANCIEROS DE LA OBRA**

INVERSIÓN	IMPORTE
MONTO CONTRATADO	\$ 2,070,983.68
ADITIVA	\$ 106,766.26
DEDUCTIVA	\$ 106,766.26
MONTO REAL EJERCIDO:	\$ 2,070,983.68

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección física por las partes que intervinieron, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con las normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa, la empresa: "ATLIX COMERCIALIZADORA E INNOVACIÓN S.A DE C.V.", ejecutora de la obra referida, hace la entrega formal a esta unidad responsable de su operación y mantenimiento.

En el mismo acto se entrega el original o copia certificada de la bitácora oficial de la obra para su incorporación al expediente unitario de obra.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el h. Ayuntamiento, así como tampoco se libera de ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contrato.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:45 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



GOBIERNO DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA**

*Trabajo y familia*

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-027/FAIS/2023**

**FIRMAS DE CONFORMIDAD DE QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTO DE  
ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

**ENTREGA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:**



*[Signature]*

C. MARCO ANTONIO SOTO MORGAN  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*

C. JOSÉ RODRIGO FLORES GARCÍA  
SUPERINTENDENTE

**POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE DE SAN PEDRO CHOLULA**

**RECIBE:**

*[Signature]*



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

C. PAOLA ELIZABETH ANGON SILVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA  
2021-2024

*[Signature]*



**SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS  
GENERALES**

C. CARLOS ALBERTO CARPINTEYRO OTAOLAURRUCHI  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES  
CHOLULA, PUEBLA  
2021-2024

*[Signature]*



**DIRECCIÓN  
DE  
OBRA PÚBLICA**

ING. JOSE CARLOS FLORES OCHOA  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

**Representantes de la entidad normativa:**

*[Signature]*



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

C. ISIS HERNÁNDEZ MANCILLA  
CONTRALORA MUNICIPAL  
CHOLULA, PUEBLA  
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL  
**SAN PEDRO  
CHOLULA, PUEBLA**  
2021-2024

*[Signature]*

C. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ HERNÁNDEZ  
ASESOR JURÍDICO DE LA CONTRALORA  
MUNICIPAL.




GOBIERNO DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA**  
*Trabajo y familia*

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-027/FAIS/2023**




---

PRESIDENTE DEL COMITÉ




---

SECRETARIO.




---

TESORERO



---

VOCAL 1°



---

VOCAL 2°