



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-028/FAIS/2023.**

En el Municipio de San Pedro Cholula del Estado de Puebla, siendo las 14:00 horas del día 13 de octubre de 2023, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 y 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 124 y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se levanta el acta entrega – recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE BARRANCA ENTRE CALLE CHOLULA Y CADENAMIENTO 0+120.00, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	
No. de Obra: 23028	Contrato No: SISPG/DOP-028/FAIS/2023
Oficio de Suficiencia Presupuestal: T.M. / 301 / 2023	Contratista: "CONSTRUCTORA CODU S.A. DE C.V."
Monto asignado: \$ 1,052,817.84	Fecha de Inicio Contractual: 21 DE AGOSTO DE 2023
Monto del Contrato Inicial: \$ 1,041,581.55	Fecha de Término Contractual: 04 DE OCTUBRE DE 2023
Monto Real Ejecutado: \$ 1,041,581.55	Modalidad de Contratación: INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
Programa o Fondo: FAISMUN 2023	Convenio en plazo: APLICA
Convenio modificadorio No: CM01- SISPG/DOP-028/FAIS/2023	Fecha de convenio: 02 DE OCTUBRE DE 2023 Tipo de convenio: AMPLIACIÓN DE PLAZO Y ADECUACIÓN DE VOLUMENES
Ejercicio Fiscal: 2023	Fecha de Inicio Real: 21 DE AGOSTO DE 2023
Fianza de Vicios Ocultos No: BKY-0109-0183759 EXPEDIDA POR: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Fecha de Término Real: 13 DE OCTUBRE DE 2023

Por el Municipio: 	Por la Contratista: 
C. JOSÉ PABLO ROMÁN GONZÁLEZ Residente de Obra.	ARQ. CARLOS FEDERICO OROZCO ALVAREZ TOSTADO. Superintendente de Obra.



DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA:
Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
PARTIDA I	PRELIMINARES		
1000 20	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 7.5 CM. DE ESPESOR.	M	28.11
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD)	M	2.56
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3	1.21
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	8.03
DEM006	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	M3	2.47
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	6.97
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	97.44
PARTIDA II	GUARNICIONES Y BANQUETAS		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C 150 KG/CM ² DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	146.22
SPC-G17X28X20	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C 150 KG/CM ² DE 17X20X28 CENTÍMETROS EN ACCESO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRADO CON CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	51.63
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	395.70
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	180.95
NIVTERRAC	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TEPETATE PARA NIVELACIÓN DE TERRACERÍAS, BACHEOS, INCLUYE: ACARREOS.	M3	17.03
BANQ004	PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO PARA EL COLADO DE BANQUETAS,	M2	180.95



	INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A, ACABADO COMÚN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	19.40
4091 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	M2	47.66
4030 02	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	18.01
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO BANQUETAS	M2	180.07
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	377.70
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	180.07
PARTIDA III	ALUMBRADO PÚBLICO		
TUBOGALV-PG38	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 38MM (1 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	8.20
TUBOPOLIDUC38	TUBO POLIDUCTO 38MM (1 1/2") DE DIÁMETRO COLOR NARANJA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	114.22
38022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA DE FC'=200KG/CM2 SEC 80X70X40CM. ANCLA 50 CM. CON TUERCA 1/2", 4 ANILLOS VARILLA No. 2 PARA RECIBIR POSTE DE LUMINARIAS	PZA	5.00
14032	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X40 CM. DE SECC.A BASE DE MURO DE TABIQUE APLANADO CON FONDO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL # 3 A CADA 10 CM. DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS MARCO Y CONTRAMARCO PARA RECIBIR LOSETA	PZA	3.00
ELEC028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PARA TIERRA TIPO COPPER WELD DE 16 MM. DE DIÁMETRO X 3.00 METROS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONECTOR PARA TIERRA TIPO GKP CALIBRE 10-1.	PZA	2.00
SPC-CXLP2-1-6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP URD 2+1 CAL 6 DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	121.02
CABLECUTHW12	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL,	M	116.00

	INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
CABLECUDS10	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	10.10
POSTE9M1B	POSTE CÓNICO CIRCULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE 11, DE 9 METROS DE ALTURA, CON UN BRAZO DE 1.80 METROS DE LONGITUD, INCLUYE, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE, INCLUYE, SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	PZA	5.00
51674	S Y C DE DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8"	M	4.40
C-CARGA002	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD2 (F O S), 2P-50A, 2F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	1.00
PARTIDA IV	TERRACERÍAS		
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	742.73
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA, POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO, TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA).	M3	331.39
SPC-REPDESDOMS6	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DESCARGA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
REPTOMDOM	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN POLIDUCTO P-40 A P-80, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TOMA	4.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	430.81

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-028/FAIS/2023.**

ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	6,031.34
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	148.55
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	742.73
CONFCAPSUBR	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA.	M3	148.70
PARTIDA V	BASE HIDRÁULICA		
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	148.70
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	193.31
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	3,479.58
PARTIDA VI	PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO		
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	1,114.10
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	2.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	PZA	1.00
AP030005	RENIVELACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS DE 1.50 X 1.50 HASTA 0.40 METROS DE ALTURA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO Y MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00

DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	20.19
RIEGOLIG	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60 A RAZÓN DE 0.5 A 0.7 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	515.00
PAAS008	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TIPO PA-5 DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	M2	735.71
ACA002-A	ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES O DE LOS QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO, DE LAS MEZCLAS Y DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS (INCISO 085-H.01): KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	1,865.25
PARTIDA VII	SEÑALIZACIÓN		
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	244.59
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.	M	80.00
PAAS024-01	FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. A) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE.	PZA	3.00
PAAS024-02	FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. B) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE Y VUELTA DERECHA	PZA	2.00
PAAS025	LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	M	244.40
PINCON12-M	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	M	101.95
PAAS026-1	LÍNEA BLANCA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.(M7.1)	M	10.86

SPC-SHPICTO	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE PAVIMENTO CON PINTURA TIPO TRÁFICO Y MICROESFERA, SEGÚN PICTOGRAMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUOT.	M2	13.88
090-E.01C	SEÑAL RESTRICTIVA SR-8 A SR-33 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	2.00
SPC-SPEATON	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-6 "1 X 1" DE 25 CMS. POR LADO, CON TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIMERO EL PEATON" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICOS CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 ½ GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
090-D.01C	SEÑAL PREVENTIVA DE LA SP-26 A SP-40 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	2.00
39036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 40 X 35 CM. CALIBRE 18, 22, CON IMPRESION EN VINIL 4 A 8 CHAPETONES REFORZADA INCLUYE IMPRESION VINIL FULL MAT. 3M	PZA	1.00
PARTIDA VIII	LIMPIEZA		
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	742.73
PARTIDA IX	CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL		
LIM003	LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO	M2	82.56
RELL012	RELLENO A VOLTEO CON TEZONTLE, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	18.62
SPC-LAMPMAGG100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA L7708-6H0 MAGG CITI 100 100W 5000K CON BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
2160 005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 3" PUESTA EN OBRA.	PZA	1.00
EXT-14107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA DE 22 cm x 6.5 cm x 22 CM., INCLUYE BOYA, CLAVO DE	PZA	53.00

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-028/FAIS/2023.**

	CONCRETO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION.		
--	---	--	--

Importe del Convenio Modificatorio en Monto: **No. APLICA.**

Importe del contrato: **\$ 1,041,581.55 (UN MILLÓN CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.) I.V.A. Incluido.**

Importe real ejecutado: **\$ 1,041,581.55 (UN MILLÓN CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.) I.V.A. Incluido.**

Convenio Modificatorio en ampliación de plazo y adecuación de volúmenes No.:

CM01-SISPG/DOP-028/FAIS/2023

Fechas Contractuales:

Inicio: **21 DE AGOSTO DE 2023**

Termino: **04 DE OCTUBRE DE 2023**

Fechas Reales:

Inicio: **21 DE AGOSTO DE 2023**

Termino: **13 DE OCTUBRE DE 2023**

Relación de Pagos de conceptos de trabajo ejecutados:

IMPORTES NETOS PAGADOS:

Estimación 1 (UNO) FINIQUITO	\$ 1,041,581.55
TOTAL	\$ 1,041,581.55

Pendiente de autorización: **NINGUNO.**

El Contratista declara que entrega los **Trabajos ejecutados** del Proyecto encomendado, así mismo se adjunta la siguiente documentación:

- Manuales de mantenimiento. NO APLICA.
- Planos Finales. APLICA.
- Manual de operaciones. NO APLICA.
- Certificado de garantía de movientes y semi-movientes: NO APLICA.

Constancia de entrega de archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

Factura original, oficio de inicio de obra, oficio de asignación del superintendente (con copia de cédula), carátula de estimación, estado físico financiero, ponderado, avance programático, finiquito de obra, número generadores, croquis de obra, reporte fotográfico, pruebas de laboratorio, notas de bitácora de obra, oficio de término de obra.

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-028/FAIS/2023.**

DATOS FINANCIEROS DE LA OBRA

INVERSIÓN	IMPORTE
MONTO CONTRATADO	\$ 1,041,581.55
ADITIVA	\$89,269.88
DEDUCTIVA	\$89,269.88
MONTO REAL EJERCIDO:	\$ 1,041,581.55

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección física por las partes que intervinieron, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con las normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa, la empresa "CONSTRUCTORA CODU S.A. DE C.V.", ejecutora de la obra referida, hace la entrega formal a esta unidad responsable de su operación y mantenimiento.

En el mismo acto se entrega el original o copia certificada de la bitácora oficial de la obra para su incorporación al expediente unitario de obra.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el H. Ayuntamiento, así como tampoco se libera de ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contrato.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 15:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

**FIRMAS DE CONFORMIDAD DE QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTO DE
ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

ENTREGA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:



C. IVAN BLANCO MORALES
ADMINISTRADOR ÚNICO



C. CARLOS FEDERICO OROZCO ALVAREZ
TOSTADO,
SUPERINTENDENTE



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-028/FAIS/2023.**

**POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE DE SAN PEDRO CHOLULA
RECIBE:**



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
**SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA**
2021-2024



**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES**
GOBIERNO MUNICIPAL
**SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA**
2021-2024


**DIRECCIÓN
DE
OBRA PÚBLICA**
C. JOSÉ CARLOS FLORES OCHOA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA
**SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA**
2021-2024

Representantes de la entidad normativa:



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**
GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
**SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA**
2021-2024


**C. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ HERNÁNDEZ
ASESORA JURÍDICA DE LA CONTRALORA
MUNICIPAL.**



GOBIERNO DE
**SAN PEDRO
CHOLULA**
Trabajo y familia

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO: SISPG/DOP-028/FAIS/2023**

PRESIDENTE DEL COMITÉ

SECRETARIO.

TESORERO

VOCAL 1°

VOCAL 2°