



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-030/FAIS/2023.**

En el Municipio de San Pedro Cholula del Estado de Puebla, siendo las 14:00 horas del día 06 de noviembre de 2023, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 y 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 124 y 127 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se levanta el acta entrega – recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y AVENIDA DE LOS HÉROES, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN JUAN TLAUTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.</b>	
No. de Obra: <b>23030</b>	Contrato No: <b>SISPG/DOP-030/FAIS/2023</b>
Oficio de Suficiencia Presupuestal: <b>T.M. / 559-2 / 2023</b>	Contratista: <b>"CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V."</b>
Monto asignado: <b>\$ 2,867,641.13</b>	Fecha de Inicio Contractual: <b>25 DE AGOSTO DE 2023</b>
Monto del Contrato Inicial: <b>\$ 2,855,030.35</b>	Fecha de Término Contractual: <b>23 DE OCTUBRE DE 2023</b>
Monto Real Ejecutado: <b>\$ 2,855,030.35</b>	Modalidad de Contratación: <b>INVITACIÓN A CUANDO MENOS 5 PERSONAS</b>
Programa o Fondo: <b>FAISMUN 2023</b>	Convenio en plazo: <b>APLICA</b>
Convenio modificadorio No: <b>CM01- SISPG/DOP-030/FAIS/2023</b>	Tipo de convenio: <b>ADECUACIÓN DE VOLÚMENES Y AMPLIACIÓN DE PLAZO</b>
Ejercicio Fiscal: <b>2023</b>	Fecha de Inicio Real: <b>25 DE AGOSTO DE 2023</b>
Fianza de Vicios Ocultos No:  <b>EXPEDIDA POR:</b>	Fecha de Término Real: <b>06 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>

Por el Municipio:  	Por la Contratista:  
<b>C. JOSÉ PABLO ROMÁN GONZÁLEZ</b> Residente de Obra.	<b>C. ANA RUTH SANDOVAL RAMÍREZ,</b> Superintendente de Obra.

**CONCO**  
CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE  
PROYECTOS S. A. DE C. V. R.F.C. 6CP011213F/T



**DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA:  
Descripción de los trabajos que se reciben:**

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
<b>PARTIDA I</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
COR005	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO (5 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	M	27.22
DEM029	DEMOLICIÓN A MANO DE PISOS DE MOSAICO O LOSETA DE BARRO INCLUYE MORTERO	M2	5.47
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	0.83
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	5.15
EXT002	EXTRACCIÓN DE TOCONES, DE 0.76 A 1.50 M DE PERÍMETRO. INCLUYE DESENRAICE	PZA	1.00
<b>PARTIDA II</b>	<b>GUARNICIONES</b>		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM <sup>2</sup> DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	467.59
SPC-G17X28X20	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM <sup>2</sup> DE 17X20X28 CENTÍMETROS EN ACCESO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRADO CON CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	365.10
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	1,665.38
<b>PARTIDA III</b>	<b>TERRACERÍAS</b>		
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	2,894.26
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	806.82
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	1,048.87
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	6,502.97
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	578.84
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	2,894.26
CONFCAPSUBR	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA.	M3	579.23
<b>PARTIDA IV</b>	<b>BASE HIDRÁULICA</b>		



BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	579.23
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	753.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	14,834.08
<b>PARTIDA V</b>	<b>PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO</b>		
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	4,341.39
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	2,894.26
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	INC	10.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	PZA	5.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	26.79
RIEGOLIG	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-60 A RAZÓN DE 0.5 A 0.7 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	2,024.44
CARPETAASF3	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	M3	173.52
ACA002-A	ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES O DE LOS QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO, DE LAS MEZCLAS Y DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS (INCISO 085-H.01): KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	8,729.95
TOPE002	FABRICACIÓN DE TOPE DE FORMA PIRAMIDAL EN VIALIDAD, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2.50 M DE ANCHO Y 0.25 M DE ALTO, INCLUYE PINTURA TIPO MARIMBA BLANCA O AMARILLO TRAFICO A CADA 40 CENTÍMETROS EN FRANJAS DIAGONALES	M	20.75
<b>PARTIDA VI</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>		

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-030/FAIS/2023.**

PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	886.34
PAAS023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.	M	172.00
PAAS024-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. A) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE.	PZA	13.00
PAAS024-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. B) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE Y VUELTA DERECHA	PZA	1.00
PAAS025	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	M	917.11
PINCON12-M	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	M	380.97
PAAS026-1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO. (M7.1)	M	26.02
SPC-SHPICTO	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE PAVIMENTO CON PINTURA TIPO TRÁFICO Y MICROESFERA, SEGÚN PICTOGRAMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUOT.	M2	27.72
090-E.01A	SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	7.00
SPC-SPEATON	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-6 "1 X 1" DE 25 CMS. POR LADO, CON TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLAÑA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIMERO EL PEATON" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICOS CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 ½ GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
SPC-SCICLISTA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO EN FORMA TRIANGULAR DE 61 X 61 X 61 CMS CON PICTOGRAMA DE CICLISTA. INCLUYE TABLERO ADICIONAL DE 25 X 61 CMS. FABRICADOS EN LÁMINA PLANA GALVANIZADA CAL. 16, ROTULADO CON FONDO, FILETES Y LEYENDAS "PRIORIDAD" EN PELÍCULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2" DE 4.00M DE LONGITUD, CON TORNILLOS ANTIVANDALICO CABEZA DE COCHE DE 3/8 X 2 1/2 GALVANIZADO ELECTROLITICO, FIJADO A PISO CON MUERTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA	PZA	5.00

	F'C=150KG/CM2 DE 15X15X15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
090-D.01C	SEÑAL PREVENTIVA DE LA SP-26 A SP-40 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	7.00
39036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 40 X 35 CM. CALIBRE 18, 22, CON IMPRESION EN VINIL 4 A 8 CHAPETONES REFORZADA INCLUYE IMPRESION VINIL FULL MAT. 3M	PZA	1.00
<b>PARTIDA VII</b>	<b>LIMPIEZA</b>		
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	2,894.26
<b>PARTIDA VIII</b>	<b>CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL</b>		
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	296.74
NIVTERRAC	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TEPETATE PARA NIVELACIÓN DE TERRACERÍAS, BACHEOS, INCLUYE: ACARREOS.	M3	29.67
BANQ004	PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO PARA EL COLADO DE BANQUETAS, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	296.74
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A, ACABADO COMÚN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	45.01
4091 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	M2	166.13
4030 02	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	29.67
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO BANQUETAS	M2	296.74
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	735.46
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	296.74

Importe del Convenio Modificatorio en Monto: **No. APLICA.**

Importe del contrato: **\$2,855,030.35 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS 35/100 M.N.) I.V.A. Incluido.**

Importe real ejecutado: **\$2,855,030.35 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS 35/100 M.N.) I.V.A. Incluido.**

Convenio Modificatorio en adecuación de volúmenes y ampliación de plazo

No.: **CM01-SISPG/DOP-025/FAIS/2023**

Fechas Contractuales:

Inicio: **25 DE AGOSTO DE 2023**

Termino: **23 DE OCTUBRE DE 2023**

Fechas Reales:

Inicio: **25 DE AGOSTO DE 2023**

Termino: **06 DE NOVIEMBRE DE 2023**

Relación de Pagos de conceptos de trabajo ejecutados:

**IMPORTES NETOS PAGADOS:**

Anticipo	<b>\$856,509.11</b>
Estimación 1 (UNO) FINIQUITO	<b>\$1,998,521.24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,855,030.35</b>

Pendiente de autorización: **NINGUNO.**

El Contratista declara que entrega los **Trabajos ejecutados** del Proyecto encomendado, así mismo se adjunta la siguiente documentación:

- Manuales de mantenimiento. NO APLICA.
- Planos Finales. APLICA.
- Manual de operaciones. NO APLICA.
- Certificado de garantía de movientes y semi-movientes: NO APLICA.

Constancia de entrega de archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

Factura original, oficio de inicio de obra, oficio de asignación del superintendente (con copia de cédula), carátula de estimación, estado físico financiero, ponderado, avance programático, finiquito de obra, número generadores, croquis de obra, reporte fotográfico, pruebas de laboratorio, notas de bitácora de obra, oficio de término de obra.



GOBIERNO DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA**

*Trabajo y familia*

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-030/FAIS/2023.**

**DATOS FINANCIEROS DE LA OBRA**

INVERSIÓN	IMPORTE
MONTO CONTRATADO	\$2,855,030.35
ADITIVA	\$220,995.25
DEDUCTIVA	\$220,995.25
MONTO REAL EJERCIDO:	\$2,855,030.35

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección física por las partes que intervinieron, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con las normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa, la empresa “CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V.”, ejecutora de la obra referida, hace la entrega formal a esta unidad responsable de su operación y mantenimiento.

En el mismo acto se entrega el original o copia certificada de la bitácora oficial de la obra para su incorporación al expediente unitario de obra.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el H. Ayuntamiento, así como tampoco se libera de ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contrato.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 15:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

**FIRMAS DE CONFORMIDAD DE QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTO DE  
ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

**ENTREGA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:**

  
\_\_\_\_\_  
C. MOISÉS ALEJANDRO CRUZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO



  
\_\_\_\_\_  
C. ANA RUTH SANDOVAL RAMIREZ.  
SUPERINTENDENTE

**POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE DE SAN PEDRO CHOLULA**

**RECIBE:**

  
  
**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**  
C. PAOLA ELIZABETH ANGON SILVA  
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA, PUEBLA**  
2021-2024

  
  
**SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS  
GENERALES**  
C. CARLOS ALBERTO CARPINTEYRO OTAOLAURUCHI  
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**  
CONSTITUCIONAL DE  
**SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA**  
2021-2024

  
  
**DIRECCIÓN  
DE  
OBRAS PÚBLICAS**  
C. JOSÉ CARLOS FLORES OCHOA  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
CONSTITUCIONAL  
**SAN PEDRO  
CHOLULA, PUEBLA**  
2021-2024

**Representantes de la entidad normativa:**

  
  
**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA, PUEBLA**  
C. ISIS HERNÁNDEZ MANCILLA  
**CONTRALORA MUNICIPAL.**

  
C. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ HERNÁNDEZ  
**ASESORA JURÍDICA DE LA CONTRALORA  
MUNICIPAL.**



Gobierno de  
**SAN PEDRO  
CHOLULA**  
*Trabajo y familia*

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR  
CONTRATO: SISPG/DOP-030/FAIS/2023**

*Adelaido Tomás*  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

*Samuel Ruiz Reyes*  
SECRETARIO.

T *Camilo cinto*  
TESORERO

*Guillermo Aguilar*  
VOCAL 1°

*Elías Aguilar de la Rosa*  
VOCAL 2°