

Total: 44

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	ero de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa	Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
								Convenio	Convenio							Recur	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		ad de Mé	Población
PUE16160200661747	Mejoramiento En Losas De Azotes De Aulas (Impermeabilizante) De Varias Escuelas Y Localidades Del Municipio De San Pedro Cholula - 61461-16055	61461	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,073,461.27	\$1,720,247.73	\$1,720,247.73	\$1,720,247.73	\$1,720,247.73	\$1,720,247.73	\$1,720,247.73	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,750	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 61461 MEJORAMIENTO EN LOSAS DE AZOTEA DE AULAS (IMPERMEABILIZANTE) DE VARIAS ESCUELAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA; MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2,073,461.27; FONDO FISM 2015 \$353,213.54; FONDO FISM 2016 1,720,247.73; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200705029	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Diciembre Entre Calle Independencia Y Calle Chalchicomula - 135881-16065	135881	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$829,620.72	\$829,594.81	\$829,594.81	\$829,594.81	\$829,594.81	\$829,594.81	\$829,594.81	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 135881-16065 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CHALCHICOMULA; MONTO TOTAL DE LA OBRA \$829,620.72; FONDO FISM 2016 \$829,594.81; FONDO FISM 2015 \$25,025.91; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705030	Ampliación De La Red De Distribución Construcción De La Línea De Conducción Equipamiento Electromecánico Y De Subestación Eléctrica De Poz - 100097-16045	100097	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,631,120.33	\$777,440.22	\$777,440.22	\$777,440.22	\$777,440.22	\$777,440.22	\$777,440.22	100.00	\$0	Otros	663	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 100097-16045 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA; MONTO TOTAL DE LA OBRA \$4,631,120.33; APORTACION MUNICIPAL (FONDO FISM 2016) \$777,440.22; APORTACION ESTATAL \$779,190.21; APORTACION FEDERAL \$3,074,489.90; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705031	Construcción De Aulas Y Mejoramiento De Módulos Sanitarios En Varias Escuelas Y Localidades Del Municipio De San Pedro Cholula - 99299-16064	99299	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,703,034.47	\$1,820,038.62	\$1,820,038.62	\$1,820,038.62	\$1,820,038.62	\$1,820,038.62	\$1,820,038.62	100.00	\$0	Otros	850	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: APORTACION AL 100% / Registro: 99299-16064 CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN VARIAS ESCUELAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA; MONTO TOTAL DE LA OBRA \$4,703,034.47; APORTACION ESTATAL \$2,351,517.25; APORTACION MUNICIPAL (FONDO FISM 2016) \$1,820,038.62; APORTACION MUNICIPAL FORTAMUN 2016 \$531,478.60; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721269	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Drenaje Pluvial En La Av Treinta Y Seis Poniente Entre A Cinco De Mayo Y Calle Chalchicomula - 136390-16091	136390	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,679,908.88	\$1,679,908.88	\$1,679,908.88	\$1,679,908.88	\$1,679,908.88	\$1,679,908.88	\$1,679,908.88	100.00	\$0	Metros lineales	880	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 136390-16091 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA 36 PONIENTE ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE CHALCHICOMULA; FONDO FISM-MONTO TOTAL \$1,679,908.88; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721270	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Constitución Entre Calle Ignacio Allende Y Av. Tecnológico. - 102605-16082	102605	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$369,983.37	\$369,979.54	\$369,979.54	\$369,979.54	\$369,979.54	\$369,979.54	\$369,979.54	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 102605-16082 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE IGNACIO ALLENDE Y AV. TECNOLÓGICO; MONTO CONTRATADO \$369,983.37; FONDO FISM 2016 \$369,979.54; FONDO INTERESES BANCARIOS FISM 2015 \$3.83; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721271	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Ignacio Allende Entre Calle Ignacio Allende Y Cerrada - 137254-16080	137254	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$198,956.84	\$198,956.84	\$198,956.84	\$198,956.84	\$198,956.84	\$198,956.84	\$198,956.84	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 137254-16080 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CERRADA; FONDO FISM-MONTO TOTAL \$198,956.84; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788017	Construcción De Aulas En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario Primera Etapa - 269830-16094	269830	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$8,987,771.79	\$1,960,846.92	\$1,960,846.92	\$1,960,846.92	\$1,960,846.92	\$1,960,846.92	\$1,960,846.92	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 269830-16094 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (1RA ETAPA); MONTO TOTAL DE LA OBRA \$8,987,771.79; FONDO FISM 2016 \$1,960,846.92; FONDO RECURSOS PROPIOS; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160300788018	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Tercera Privada De La Dieciséis De Septiembre Entre Calle Dieciséis De Septiembre Y Cerrada - 262321-16047	262321	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$198,766.85	\$105,310.85	\$105,310.85	\$105,310.85	\$105,310.85	\$105,310.85	\$105,310.85	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 262321-16047 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA PRIVADA DE LA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CERRADA; FONDO FISM-MONTO TOTAL \$105,310.85; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788019	Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica Para La Escuela Jardín De Niños Federal Ignacio Manuel Altamirano - 262279-16151	262279	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$492,444.29	\$492,444.29	\$492,444.29	\$492,444.29	\$492,444.29	\$492,444.29	\$492,444.29	100.00	\$0	Metros Cuadrados	265	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 262279-16151 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21DJN01005; FONDO FISM-MONTO TOTAL \$492,444.29; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788020	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Matías Cocoyotla - 264297-16133	264297	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,261,869.05	\$1,261,869.05	\$1,261,869.05	\$1,261,869.05	\$1,261,869.05	\$1,261,869.05	\$1,261,869.05	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 264297-16133 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOYOTLA; FONDO FISM-MONTO TOTAL \$1,261,869.05; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788021	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Red Hidráulica Calle Siete Norte Entre Av Dieciocho Y Veintidós Poniente - 264417-16112	264417	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$332,084.86	\$332,084.86	\$332,084.86	\$332,084.86	\$332,084.86	\$332,084.86	\$332,084.86	100.00	\$0	Metros lineales	268	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 264417-16112 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED HIDRÁULICA EN LA CALLE 7 NORTE ENTRE AV. 18 Y 22 PONIENTE; FONDO FISM-MONTO TOTAL \$332,084.86; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788022	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En Varias Juntas Auxiliares - 264378-16153	264378	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 264378-16153 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN SEBASTIÁN TEPALCATEPEC, SAN DIEGO CUACHAYOTLA, SAN CRISTÓBAL TEPONTLA Y SANTA MARÍA ACUEXCOMAD; FONDO FISM-MONTO TOTAL \$1,009,490.74; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788023	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Cristóbal Tepontla - 264348-16134	264348	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 264348-16134 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPONTLA; FONDO FISM-MONTO TOTAL \$1,009,490.74; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 44

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	ero de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa	Fondo Convenio - Beneficiario	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
								Fondo	Convenio							Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Ad de Mé
PUE16160300788024	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliadora De San Diego Cuchayotla - 263766-16130	263766	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 263766-16130 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUCHAYOTLA; FONDO FISM:MONTO TOTAL \$1009490.74; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788025	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliadora De San Sebastián Tepalcatepec - 263545-16129	263545	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 263545-16129 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIÁN TEPALCATEPEC; FONDO FISM:MONTO TOTAL \$1009490.74; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788026	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave - 262207-16152	262207	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$218,342.99	\$218,342.99	\$218,342.99	\$218,342.99	\$218,342.99	\$218,342.99	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 262207-16152 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE C.C.T. 21DPR0335W; FONDO FISM:MONTO TOTAL \$218342.99; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160300788027	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Red Hidráulica En La Calle Chalchicomula Entre Calle Zacapoaxtla Y Privada Chalchicomula - 264683-16178	264683	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$598,938.41	\$598,938.41	\$598,938.41	\$598,938.41	\$598,938.41	\$598,938.41	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 264683-16178 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED HIDRÁULICA EN LA CALLE CHALCHICOMULA ENTRE CALLE ZACAPOAXTLA Y PRIVADA CHALCHICOMULA; FONDO FISM:MONTO TOTAL \$598938.41; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788028	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliadora De Santa Bárbara Almoloya - 264255-16132	264255	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,261,869.05	\$1,261,869.05	\$1,261,869.05	\$1,261,869.05	\$1,261,869.05	\$1,261,869.05	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 264255-16132 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BÁRBARA ALMOLOYA; FONDO FISM:MONTO TOTAL \$1261869.05; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788029	Construcción De Red De Aguas Pluviales De Calle Siete Norte Entre Dieciocho Y Veinticuatro Poniente - 264582-16121	264582	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$290,530.00	\$145,265.00	\$145,265.00	\$145,265.00	\$145,265.00	\$145,265.00	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 264582-16121 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUAS PLUVIALES DE CALLE 7 NORTE ENTRE 18 Y 24 PONIENTE; MONTO TOTAL DE LA OBRA \$290,530.00 FONDO FISM \$145,265.00, FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT \$145,265.00; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788030	Ampliación De Drenaje Sanitario En Priv Constitución Entre Calle Constitución Y Carr Fed A Huejotzingo - 264527-16119	264527	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$226,150.00	\$113,075.00	\$113,075.00	\$113,075.00	\$113,075.00	\$113,075.00	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 264527-16119 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CARR. FED. A HUEJOTZINGO; MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 226,150.00, FONDO FISM 2016 \$113,075.00, FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT \$113,075.00; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788031	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliadora De San Cosme Texintla - 264094-16131	264094	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,261,869.05	\$1,261,869.05	\$1,261,869.05	\$1,261,869.05	\$1,261,869.05	\$1,261,869.05	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 264094-16131 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA; FONDO FISM:MONTO TOTAL \$1261869.05; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788032	Ampliación De Drenaje Sanitario En Priv De La Once Y Siete Sur Entre Siente Y Once Poniente - 264482-16118	264482	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$134,995.00	\$134,995.00	\$134,995.00	\$134,995.00	\$134,995.00	\$134,995.00	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 264482-16118 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. DE LA 11 PONIENTE Y LA PRIV. 7 SUR; MONTO TOTAL DE LA OBRA \$134,995.00, FONDO FISM 2016 \$134,995.00, FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT \$134,995.00; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788033	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Prolongación Benito Juárez Entre Calle Matamoros Y Modulo Deportivo - 265046-16104	265046	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,650,486.53	\$1,650,486.53	\$1,650,486.53	\$1,650,486.53	\$1,650,486.53	\$1,650,486.53	100.00	\$0	Metros lineales	360	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 265046-16104 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MATAMOROS Y MODULO DEPORTIVO; PRIVADA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CERRADA; CALLE 4 NORTE ENTRE CERRADA Y LÍMITES DEL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA; FONDO FISM:MONTO TOTAL \$1650486.53; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788034	Acondicionamiento De Espacios Para Catastro Y Desarrollo Urbano En La Casa Del Pueblo - 259410-16158	259410	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$801,589.74	\$801,589.74	\$801,589.74	\$801,589.74	\$801,589.74	\$801,589.74	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120,459	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 259410-16158 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA CATÁSTRO Y DESARROLLO URBANO EN LA CASA DEL PUEBLO (PRODIM); FONDO FISM:MONTO TOTAL \$801589.74; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788035	33903 Servicios Integrales - 259523 - 16074 Estudios Para La Elaboración De Manifiesto De Impacto Ambiental Modalidad MIA-R En Varias Calles Del Municipio De San Pedro Cholula	259523	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$536,367.04	\$536,367.04	\$536,367.04	\$536,367.04	\$536,367.04	\$536,367.04	100.00	\$0	Otros	120,459	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDA AL 100% / Física: ACCION EJECUTADA AL 100% / Registro: 259523-16074 ESTUDIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD MIA-R EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA; FONDO FISM:MONTO TOTAL \$536367.04; ACCION EJERCIDA AL 100% -ACCION EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788036	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 259548-16155 Adquisición De Equipo Topográfico Para La Unidad De Obra Pública Y Movilidad Urbana	259548	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$284,190.16	\$284,190.16	\$284,190.16	\$284,190.16	\$284,190.16	\$284,190.16	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDA AL 100% / Física: ACCION EJECUTADA AL 100% / Registro: 259548-16155 ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA LA UNIDAD DE OBRA PÚBLICA Y MOVILIDAD URBANA; FONDO FISM:MONTO TOTAL \$284190.16; ACCION EJERCIDA AL 100% -ACCION EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788039	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliadora De San Francisco Coapa - 262440-16125	262440	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 262440-16125 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO COAPA; FONDO FISM:MONTO TOTAL \$1514245.78; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 44

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
								Programa	Fondo Convenio - Operativo						Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Ad de Mé	Población
PUE16160300788040	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliadora De Santa María Acuexcomac - 262404-16124	262404	Puebla	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 262404-16124 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$1514245.78; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788041	Ampliación De Electrificaciones (Convenio De Coordinación Gobierno Del Estado- Municipio-Cfe-001/2016 - 261247-16154	261247	Puebla	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,863,951.33	\$729,529.00	\$729,529.00	\$729,529.00	\$729,529.00	\$729,529.00	100.00	\$0	Otros	1,628	0.00	100.00	Financiera: APORTACION EJERCIDA AL 100 / Física: APORTACION EJECUTADA AL 100% / Registro: 261247-16154 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIONES (CONVENIO DE COORDINACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO-MUNICIPIO-CFE-001/2016); FONDO FISM; MONTO TOTAL DE LA APORTACION \$729529; OBRA EJERCIDA AL 100% - OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788042	Privada Tres Poniente Entre Calle Tres Poniente Y Cerrada C Acatzingo Entre C Revolución Y Cerrada Privada Dieciséis De Septiembre Entre - 262371-16105	262371	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,837,994.76	\$1,837,994.76	\$1,837,994.76	\$1,837,994.76	\$1,837,994.76	\$1,837,994.76	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 262371-16105 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 3 PONIENTE ENTRE C. 3 PONIENTE Y CERRADA; C. ACATZINGO ENTRE C. REVOLUCIÓN Y CERRADA; PRIV. ALMONTE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CERRADA; C. 5 DE ENERO ENTRE PRIV. 20 DE NOVIEMBRE Y LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TLAXIUTLA; FONDO FISM; MONTO CAMINO A OCOTLAN Y CERRADA; C. MOCTEZUMA ENTRE C. MORELOS Y CERRADA; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$1837994.76; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788043	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliadora De San Juan Tlaxiutla - 263266	263266	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 263266-16128 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAXIUTLA; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$1514245.78; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788044	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco Sur Entre Pozo Existente Y Cerrada - 260413-16078	260413	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$190,247.87	\$190,247.87	\$190,247.87	\$190,247.87	\$190,247.87	\$190,247.87	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 260413-16078 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 SUR ENTRE POZO EXISTENTE Y CERRADA; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$190247.87; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788045	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliadora De San Agustín Calvario - 263133-16127	263133	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	\$1,009,490.74	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 263133-16127 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTÍN CALVARIO; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$1009490.74; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788046	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliadora De San Gregorio Zacatechpan - 262543-16126	262543	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	\$1,514,245.78	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 262543-16126 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZACATECHPAN; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$1514245.78; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788047	Electrificación En Calle Treinta Y Seis Poniente Privada Morelos Privada Puebla Oriente Y Venustiano Carranza - 198860-16107	198860	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$588,294.88	\$588,294.88	\$588,294.88	\$588,294.88	\$588,294.88	\$588,294.88	100.00	\$0	Otros	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 198860-16107 ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 36 PONIENTE; PRIVADA MORELOS; PRIVADA PUEBLA ORIENTE Y VENUSTIANO CARRANZA; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$588294.88; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788048	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Disciplate Norte Y Privada Hermanos Serdan - 261054-16109	261054	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,335,774.07	\$1,335,774.07	\$1,335,774.07	\$1,335,774.07	\$1,335,774.07	\$1,335,774.07	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 261054-16109 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 17 NORTE Y PRIVADA HERMANOS SERDAN; 1RA. Y 2DA. PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CERRADA; CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BOULEVARD CHOLULA-HUEJOTZINGO; BOULEVARD CHOLULA-HUEJOTZINGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y POZO EXISTENTE; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$1335774.07; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788049	Mejoramiento De Comedores Escolares En La Escuela Primaria Benito Juárez Escuela Primaria Emperador Cuauhtemoc Escuela Primaria Ignacio Al - 260289-16098	260289	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$367,446.12	\$367,446.12	\$367,446.12	\$367,446.12	\$367,446.12	\$367,446.12	100.00	\$0	Otros	1,745	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: (10 comedores) OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0335 W; ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTEMOC CLAVE 21DPR1896L; ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 21DPR0939M; PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0338T; TELESECUNDARIA RAFAEL SÁNCHEZ DE LA VEGA CLAVE 21ETV052M; CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CLAVE 21DML0006M; ESCUELA PRIMARIA MARIANO ABASOLO CLAVE 21DPR0336V; CENTRO DE INTEGRACIÓN DE SERVICIOS; ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DPR0394K; ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 21DPR0343E; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$367446.12; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788050	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Hermanos Serdan Y Calle Pablo Aguilar - 260098-16042	260098	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$542,982.05	\$542,982.05	\$542,982.05	\$542,982.05	\$542,982.05	\$542,982.05	100.00	\$0	Metros lineales	390	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 260098-16042 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y CALLE PABLO AGUILAR; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$542982.05; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788051	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Margarita Guarneros Calderon - 261724-16150	261724	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$112,620.91	\$112,620.91	\$112,620.91	\$112,620.91	\$112,620.91	\$112,620.91	100.00	\$0	Metros Cuadrados	291	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 261724-16150 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA GUARNEROS CALDERÓN CLAVE 21DJN0457Q; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$112620.91; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788052	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Libertad Entre Calle Libertad Y Cerrada Calle Torrecillas Entre Calle Constitution Y Cerrada - 260160-16135	260160	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$820,206.13	\$820,206.13	\$820,206.13	\$820,206.13	\$820,206.13	\$820,206.13	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 260160-16135 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LIBERTAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y CERRADA; CALLE TORRECELLAS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CERRADA; PRIVADA PALOMARES ENTRE CALLE LIBERTAD Y CERRADA; PRIVADA CALPAN ENTRE CALLE CALPAN Y CERRADA; PRIVADA DE LAS FLORES ENTRE BOULEVARD Y CERRADA; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$820206.13; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 44

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
								Programa	Fondo Convenio - Beneficiario						Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Medida	Población
PUE16160300788053	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Tipo Uic En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario - 259564-16157	259564	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,482,019.10	\$1,482,019.10	\$1,482,019.10	\$1,482,019.10	\$1,482,019.10	\$1,482,019.10	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 259564-16157 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA TIPO U-1C EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO; FONDO FISM: MONTO TOTAL \$1482019.1; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788054	Electrificación En Privada Iglesias Entre Carretera Federal Y Constitución C Hidalgo Entre Priv De Las Flores Y Priv Hidalgo - 193844-16106	193844	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$836,029.13	\$836,029.13	\$836,029.13	\$836,029.13	\$836,029.13	\$836,029.13	100.00	\$0	Otros	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 193844-16106 ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA IGLESIAS ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CONSTITUCIÓN; C. HIDALGO ENTRE PRIV. DE LAS FLORES Y PRIV. HIDALGO; PRIVADA GUADALUPE ENTRE BENITO JUÁREZ Y 5 DE MAYO; C. GUILLERMO MORALES ENTRE CHOLULA Y 5 DE MAYO; FONDO FISM: MONTO TOTAL \$836029.13; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788055	Mantenimiento De Caminos Rurales De Juntas Auxiliares Del Municipio De San Pedro Cholula - 261515-16147	261515	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,576,191.75	\$1,576,191.75	\$1,576,191.75	\$1,576,191.75	\$1,576,191.75	\$1,576,191.75	100.00	\$0	Otros	6,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 261515-16147 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA; FONDO FISM: MONTO TOTAL \$1576191.75; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 10

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
PUE16160300738643	Pavimento Con Adoquin En Calle 23 Sur Entre Prolongación 3 Poniente Y Prolongación 15 Poniente	16005	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,200,011.04	\$1,200,011.04	\$1,200,011.04	\$1,200,011.04	\$1,200,011.04	\$1,200,011.04	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16005 PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 23 SUR ENTRE PROLONGACIÓN 3 PONIENTE Y PROLONGACIÓN 15 PONIENTE; FONDO FISM:MONTO TOTAL \$1200011.04; OBRA EJERCIDA AL 100%-OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738742	Reconstrucción De Infraestructura Urbana A Base De Concreto Hidráulico En La Avenida 14 Oriente Entre Calle 6 Y 12 Norte	16008	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16008 RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE CALLE 6 Y 12 NORTE; FONDO FISM:MONTO TOTAL \$2070200.66; OBRA EJERCIDA AL 100%-OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160300739082	Reconstrucción De Infraestructura Urbana A Base De Concreto Asfáltico En La Calle 13 Sur Entre Carretera A Paso De Cortés Y Avenida 9 Poniente	16019	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,054,286	\$2,093,587	\$2,093,587	\$2,093,587	\$2,093,587	\$2,093,587	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16019 RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 13 SUR ENTRE CARRETERA A PASO DE CORTÉS Y AVENIDA 9 PONIENTE; FONDO FISM:MONTO TOTAL \$2054286.66; OBRA EJERCIDA AL 100%-OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160300739171	Pavimento Con Adoquin En La Calle Benito Juárez Entre 3ra. Privada Benito Juárez Y Prolongación 3 Poniente	16023	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16023 PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE 3RA. PRIVADA BENITO JUÁREZ Y PROLONGACIÓN 3 PONIENTE; FONDO FISM:MONTO TOTAL \$1829371.11; OBRA EJERCIDA AL 100%-OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739233	Paneles Solares En La Alberca Del Centro Deportivo Y Recreativo Social Tlaxtili	16029	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16029 PANELES SOLARES EN LA ALBERCA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO SOCIAL TLAXTLI; FONDO FISM:MONTO TOTAL \$1345000; OBRA EJERCIDA AL 100%-OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739242	Construcción De Guarniciones Y Andadores Peatonales En Varias Calles, Cholula De Rivadavia	16030	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$640,720	\$597,135	\$597,135	\$597,135	\$597,135	\$597,135	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16030 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y ANDADORES PEATONALES EN VARIAS CALLES; FONDO FISM:MONTO TOTAL \$640720; OBRA EJERCIDA AL 100%-OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739248	Trabajos Complementarios En El Complejo Cultural Cholulteca (2da Etapa)	16044	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16044 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL COMPLEJO CULTURAL CHOLULTECA (2DA ETAPA); FONDO FISM:MONTO TOTAL \$1095448.34; OBRA EJERCIDA AL 100%-OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739260	Trabajos Complementarios Del Centro De Desarrollo Comunitario Por Un Lugar De Bien	16048	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$191,508	\$191,508	\$191,508	\$191,508	\$191,508	\$191,508	100.00	\$0	Lote	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16048 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO POR UN LUGAR DE BIEN; FONDO FISM:MONTO TOTAL \$191507.52; OBRA EJERCIDA AL 100%-OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826346	Adquisición De Equipo De Gimnasio Para La Unidad Deportiva De Tlaxtili Del H. Ayuntamiento De San Pedro Cholula	16039	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION EJERCIDA AL 100% / Física: ADQUISICION EJECUTADA AL 100% / Registro: 16039 ADQUISICION DE EQUIPO DE GIMNASIO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE TLAXTLI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA; FONDO FISM:MONTO TOTAL \$1595053.62; ADQUISICION EJERCIDA AL 100%-ADQUISICION EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400826516	Mantenimiento De Avenidas Y Calles Del Municipio De San Pedro Cholula (1ra Etapa)	16062	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,683,412	\$2,465,921	\$2,465,921	\$2,465,921	\$2,465,921	\$2,465,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120,459	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16062 MANTENIMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA (1RA ETAPA); FONDO FISM:MONTO TOTAL \$2465921.43; OBRA EJERCIDA AL 100%-OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - 16062 MANTENIMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA (1RA ETAPA); MONTO TOTAL DE LA OBRA \$5,683,411.67, FONDO FORTAMUN 2016 \$2465921.43, INTERESES FORTAMUN \$96592.33, RECURSOS PROPIOS \$3,120,897.91; OBRA EJERCIDA AL 100%-OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 42

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160100633781	Rehabilitación De Auditorio Del Complejo Cultural Cholulteca, En El Municipio De San Pedro Cholula, En El Estado De Puebla	1051	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$28,800,000	\$28,483,200	\$14,241,600	\$28,483,200	\$28,483,200	\$8,296,820	\$8,296,820	29.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 29.12% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 16077-1051 REHABILITACIÓN DE AUDITORIO DEL COMPLEJO CULTURAL CHOLULTECA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL; OBRA EJERCIDA AL 29.12%, OBRA EJECUTADA AL 100%.
PUE16160100634048	Proyectos De Infraestructura Municipal En San Pedro Cholula, Puebla	779	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,266,715	\$11,142,781	\$0	\$11,142,781	\$11,142,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 0% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 16076-779 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE PROLONGACIÓN 15 SUR (JUAN BLANCA) ENTRE CADENAMIENTO 1-730 Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 15 NORTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 4 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL; OBRA EJERCIDA AL 0%, OBRA EJECUTADA AL 100%
PUE16160200672520	Pavimento Con Concreto Hidraulico En Av. 36 Oriente-Poniente Entre Privada 5 De Mayo Y Privada De La 36 Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	20160245	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,901,361	\$2,869,446	\$2,869,446	\$2,869,446	\$2,869,446	\$2,869,446	\$2,869,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 16070-20160245 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 36 ORIENTE-PONIENTE ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO Y PRIVADA DE LA 36 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200673378	Pav Con Concreto Hidraulico En La Av. Miguel Aleman Entre Av.250te-Pte y Entronque Con El Blvd Del Mpio D En Andres Cholula, En La Loc D Cholula D Rivadavia, En El Mpio D San Pedro Cholula, Pue	20160258	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,060,622	\$5,004,955	\$5,004,955	\$5,004,955	\$5,004,955	\$5,004,955	\$5,004,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 16066-20160258 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE AV. 25 ORIENTE-PONIENTE Y ENTRONQUE CON EL BOULEVARD DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200673516	Pavimento Con Adoquin En La Av. Hidalgo Entre Av. Calzada Guadalupe Y Calle 21 Sur, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3761	20160259	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,161,568	\$8,071,790	\$8,071,790	\$8,071,790	\$8,071,790	\$8,071,790	\$8,071,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 16068-20160259 PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA AV. HIDALGO ENTRE AV. CALZADA GUADALUPE Y CALLE 21 SUR, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200673795	Pavimento Con Concreto Asfaltico En La Calle 13 Sur-Norte Entre Av. 9 Poniente Y Av 4 Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3787	20160261	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,075,403	\$2,052,573	\$2,052,573	\$2,052,573	\$2,052,573	\$2,052,573	\$2,052,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 16071-20160261 PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 13 SUR-NORTE ENTRE AV. 9 PONIENTE Y AV 4 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200674395	Pavimento Con Adoquin En Calle El Ranchito Entre Prolongacion De La 15 Sur Y Prolongacion De La 3 Poniente, En La Junta Auxiliar De San Cristobal Tepontla, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	20160257	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,140,151	\$4,094,609	\$4,094,609	\$4,094,609	\$4,094,609	\$4,094,609	\$4,094,609	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 16067-20160257 PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE EL RANCHITO ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 15 SUR Y PROLONGACIÓN DE LA 3 PONIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPOINTLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200674520	Pavimento Con Adoquin En Prolongacion 15 Sur Entre Cadenamiento 1 730 Y Pavimento Existente, En La Junta Auxiliar De San Cristobal Tepontla, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3786	20160260	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,038,456	\$2,016,033	\$2,016,033	\$2,016,033	\$2,016,033	\$2,016,033	\$2,016,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 16069-20160260 PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PROLONGACIÓN 15 SUR ENTRE CADENAMIENTO 1-730 Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPOINTLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200674531	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle 9 Norte Entre Av. Hidalgo Y 10 Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3783	20160256	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,246,583	\$4,199,871	\$4,199,871	\$4,199,871	\$4,199,871	\$4,199,871	\$4,199,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 16073-20160256 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 9 NORTE ENTRE AV. HIDALGO Y 10 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200675664	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle 9 Sur Entre Av. 9 Y 17 Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3782	20160254	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,375,858	\$4,327,723	\$4,327,723	\$4,327,723	\$4,327,723	\$4,327,723	\$4,327,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 16072-20160254 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 9 SUR ENTRE AV. 9 Y 17 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200676272	Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica Para La Escuela Jardín De Niños Margarita Guarneros Calderón, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	16034	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	291	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 16034-16034 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CÍVICA PARA LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA GUARNEROS CALDERÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN PUEBLA - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200676607	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Camino Atlaco (Primera Etapa) En La Junta Auxiliar De Santiago Momoxpan, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla	16032	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 16032-16032 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLACO (PRIMERA ETAPA) EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN PUEBLA - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200677105	Adoquinamiento De La Calle Alvaro Obregón Entre La Calle 20 Norte Y Acceso Al Periférico En La Junta Auxiliar De Santiago Momoxpan, Primera Etapa, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla	16031	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 16031-16031 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE LA CALLE 20 NORTE Y ACCESO AL PERIFÉRICO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN PUEBLA. - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA

Total: 42

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200677667	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Camino A Calpan Entre Calle Pablo Aguilar Y Carretera Estatal A San Andrés Calpan, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	16033	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	594	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 16033-16033 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO A CALPAN ENTRE CALLE PABLO AGUILAR Y CARRETERA ESTATAL A SAN ANDRÉS CALPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016; OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160400816114	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle 9 Norte-Sur Entre Av. 12 Poniente Y Av. 17 Poniente. Cadenamiento (0 000 Al 0 405; 0 000 Al 0 090 Y 0 000 Al 0 410)	16057	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 16057-16057 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 9 NORTE-SUR ENTRE AV. 12 PONIENTE Y AV. 17 PONIENTE. CADENAMIENTO (0+000 AL 0+405; 0+000 AL 0+090 Y 0+000 AL 0+410) - FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP); OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160400816365	Adoquinamiento De La Calle Álvaro Obregón Entre La Calle 20 Norte Y Acceso Al Periférico En La Junta Auxiliar De Santiago Momoxpan. Segunda Etapa, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla.	20161475	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,443,290	\$3,443,290	\$3,443,290	\$3,443,290	\$3,443,290	\$3,443,290	\$3,443,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16075-20161475 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LA CALLE 20 NORTE Y ACCESO AL PERIFÉRICO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN. SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN PUEBLA. - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016; OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160400816383	Construcción De Techado Y Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr0339s En La Localidad De Santiago Momoxpan, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	20162058	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,934,286	\$1,934,286	\$0	\$1,934,286	\$1,934,286	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 0% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16075-20161475 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LA CALLE 20 NORTE Y ACCESO AL PERIFÉRICO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN. SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN PUEBLA. - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016; OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160400816399	Pavimentación Con Adoquín De Calle Chalchicomula, En San Pedro Cholula	20161503	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,609,113	\$1,609,113	\$1,609,113	\$1,609,113	\$1,609,113	\$1,136,232	\$1,136,232	70.61	\$0	Metros Cuadrados	787	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 70.61% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16043-20161503 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE CALLE CHALCHICOMULA, EN SAN PEDRO CHOLULA - PROGRAMAS REGIONALES; OBRA EJERCIDA AL 70.61%; OBRA EJECUTADA AL 100%.
PUE16160400816406	Construcción De Techado En La Cancha De Santa Barbara Almoloya	20162041	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,048,950	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,048,950	\$1,048,950	70.00	\$0	Metros Cuadrados	544	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 70% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16054-20162041 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE SANTA BARBARA ALMOLOYA - PROGRAMAS REGIONALES; OBRA EJERCIDA AL 70%; OBRA EJECUTADA AL 100%.

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160400827351	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle 4 Sur Entre 7 Y 11 Oriente	16117	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	Rural	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,442,300	\$609,176	\$0	\$609,176	\$609,176	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	268	0.00	100.00	Financiera: EL RECURSO NO HA SIDO MINISTRADO / Física: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA AL 100% / Registro: 16117- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 4 SUR ENTRE 7 Y 11 ORIENTE-MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,442,300.00, FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT \$609,176.00, RECURSOS PROPIOS \$833,124.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827373	Ampliación De Drenaje Sanitario En Priv. De La 11 Poniente Y La Priv. 7 Sur	16118	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	Rural	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$269,990	\$134,995	\$0	\$134,995	\$134,995	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	90	0.00	100.00	Financiera: EL RECURSO AUN NO HA SIDO MINISTRADO / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16118-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. DE LA 11 PONIENTE Y LA PRIV. 7 SUR-MONTO TOTAL DE LA OBRA \$269,990.00, FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT \$134,995, FISM 2016 \$134,995 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827392	Ampliación De Drenaje Sanitario En Priv. Constitución Entre Calle Constitución Y Carr. Fed. A Huejotzingo	16119	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$226,150	\$113,075	\$0	\$113,075	\$113,075	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	90	0.00	100.00	Financiera: EL RECURSO NO HA SIDO MINISTRADO / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16119-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CARR. FED. A HUEJOTZINGO-MONT TOTAL DE LA OBRA \$226150, FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT \$113,075.00, FONDO FISM \$113075
PUE16160400827417	Construcción De Pavimento Asfáltico De Calle Victoria Entre Calle Industria Y Calle De Las Flores	16120	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,168,690	\$497,280	\$0	\$497,280	\$497,280	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	268	0.00	100.00	Financiera: RECURSO AUN NO MINISTRADO / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16120-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE VICTORIA ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE DE LAS FLORES- MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,168,690.00, FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT \$497,280.00, RECURSOS PROPIOS \$671,410.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827428	Construcción De Rod De Aguas Pluviales De Calle 7 Norte Entre 18 Y 24 Poniente	16121	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$290,530	\$145,265	\$0	\$145,265	\$145,265	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	90	0.00	100.00	Financiera: RECURSO AUN NO MINISTRADO / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16121-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUAS PLUVIALES DE CALLE 7 NORTE ENTRE 18 Y 24 PONIENTE-MONTO TOTAL DE LA OBRA \$290530.00, FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT \$145265.00, FONDO FISM 2016 \$145265.00
PUE16160400827443	Construcción De Pavimento Asfáltico De Calle 7 Norte Entre 18 Y 24 Poniente	16122	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,242,005	\$948,458	\$0	\$948,458	\$948,458	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	268	0.00	100.00	Financiera: RECURSO AUN NO MINISTRADO / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16122-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE 7 NORTE ENTRE 18 Y 24 PONIENTE- MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2,242,005.00, FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT \$948,458.00, FONDO RECURSOS PROPIOS \$1,293,547.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827455	Unidad Deportiva Manantiales	16116	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,300,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,006,250	\$1,006,250	80.50	\$0	Metros Cuadrados	3,951	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16116- UNIDAD DEPORTIVA MANANTIALES-MONTO TOTAL DE LA OBRA \$3,300,000.00, FONDO VERTIENTE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA \$1,250,000.00, FONDO RECURSOS PROPIOS \$2,050,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejercicio de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Convenio - Beneficiario	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
															Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Medida	Población	Avance		Anulaciones
PUE16160200671818	Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial	SUBSEMUN 2016-1	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U007	Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,016,290	\$2,016,290	\$2,016,290	\$2,014,790	\$2,014,790	\$2,014,790	\$2,014,790	99.93	\$0	Otros	120,459	0.00	100.00	Financiera: ACCIONES EJERCIDAS AL 100% / Física: ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Registro: DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL.- FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA
PUE16160200671834	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	SUBSEMUN 2016-2	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U007	Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,359,557	\$2,359,557	\$2,359,557	\$2,357,468	\$2,357,468	\$2,357,468	\$2,357,468	99.91	\$0	Piezas	120,459	0.00	100.00	Financiera: ACCIONES EJERCIDAS AL 100% / Física: ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Registro: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS.-FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA
PUE16160200671847	Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (En Lo Que Compete Exclusivamente Al Equipamiento Personal Del Elemento Policial)	SUBSEMUN 2016-3	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U007	Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,030,000	\$3,030,000	\$3,030,000	\$3,020,389	\$3,020,389	\$3,020,389	\$3,020,389	99.68	\$0	Piezas	120,459	0.00	100.00	Financiera: ACCIONES EJERCIDAS AL 100% / Física: ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Registro: TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (EN LO QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AL EQUIPAMIENTO PERSONAL DEL ELEMENTO POLICIAL).- FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA
PUE16160200671866	Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial	SUBSEMUN 2016-4	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U007	Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,391,938	\$4,391,938	\$4,391,938	\$4,331,371	\$4,331,371	\$4,331,371	\$4,331,371	98.62	\$0	Piezas	120,459	0.00	100.00	Financiera: ACCIONES EJERCIDAS AL 100% / Física: ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Registro: TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL.-FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Cuarto Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES				
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Puebla	San Pedro Cholula	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM	\$425,602	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		40079487	40079487	40079487	40079487	40079487	40079487	40079487		N/A		
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	7000000	0	0	0	0	0	0	0		N/A	PROGRAMA FOMENTO AGROPECUARIO
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	650000	536367.04	536367.04	536367.04	536367.04	536367.04	536367.04	536367.04		N/A	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ESTUDIOS (3% INDIRECTOS)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	284190.16	284190.16	284190.16	284190.16	284190.16	284190.16	284190.16		N/A	EQUIPO DE TOPOGRAFIA (3% INDIRECTOS)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			2 - GASTO DE INVERSIÓN	621 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	10000000	14890043.97	14890043.97	14890043.97	14890043.97	14890043.97	14890043.97	14890043.97		N/A	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: TECHOS, PISOS, CUARTOS EN DIFERENTES LOCALIDADES
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	18087791.23	15393289.41	15393289.41	15393289.41	15393289.41	15393289.41	15393289.41	15393289.41		N/A	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y DRENAJE SANITARIO
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	4341695.77	8975596.42	8975596.42	8975596.42	8975596.42	8975596.42	8975596.42	8975596.42		N/A	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA EDUCACION: SANITARIOS, AULAS, COMEDORES ESCOLARES
Puebla	San Pedro Cholula	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM	\$96,592	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		65904257.04	65904257	65904257	65904257	65904257	65904257	65904257	65904257		N/A	
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15988933.74	15648776.85	15648776.85	15648776.85	15648776.85	15648776.85	15648776.85	15648776.85		N/A	SUELDOS, SALARIOS, ESTIMULOS SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0	3233145	3233145	3233145	3233145	3233145	3233145	3233145		N/A	PAQUETES ESCOLARES (UNIFORMES)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	20293629.16	17384919.73	17384919.73	17384919.73	17384919.73	17118292.73	17118292.73	17118292.73		N/A	OBLIGACIONES FINANCIERAS: APORTACION AL CERESO, TRANSFERENCIA AL CERESO, APORTACION SUBSEMUN, PAGO CONAGUA, PAGO ALUMBRADO PUBLICO, APORTACION CONVENIO PESOS A PESO CAPCEE
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			2 - GASTO DE INVERSIÓN	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8822433.6	5722358.25	5722358.25	5722358.25	5722358.25	5722358.25	5722358.25	5722358.25		N/A	PAQUETES ESCOLARES (UTILES)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	801044.39	801044.39	801044.39	801044.39	801044.39	801044.39	801044.39	801044.39		N/A	MOBILIARIO DE OFICINA (AYUNTAMIENTO, CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			2 - GASTO DE INVERSIÓN	522 - APARATOS DEPORTIVOS	2195053.62	2497202.44	2497202.44	2497202.44	2497202.44	2497202.44	2497202.44	2497202.44		N/A	EQUIPAMIENTO PARA AREAS DEPORTIVAS
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	1345000	1345000	1345000	1345000	1345000	1345000	1345000	1345000		N/A	EQUIPAMIENTO DE AREA DEPORTIVAS (CALENTADORES SOLARES)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7823487.94	14627135.75	14627135.75	14627135.75	14627135.75	14627135.75	14627135.75	14627135.75		N/A	CONSTRUCCION, AMPLIACION : RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, DRENAJE SANITARIO. CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	8634674.59	4644674.59	4644674.59	4644674.59	4644674.59	4644674.59	4644674.59	4644674.59		N/A	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION: ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIOS PUBLICOS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:

Cuarto Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Año de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Subprograma	Fondo Convenio - E	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Adjudicado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Puebla	San Pedro Cholula	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM	\$41,823			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11797785	11797785	11797785	11724018.22	11724018.22	11724018.22	11724018.22	N/A	
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	2206800	2206800	2206800	2206789.29	2206789.29	2206789.29	2206789.29	N/A	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: VESTUARIO, UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	823200	823200	823200	813599.99	813599.99	813599.99	813599.99	N/A	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: PRENDAS DE PROTECCION)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2640557	2640557	2640557	2636971.28	2636971.28	2636971.28	2636971.28	N/A	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CURSOS Y MATERIAL DE APOYO)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	401290	401290	401290	401289.7	401289.7	401289.7	401289.7	N/A	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA (EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA, HABILIDADES Y DESEMPEÑO)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	981938	981938	981938	979040	979040	979040	979040	N/A	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			2 - GASTO DE INVERSIÓN	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1334000	1334000	1334000	1333996.75	1333996.75	1333996.75	1333996.75	N/A	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE PARA PATRULLA Y PERSONAL)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3110000	3110000	3110000	3055232.01	3055232.01	3055232.01	3055232.01	N/A	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO, DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	300000	300000	300000	297099.2	297099.2	297099.2	297099.2	N/A	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ADQUISICION DE TERMINALES DE RADIOCOMUNICACION PARA PATRULLAS DE LA COMISARIA DE SEGURIDA PUBLICA)

Programa Presupuestario																	Indicadores				Meta y Avance al periodo			
Id del Registro	idad Federat	Municipio	Ramo	Unidad	uma Presupue	Programa Presu	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	rel del Indica	Frecuencia de Medición	unidad de Medid	Tipo	nsión del Indici	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación			
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	ESTE TRIMESTRE SE REGISTRARON 3 OTROS PROYECTOS EN LA MIDS			
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	SE REGISTRO AVANCE DEL 100%, SE REGISTRARON EN LA MIDS TODOS LOS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA EJERCIDOS POR EL MUNICIPIO Y ESTOS MIGRARON AL SFU SIN INCONVENIENTE			
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	SE REGISTRO AVANCE DEL 100%, SE REGISTRARON EN LA MIDS TODOS LOS PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EJERCIDOS POR EL MUNICIPIO Y ESTOS MIGRARON AL SFU SIN INCONVENIENTE			

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario					Indicadores								Meta y Avance al periodo			
					Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	95.01	99.59	104.82	SE SUPERO LA META PLANEADA
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	28.78	26.11	90.72	LOS INGRESOS PROPIOS INCREMENTARON 10% EN RELACION A LO PROGRAMADO
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	34.54	29.42	85.18	LOS INGRESOS PROPIOS INCREMENTARON 17.39% EN RELACION A LO PROGRAMADO
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	99.89	99.89	SE ALCANZO EL 99.89% DE LA META
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	99.59	99.59	SE ALCANZO EL 99.59% DE LA META PLANEADA