

Total: 40

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado			
PUE16160300738643	Pavimento Con Adoquín En Calle 23 Sur Entre Prolongación 3 Poniente Y Prolongación 15 Poniente	16005	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,200,011	\$1,200,011	\$1,200,011	\$1,200,011	\$1,200,011	\$1,200,011	\$1,200,011	100.00		Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300738742	Reconstrucción De Infraestructura Urbana A Base De Concreto Hidráulico En La Avenida 14 Oriente Entre Calle 6 Y 12 Norte	16008	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	100.00		Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300739082	Reconstrucción De Infraestructura Urbana A Base De Concreto Asfáltico En La Calle 13 Sur Entre Carretera A Paso De Cortés Y Avenida 9 Poniente	16019	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,054,286	\$2,093,587	\$2,093,587	\$2,093,587	\$2,093,587	\$2,093,587	\$2,093,587	100.00		Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300739171	Pavimento Con Adoquín En La Calle Benito Juárez Entre 3ra. Privada Benito Juárez Y Prolongación 3 Poniente	16023	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	100.00		Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300739233	Paneles Solares En La Alberca Del Centro Deportivo Y Recreativo Social Tlachtlí	16029	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	Terminado	2017	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	100.00		Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300739242	Construcción De Guarniciones Y Andadores Peatonales En Varias Calles, Cholula De Rivadavia	16030	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$640,720	\$597,135	\$597,135	\$597,135	\$597,135	\$597,135	\$597,135	100.00		Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300739248	Trabajos Complementarios En El Complejo Cultural Cholulteca (2da Etapa)	16044	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	100.00		Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300739260	Trabajos Complementarios Del Centro De Desarrollo Comunitario Por Un Lugar De Bien	16048	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$191,508	\$191,508	\$191,508	\$191,508	\$191,508	\$191,508	\$191,508	100.00		Lote	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400826346	Adquisición De Equipo De Gimnasio Para La Unidad Deportiva De Tlachtlí Del H. Ayuntamiento De San Pedro Cholula	16039	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	Terminado	2017	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	100.00		Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400826516	Mantenimiento De Avenidas Y Calles Del Municipio De San Pedro Cholula (1ra Etapa)	16062	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$5,683,412	\$2,465,921	\$2,465,921	\$2,465,921	\$2,465,921	\$2,465,921	\$2,465,921	100.00		Metros Cuadrados	120,459	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200892599	Relaminación De La Calle Morillotla Entre Lateral De La Recta Cholula-Puebla Y Calle Azteca Norte	17015	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,052,703	\$2,052,703	\$2,052,703	\$2,052,703	\$2,052,703	\$2,052,703	\$2,052,703	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17015--RELAMINACIÓN DE LA CALLE MORILLOTLA ENTRE LATERAL DE LA RECTA CHOLULA-PUEBLA Y CALLE AZTECA NORTE. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2052703.28 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892614	Relaminación De La Av. Hidalgo Entre Calle 21 Y 25 Sur	17016	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,214,581	\$1,214,581	\$1,214,581	\$1,214,581	\$1,214,581	\$1,214,581	\$1,214,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17016--RELAMINACIÓN DE LA AV. HIDALGO ENTRE CALLE 21 Y 25 SUR. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1214580.82 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892619	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle 21 Sur Entre 1ra. Privada De La 19 Sur Y Prolongación De La 3 Poniente	17018	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$242,397	\$242,397	\$242,397	\$242,397	\$242,397	\$242,397	\$242,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17018--CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 21 SUR ENTRE 1RA. PRIVADA DE LA 19 SUR Y PROLONGACIÓN DE LA 3 PONIENTE. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$242397.36 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892625	Construcción De Pasos Peatonales En El Boulevard Forjadores (Boulevard Y C. 13 Nte; Boulevard Y C. 2 Nte; Boulevard Y Av. 20 Ote)	17019	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$443,826	\$443,826	\$443,826	\$443,826	\$443,826	\$443,826	\$443,826	100.00	\$0	Piezas	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17019--CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN EL BOULEVARD FORJADORES (BOULEVARD Y C. 13 NTE; BOULEVARD Y C. 2 NTE; BOULEVARD Y AV. 20 OTE). FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$443826.65 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892676	Relaminación De La Av. 7 Poniente Entre Calle 7 Y 9 Sur	17023	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$314,325	\$314,325	\$314,325	\$314,325	\$314,325	\$314,325	\$314,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17023--RELAMINACIÓN DE LA AV. 7 PONIENTE ENTRE CALLE 7 Y 9 SUR. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$314324.74 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892686	Relaminación De La Av. 9 Poniente Entre Calle 9 Y 11 Sur	17024	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$333,809	\$333,809	\$333,809	\$333,809	\$333,809	\$333,809	\$333,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17024--RELAMINACIÓN DE LA AV. 9 PONIENTE ENTRE CALLE 9 Y 11 SUR. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$333809.49 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892697	Señalética Horizontal En Calzada Guadalupe Entre Av. Hidalgo Y Boulevard Cholula-Huejotzingo; Boulevard Cholula-Huejotzingo Entre Calle 4 Norte Y Calzada Guadalupe	17025	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$508,660	\$508,660	\$508,660	\$508,660	\$508,660	\$508,660	\$508,660	100.00	\$0	Metros lineales	6,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17025--SEÑALÉTICA HORIZONTAL EN CALZADA GUADALUPE ENTRE AV. HIDALGO Y BOULEVARD CHOLULA-HUEJOTZINGO; BOULEVARD CHOLULA-HUEJOTZINGO ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALZADA GUADALUPE. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$508659.69 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892710	Relaminación De La Calle 2 Sur Entre Av. 15 Y 19 Oriente; Calle 3 Sur Entre Av. 13 Y 15 Poniente	17026	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$725,697	\$725,697	\$725,697	\$725,697	\$725,697	\$725,697	\$725,697	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17026--RELAMINACIÓN DE LA CALLE 2 SUR ENTRE AV. 15 Y 19 ORIENTE; CALLE 3 SUR ENTRE AV. 13 Y 15 PONIENTE. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$725696.52 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 40

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1717020089234	Mejoramiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Clave 21dpr1769p	17032	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$83,361	\$83,361	\$83,361	\$83,361	\$83,361	\$83,361	\$83,361	\$83,361	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17032-MEJORAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR1769P. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$83360.64. OBRA EJERCIDA AL 100%; (1 COMEDOR) OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892879	Suministro De Cercados Ubicado En La Av. 5 Oriente Y Calle 4 Sur ¿Cerro De La Estrella¿ Y Calle 7 Norte Entre Av. 22 Y 24 Poniente	17039	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$179,959	\$179,959	\$179,959	\$179,959	\$179,959	\$179,959	\$179,959	\$179,959	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17039-SUMINISTRO DE CERCADOS UBICADO EN LA AV. 5 ORIENTE Y CALLE 4 SUR ¿CERRO DE LA ESTRELLA¿, Y CALLE 7 NORTE ENTRE AV. 22 Y 24 PONIENTE. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$179958.89. OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968053	Construcción De Caseta De Cobro En Plaza De La Concordia De San Pedro Cholula	17020	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$275,321	\$275,321	\$275,321	\$275,321	\$275,321	\$275,321	\$275,321	\$275,321	100.00	\$0	Otros	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17020-CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO EN PLAZA DE LA CONCORDIA DE SAN PEDRO CHOLULA , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 275320.51; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA SE REALIZA INVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968065	Adquisición De Mezcla Asfáltica Para El Programa De Bacheo En Varias Calles Del Municipio De San Pedro Cholula	17027	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	100.00	\$0	Metros cúbicos	25,100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17027-ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 528655.5; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968069	Trabajos Complementarios En El Av. Miguel Alemán Entre Av. 25 Y 27 Oriente-Poniente	17033	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17033-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AV. MIGUEL ALEMÁN ENTRE AV. 25 Y 27 ORIENTE-PONIENTE. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1028607.55; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968666	Mantenimiento De Avenidas Y Calles Del Municipio De San Pedro Cholula	17040	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96,367	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17040-MANTENIMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 2994407.25; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968695	Construcción De Vaso Regulador, Ubicado En La Calle 7 Norte Entre Av. 22 Y 24 Poniente Del Barrio De Santiago Mixquilita	17048	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$788,389	\$788,389	\$788,389	\$788,389	\$788,389	\$788,389	\$788,389	\$788,389	100.00	\$0	Metros cúbicos	9,600	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17048-CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR, UBICADO EN LA CALLE 7 NORTE ENTRE AV. 22 Y 24 PONIENTE DEL BARRIO DE SANTIAGO MIXQUILITA , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 788388.72; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968701	Mantenimiento De Señalética Horizontal, En Varias Calles De La Cabecera Municipal	17052	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA,PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	100.00	\$0	Metros lineales	96,367	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17052-MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL, EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 983408.12; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968708	Mantenimiento A Paneles Y Calentadores Solares De La Unidad Deportiva San Pedro	17059	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	100.00	\$0	Lote	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17059-MANTENIMIENTO A PANELES Y CALENTADORES SOLARES DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 410005.74; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051523	Distribución De Red Eléctrica Subterránea De La Sub-Estación En Media Y Baja Tensión En El Tianguis De Xixtla	17022	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	100.00	\$0	Piezas	125,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17022-DISTRIBUCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE LA SUB-ESTACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL TIANGUIS DE XIXITLA , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1389130.99; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051527	Construcción De Vaso Regulador, Ubicado En La Carretera A Paso De Cortes En El Acceso Al Cholollan	17031	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapachpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$331,932	\$331,932	\$331,932	\$331,932	\$331,932	\$331,932	\$331,932	\$331,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17031-CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR, UBICADO EN LA CARRETERA A PASO DE CORTES EN EL ACCESO AL CHOLOLLAN , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 331932.42; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051531	Trabajos Complementarios Ubicados En La Prolongación De La Av. 25 Poniente Y Carretera A Paso De Cortes	17021	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	100.00	\$0	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17021-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS UBICADOS EN LA PROLONGACIÓN DE LA AV. 25 PONIENTE Y CARRETERA A PASO DE CORTES , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 106329.6; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052066	Construcción De Unidad Deportiva ¿Manantiales¿ 2da Etapa	17109	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	Terminado	2017	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17109-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ÁEÁ, -¿MANANTIALES¿ -¿A 2DA ETAPA , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1670645.04; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052017	Mantenimiento A La Dirección Seguridad Pública Municipal	17077	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$200,125	\$200,125	\$200,125	\$200,125	\$200,125	\$200,125	\$200,125	\$200,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17077-MANTENIMIENTO A LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 200125.01; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 40

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170401052046	Trabajos Preliminares Para La Construcción Del Centro De Asistencia Infantil Comunitario.	17069	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$129,355	\$129,355	\$129,355	\$129,355	\$129,355	\$129,355	\$129,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,118	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17069-TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$429,747.76. FONDO FORTAMUN \$ 129,354.96, RECURSOS PROPIOS \$300,392.80; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052080	Trabajos Complementarios En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario	17068	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$410,494	\$410,494	\$410,494	\$410,494	\$410,494	\$410,494	\$410,494	100.00	\$0	Piezas	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17068-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 410493.71; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052089	Construcción De Sanitarios En La Plaza Los Coyotes	17053	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	Terminado	2017	\$455,479	\$227,740	\$227,740	\$227,740	\$227,740	\$227,740	\$227,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,110	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17053-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA PLAZA LOS COYOTES, MONTO TOTAL DE LA OBRA \$455,479.09, FONDO FORTAMUN \$ 227,739.55, PARTICIPACIONES \$227,739.54. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052100	Mantenimiento Al Edificio De Los Juzgados Del Municipio De San Pedro Cholula Del Poder Judicial Del Estado De Puebla.	17030	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$393,662	\$393,662	\$393,662	\$393,662	\$393,662	\$393,662	\$393,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17030-MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 393662.29; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052109	Reconstrucción De Losa En El Bachillerato Oficial Ignacio Manuel Altamirano Clave 21ebh0156z	17013	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2017	\$511,742	\$307,045	\$307,045	\$307,045	\$307,045	\$307,045	\$307,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17013-RECONSTRUCCIÓN DE LOSA EN EL BACHILLERATO OFICIAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21EBH0156Z, MONTO TOTAL DE LA OBRA \$511,741.82, FONDO FORTAMUN \$307,045.10, APORTACION BENEFICIARIOS \$204,696.72; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052158	Adquisición De Mezcla Asfáltica Para El Programa De Bacheo En Varias Calles Del Municipio De San Pedro Cholula (2da Etapa)	17107	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$599,604	\$599,604	\$599,604	\$599,604	\$599,604	\$599,604	\$599,604	100.00	\$0	Metros cúbicos	125,100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17107-ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA (2DA ETAPA) , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 599604; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052202	Construcción De Pavimento Con Adoquin En Calle 6 Sur Entre Av. 27 Y 29 Poniente.	17079	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$815,889	\$731,774	\$731,774	\$731,774	\$731,774	\$731,774	\$731,774	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17079-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 6 SUR ENTRE AV. 27 Y 29 PONIENTE. , MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 815,888.59, FONDO FORTAMUN \$731,773.59, APORTACION BENEFICIARIOS \$84,115.00; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052207	Construcción De Pavimento Con Adoquin En Calle 4 Poniente Entre Calle 9 Norte (Cad. 0 055) Y Calzada Guadalupe	17070	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17070-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE 9 NORTE (CAD. 0-055) Y CALZADA GUADALUPE, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 2109087.64; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 50

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170200868488	Ampliación De Drenaje Pluvial En La Calle Seis Sur Entre Boulevard Cholula Huejotzingo Y Calle Siete Oriente - 56998	56998	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$708,698	\$708,698	\$708,698	\$708,698	\$708,698	\$708,698	\$708,698	100.00	\$0	Metros lineales	1,600	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 56998-17014-AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SEIS SUR ENTRE BOULEVARD CHOLULA HUEJOTZINGO Y CALLE SIETE ORIENTE - 56998. FONDO FISM MONTO TOTAL DE LA OBRA \$708697.88 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868489	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Dos Poniente Entre Calle Dos Poniente Y Cerrada - 55049	55049	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$153,259	\$153,259	\$153,259	\$153,259	\$153,259	\$153,259	\$153,259	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 55049-17038-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DOS PONIENTE ENTRE CALLE DOS PONIENTE Y CERRADA - 55049.MONTO TOTAL DE LA OBRA \$155,258.52; FORTAMUN 2015 \$177.89; FISM 2015 \$309.08; FISM 2016 \$1,414.84; FORTAMUN 2016 \$406.10; FISM 2017 \$153,258.52 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868490	Rehabilitación Y Ampliación De La Infraestructura Sanitaria En La Junta Auxiliar De San Juan Tlautla - 54993	54993	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	100.00	\$0	Metros lineales	251	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 54993-17037-REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA - 54993. FONDO FISM MONTO TOTAL DE LA OBRA \$549561.52. OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868491	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre C Niño Perdido Y Guerrero - 54884	54884	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$288,443	\$288,443	\$288,443	\$288,443	\$288,443	\$288,443	\$288,443	100.00	\$0	Metros lineales	251	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 54884-17041-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE C NIÑO PERDIDO Y GUERRERO - 54884. FONDO FISM MONTO TOTAL DE LA OBRA \$288443.47. OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868492	Ampliación De Electrificación De La Calle Jorge Murad Mcluf Entre Dissicets De Septiembre Y Ricardo Flores Magon - 55327	55327	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$224,513	\$224,513	\$224,513	\$224,513	\$224,513	\$224,513	\$224,513	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 55327-17056-AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE JORGE MURAD MCLUF ENTRE DISEICEIS DE SEPTIEMBRE Y RICARDO FLORES MAGON - 55327. FONDO FISM MONTO TOTAL DE LA OBRA \$224512.98. OBRA EJERCIDA AL 100%; (1 SISTEMA) OBRA A CARGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015211	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 319915	319915	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$298,770	\$298,770	\$298,770	\$298,770	\$298,770	\$298,770	\$298,770	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17108-ESTUDIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD MIA-R EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 298769.83; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015212	Aportacion Al Programa Peso A Peso Para La Construcion Del Bachillerato General Turno Matutino - 320248	320248	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$3,322,577	\$3,322,577	\$3,322,577	\$3,322,577	\$3,322,577	\$3,322,577	\$3,322,577	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17078-APORTACIÓN AL PROGRAMA PESO A PESO 2017 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BACHILLERATO GENERAL TURNO MATUTINO CLAVE 21EBH09430; MONTO TOTAL APORTADO \$3,528,894.47; FONDO FISM \$3,322,577.01, PARTICIPACIONES \$206,317.46. APORTACION REALIZADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015213	Ampliación De Red Electrica En La Privada Puebla Oriente - 320824	320824	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$159,789	\$159,789	\$159,789	\$159,789	\$159,789	\$159,789	\$159,789	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17061-AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN LA PRIVADA PUEBLA ORIENTE, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$159,789.21; OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015214	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Diego Cuachayotla - 212367	212367	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17096-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA. FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%, SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015215	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De Santa Barbara Almoloya - 212471	212471	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17104-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BARBARA ALMOLOYA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015216	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Sebastian Tepalcatepec - 212436	212436	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17101-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015217	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Cosme Texintla - 212352	212352	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17095-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015218	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliar De Santa Barbara Almoloya - 212332	212332	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	100.00	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17093-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BARBARA ALMOLOYA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1'805,630.99 ; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 50

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170401015219	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliari De San Matias Cocoyotla - 212409	212409	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17099-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATIAS COCOYOTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015220	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliari De San Sebastian Tepalcatepec - 211545	211545	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,986,179	\$1,986,179	\$1,986,179	\$1,986,179	\$1,986,179	\$1,986,179	\$1,986,179	100.00	\$0	Vivienda	132	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17090-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1986179.18; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015221	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliari De San Matias Cocoyotla - 211503	211503	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,384,305	\$1,384,305	\$1,384,305	\$1,384,305	\$1,384,305	\$1,384,305	\$1,384,305	100.00	\$0	Vivienda	92	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17089-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATIAS COCOYOTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1384304.5; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015222	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliari De San Diego Cuachayotla - 211386	211386	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	100.00	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17085-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1805630.99; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015223	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliari De San Cosme Texintl - 211339	211339	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,745,423	\$1,745,423	\$1,745,423	\$1,745,423	\$1,745,423	\$1,745,423	\$1,745,423	100.00	\$0	Vivienda	116	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17084-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1745423.28; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015224	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Alcanfor Entre Boulevard Cholula Huejotzingo Y Cerrada Prolongación Veinte De Noviembre Entre C - 214074	214074	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,172,900	\$1,172,900	\$1,172,900	\$1,172,900	\$1,172,900	\$1,172,900	\$1,172,900	100.00	\$0	Metros lineales	251	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17057-Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Alcanfor Entre Boulevard Cholula Huejotzingo Y Cerrada Prolongación Veinte De Noviembre Entre C - 214074-FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1172900.19. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015225	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Los Gallos Entre Blvd Cholula Huejotzingo Y Cerrada - 210796	210796	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,039,142	\$1,039,142	\$1,039,142	\$1,039,142	\$1,039,142	\$1,039,142	\$1,039,142	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17073-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA LOS GALLOS ENTRE BLVD. CHOLULA-HUEJOTZINGO Y CERRADA; PRIVADA LA MONERA ENTRE BLVD. CHOLULA-HUEJOTZINGO Y CERRADA; PRIVADA TEZOQUIPAN ENTRE C. B. JUÁREZ Y CERRADA; PRIVADA LA PRESA ENTRE BLVD. CHOLULA-HUEJOTZINGO Y C. DEL CANAL . FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1,039,142.18; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015226	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 208388	208388	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$953,934	\$953,934	\$953,934	\$953,934	\$953,934	\$953,934	\$953,934	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17036-ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SANTIAGO MOMOXPAN Y SANTA BÁRBARA ALMOLOYA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 953934.15; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015227	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Ahuatl - 208405	208405	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$994,529	\$994,529	\$994,529	\$994,529	\$994,529	\$994,529	\$994,529	100.00	\$0	Metros lineales	256	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17050-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA AHUATL O HACIENDA ENTRE C. CONSTITUCIÓN Y CERRADA; PRIVADA LOS PINOS ENTRE C. LIBERTAD Y CERRADA; PRIVADA SOTO ENTRE C. CANAL Y CERRADA; PRIVADA NOCELOTLA ENTRE C. JUAREZ Y CERRADA; PRIVADA SAN PEDRO ENTRE BLVD. CHOLULA-HUEJOTZINGO Y CERRADA; CALLE FRESNOS ENTRE C. JUAREZ Y CERRADA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 994528.71; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015228	Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica En El Jardín De Niños Icoatl - 210328	210328	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2017	\$82,980	\$82,980	\$82,980	\$82,980	\$82,980	\$82,980	\$82,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17064-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ITZOATL CLAVE 21D/JN1055C , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 82979.77; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015229	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Entre Calle Serdan Y Bachillerato - 210380	210380	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$588,497	\$588,497	\$588,497	\$588,497	\$588,497	\$588,497	\$588,497	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17028-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE SERDAN Y BACHILLERATO , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 588497.07; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015230	Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica Para La Escuela Primaria Benito Juárez - 210270	210270	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2017	\$500,787	\$500,787	\$500,787	\$500,787	\$500,787	\$500,787	\$500,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	855	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17062-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21D/PR0341G , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 500786.62; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 50

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401015231	Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica Para La Escuela Primaria Benito Juárez En San Francisco Coapa - 210293	210293	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2017	\$299,761	\$299,761	\$299,761	\$299,761	\$299,761	\$299,761	\$299,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17063-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CÍVICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0338T , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 299760.82; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015232	Construcion De Cuarto Para Baño En La Junta Auxliar De Santa Matias Cocoyotla Santa María Acuexcomac San Juan Tlautla Y San Cosme Texintla - 319645	319645	Puebla	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$902,804	\$902,804	\$902,804	\$902,804	\$902,804	\$902,804	\$902,804	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17082-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS, EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN MATIAS COCOYOTLA; SANTA MARIA ACUEXCOMAC; SAN JUAN TLAUTLA Y SAN COSME TEXINTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 902803.83; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015233	Rehabilitación De Bardas Perimetrales En Varias Escuelas - 319489	319489	Puebla	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2017	\$453,269	\$453,269	\$453,269	\$453,269	\$453,269	\$453,269	\$453,269	100.00	\$0	Metros lineales	550	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17074-REHABILITACIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN VARIAS ESCUELAS , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 453269.21; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015234	Amplacion De Drenaje Sanitario En La Privada Porfirio Díaz Y Calle Sin Nombre Privada Lerdo De Tejada Entre Calle Lerdo De Tejada Y Cerrada - 319272	319272	Puebla	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$491,846	\$491,846	\$491,846	\$491,846	\$491,846	\$491,846	\$491,846	100.00	\$0	Metros lineales	304	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17071-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE SIN NOMBRE; PRIVADA LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CERRADA; PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 491845.71; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015235	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxliar De Santa María Acuexcomac - 212463	212463	Puebla	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17103-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015236	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxliar De Santa María Acuexcomac - 212312	212312	Puebla	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	100.00	\$0	Vivienda	114	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17092-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1805630.99; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015237	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Aldama Entre C Lerdo De Tejada Y Cerrada - 210168	210168	Puebla	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$412,953	\$412,953	\$412,953	\$412,953	\$412,953	\$412,953	\$412,953	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17060-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE C. LERDO DE TEJADA Y CERRADA; 2DA. PRIVADA DE PASO DE CORTES ENTRE PRIVADA PASO DE CORTES Y CERRADA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 412952.92; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015238	Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica Para La Escuela Telesecundaria Profesor Jesus Leonardo García - 212615	212615	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2017	\$299,616	\$299,616	\$299,616	\$299,616	\$299,616	\$299,616	\$299,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17054-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CÍVICA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROFPR. JESÚS LEONARDO GARCÍA CLAVE 21ETV0154K , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 299615.82; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015239	Ampliación De Drenaje De La Calle Siete Sur Entre Calle Once Poniente Y Cadenamiento - 210572	210572	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,363,515	\$1,363,515	\$1,363,515	\$1,363,515	\$1,363,515	\$1,363,515	\$1,363,515	100.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17072-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7 SUR ENTRE 11 PONIENTE Y CAD. 0+210; PROLONG. DE LA C. 4 SUR ENTRE POZO EXISTENTE Y PANTÓN; PRIVADA 13 ORIENTE ENTRE C. 13 OTE. Y CERRADA; C. 13ORIENTE ENTRE C. 6 SUR Y PRIV. 13 OTE; CALLE 3 SUR ENTRE 5 Y 9 PONIENTE , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1363514.89; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015240	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxliar De San Juan Tlautla - 212426	212426	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17100-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015241	Construcción De Cuarto Para Baños San Juan Tlautla - 211444	211444	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	100.00	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17088-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1805630.99; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015242	Electrificación En Cerrada Dos Poniente - 208783	208783	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$141,586	\$141,586	\$141,586	\$141,586	\$141,586	\$141,586	\$141,586	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17051-ELECTRIFICACION CERRADA 2 PONIENTE ENTRE AV. 2 PONIENTE Y CERRADA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 14158618; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015243	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxliar De San Gregorio Zacapechpan - 212405	212405	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17098-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 50

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170401015244	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Agustín Calvario - 212342	212342	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17094-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN CALVARIO , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015245	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez Entre Camino Nacional Y Privada Benito Juárez - 210554	210554	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$266,784	\$266,784	\$266,784	\$266,784	\$266,784	\$266,784	\$266,784	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17066-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO NACIONAL Y PRIVADA BENITO JUAREZ, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 266783.68; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015246	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Lazaro Cardenas Entre Calle Dieciséis De Septiembre Y Privada - 213956	213956	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$104,202	\$104,202	\$104,202	\$104,202	\$104,202	\$104,202	\$104,202	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17065-AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE C. 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 104201.88; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015247	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliar De San Agustín Calvario - 210925	210925	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,023,186	\$1,023,186	\$1,023,186	\$1,023,186	\$1,023,186	\$1,023,186	\$1,023,186	100.00	\$0	Vivienda	68	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17083-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN CALVARIO , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1023185.88; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015248	Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica Para La Escuela Telesecundaria Carmen Serdan - 319975	319975	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2017	\$445,339	\$445,339	\$445,339	\$445,339	\$445,339	\$445,339	\$445,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17110-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CÍVICA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARMEN SERDAN CLAVE 21ETV07327 , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 445338.52; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015249	Construcción De Cuarto Para Baños En San Cristóbal Tepontla Y Santa María Acuecomac - 212129	212129	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	100.00	\$0	Vivienda	56	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17091-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS, EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA Y SANTA MARÍA ACUECOMAC , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 842619.45; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015250	Mejoramiento En Losas De Azotea De Aulas De Varias Escuelas Y Localidades Del Municipio De San Pedro Cholula - 210892	210892	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2017	\$2,213,432	\$2,213,432	\$2,213,432	\$2,213,432	\$2,213,432	\$2,213,432	\$2,213,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,350	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17042-MEJORAMIENTO DE LOSAS DE AZOTEA DE AULAS (IMPERMEABILIZANTE) DE VARIAS ESCUELAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 2213432.35; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015251	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Cristóbal Tepontla - 212451	212451	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17102-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015252	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Primera Privada De Allende Entre Calle Allende Y Cerrada Segunda Privada De Allende Entre Calle Allende - 321689	321689	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$17,634	\$17,634	\$17,634	\$17,634	\$17,634	\$17,634	\$17,634	100.00	\$0	Metros lineales	144	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17113-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 1RA PRIVADA DE ALLENDE ENTRE CALLE ALLENDE Y CERRADA; 2DA PRIVADA DE ALLENDE ENTRE CALLE ALLENDE Y CERRADA; PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CERRADA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 17634.11; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015253	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Francisco Coapa - 212386	212386	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17097-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO COAPA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015254	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliar De San Francisco Coapa Y San Diego Cuachayotla - 211399	211399	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,083,351	\$1,083,351	\$1,083,351	\$1,083,351	\$1,083,351	\$1,083,351	\$1,083,351	100.00	\$0	Vivienda	72	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17086-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS, EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN FRANCISCO COAPA Y SAN DIEGO CUACHAYOTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1083350.54; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015255	Construcción De Cuarto Para Baños San Gregorio Zacatechpan - 211420	211420	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	100.00	\$0	Vivienda	56	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17087-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZACATECHPAN , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 842619.45; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 34

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160100633781	Rehabilitación De Auditorio Del Complejo Cultural Cholulteca, En El Municipio De San Pedro Cholula, En El Estado De Puebla	3672716	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$28,800,000	\$28,483,200	\$28,483,200	\$28,483,200	\$28,483,200	\$28,483,200	\$28,483,200	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160100634048	Proyectos De Infraestructura Municipal En San Pedro Cholula, Puebla	3674402	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$11,266,715	\$11,142,781	\$11,142,781	\$11,142,781	\$11,142,781	\$11,142,781	\$11,142,781	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200672520	Pavimento Con Concreto Hidraulico En Av. 36 Oriente-Poniente Entre Privada 5 De Mayo Y Privada De La 36 Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	2568624	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,901,361	\$2,869,446	\$2,869,446	\$2,869,446	\$2,869,446	\$2,869,446	\$2,869,446	100.00		Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200673378	Pav Con Concreto Hidraulico En La Av. Miguel Aleman Entre Av.25ote-Pte Y Entronque Con El Blvd Del Mpio D Sn Andres Cholula, En La Loc D Cholula D Rivadavia, En El Mpio D San Pedro Cholula, Pue	2610961	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2017	\$5,060,622	\$5,004,955	\$5,004,955	\$5,004,955	\$5,004,955	\$5,004,955	\$5,004,955	100.00		Metros Cuadrados	2,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200673516	Pavimento Con Adoquin En La Av. Hidalgo Entre Av. Calzada Guadalupe Y Calle 21 Sur, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3781	2610780	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2017	\$8,161,568	\$8,071,790	\$8,071,790	\$8,071,790	\$8,071,790	\$8,071,790	\$8,071,790	100.00		Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200673795	Pavimento Con Concreto Asfaltico En La Calle 13 Sur-Norte Entre Av. 9 Poniente Y Av 4 Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3787	2610332	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,075,403	\$2,052,573	\$2,052,573	\$2,052,573	\$2,052,573	\$2,052,573	\$2,052,573	100.00		Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200674395	Pavimento Con Adoquin En Calle El Ranchito Entre Prolongacion De La 15 Sur Y Prolongacion De La 3 Poniente, En La Junta Auxiliar De San Cristobal Tepontla, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	2568748	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2017	\$4,140,151	\$4,094,609	\$4,094,609	\$4,094,609	\$4,094,609	\$4,094,609	\$4,094,609	100.00		Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200674520	Pavimento Con Adoquin En Prolongacion 15 Sur Entre Cadenamiento 1 730 Y Pavimento Existente, En La Junta Auxiliar De San Cristobal Tepontla, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3786	2610622	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,038,456	\$2,016,033	\$2,016,033	\$2,016,033	\$2,016,033	\$2,016,033	\$2,016,033	100.00		Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200674531	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle 9 Norte Entre Av. Hidalgo Y 10 Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3783	2609815	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2017	\$4,246,583	\$4,199,871	\$4,199,871	\$4,199,871	\$4,199,871	\$4,199,871	\$4,199,871	100.00		Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200675664	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle 9 Sur Entre Av. 9 Y 17 Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3782	2610150	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2017	\$4,375,858	\$4,327,723	\$4,327,723	\$4,327,723	\$4,327,723	\$4,327,723	\$4,327,723	100.00		Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200676272	Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica Para La Escuela Jardín De Niños Margarita Guarneros Calderón, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	16034	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2016	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	291	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200676607	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Camino Atlaco (Primera Etapa) En La Junta Auxiliar De Santiago Momoxpan, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla	16032	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2016	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677105	Adoquinamiento De La Calle Alvaro Obregón Entre La Calle 20 Norte Y Acceso Al Periférico En La Junta Auxiliar De Santiago Momoxpan, Primera Etapa, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla	16031	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677667	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Camino A Calpan Entre Calle Pablo Aguilar Y Carretera Estatal A San Andrés Calpan, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	16033	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2016	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	594	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816114	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle 9 Norte-Sur Entre Av. 12 Poniente Y Av. 17 Poniente. Cadenamiento (0 000 Al 0 405, 0 000 Al 0 090 Y 0 000 Al 0 410)	16057	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00		Metros Cuadrados	6,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400816365	Adoquinamiento De La Calle Alvaro Obregón Entre La Calle 20 Norte Y Acceso Al Periférico En La Junta Auxiliar De Santiago Momoxpan. Segunda Etapa, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla.	20161475	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2016	\$3,443,290	\$3,443,290	\$3,443,290	\$3,443,290	\$3,443,290	\$3,443,290	\$3,443,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 34

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160400816383	Construcción De Techado Y Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr0339s En La Localidad De Santiago Momoxpan, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	20162058	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2017	\$1,934,286	\$1,934,286	\$1,934,286	\$1,934,286	\$1,934,286	\$1,934,286	\$1,934,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816399	Pavimentación Con Adoquín De Calle Chalchicomula, En San Pedro Cholula	20161503	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,609,113	\$1,609,113	\$1,609,113	\$1,609,113	\$1,609,113	\$1,609,113	\$1,609,113	100.00		Metros Cuadrados	787	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400816406	Construcción De Techado En La Cancha De Santa Barbara Almoloya	20162041	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	Terminado	2017	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00		Metros Cuadrados	544	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100852382	Construcción De Pavimento Con Adoquín En Calle Prolongación 15 Sur (Juan Blanca) Entre Cadenamiento 1 730 Y Calle Miguel Hidalgo; Y Calle 15 Norte Entre Calle Miguel Hidalgo Y 4 Poniente, En La Local	20162028	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$11,142,781	\$11,142,781	\$11,142,781	\$11,142,781	\$11,142,781	\$11,142,781	\$11,142,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EJERCIDO AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170100852398	Rehabilitación De Auditorio Del Complejo Cultural Cholulteca, En El Municipio De San Pedro Cholula, En El Estado De Puebla	20161670	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$28,483,200	\$28,483,200	\$28,483,200	\$28,483,200	\$28,483,200	\$28,483,200	\$28,483,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EJERCIDA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887169	Reconstrucción De Infraestructura Urbana A Base De Concreto Hidráulico En La Calle 10 Norte Entre Av. 12 Oriente Y Boulevard Forjadores Cholula-Puebla, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla.	20170421	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$11,358,174	\$11,358,174	\$11,358,174	\$11,358,174	\$11,358,174	\$11,358,174	\$11,358,174	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20170421-17012 RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 10 NORTE ENTRE AV. 12 ORIENTE Y BOULEVARD FORJADORES CHOLULA-PUEBLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$11,358,174.46. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892976	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Av. 30 Oriente Entre Boulevard Forjadores De Puebla Y Calle 3 Norte, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula,	20170172	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$4,914,381	\$4,914,381	\$4,914,381	\$4,914,381	\$4,914,381	\$4,914,381	\$4,914,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20170172-17043-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV 30 ORIENTE ENTRE BOULEVARD FORJADORES DE PUEBLA Y CALLE 3 NORTE; EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$4914381.16 OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892984	Construcción De Pavimento Asfáltico En Av. Lago De Chapala Poniente Entre Río Nazas Sur Y Calle 5 De Mayo Sur, En La Colonia Rafael Avila Camacho, En La Junta Auxiliar De Santiago Momoxpan, Pertenece	20170153	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$803,958	\$803,958	\$803,958	\$803,958	\$803,958	\$803,958	\$803,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	950	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20170153-17044-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AV. LAGO CHAPALA PONIENTE ENTRE RIO NAZAS SUR Y CALLE 5 DE MAYO SUR, EN LA COLONIA RAFAEL AVILA CAMACHO, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$803957.93 . OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 34

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200892994	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Papaloapan Sur Entre Calle Lago Chapala Poniente Y Calle Juárez Poniente, En La Colonia Rafael Ávila Camacho, De La Junta Auxiliar De Santiago Momoxpan, Pe	20170257	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,119,769	\$2,119,769	\$2,119,769	\$2,119,769	\$2,119,769	\$2,119,769	\$2,119,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20170257-17045-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PAPALOAPAN SUR ENTRE CALLE LAGO CHAPALA PONIENTE Y CALLE JUAREZ PONIENTE, EN LA COLONIA RAFAEL AVILA CAMACHO, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2119768.99 . OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893007	Construcción De Pavimento Con Adoquín En Calle 4 Poniente Entre 5 De Mayo Y 9 Norte, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	20170256	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$6,875,407	\$6,875,407	\$6,875,407	\$6,875,407	\$6,875,407	\$6,875,407	\$6,875,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20170256-17046-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE 5 DE MAYO Y 9 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$6,875,406.56 . OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893018	Construcción De Pavimento Con Adoquín En Calle 5 Sur Entre 5 Poniente Y 17 Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla.	20170200	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$5,066,485	\$5,066,485	\$5,066,485	\$5,066,485	\$5,066,485	\$5,066,485	\$5,066,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20170200-17047-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 5 SUR ENTRE 5 PONIENTE Y 17 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$5066485.35 . OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170200893036	Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Políticas Públicas Destinadas A La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana En Temas De S	FORTASEG 2017-1	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - ENLACE FORTASEG	Seguridad	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Piezas	120,469	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: FORTASEG 2017-1 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. FONDO FORTASEG 2017, MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1 000,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893042	Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial	FORTASEG 2017-2	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - ENLACE FORTASEG	Seguridad	Terminado	2017	\$2,078,050	\$2,078,050	\$2,078,050	\$2,077,984	\$2,077,984	\$2,077,984	\$2,077,984	100.00	\$66	Piezas	120,469	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: FORTASEG 2017-2 DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL. FONDO FORTASEG 2017, MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 2 077,983.95; SE TUVO UN AHORRO DE \$66.05, MISMO QUE SE REINTEGRO A LA FEDERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893049	Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial	FORTASEG 2017-3	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - ENLACE FORTASEG	Seguridad	Terminado	2017	\$6,310,340	\$5,172,192	\$5,172,192	\$5,090,567	\$5,090,567	\$5,090,567	\$5,090,567	98.42	\$81,625	Piezas	120,469	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 98% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: DEL PROYECTO TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL. FUE AUTORIZADO PARA SU REASIGNACIÓN EL MONTO DE \$1 138,147.97; ESTO, MEDIANTE OFICIOS SESNSP/DGVS/21328/2017 Y SESNSP/DGVS/22308/2017, A LOS PROYECTOS: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS (FORTASEG 2017-4) \$945,748.00; SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG 2017-5) \$192,399.97. FONDO FORTASEG 2017-3 TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL. FONDO FORTASEG 2017, MONTO TOTAL EJERCIDO \$1,547,129.68; SE TUVO UN AHORRO DE \$81,624.99; MISMO QUE SE REINTEGRO A LA FEDERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893064	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	FORTASEG 2017-4	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - ENLACE FORTASEG	Seguridad	Terminado	2017	\$611,610	\$1,557,358	\$1,557,358	\$1,547,130	\$1,547,130	\$1,547,130	\$1,547,130	99.34	\$10,228	Piezas	120,469	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 99% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: FORTASEG 2017-4 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. FONDO FORTASEG 2017, MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1 547,129.68; SE TUVO UN AHORRO DE \$10,228.32; MISMO QUE SE REINTEGRARON A LA FEDERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401042747	Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública	FORTASEG 2017-5	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - ENLACE FORTASEG	Seguridad	Terminado	2017	\$192,400	\$192,400	\$192,400	\$192,400	\$192,400	\$192,400	\$192,400	100.00	\$0	Piezas	120,469	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: FORTASEG 2017-5 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. FONDO FORTASEG 2017, MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 192,399.97 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Informe Definitivo 2017

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Puebla	San Pedro Cholula	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM INFORME DEFINITIVO 2017	MPIO DE SAN PEDRO CHOLULA INFORME DEFINITIVO 2017	\$325,453	\$0			43526738	43526738	43526738	43526738	43526738	43526738	43526738	N/A		
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM INFORME DEFINITIVO 2017	MPIO DE SAN PEDRO CHOLULA INFORME DEFINITIVO 2017			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1252703.98	1252703.98	1252703.98	1252703.98	1252703.98	1252703.98	1252703.98	1252703.98	N/A	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ESTUDIOS
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM INFORME DEFINITIVO 2017	MPIO DE SAN PEDRO CHOLULA INFORME DEFINITIVO 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	621 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	25978423.14	25978423.14	25978423.14	25978423.14	25978423.14	25978423.14	25978423.14	25978423.14	N/A	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM INFORME DEFINITIVO 2017	MPIO DE SAN PEDRO CHOLULA INFORME DEFINITIVO 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8677850.76	8677850.76	8677850.76	8677850.76	8677850.76	8677850.76	8677850.76	8677850.76	N/A	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y DREANJE SANITARIO
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM INFORME DEFINITIVO 2017	MPIO DE SAN PEDRO CHOLULA INFORME DEFINITIVO 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7617760.12	7617760.12	7617760.12	7617760.12	7617760.12	7617760.12	7617760.12	7617760.12	N/A	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Puebla	San Pedro Cholula	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2017	MPIO DE SAN PEDRO CHOLULA INFORME DEFINITIVO 2017	\$207,229	\$0			72113899	72113899	72113899	72113899	72113899	72113899	72113899	72113899	N/A	
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2017	MPIO DE SAN PEDRO CHOLULA INFORME DEFINITIVO 2017			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15402432.52	15402432.52	15402432.52	15402432.52	15402432.52	15402432.52	15402432.52	15402432.52	N/A	SUELDOS, SALARIOS, ESTIMULOS SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2017	MPIO DE SAN PEDRO CHOLULA INFORME DEFINITIVO 2017			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7013788.78	7013788.78	7013788.78	7013788.78	7013788.78	7013788.78	7013788.78	7013788.78	N/A	PAQUETES ESCOLARES (UTILES)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2017	MPIO DE SAN PEDRO CHOLULA INFORME DEFINITIVO 2017			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	2282221.41	2282221.41	2282221.41	2282221.41	2282221.41	2282221.41	2282221.41	2282221.41	N/A	PAQUETES ESCOLARES (UNIFORMES)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2017	MPIO DE SAN PEDRO CHOLULA INFORME DEFINITIVO 2017			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	230260	230260	230260	230260	230260	230260	230260	230260	N/A	ELABORACION DE ESTUDIO
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2017	MPIO DE SAN PEDRO CHOLULA INFORME DEFINITIVO 2017			1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	25470161.92	25470161.92	25470161.92	25470161.92	25470161.92	25470161.92	25470161.92	25470161.92	N/A	OBLIGACIONES FINANCIERAS: APORTACION AL CERESO, TRANSFERENCIA AL CERESO, APORTACION SUBSEMUN, PAGO CONAGUA, PAGO ALUMBRADO PUBLICO
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2017	MPIO DE SAN PEDRO CHOLULA INFORME DEFINITIVO 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	410005.74	410005.74	410005.74	410005.74	410005.74	410005.74	410005.74	410005.74	N/A	MTO DE PANELES Y CALENTADORES SOLAR, EN UNIDADES DEPORTIVAS
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2017	MPIO DE SAN PEDRO CHOLULA INFORME DEFINITIVO 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	16398715.38	16398715.38	16398715.38	16398715.38	16398715.38	16398715.38	16398715.38	16398715.38	N/A	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2017	MPIO DE SAN PEDRO CHOLULA INFORME DEFINITIVO 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	4906313.25	4906313.25	4906313.25	4906313.25	4906313.25	4906313.25	4906313.25	4906313.25	N/A	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION: ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIOS PUBLICOS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Puebla	San Pedro Cholula	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017 INF DEFINITIVO	SAN PEDRO CHOLULA - FORTASEG 17	\$19,853	\$111,772			10000000	10000000	10000000	9908080.64	9908080.64	9908080.64	9908080.64	N/A	
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017 INF DEFINITIVO	SAN PEDRO CHOLULA - FORTASEG 17			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7350	7350	7350	7283.95	7283.95	7283.95	7283.95	N/A	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EVALUACION DEL DESEMPEÑO)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017 INF DEFINITIVO	SAN PEDRO CHOLULA - FORTASEG 17			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	2810000	2810000	2810000	2792885.6	2792885.6	2792885.6	2792885.6	N/A	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: VESTUARIO Y UNIFORMES)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017 INF DEFINITIVO	SAN PEDRO CHOLULA - FORTASEG 17			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	748000	888708	888708	885109	885109	885109	885109	N/A	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017 INF DEFINITIVO	SAN PEDRO CHOLULA - FORTASEG 17			1 - GASTO CORRIENTE	297 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	79460	79460	79460	79460	79460	79460	N/A	TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017 INF DEFINITIVO	SAN PEDRO CHOLULA - FORTASEG 17			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1569790	1569790	1569790	1569790	1569790	1569790	1569790	N/A	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CAPACITACION)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017 INF DEFINITIVO	SAN PEDRO CHOLULA - FORTASEG 17			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	286610	286610	286610	279890	279890	279890	279890	N/A	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (MATERIAL DE APOYO DE OPERACIÓN PARA PRIMER RESPONDIENTE)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017 INF DEFINITIVO	SAN PEDRO CHOLULA - FORTASEG 17			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1500910	1500910	1500910	1500910	1500910	1500910	1500910	N/A	DESARROLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (EVALUACIONES)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017 INF DEFINITIVO	SAN PEDRO CHOLULA - FORTASEG 17			2 - GASTO DE INVERSIÓN	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	570000	275932.03	275932.03	223020.44	223020.44	223020.44	223020.44	N/A	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (ACCESORIOS PARA TERMINAL DIGITAL PORTATIL)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017 INF DEFINITIVO	SAN PEDRO CHOLULA - FORTASEG 17			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	192399.97	192399.97	192399.97	192399.97	192399.97	192399.97	N/A	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017 INF DEFINITIVO	SAN PEDRO CHOLULA - FORTASEG 17			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	325000	325000	325000	321491.68	321491.68	321491.68	321491.68	N/A	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PERSONAL E INSTITUCIONAL)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017 INF DEFINITIVO	SAN PEDRO CHOLULA - FORTASEG 17			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	760000	2063840	2063840	2055840	2055840	2055840	2055840	N/A	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA (INSTITUCIONAL) (ADQUISICION DE MOTOCICLETAS)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017 INF DEFINITIVO	SAN PEDRO CHOLULA - FORTASEG 17			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1422340	0	0	0	0	0	0	N/A	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA (INFRAESTRUCTURA) (EDIFICACION)

Programa Presupuestario																	Indicadores				Meta y Avance al periodo			
Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación				
Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100	SE EJERCIO EL 100% DE LOS RECURSOS				
Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.31	.31	100	EL INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA DEL MUNICIPIO ES DE .31				
Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100	SE AVANZO EL 100% DE LAS OBRAS AL CIERRE DEL TRIMESTRE				
Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	SE EJERCIO EL 100% DE LOS RECURSOS				

Programa Presupuestario																	Indicadores				Meta y Avance al periodo			
Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación				
Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	16	16	100	SE REGISTRARON 8 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017, DEL TOTAL DE 50 REGISTRADOS EN LA MIDS				
Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	80	80	100	SE REGISTRARON 40 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017, DEL TOTAL DE 50 REGISTRADOS EN LA MIDS				
Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	4	4	100	AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 SE REGISTRAN 2 PROYECTOS EN OTROS PROYECTOS, DEL TOTAL DE LOS 50 REGISTRADOS EN LA MIDS				