



GOBIERNO DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA**  
2021-2024

OFICIO NO. P.M/0073/2022

ASUNTO: Solicitud de validación de los folios capturados en el SRFT del Cuarto trimestre 2021.

**ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO**  
**Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 78 fracción I de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2021**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"**  
**SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA**  
**A QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS**

*Paola Angón Silva*

**C. PAOLA ANGÓN SILVA**  
**PRESIDENTA CONSTITUCIONAL**  
**DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA 2021-2024

- C.c.p.- C. Adalberto Sánchez Sánchez - Tesorero municipal. Para su conocimiento
- C.c.p.- C. Gabriela Sánchez Sánchez - Secretaria de Finanzas municipal. Mismo Fin.
- C.c.p.- C. Carlos Alberto Carpinteyro Otaolaurruchi, Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos Generales. - Mismo Fin
- C.c.p.- C. Roberto Pérez Arrieta - Director de Contabilidad del Municipio. Mismo Fin.
- C.c.p.- Archivo.

Portal Guerrero numero 3, C.P. 72160

San Pedro Cholula, Pue. México.

cholula.gob.mx

*Trabajo y familia*



FJSM-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
		21011	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. 6 NORTE E/BLVD FORJADORES Y C. REMEDIOS LOC. DE CHOLULA DE RIVADAVIA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 1,542,637.39	\$ 1,542,637.39	\$ 1,542,637.39	\$ 1,542,637.39	\$ 1,542,637.39	\$ 1,542,637.39	\$ 1,542,637.39	100%	100%			ESTA OBRA SE DIVIDIO EN 4 AGEB
PUE210402024267	242705	21011	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE BOULEVARD FORJADORES Y CALLE REMEDIOS DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (GUARNICIONES Y BANQUETAS AGEB 2114000140268 2/4) - 242705	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 282,816.85	\$ 282,816.85	\$ 282,816.85	\$ 282,816.85	\$ 282,816.85	\$ 282,816.85	\$ 282,816.85	100%	100%	141	METROS CUADRADOS	
PUE210402024298	242796	21011	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE BOULEVARD FORJADORES Y CALLE REMEDIOS DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (GUARNICIONES Y BANQUETAS AGEB 2114000010380 4/4) - 242796	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 488,501.84	\$ 488,501.84	\$ 488,501.84	\$ 488,501.84	\$ 488,501.84	\$ 488,501.84	\$ 488,501.84	100%	100%	245	METROS CUADRADOS	
PUE210402024236	242592	21011	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE BOULEVARD FORJADORES Y CALLE REMEDIOS DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (ALUMBRADO PUBLICO AGEB 2114000140268 1/4) - 242592	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 282,816.86	\$ 282,816.86	\$ 282,816.86	\$ 282,816.86	\$ 282,816.86	\$ 282,816.86	\$ 282,816.86	100%	100%	11	PIEZAS	
PUE210402024285	242768	21011	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE BOULEVARD FORJADORES Y CALLE REMEDIOS DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (ALUMBRADO PUBLICO AGEB 2114000010380 3/4) - 242768	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 488,501.84	\$ 488,501.84	\$ 488,501.84	\$ 488,501.84	\$ 488,501.84	\$ 488,501.84	\$ 488,501.84	100%	100%	19	PIEZAS	
		21027	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. 6 NORTE E/BLVD FORJADORES Y C. REMEDIOS LOC. DE CHOLULA DE RIVADAVIA		\$ 1,202,728.09	\$ 1,202,728.09	\$ 1,202,728.09	\$ 1,202,728.09	\$ 1,202,728.09	\$ 1,202,728.09	\$ 1,202,728.09	100%	100%	132	PIEZAS	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN 3 UNIDADES DEPORTIVAS DIFERENTES EN DISTINTOS AGEB
PUE210402024357	242982	21027	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO EN UNIDADES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (UNIDAD DEPORTIVA EL DIABLITO 1/3) - 242982		\$ 189,172.80	\$ 189,172.80	\$ 189,172.80	\$ 189,172.80	\$ 189,172.80	\$ 189,172.80	\$ 189,172.80	100%	100%	24	PIEZAS	
PUE210402024366	243010	21027	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO EN UNIDADES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (UNIDAD DEPORTIVA TLACHTLI 2/3) - 243010		\$ 140,374.71	\$ 140,374.71	\$ 140,374.71	\$ 140,374.71	\$ 140,374.71	\$ 140,374.71	\$ 140,374.71	100%	100%	21	PIEZAS	
PUE210402024404	243110	21027	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO EN UNIDADES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO 3/3) - 243110		\$ 873,180.58	\$ 873,180.58	\$ 873,180.58	\$ 873,180.58	\$ 873,180.58	\$ 873,180.58	\$ 873,180.58	100%	100%	87	PIEZAS	
		21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA		\$ 1,500,000.07	\$ 1,500,000.07	\$ 1,500,000.07	\$ 1,500,000.07	\$ 1,500,000.07	\$ 1,500,000.07	\$ 1,500,000.07	100%	100%	551	METROS CUBICOS	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN 19 AGEB DIFERENTES
PUE210402026089	249319	21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.(AGEB 2114000270145, 1/19) - 249319		\$ 78,947.41	\$ 78,947.41	\$ 78,947.41	\$ 78,947.41	\$ 78,947.41	\$ 78,947.41	\$ 78,947.41	100%	100%	29	METROS CUBICOS	
PUE210402026096	249337	21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.(AGEB 2114000140450, 2/19) - 249337		\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	100%	100%	29	METROS CUBICOS	
PUE210402026109	249385	21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.(AGEB 2114000010499, 7/19) - 249385		\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	100%	100%	29	METROS CUBICOS	
PUE210402026111	249388	21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.(AGEB 2114000140465, 3/19) - 249388		\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	100%	100%	29	METROS CUBICOS	
PUE210402026112	249396	21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 211400001015A, 4/19) - 249396		\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	100%	100%	29	METROS CUBICOS	
PUE210402026121	249420	21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.(AGEB 2114000010516, 5/19) - 249420		\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	100%	100%	29	METROS CUBICOS	

FISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210402026122	249423	21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.(AGEB 2114000010380, 6/19) - 249423		\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	100%	100%	29	METROS CUBICOS	
PUE210402026125	249430	21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.(AGEB 2114000010520, 8/19) - 249430		\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	100%	100%	29	METROS CUBICOS	
PUE210402026126	249433	21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.(AGEB 2114000010501, 9/19) - 249433		\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	100%	100%	29	METROS CUBICOS	
PUE210402026127	249435	21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.(AGEB 2114000010060, 12/19) - 249435		\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	100%	100%	29	METROS CUBICOS	
PUE210402026128	249436	21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.(AGEB 2114000010408, 10/19) - 249436		\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	100%	100%	29	METROS CUBICOS	
PUE210402026129	249438	21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.(AGEB 2114000010319, 11/19) - 249438		\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	100%	100%	29	METROS CUBICOS	
PUE210402026132	249454	21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.(AGEB 2114000010056, 13/19) - 249454		\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	100%	100%	29	METROS CUBICOS	
PUE210402026133	249455	21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.(AGEB 2114000010427, 14/19) - 249455		\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	100%	100%	29	METROS CUBICOS	
PUE210402026134	249458	21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.(AGEB 211400001008A, 16/19) - 249458		\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	100%	100%	29	METROS CUBICOS	
PUE210402026135	249459	21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.(AGEB 2114000010249, 15/19) - 249459		\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	100%	100%	29	METROS CUBICOS	
PUE210402026136	249461	21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.(AGEB 2114000010179, 17/19) - 249461		\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	100%	100%	29	METROS CUBICOS	
PUE210402026137	249462	21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.(AGEB 2114000010395, 18/19) - 249462		\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	100%	100%	29	METROS CUBICOS	
PUE210402026138	249463	21028	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.(AGEB 2114000010376, 19/19) - 249463		\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	\$ 78,947.37	100%	100%	29	METROS CUBICOS	
PUE210402025772	248146	21031	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE DE TRABAJO 21DJN01005 EN SAN MATIAS COCOYOTLA		\$ 300,427.02	\$ 300,427.02	\$ 300,427.02	\$ 300,427.02	\$ 300,427.02	\$ 300,427.02	\$ 300,427.02	100%	100%	69	METROS CUADRADOS	
PUE210402025776	248165	21037	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA MODERNIZACION DE VIALIDAD EN CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) E/C. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SERRANO EN CHOLULA DE RIVADAVIA		\$ 2,889,539.24	\$ 2,889,539.24	\$ 2,889,539.24	\$ 2,889,539.24	\$ 2,889,539.24	\$ 2,889,539.24	\$ 2,889,539.24	100%	100%	144	PIEZAS	
		21038	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES CON ADOQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA		\$ 558,822.56	\$ 558,822.56	\$ 558,822.56	\$ 558,822.56	\$ 558,822.56	\$ 558,822.56	\$ 558,822.56	100%	100%	1967	METROS CUADRADOS	ESTA OBRA SE EJECUTO EN 9 AGEB DIFERENTES
PUE210402024141	242268	21038	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES CON ADOQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 2114000010056 7/9) - 242268 En registro de avances		\$ 133,052.98	\$ 133,052.98	\$ 133,052.98	\$ 133,052.98	\$ 133,052.98	\$ 133,052.98	\$ 133,052.98	100%	100%	471	METROS CUADRADOS	
PUE210402023808	241151	21038	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES CON ADOQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 2114000010516 1/9) - 241151 En registro de avances		\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	100%	100%	187	METROS CUADRADOS	
PUE210402024167	242342	21038	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES CON ADOQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 2114000010520 8/9) - 242342 En registro de avances		\$ 79,831.79	\$ 79,831.79	\$ 79,831.79	\$ 79,831.79	\$ 79,831.79	\$ 79,831.79	\$ 79,831.79	100%	100%	281	METROS CUADRADOS	
PUE210402024172	242362	21038	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES CON ADOQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 2114000010499 9/9) - 242362		\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	100%	100%	187	METROS CUADRADOS	
PUE210402024067	242108	21038	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES CON ADOQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 2114000010412 5/9) - 242108		\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	100%	100%	187	METROS CUADRADOS	
PUE210402024072	242125	21038	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES CON ADOQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 2114000010060 6/9) - 242125		\$ 79,831.79	\$ 79,831.79	\$ 79,831.79	\$ 79,831.79	\$ 79,831.79	\$ 79,831.79	\$ 79,831.79	100%	100%	281	METROS CUADRADOS	
PUE210402024057	242070	21038	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES CON ADOQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 2114000010319 2/9) - 242070 En registro de avances		\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	\$ 53,221.20	100%	100%	187	METROS CUADRADOS	

FISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210402024061	242087	21038	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES CON ADOQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 2114000010408 3/9) - 242087 En registro de avances		\$ 26,610.60	\$ 26,610.60	\$ 26,610.60	\$ 26,610.60	\$ 26,610.60	\$ 26,610.60	\$ 26,610.60	100%	100%	93	METROS CUADRADOS	
PUE210402024065	242094	21038	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES CON ADOQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 2114000010395 4/9) - 242094		\$ 26,610.60	\$ 26,610.60	\$ 26,610.60	\$ 26,610.60	\$ 26,610.60	\$ 26,610.60	\$ 26,610.60	100%	100%	93	METROS CUADRADOS	
PUE210402025787	242818	21045	REHABILITACION CON PAVIMENTO CON ADOQUIN EN C. 2 ORIENTE E/C. 6 NORTE Y CADENAMIENTO 0+110.33 EN CHOLULA DE RIVADAVIA		\$ 855,698.39	\$ 855,698.39	\$ 855,698.39	\$ 855,698.39	\$ 855,698.39	\$ 855,698.39	\$ 855,698.39	100%	100%	824	METROS CUADRADOS	
PUE210402025793	248244	21047	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DIAGONAL DE LA C. RANCHO SAN ISIDRO E/CAM. REAL A CHOLULA-MOMOXPAN Y CERRADA, EN SANTIAGO MOMOXPAN		\$ 905,786.67	\$ 905,786.67	\$ 905,786.67	\$ 905,786.67	\$ 905,786.67	\$ 905,786.67	\$ 905,786.67	100%	100%	18	PIEZAS	
PUE210402026048	249191	21051	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. 5 NORTE (HUEJOTZINGO) E/ 36 PONIENTE Y C. I. ZARAGOZA; C. 36 PONIENTE E/ C. 5 NORTE (HUEJOTZINGO) Y C. I. ZARAGOZA; C. I. ZARAGOZA E/C. 5 NORTE (HUEJOTZINGO) Y C. 36 PONIENTE EN CHOLULA DE RIVADAVIA		\$ 1,901,178.49	\$ 1,901,178.49	\$ 1,901,178.49	\$ 1,901,178.49	\$ 1,901,178.49	\$ 1,901,178.49	\$ 1,901,178.49	100%	100%	1237	METROS CUADRADOS	
PUE210402025873	248519	21054	DEZASOLVE DEL CANAL ENTRE CAMINO NACIONAL Y C. FRANCISCO I. MADERO EN SAN AGUSTIN CALVARIO		\$ 366,033.17	\$ 389,182.98	\$ 389,182.98	\$ 389,182.98	\$ 389,182.98	\$ 389,182.98	\$ 389,182.98	100%	100%	3471	METROS CUBICOS	
PUE210402025854	248446	21055	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. CHIGNAHUAPAN E/C. REVOLUCION Y C. TEZIUTLAN EN SAN MATIAS COCOYOTLA		\$ 470,928.18	\$ 470,928.18	\$ 470,928.18	\$ 470,928.18	\$ 470,928.18	\$ 470,928.18	\$ 470,928.18	100%	100%	193.6	METROS LINEALES	
PUE210201936148	93368	21016	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EL AHUEHUETE, MEDIANTE PROYECTO DE NATURACION, EN SANTA MARIA ACUEXCOMAC.		\$ 473,074.32	\$ 561,550.11	\$ 561,550.11	\$ 561,550.11	\$ 561,550.11	\$ 561,550.11	\$ 561,550.11	100%	100%	1385	METROS CUADRADOS	
PUE210402023580	240428	21019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA C. 11 PONIENTE E/PRIV. 11 PONIENTE Y 3 SUR, EN SAN JUAN TLAUTLA		\$ 3,072,909.00	\$ 3,072,909.00	\$ 3,072,909.00	\$ 3,072,909.00	\$ 3,072,909.00	\$ 3,072,909.00	\$ 3,072,909.00	100%	100%	2397	METROS CUADRADOS	
PUE210301977427	137244	21022	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA		\$ 920,790.74	\$ 920,790.74	\$ 920,790.74	\$ 920,790.74	\$ 920,790.74	\$ 920,790.74	\$ 920,790.74	100%	100%	315.06	METROS CUADRADOS	
PUE210402023402	239740	21030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN C. EMILIANO ZAPATA E/ C. PABLO AGUILAR Y CADENAMIENTO 0+260 EN SAN CRISTOBAL TEPONTLA		\$ 2,098,589.87	\$ 2,098,589.87	\$ 2,098,589.87	\$ 2,098,589.87	\$ 2,098,589.87	\$ 2,098,589.87	\$ 2,098,589.87	100%	100%	1704	METROS CUADRADOS	
PUE210201936284	94185	21040	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA C. SEGUNDA INDEPENDENCIA E/ BENITO JUAREZ E ITURBIDE EN SANTA MARIA ACUEXCOMAC		\$ 2,141,389.45	\$ 2,221,387.41	\$ 2,221,387.41	\$ 2,221,387.41	\$ 2,221,387.41	\$ 2,221,387.41	\$ 2,221,387.41	100%	100%	1654.87	METROS CUADRADOS	
PUE210301990964	193058	21048	MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE DE TRABAJO 21DPR03395, EN SANTIAGO MOMOXPAN		\$ 858,016.04	\$ 858,016.04	\$ 858,016.04	\$ 858,016.04	\$ 858,016.04	\$ 858,016.04	\$ 858,016.04	100%	100%	1	SANITARIO	
PUE210402023615	2405301	21049	ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL MIA-R EN OBRAS DEL MUNICIPIO JUNTAS AUXILIARES SAN JUAN TLAUTLA, SAN CRISTOBAL TEPONTLA, SANTA MARIA ACUEXCOMAC		\$ 330,669.60	\$ 330,669.60	\$ 330,669.60	\$ 330,669.60	\$ 330,669.60	\$ 330,669.60	\$ 330,669.60	100%	100%	1	OTROS	
PUE210402023564	240340	21053	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PRIVADA TEZIUTLAN Y CERRADA EN SAN MATIAS COCOYOTLA		\$ 511,449.45	\$ 511,449.45	\$ 511,449.45	\$ 511,449.45	\$ 511,449.45	\$ 511,449.45	\$ 511,449.45	100%	100%	509	METROS CUADRADOS	
		21050	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN C. 20 DE NOVIEMBRE E/CARR. FEDERAL MEXICO-PUEBLA Y C. CHOLULA (REFORMA) EN SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC		\$ 2,555,380.18	\$ 2,555,380.18	\$ 2,555,380.18	\$ 2,555,380.18	\$ 2,555,380.18	\$ 2,555,380.18	\$ 2,555,380.18	100%	100%	1299.72	METROS CUADRADOS	ESTA OBRA SE EJECUTÓ EN DOS AGEB
PUE210402025801	248277	21050	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PUEBLA Y CALLE CHOLULA (REFORMA) DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIÁN TEPALCATEPEC, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.		\$ 1,430,968.58	\$ 1,430,968.58	\$ 1,430,968.58	\$ 1,430,968.58	\$ 1,430,968.58	\$ 1,430,968.58	\$ 1,430,968.58	100%	100%	1299.72	METROS CUADRADOS	
PUE210402025831	248360	21050	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PUEBLA Y CALLE CHOLULA (REFORMA) DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIÁN TEPALCATEPEC, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. (ALUMBRADO PUBLICO 2/2) - 248360		\$ 1,124,411.60	\$ 1,124,411.60	\$ 1,124,411.60	\$ 1,124,411.60	\$ 1,124,411.60	\$ 1,124,411.60	\$ 1,124,411.60	100%	100%	24	PIEZAS	
		21052	DESASOLVE DEL RIO AMETLAPANAPA ENTRE LIMITES CON EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA Y CADENAMIENTO 0+000 AL 1+945 JUNTAS AUXILIARES DE SAN COSME TEXINTLA Y SAN MATIAS COCOYOTLA		\$ 950,058.82	\$ 950,058.82	\$ 950,058.82	\$ 950,058.82	\$ 950,058.82	\$ 950,058.82	\$ 950,058.82	100%	100%	6676	METROS CUBICOS	ESTA OBRA SE EJECUTÓ EN DOS AGEB

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
CUARTO TRIMESTRE 2021

FISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210402025982	248848	21052	DESAZOLVE DEL RIO AMETLAPANAPA ENTRE LIMITES CON EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA Y CADENAMIENTO 0+000 AL 1+945 JUNTAS AUXILIARES DE SAN COSME TEXINTLA Y SAN MATÍAS COCOYOTLA		\$ 636,539.41	\$ 636,539.41	\$ 636,539.41	\$ 636,539.41	\$ 636,539.41	\$ 636,539.41	\$ 636,539.41	100%	100%	4451	METROS CUBICOS	
PUE210402026007	248999	21052	OBRA DE MANTENIMIENTO DE PLUVIAL MEDIANTE DESAZOLVE DEL RIO AMETLAPANAPA ENTRE LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA Y CADENAMIENTO 0+000 AL 1+945 JUNTAS AUXILIARES DE SAN COSME TEXINTLA Y SAN MATÍAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (NO. DE OBRA MUNICIPAL 21052) (AGEB 2114000010249 2/2) - 248999		\$ 313,519.41	\$ 313,519.41	\$ 313,519.41	\$ 313,519.41	\$ 313,519.41	\$ 313,519.41	\$ 313,519.41	100%	100%	2225	METROS CUBICOS	

FORTAMUN-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE210402057291	N/A	21059	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION A CALLE COMPLETA DE LA CARRETERA ESTATAL PUEBLA-CORONANGO DE LA C. TLAXCALA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA A EL CENTRO DE SANTA MARIA CORONANGO UBICADA DENTRO DE LA ZONA		\$ 833,518.19	\$ 833,518.19	\$ 833,518.19	\$ 833,518.19	\$ 833,518.19	\$ 833,518.19	\$ 833,518.19	100%	100%	1	PROYECTO DE INVERSION	
PUE210101888030	N/A	19016	MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA		\$ 16,168,151.94	\$ 16,168,151.94	\$ 16,168,151.94	\$ 16,168,151.94	\$ 16,168,151.94	\$ 16,168,151.94	\$ 16,168,151.94	100%	100%	9	LOTE	
PUE210201941220	N/A	21046	CONSTRUCCION DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN SAN DIEGO CUACHAYOTLA		\$ 2,583,438.30	\$ 2,633,327.74	\$ 2,633,327.74	\$ 2,633,327.74	\$ 2,633,327.74	\$ 2,633,327.74	\$ 2,633,327.74	100%	100%	283.04	METROS CUADRADOS	

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	15099445	90596671	16.67	15099445	90596671	
	2do. Trimestre	41.67	37748612	90596671	41.67	37748612.9	90596671	
	3er. Trimestre	66.67	60397780	90596671	66.67	60397780	90596671	
	4to. Trimestre	100.00	90596671	90596671	100.00	90596671	90596671	
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	90596671	90596671	100.00	90596671	90596671	
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	14.17	12834746	90596671	14.17	12834746	90596671	
	2do. Trimestre	35.42	32086320	90596671	40.95	37097907.2	90596671	
	3er. Trimestre	66.56	60300000	90596671	66.69	60420045.00	90596671	
	4to. Trimestre	100.00	90596671	90596671	100.00	90596671	90596671	
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial/ Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	0.42	37748612	90268605.00	0.36	37748612	103450163.00	
	4to. Trimestre	0.50	90596671	180537211.00	0.52	90596671	174217992.7	La recaudación de impuestos y derechos fue menor a la planeada, debido a la contingencia del COVID-19 que afectó a gran parte de la población del municipio durante el año 2020 y 2021.
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año (t-1)) * 100]	4to Trimestre	-0.32	529805169	531503903	1.67	540381859.7	531503903	Se obtuvieron otros ingresos mayores a los esperados derivados de bonificaciones, descuentos y beneficios varios, lo cual incrementó el monto total de ingresos disponibles al cierre del año 2021.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
**INDICADORES 2021**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	39	0.00	0	39	
	2do. Trimestre	5.13	2	39	2.04	1	49	
	3er. Trimestre	6.12	3	49	3.66	3	82	
	4to. Trimestre	3.66	3	82	3.66	3	82	

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	39	0.00	0	39	
	2do. Trimestre	12.82	5	39	16.33	8	49	
	3er. Trimestre	30.61	15	49	17.07	14	82	
	4to. Trimestre	23.17	19	82	24.39	20	82	UNA OBRA DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FUE MAL CLASIFICADA Y SE CAMBIA A INCIDENCIA DIRECTA

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	39	0.00	0	39	
	2do. Trimestre	12.82	5	39	10.20	5	49	
	3er. Trimestre	63.27	31	49	21.95	18	82	
	4to. Trimestre	73.17	60	82	71.95	59	82	UNA OBRA DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FUE MAL CLASIFICADA

Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	29470.22	6320.41		Total del Programa Presupuestario	52489060	52512209.81	52512209.81	52512209.81	52512209.81	52512209.81	52512209.81			N/A	52502444.68			
AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	19918764.2	5436442.02	5436442.02	5436442.02	5436442.02	5436442.02	5436442.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD	
AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1574671.8	1275489.6	1275489.6	1275489.6	1275489.6	1275489.6	1275489.6	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	INDIRECTOS	
AIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	30995624	45800278.19	45800278.19	45800278.19	45800278.19	45800278.19	45800278.19	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE URBANIZACION (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION)	
PORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	34230.89	3982.25		Total del Programa Presupuestario	90596671	90626919.64	90626919.64	90626919.64	90626919.64	90626919.64	90626919.64			N/A	90620146.7			
PORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	597 - Licencias informáticas e intelectuales	1156520	1156520	1156520	1156520	1156520	1156520	1156520	1156520	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DEL SISTEMA WEB, LICENCIA Y CERTIFICADO DE CAJA UNICA MUNICIPAL ERP
PORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	1392000	1392000	1392000	1392000	1392000	1392000	1392000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA GUARDERIA	



Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FORTAMUN	I005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	32321718.89	32321718.89	32321718.89	32321718.89	32321718.89	32321718.89	32321718.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A SEGURIDAD PUBLICA
FORTAMUN	I005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	313 - Agua	404716	404716	404716	404716	404716	404716	404716	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO A COMISION NACIONAL DEL AGUA
FORTAMUN	I005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	130500	130500	130500	130500	130500	130500	130500	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SERVICIO DE CAPACITACION
FORTAMUN	I005		Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	16168151.94	16168151.94	16168151.94	16168151.94	16168151.94	16168151.94	16168151.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO
FORTAMUN	I005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	16970680.08	17000928.72	17000928.72	17000928.72	17000928.72	17000928.72	17000928.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO)
FORTAMUN	I005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	1481553.17	1481553.17	1481553.17	1481553.17	1481553.17	1481553.17	1481553.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SERVICIO DE RESIDUOS URBANOS
FORTAMUN	I005		Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	8424424.49	8424424.49	8424424.49	8424424.49	8424424.49	8424424.49	8424424.49	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE JUZGADOS, GUARDERIA Y PRESIDENCIA AUXILIAR



Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	6741062.55	6741062.55	6741062.55	6741062.55	6741062.55	6741062.55	6741062.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FINANCIAMIENTO DEL CENTRO DE REINSECCION SOCIAL
FORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	5405343.88	5405343.88	5405343.88	5405343.88	5405343.88	5405343.88	5405343.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SERVICIOS MEDICOS, DE EVALUACION Y ELABORACION DE PROYECTOS



FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NO_VERE	ID_ENTIDAD_NI_ESTADO	ENTIDAD_REFERENCIAL	MUNICIPIO_POSSIBLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIJO		OBSERVACIONES					
								MUNICIPIO_REAL	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	PONELACION_BENEFICIARIA	MUJERES	NIÑOS	ADULTOS	OTROS	METAS	TIPO_GESTIONE_RESPON	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CORRETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
UE21040205291	Proyecto de inversión	833518.19	[F1] (eje1_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833518.19, modificado:833518.19)	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN A CALLE COMPLETA DE LA CARRETERA ESTATAL PUEBLA-CORONANGO DEL 1.º CALLE TLANCALA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA A EL CENTRO DE SANTA MARÍA CORONANGO UBICADA DENTRO DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	21054	N	0	0	120459	[meta1] (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo1] (eje1_municipio:140, localidad:1, direccion:Portal Guerrero, Centro, 72760 Cholula, Pue., México, lon:-98.3066991, lat:19.00337921)	20-05-2021	30-09-2021	833518.19	833518.19	833518.19	833518.19	833518.19	[cto1] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-059-FORTAMUN-RAMO33/2021, contratista:DHODOMA VIAS TERRESTRES LABORATORIOS ANALISIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:833518.19, importe_modificado:833518.19)	[meta1] (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0)	[meta1] (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0)	2057291/proyecto_inicio	2057291/proyecto_fin	2057291/proyecto_inicio	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	[obs1] (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión a adquisición según correspondencia, trimestre:4.0, usuario:valverdeolefia, fecha:2022-01-11)
UE210402023615	Acción	330669.6	[F1] (eje1_recurso:2021, ramo:33, modalidad:5, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330669.6, modificado:330669.6)	33903 SERVICIOS INTEGRALES -240530	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	24030	N	0	0	0	[meta1] (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo1] (eje1_municipio:140, localidad:1, direccion:DAODO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.307506, lat:19.0624841)	28-05-2021	10-07-2021	330669.6	330669.6	330669.6	330669.6	330669.6	[cto1] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-049-FISM-RAMO33/2021, contratista:SUMA SUPERVISION Y LABORATORIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:330669.6, importe_modificado:330669.6)	[meta1] (unidad_medida:Otros, avance:1.0)	[meta1] (unidad_medida:Otros, avance:1.0)	2023615/proyecto_inicio	2023615/proyecto_fin	2023615/proyecto_inicio	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
UE210401941270	Proyecto de inversión	2583438.03	[F1] (eje1_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583438.03, modificado:2583438.03)	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA ALUMBRADA EN CALLE CUACHAYOTLA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	21046	N	0	0	5068	[meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.7, meta_modificada:263.04)	[geo1] (eje1_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 128, San Diego Cuachayotla, 72760 Cholula, Pue., México, lon:-98.3252281, lat:19.08592612)	30-03-2021	07-08-2021	263327.74	263327.74	263327.74	263327.74	263327.74	[cto1] (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-046-FISM-RAMO33/2021, contratista:BFM INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2583438.03, importe_modificado:263327.74)	[meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.04)	[meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.04)	1941270/proyecto_inicio	1941270/proyecto_fin	1941270/proyecto_inicio	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
UE210402024285	Proyecto de inversión	488501.84	[F1] (eje1_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488501.84, modificado:488501.84)	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BARRIJAS EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE BOULEVARD FORJADORES Y CALLE REMEDIOS EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (ALUMBRADO PÚBLICO AGEB 21-400140268 1/4)-24768	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	242768	S	692	638	0	[meta1] (unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0)	[geo1] (eje1_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 5 NORTE COLOMIA CAÑADA DE SANTIAGO, 72768 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE REMEDIOS Y CALLE FORJADORES, PROLONGACION DE LA 6 NORTE ENTRE BOULEVARD FORJADORES Y CALLE REMEDIOS CHOLULA DE RIVAD, lon:-98.29364249, lat:19.07598558)	17-03-2021	10-05-2021	488501.84	488501.84	488501.84	488501.84	488501.84	[cto1] (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-011-FISM-RAMO33/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DANNA MATTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1542637.39, importe_modificado:1542637.39)	[meta1] (unidad_medida:Piezas, avance:19.0)	[meta1] (unidad_medida:Piezas, avance:19.0)	2024285/proyecto_inicio	2024285/proyecto_fin	2024285/proyecto_inicio	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
UE210402024276	Proyecto de inversión	282816.86	[F1] (eje1_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282816.86, modificado:282816.86)	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BARRIJAS EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE BOULEVARD FORJADORES Y CALLE REMEDIOS EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (ALUMBRADO PÚBLICO AGEB 21-400140268 1/4)-24799	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	242592	S	400	370	0	[meta1] (unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0)	[geo1] (eje1_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE COLOMIA CAÑADA DE SANTIAGO, 72768 SANTIAGO MOMOXIPAL SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE BENEDICTO Y BOULEVARD FORJADORES, PROLONGACION DE LA 6 NORTE ENTRE BOULEVARD FORJADORES Y CALLE REMEDIOS CHOLULA DE RIVA, lon:-98.29173272, lat:19.07859211)	12-03-2021	10-05-2021	282816.86	282816.86	282816.86	282816.86	282816.86	[cto1] (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-011-FISM-RAMO33/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DANNA MATTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1542637.39, importe_modificado:1542637.39)	[meta1] (unidad_medida:Piezas, avance:11.0)	[meta1] (unidad_medida:Piezas, avance:11.0)	2024276/proyecto_inicio	2024276/proyecto_fin	2024276/proyecto_inicio	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
UE210402025776	Proyecto de inversión	2889539.24	[F1] (eje1_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889539.24, modificado:2889539.24)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA MODERNIZACIÓN DE VIALIDAD EN CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (22 PONENTE) ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SERRANO EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	248165	S	4420	4080	0	[meta1] (unidad_medida:Piezas, meta:144.0, meta_modificada:144.0)	[geo1] (eje1_municipio:140, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA 12 PONENTE PUEBLO SAN DIEGO CUACHAYOTLA, 72766 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CALLE SERRANO, CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA 12, lon:-98.33837889, lat:19.09300732)	22-06-2021	14-08-2021	2889539.24	2889539.24	2889539.24	2889539.24	2889539.24	[cto1] (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-037-FISM-RAMO33/2021, contratista:VITAL LED ILLUMINACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2889539.24, importe_modificado:2889539.24)	[meta1] (unidad_medida:Piezas, avance:144.0)	[meta1] (unidad_medida:Piezas, avance:144.0)	2025776/proyecto_inicio	2025776/proyecto_fin	2025776/proyecto_inicio	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
E1210402024404	Proyecto de inversión	873180.58	[F1] (eje1_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873180.58, modificado:873180.58)	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO EN UNIDADES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO 3/1)-243110	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	243110	S	1587	1464	0	[meta1] (unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0)	[geo1] (eje1_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 25 SUR PUEBLO SAN CRISTOBAL, TEPOTLA, 72765 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE TECNOLÓGICA Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO UBICADA EN CALLE 25 SUR ENTRE CALLE TECNOLÓGICA, lon:-98.32507947, lat:19.06709842)	20-05-2021	09-07-2021	873180.58	873180.58	873180.58	873180.58	873180.58	[cto1] (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-027-FISM-RAMO33/2021, contratista:VITAL LED ILLUMINACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1202728.09, importe_modificado:1202728.09)	[meta1] (unidad_medida:Piezas, avance:87.0)	[meta1] (unidad_medida:Piezas, avance:87.0)	2024404/proyecto_inicio	2024404/proyecto_fin	2024404/proyecto_inicio	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
E1210402024366	Proyecto de inversión	140374.71	[F1] (eje1_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140374.71, modificado:140374.71)	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO EN UNIDADES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (UNIDAD DEPORTIVA TLACHTLI 2/1)-243010	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	243010	S	255	235	0	[meta1] (unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0)	[geo1] (eje1_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE TEMELUCAN RIVERO SAN MATIAS COCOYOTLA, 72767 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE TEMELUCAN Y CALLE 14 PONENTE, UNIDAD DEPORTIVA TLACHTLI UBICADA EN CALLE TEMELUCAN ENTRE CALLE 14 PONENTE Y, lon:-98.31402503, lat:19.07295456)	20-05-2021	09-07-2021	140374.71	140374.71	140374.71	140374.71	140374.71	[cto1] (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-027-FISM-RAMO33/2021, contratista:VITAL LED ILLUMINACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1202728.09, importe_modificado:1202728.09)	[meta1] (unidad_medida:Piezas, avance:21.0)	[meta1] (unidad_medida:Piezas, avance:21.0)	2024366/proyecto_inicio	2024366/proyecto_fin	2024366/proyecto_inicio	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD A EJECUTAR	ENTIDAD BENEFICARIA	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO				METAS	TIPO DE REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
								MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION						INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES						NIÑOS	BENEFICIARIOS	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS
PUE121040202457	Proyecto de inversión	189172.8	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189172.8, modificado:189172.8}}	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO EN UNIDADES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE CHOLULLA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA (C. LOCALIDAD DEPORTIVA EL DABLITO 1/3) - 242982	21	Puebla	140	San Pedro Cholulla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	242982	5	344	317	0	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0]}	{geo: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:CALLE CULTURA PUEBLO SANTIAGO MOMOXPAN, 72775 SANTIAGO MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE CALLE DEL CERILTO Y CALLE TEPETLINGO, UNIDAD DEPORTIVA EL DABLITO UBICADA EN CALLE CULTURA ENTRE CALLE TEPETLINGO Y CALLE DEL, lon:-98.2075724, lat:19.07525728}}	20-05-2021	09-07-2021	189172.8	189172.8	189172.8	189172.8	189172.8	{c101: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-027-FISURAM03/2021, contratista:VITAL LEON IMUNIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:1202728.09, importe_modificado:1202728.09}}	{meta: [unidad_medida:Piezas, avance:24.0]}	{2024357/proyecto_INICIO, 2024357/proyecto_FIN, 2024357/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
PUE1210402025831	Proyecto de inversión	1124411.6	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124411.6, modificado:1124411.6}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA Y CALLE CHOLULLA (REFORMA DE LA CALLE) LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC, LOCALIDAD DE CHOLULLA DE RIVADAVIA, A. MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA (ALUMBRADO PÚBLICO 1/2) - 248390	21	Puebla	140	San Pedro Cholulla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	248390	5	195	179	0	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0]}	{geo: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:DIAGONAL RANCHO SAN ISIDRO AMPLIACION AMPLIACION MOMOXPAN, 72775 CHOLULLA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE CALLE CHOLULLA Y CALLE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUE, lon:-98.31461577, lat:19.09286697}}	28-05-2021	16-07-2021	1124411.6	1124411.6	1124411.6	1124411.6	1124411.6	{c101: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-050-FISURAM03/2021, contratista:TAMSA TODO EN ACABADOS Y MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:2109754.29, importe_modificado:255380.18}}	{meta: [unidad_medida:Piezas, avance:24.0]}	{2025831/proyecto_INICIO, 2025831/proyecto_FIN, 2025831/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: {observacion: solicitud de municipio, trimestre 4.0, usuario:afredorub, fecha:2022-01-13}, obs2: {observacion: solicitud de municipio, trimestre 4.0, usuario:afredorub, fecha:2022-01-13}, obs3: {observacion: solicitud de municipio, trimestre 4.0, usuario:afredorub, fecha:2022-01-13}, obs4: {observacion: solicitud de municipio, trimestre 4.0, usuario:afredorub, fecha:2022-01-13}}	
PUE1210402025793	Proyecto de inversión	905786.67	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905786.67, modificado:905786.67}}	AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA DIAGONAL DE LA CALLE RANCHO SAN ISIDRO ENTRE CAMINO REAL CHOLULLA-MOMOXPAN Y CERRADA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA - 248244	21	Puebla	140	San Pedro Cholulla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	248244	5	624	576	0	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0]}	{geo: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:DIAGONAL RANCHO SAN ISIDRO AMPLIACION AMPLIACION MOMOXPAN, 72775 CHOLULLA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO REAL CHOLULLA-MOMOXPAN Y CERRADA CERRADA, DIAGONAL DE LA CALLE RANCHO SAN ISIDRO ENTRE CAMINO, lon:-98.2716434, lat:19.06862709}}	28-05-2021	26-07-2021	905786.67	905786.67	905786.67	905786.67	905786.67	{c101: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-047-FISURAM03/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO Y ARRENDADOR VALTIMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:905786.67, importe_modificado:905786.67}}	{meta: [unidad_medida:Piezas, avance:18.0]}	{2025793/proyecto_INICIO, 2025793/proyecto_FIN, 2025793/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
PUE121040201916148	Proyecto de inversión	479274.32	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479274.32, modificado:561550.11}}	REHABILITACION DEL JARDIN PUBLICO EL AHUEHUETE MEDIANTE PROYECTO DE NATURALACION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEKCOMAC, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA - 93368	21	Puebla	140	San Pedro Cholulla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	93368	5	1962	1811	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.0, meta_modificada:1385.0]}	{geo: {cve_municipio:140, localidad:20, direccion:CALLE MANANTIAL INTERIOR 72770 PUEBLO SANTA MARIA ACUEKCOMAC, 72770 SANTA MARIA ACUEKCOMAC, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AHUEHUETE DE SANTA MARIA ACUEKCOMAC, lon:-98.3843649, lat:19.03693333}}	06-04-2021	04-06-2021	561550.11	561550.11	561550.11	561550.11	561550.11	{c101: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-016-FISURAM03/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO Y ARRENDADOR VALTIMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:479274.32, importe_modificado:561550.11}}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1385.0]}	{1936148/proyecto_INICIO, 1936148/proyecto_PROCESO, 1936148/proyecto_FIN, 1936148/proyecto_INICIO, 1936148/proyecto_PROCESO, 1936148/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
PUE1210402026007	Proyecto de inversión	313519.41	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313519.41, modificado:313519.41}}	OBRA DE MANTENIMIENTO DE PLUMAL MEDIANTE DESALOLVE DEL RIO AMETLAPANAPA ENTRE LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN COSME TEXINTLA Y CADENAMIENTO DE CALLE 1945 JUNTAS AUXILIARES DE SAN COSME TEXINTLA Y SAN MATIAS COCOYOTL, LOCALIDAD DE CHOLULLA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA (NO. DE OBRA MUNICIPAL 21052) (A) (E) 114000010249 1/2) - 2-8848	21	Puebla	140	San Pedro Cholulla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	248999	5	1478	1364	0	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:3288.0, meta_modificada:2225.0]}	{geo: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE CAMION RIO AMETLAPANAPA PUEBLO SAN MATIAS COCOYOTL, 72767 CHOLULLA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULLA ENTRE CAMINO LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN COSME TEXINTLA Y CAMINO CADENAMIENTO 1945, MUNICIPIO DE SAN COSME TEXINTLA, lon:-98.32460137, lat:19.08788501}}	25-05-2021	01-09-2021	313519.41	313519.41	313519.41	313519.41	313519.41	{c101: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-050-FISURAM03/2021, contratista:TAMSA TODO EN ACABADOS Y MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:2109754.29, importe_modificado:255380.18}}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:2225.0]}	{2026007/proyecto_INICIO, 2026007/proyecto_FIN, 2026007/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: {observacion:regresa a solicitud, trimestre 4.0, usuario:afredorub, fecha:2022-01-13}, obs2: {observacion:regresa a solicitud, trimestre 4.0, usuario:afredorub, fecha:2022-01-13}, obs3: {observacion:regresa a solicitud, trimestre 4.0, usuario:afredorub, fecha:2022-01-13}, obs4: {observacion:regresa a solicitud, trimestre 4.0, usuario:afredorub, fecha:2022-01-13}}	
PUE1210402025982	Proyecto de inversión	636539.41	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636539.41, modificado:636539.41}}	OBRA DE MANTENIMIENTO DE PLUMAL MEDIANTE DESALOLVE DEL RIO AMETLAPANAPA ENTRE LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN COSME TEXINTLA Y CADENAMIENTO DE CALLE 1945 JUNTAS AUXILIARES DE SAN COSME TEXINTLA Y SAN MATIAS COCOYOTL, LOCALIDAD DE CHOLULLA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA (NO. DE OBRA MUNICIPAL 21052) (A) (E) 114000010224 1/2) - 2-8848	21	Puebla	140	San Pedro Cholulla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	248848	5	3000	2768	0	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:6676.0, meta_modificada:4451.0]}	{geo: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE CAMION RIO AMETLAPANAPA PUEBLO SAN COSME TEXINTLA, 72767 CHOLULLA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE CAMINO LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN COSME TEXINTLA Y CAMINO CADENAMIENTO 1945, MUNICIPIO DE SAN COSME TEXINTLA, lon:-98.31493001, lat:19.08442321}}	25-05-2021	01-09-2021	636539.41	636539.41	636539.41	636539.41	636539.41	{c101: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-052-FISURAM03/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERRAGONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:950058.82, importe_modificado:950058.82}}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:4451.0]}	{2025982/proyecto_INICIO, 2025982/proyecto_FIN, 2025982/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: {observacion: solicitud de municipio, trimestre 4.0, usuario:afredorub, fecha:2022-01-13}, obs2: {observacion: solicitud de municipio, trimestre 4.0, usuario:afredorub, fecha:2022-01-13}, obs3: {observacion: solicitud de municipio, trimestre 4.0, usuario:afredorub, fecha:2022-01-13}, obs4: {observacion: solicitud de municipio, trimestre 4.0, usuario:afredorub, fecha:2022-01-13}}	



FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
							MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_REFERENCIAL	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_CATEGORIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAFUTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION		
UE1210402025873	Proyecto de inversión	366033.17	[F1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366033.17, modificado:389182.98]	OBRA DE MANTENIMIENTO DE LUVIAL MEDIANTE DISEÑO DE VIVIENDA EN EL CAMINO NACIONAL Y CALLE FRANCISCO MADERO DE LA JUNT A AUXILIAR DE SAN AGUSTIN CALVARIO, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIYADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, DE OBIA MUNICIPAL 21054 - 248519	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	248519	5	624	576	0	[meta]: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3471.0, meta_modificada:3471.0]	1	[geo]: [cve_municipio:140, localidad:27, direccion:CALLE CANAL PUELO SAN AGUSTIN CALVARIO, 72760 SAN GREGORIO ZACAPARAN, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE FRANCISCO MADERO, CANAL ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE FRANCISCO MADERO DE LA JUNT A, lon: -98.33929487, lat:19.05787183]	20-05-2021	20-09-2021	389182.98	389182.98	389182.98	389182.98	389182.98	[etno]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-054-FISM-RAM033/2021, contratista:GRUPO COMEAMH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:389182.98, importe_modificado:389182.98]	[meta]: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3471.0]	[2025873/proyecto_INICIO, 2025873/proyecto_FIN, 2025873/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	[obs1: (observación se registra a solicitud del municipio, trimestre 4.0, usuario:alfredorub, fecha:2022-01-13), obs2: (observación se registra a solicitud del municipio, trimestre 4.0, usuario:alfredorub, fecha:2022-01-13), obs3: (observación se registra a solicitud del municipio, trimestre 4.0, usuario:alfredorub, fecha:2022-01-13), obs4: (observación se registra a solicitud del municipio, trimestre 4.0, usuario:alfredorub, fecha:2022-01-13)]
UE1210402025854	Proyecto de inversión	470928.18	[F1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470928.18, modificado:470928.18]	REHABILITACION DE RETAJE SANITARIO EN LA CALLE CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE TETZUTLAN EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATEAS COCOTYOLA, LOCALIDAD DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 248446	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	248446	5	125	123	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:193.61, meta_modificada:193.61]	1	[geo]: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE CHIGNAHUAPAN PUELO SAN MATEAS COCOTYOLA, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE TETZUTLA, CALLE CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE TETZUTLAN EN LA JUNTA AUXILIAR, lon: -98.30814046, lat:19.07678532]	28-05-2021	30-07-2021	470928.18	470928.18	470928.18	470928.18	470928.18	[etno]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-055-FISM-RAM033/2021, contratista:ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHN S.A. P. I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:470928.18, importe_modificado:470928.18]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:193.61]	[2025854/proyecto_INICIO, 2025854/proyecto_FIN, 2025854/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
UE1210402024072	Proyecto de inversión	79831.79	[F1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79831.79, modificado:79831.79]	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES CON ADOQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AER 211400010060 679) - 42125	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	242125	5	928	857	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.61, meta_modificada:187.0]	1	[geo]: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN BLANCA CIUDAD-CHOLULA, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE CON ADOQUIN EN AVENIDA JUAN BLANCA ENTRE 9 Y 11 PONIENTE PROLONG, lon: -98.320312, lat:19.0635692]	07-05-2021	30-06-2021	79831.79	79831.79	79831.79	79831.79	79831.79	[etno]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-038-FISM-RAM033/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DANA MAYTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:558822.56, importe_modificado:558822.56]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0]	[2024072/proyecto_INICIO, 2024072/proyecto_FIN, 2024072/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
UE1210402024907	Proyecto de inversión	53221.2	[F1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53221.2, modificado:53221.2]	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES CON ADOQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AER 211400010412 579) - 42105	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	242108	5	619	571	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0]	1	[geo]: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL ALEMAN BARRIO SAN PABLO TEGAMAC, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 17 PONIENTE Y CALLE 19 PONIENTE, lon: -98.31066307, lat:19.05453613]	07-05-2021	30-06-2021	53221.2	53221.2	53221.2	53221.2	53221.2	[etno]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-038-FISM-RAM033/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DANA MAYTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:558822.56, importe_modificado:558822.56]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0]	[2024067/proyecto_INICIO, 2024067/proyecto_FIN, 2024067/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
UE1210402024065	Proyecto de inversión	26610.6	[F1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26610.6, modificado:26610.6]	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES CON ADOQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AER 211400010395 479) - 42094	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	242094	5	309	286	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0]	1	[geo]: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLES NORTE BARRIO SANTIAGO MIXQUITLA, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y CALLE 18 PONIENTE, CALLE 7 NORTE CALLE 5 NORTE ENTRE 16 PONIENTE Y 18 PONIENTE BARRIO DE SANTIAGO MIXQUI, lon: -98.30657566, lat:19.07007864]	07-05-2021	30-06-2021	26610.6	26610.6	26610.6	26610.6	26610.6	[etno]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-038-FISM-RAM033/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DANA MAYTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:558822.56, importe_modificado:558822.56]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0]	[2024065/proyecto_INICIO, 2024065/proyecto_FIN, 2024065/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
UE1210402024061	Proyecto de inversión	26610.6	[F1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26610.6, modificado:26610.6]	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES CON ADOQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AER 211400010408 579) - 42087	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	242087	5	309	286	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0]	1	[geo]: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLES NORTE BARRIO SANTIAGO MIXQUITLA, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 24 NORTE Y CALLE 26 NORTE, CALLE 1 NORTE ENTRE 24 Y 22 ORIENTE LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA MUNICIPIO DE SA, lon: -98.30086172, lat:19.07080814]	07-05-2021	30-06-2021	26610.6	26610.6	26610.6	26610.6	26610.6	[etno]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-038-FISM-RAM033/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DANA MAYTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:558822.56, importe_modificado:558822.56]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0]	[2024061/proyecto_INICIO, 2024061/proyecto_FIN, 2024061/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
UE1210402024059	Proyecto de inversión	53221.2	[F1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53221.2, modificado:53221.2]	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES CON ADOQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AER 211400010319 479) - 42070	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	242070	5	619	571	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0]	1	[geo]: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:DIAGONAL DEL FERROCARRIL PUELO SANTIAGO MIMOXKAN, 72775 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE DIAGONAL 42 ORIENTE Y CALLE 36 ORIENTE, DIAGONAL DEL FERROCARRIL CAMAOTLA CARCAN CALLE DEL FERROCARRIL ENTRE, lon: -98.28454137, lat:19.07067027]	07-05-2021	30-06-2021	53221.2	53221.2	53221.2	53221.2	53221.2	[etno]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-038-FISM-RAM033/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DANA MAYTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:558822.56, importe_modificado:558822.56]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0]	[2024059/proyecto_INICIO, 2024059/proyecto_FIN, 2024059/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POLICIA N BENEFICIARIA	MUJERES	JOVENES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE RECURSO	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
PUE1210402024298	Proyecto de inversión	488501.84	[F1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488501.84, modificado:488501.84}]	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE BOULEVARD FORJADORES Y CALLE REMEDIOS DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA P. JBLA (GUARNICIONES Y BANQUETAS AGE: 114000210380-414)-21796	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	242796	5	692	633	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}]	1	(geo: {ove_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE COLONIA CAJADA DE SANTIAGO, 72768 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE REMEDIOS Y BOULEVARD FORJADORES, PROLONGACION DE LA 6 NORTE ENTRE BOULEVARD FORJADORES Y CALLE REMEDIOS CHOLULA DE R, lon:-98.29354823, lat:19.07607391})	12-03-2021	10-05-2021	488501.84	488501.84	488501.84	488501.84	488501.84	[ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-011-FISM-RAM033/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DANA MATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1542637.39, importe_modificado:1542637.39}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}]	(2024298/proyecto_INICIO, 2024298/proyecto_FIN, 2024298/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PUE210402023580	Proyecto de inversión	3072909	[F1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3072909.0, modificado:3072909.0}]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 11 PONIENTE ENTRE PRIVADA 11 PONIENTE Y 3 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA P- 243428	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	240428	5	312	288	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2397.0, meta_modificada:2397.0}]	1	(geo: {ove_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 11 PONIENTE PUEBLO SAN JUAN TLAUTLA, 72750 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE REMEDIOS Y PRIVADA 11 PONIENTE, CALLE 11 PONIENTE ENTRE PRIVADA 11 PONIENTE Y 3 SUR EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN, lon:-98.35029936, lat:19.09369748})	27-04-2021	30-06-2021	3072909	3072909	3072909	3072909	3072909	[ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-019-FISM-RAM033/2021, contratista:ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROON S.A. P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:3046845.68, importe_modificado:3072909.0}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2397.0}]	(2023580/proyecto_INICIO, 2023580/proyecto_FIN, 2023580/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PUE210402023564	Proyecto de inversión	511449.45	[F1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511449.45, modificado:511449.45}]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON AGULCAN EN PRIVADA TEZUITLAN ENTRE CALLE TEZUITLAN Y CERRADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATEAS COCOYOTLA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA P- 240340	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	240340	5	104	96	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.0, meta_modificada:509.0}]	1	(geo: {ove_municipio:140, localidad:1, direccion:PRIVADA TEZUITLAN PUEBLO SAN MATEAS COCOYOTLA, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE TEZUITLAN Y CERRADA CERRADA, CALLE ACATZINGO PRIVADA TEZUITLAN ENTRE CALLE TEZUITLAN Y CERRADA EN LA JUNTA AUXIL, lon:-98.30942066, lat:19.08148959})	25-05-2021	24-07-2021	511449.45	511449.45	511449.45	511449.45	511449.45	[ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-019-FISM-RAM033/2021, contratista:GRUPO CORPBO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:511449.45, importe_modificado:511449.45}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.0}]	(2023564/proyecto_FIN, 2023564/proyecto_PROCESO, 2023564/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PUE210402024267	Proyecto de inversión	282816.85	[F1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282816.85, modificado:282816.85}]	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE BOULEVARD FORJADORES Y CALLE REMEDIOS DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA (GUARNICIONES Y BANQUETAS AGE: 114000140288-274)-34705	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	242705	5	400	370	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}]	1	(geo: {ove_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE COLONIA CAJADA DE SANTIAGO, 72768 SANTIAGO MONGIFAN, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE REMEDIOS Y BOULEVARD FORJADORES, PROLONGACION DE LA 6 NORTE ENTRE BOULEVARD FORJADORES Y CALLE REMEDIOS CHOLULA DE RIVA, lon:-98.29166075, lat:19.07871012})	12-03-2021	10-05-2021	282816.85	282816.85	282816.85	282816.85	282816.85	[ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-011-FISM-RAM033/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DANA MATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1542637.39, importe_modificado:1542637.39}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}]	(2024267/proyecto_INICIO, 2024267/proyecto_FIN, 2024267/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PUE210402026138	Proyecto de inversión	78947.37	[F1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.37, modificado:78947.37}]	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 211400010376, 19/19)-24460	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	249463	5	1649	1521	0	[meta: {unidad_medida:Metros cubicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0}]	1	(geo: {ove_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE ZACAPOXTLA PUEBLO SAN MATEAS COCOYOTLA, 72767 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE ZACATLAN Y CALLE REVOLUCION, CALLE LIBRES MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA EN L, lon:-98.30695754, lat:19.07299133})	19-03-2021	28-05-2021	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	[ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-028-FISM-RAM033/2021, contratista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1500000.07, importe_modificado:1500000.07}]	[meta: {unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0}]	(2026138/proyecto_INICIO, 2026138/proyecto_FIN, 2026138/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PUE210402026137	Proyecto de inversión	78947.37	[F1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.37, modificado:78947.37}]	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 211400010395, 19/19)-24462	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	249462	5	1649	1521	0	[meta: {unidad_medida:Metros cubicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0}]	1	(geo: {ove_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE TICAL PUEBLO SAN MATEAS COCOYOTLA, 72767 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ATLILCO, CALLE TECAMACHALCO MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA EN L, lon:-98.30974024, lat:19.07232147})	19-03-2021	28-05-2021	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	[ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-028-FISM-RAM033/2021, contratista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1500000.07, importe_modificado:1500000.07}]	[meta: {unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0}]	(2026137/proyecto_INICIO, 2026137/proyecto_FIN, 2026137/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PUE210402026136	Proyecto de inversión	78947.37	[F1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.37, modificado:78947.37}]	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 211400010379, 19/19)-24561	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	249461	5	1649	1521	0	[meta: {unidad_medida:Metros cubicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0}]	1	(geo: {ove_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN DIEGO CUACHAVITLA, 72766 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y PRIVADA 11 PONIENTE MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA EN LA LOCAL, lon:-98.31767976, lat:19.08077311})	19-03-2021	28-05-2021	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	[ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-028-FISM-RAM033/2021, contratista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1500000.07, importe_modificado:1500000.07}]	[meta: {unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0}]	(2026136/proyecto_INICIO, 2026136/proyecto_FIN, 2026136/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PUE210402026135	Proyecto de inversión	78947.37	[F1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.37, modificado:78947.37}]	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 211400010249, 19/19)-24459	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	249459	5	1649	1521	0	[meta: {unidad_medida:Metros cubicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0}]	1	(geo: {ove_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 88 ORIENTE PUEBLO SANTA BARBARA ALMOKOYA, 72750 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE PRIVADA PRIMERA S DE MAYO Y PRIVADA 11 PONIENTE MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA P, lon:-98.29619804, lat:19.07596174})	19-03-2021	28-05-2021	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	[ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-028-FISM-RAM033/2021, contratista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1500000.07, importe_modificado:1500000.07}]	[meta: {unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0}]	(2026135/proyecto_INICIO, 2026135/proyecto_FIN, 2026135/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOVEMBRE	UNIDADES_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_BENEFICARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO_BENEFICARIO	Poblacion	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	METAS	TIPO_GESTIONE	REFERENCIA	AVANCE_FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
																				FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
UE10402026134	Proyecto de inversión	78947.37	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.37, modificado:78947.37}}	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 211400010084, 16/19)-24554	21	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	249458	5	1649	1521	0	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0]}	1	{geo:1: {eve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLA SAN SEBASTIAN TEPALCATPEC, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE 15 NORTE, MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-98.12564412, lat:19.08343693}}	19-03-2021	28-05-2021	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	{ctto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-028-FISM-RAM03/2021, contralista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1500000.07, importe_modificado:1500000.07}}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
UE10402026133	Proyecto de inversión	78947.37	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.37, modificado:78947.37}}	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 211400010427, 14/19)-24555	21	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	249455	5	1649	1521	0	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0]}	1	{geo:1: {eve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 25 PONIENTE BARRIO SANTA MARIA XIXTLA, 72762 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE 11 SUR, CALLE 23 PONIENTE MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA EN LAS C, lon:-98.31494488, lat:19.05270668}}	19-03-2021	28-05-2021	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	{ctto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-028-FISM-RAM03/2021, contralista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1500000.07, importe_modificado:1500000.07}}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
UE10402026132	Proyecto de inversión	78947.37	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.37, modificado:78947.37}}	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 211400010056, 13/19)-24554	21	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	249454	5	1649	1521	0	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0]}	1	{geo:1: {eve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 13 SUR BARRIO SANTA MARIA XIXTLA, 72762 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE 11 SUR MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA EN, lon:-98.31724899, lat:19.06512125}}	19-03-2021	28-05-2021	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	{ctto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-028-FISM-RAM03/2021, contralista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1500000.07, importe_modificado:1500000.07}}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
UE10402026129	Proyecto de inversión	78947.37	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.37, modificado:78947.37}}	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 211400010059, 12/19)-24555	21	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	249438	5	1649	1521	0	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0]}	1	{geo:1: {eve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE CAMION REAL A MOMOXIPAN COLONIA AMPLIACION MOMOXIPAN, 72775 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCION PONIENTE Y CALLE LA CARGANA, MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, lon:-98.27124408, lat:19.06091792}}	19-03-2021	28-05-2021	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	{ctto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-028-FISM-RAM03/2021, contralista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1500000.07, importe_modificado:1500000.07}}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
UE10402026128	Proyecto de inversión	78947.37	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.37, modificado:78947.37}}	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 211400010408, 10/19)-24946	21	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	249436	5	1649	1521	0	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0]}	1	{geo:1: {eve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 8 NORTE BARRIO JESUS TLAEMPA, 72770 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE 15 NORTE, MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA EN LAS C, lon:-98.29723165, lat:19.06741023}}	19-03-2021	28-05-2021	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	{ctto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-028-FISM-RAM03/2021, contralista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1500000.07, importe_modificado:1500000.07}}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
UE10402026127	Proyecto de inversión	78947.37	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.37, modificado:78947.37}}	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 211400010060, 12/19)-24945	21	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	249435	5	1649	1521	0	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0]}	1	{geo:1: {eve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 15 SUR BARRIO SANTA MARIA XIXTLA, 72762 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 15 PONIENTE, CALLE 11 SUR MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA EN LAS, lon:-98.31920783, lat:19.06171333}}	19-03-2021	28-05-2021	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	{ctto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-028-FISM-RAM03/2021, contralista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1500000.07, importe_modificado:1500000.07}}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
UE10402026126	Proyecto de inversión	78947.37	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.37, modificado:78947.37}}	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 211400010501, 9/19)-24944	21	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	249433	5	1649	1521	0	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0]}	1	{geo:1: {eve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 8 NORTE COLONIA CHOLULA DE RIVADAVIA CENTRO, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA EN, lon:-98.29660976, lat:19.06434051}}	19-03-2021	28-05-2021	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	{ctto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-028-FISM-RAM03/2021, contralista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1500000.07, importe_modificado:1500000.07}}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
UE10402026125	Proyecto de inversión	78947.37	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.37, modificado:78947.37}}	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (AGEB 211400010500, 8/19)-24943	21	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	249430	5	1649	1521	0	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0]}	1	{geo:1: {eve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORIENTE COLONIA CHOLULA DE RIVADAVIA CENTRO, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 8 NORTE, CALLE 3 ORIENTE MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA EN, lon:-98.30127256, lat:19.06123414}}	19-03-2021	28-05-2021	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	{ctto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-028-FISM-RAM03/2021, contralista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1500000.07, importe_modificado:1500000.07}}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO				AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
								MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	Poblacion Beneficiaria	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo_Lechete	Georreferencias	Fecha_inicio	Fecha_termino	Recalculado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avances_fisicos	Carpetas_fotos	Estatus	Flujo	Observaciones_capturista	Observaciones_revisor
PUE21040206122	Proyecto de inversión	78947.37	(F1) ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.37, modificado:78947.37)	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA (AGEB 211400010180, 6/19)-29423	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	249423	5	1649	1521	0	[meta]: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0]	1	[geo1]: (eve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE COLONIA SAN ITAGO MIXQUITLA, 72760 CHOLULLA DE RIVADABIA, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE CALLE 30 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE, lon:-98.280787, lat:19.07294533)	19-03-2021	28-05-2021	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	[etot1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-028-FISM-RAM033/2021, contratista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:1500000.07, importe_modificado:1500000.07)	[meta]: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]	[2026122/proyecto_FIN, 2026122/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PUE21040206121	Proyecto de inversión	78947.37	(F1) ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.37, modificado:78947.37)	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA (AGEB 211400010156, 5/19)-219420	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	249420	5	1649	1521	0	[meta]: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0]	1	[geo1]: (eve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALZADA GUADALUPE COLONIA CHOLULLA DE RIVADABIA CENTRO, 72760 CHOLULLA DE RIVADABIA, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE CALLE 12 PONIENTE Y CALLE 11 NORTE, MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA EN LAS, lon:-98.3150526, lat:19.06839973)	19-03-2021	28-05-2021	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	[etot1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-028-FISM-RAM033/2021, contratista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:1500000.07, importe_modificado:1500000.07)	[meta]: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]	[2026121/proyecto_FIN, 2026121/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
UE21040206112	Proyecto de inversión	78947.37	(F1) ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.37, modificado:78947.37)	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA (AGEB 211400010156, 4/19)-24936	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	24936	5	1649	1521	0	[meta]: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0]	1	[geo1]: (eve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE ESTATAL A CORONANGO PUEBLA SANTA BARBARA RAMOLLA, 72750 CHOLULLA DE RIVADABIA, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN GABRIEL Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA EN LAS, lon:-98.30327901, lat:19.09034391)	19-03-2021	28-05-2021	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	[etot1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-028-FISM-RAM033/2021, contratista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:1500000.07, importe_modificado:1500000.07)	[meta]: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]	[2026112/proyecto_FIN, 2026112/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
UE21040206111	Proyecto de inversión	78947.37	(F1) ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.37, modificado:78947.37)	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA (AGEB 211400010455, 3/19)-21388	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	249388	5	1649	1521	0	[meta]: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0]	1	[geo1]: (eve_municipio:140, localidad:14, direccion:CALE JUAREZ ORIENTE PUEBLO RAFAEL AVILA CAMACHO, 72757 SANTIAGO MONDOPAN, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE CALLE RIO RAMANILLO SUR Y CALLE RIO BRAVO SUR, MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA EN, lon:-98.27135361, lat:19.079761079)	19-03-2021	28-05-2021	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	[etot1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-028-FISM-RAM033/2021, contratista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:1500000.07, importe_modificado:1500000.07)	[meta]: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]	[2026111/proyecto_FIN, 2026111/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
UE21040206109	Proyecto de inversión	78947.37	(F1) ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.37, modificado:78947.37)	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA (AGEB 211400010459, 7/19)-219385	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	249385	5	1649	1521	0	[meta]: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0]	1	[geo1]: (eve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE COLONIA CHOLULLA DE RIVADABIA CENTRO, 72760 CHOLULLA DE RIVADABIA, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE CALLE 11 NORTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 10 PONIENTE, MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, lon:-98.3081089, lat:19.08122791)	19-03-2021	28-05-2021	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	78947.37	[etot1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-028-FISM-RAM033/2021, contratista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:1500000.07, importe_modificado:1500000.07)	[meta]: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]	[2026109/proyecto_FIN, 2026109/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
UE21040206096	Proyecto de inversión	78947.37	(F1) ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.37, modificado:78947.37)	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA (AGEB 211400010450, 2/19)-249337	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	249337	5	1649	1521	0	[meta]: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0]	1	[geo1]: (eve_municipio:140, localidad:14, direccion:CALE RIO PARUCO SUR PUEBLO RAFAEL AVILA CAMACHO, 72757 SANTIAGO MONDOPAN, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE BOULEVARD FORJADORES Y CALLE JUAREZ PONIENTE, CALLE RIO ATOPAC SUR, MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA EN, lon:-98.27758042, lat:19.078461511)	19-03-2021	28-05-2021	78847.37	78847.37	78947.37	78947.37	78947.37	[etot1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-028-FISM-RAM033/2021, contratista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:1500000.07, importe_modificado:1500000.07)	[meta]: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]	[2026096/proyecto_FIN, 2026096/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
UE21040206089	Proyecto de inversión	78947.41	(F1) ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78947.41, modificado:78947.41)	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA (AGEB 2114000270145, 1/19)-249119	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	249119	5	1649	1521	0	[meta]: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0]	1	[geo1]: (eve_municipio:140, localidad:27, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN AGUSTIN CALVARIO, 72750 SAN GREGORIO ZACAPACHAN, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA EN, lon:-98.33532438, lat:19.05115138)	19-03-2021	28-05-2021	78947.41	78947.41	78947.41	78947.41	78947.41	[etot1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-028-FISM-RAM033/2021, contratista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:1500000.07, importe_modificado:1500000.07)	[meta]: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:29.0]	[2026089/proyecto_FIN, 2026089/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[210402024172]	Proyecto de inversión	53221.2	(F1) ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53221.2, modificado:53221.2)	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES CON ADOQUIN DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA (AGEB 2114000010499 9/9) - 242362	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	242362	5	619	571	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0]	1	[geo1]: (eve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 10 PONIENTE COLONIA CHOLULLA DE RIVADABIA CENTRO, 72750 CHOLULLA DE RIVADABIA, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 10 NORTE, CALLE 10 NORTE, CALLE 10 NORTE, MANTENIMIENTO DE ADOQUIN 8 PONIENTE ENTRE 5 Y 7 NORTE 10 PONE, lon:-98.30376086, lat:19.06750401)	07-05-2021	30-06-2021	53221.2	53221.2	53221.2	53221.2	53221.2	[etot1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-028-FISM-RAM033/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CANAMAYTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:5322.56, importe_modificado:5322.56)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0]	[2026088/proyecto_FIN, 2026088/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NUMERO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_ASPONSORABLE	MUNICIPIO_RES PONSABLE	DETALLE_PROYECTO					METAS	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO				CONTIATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES									
							TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO					POBLACION_RENERFIADA	MUJERES	NIÑOS	RECALCULADO						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES_C APTURETA	OBSERVACIONES_REVISION				
PUE210402024167	Proyecto de inversión	79831.79	[F1] (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pria:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79831.79, modificado:79831.79)	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES CON ADOQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (4589.2114000010520 6/7) - 242342	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	742342	5	928	857	0	[meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0)	1	[geo1] (ove_municipio:140, localidad:1, direccion:CALE 4 NORTE COLONIA CHOLULA DE RIVADABIA CENTRO, 72760 CHOLULA DE RIVADABIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 2 ORIENTE, CALLE 6 NORTE MANTENIMIENTO DE ADOQUIN EN 5 DE MAYO ESQUINA 4 PONIENTE 4 NORTE, lon:-98.30581209, lat:19.06416008)	07-05-2021	30-06-2021	79831.79	79831.79	79831.79	79831.79	79831.79	[tctot] (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-038-FISM-RAM03/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DANA MAYTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:558822.56, importe_modificado:558822.56)	[meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0)	(2024167/proyecto_INICIO, 2024167/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PUE210402023808	Proyecto de inversión	53221.2	[F1] (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pria:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53221.2, modificado:53221.2)	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES CON ADOQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (4589.2114000010516 1/7) - 241151	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	241151	5	619	571	0	[meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0)	1	[geo1] (ove_municipio:140, localidad:1, direccion:CALE 4 PONIENTE COLONIA CHOLULA DE RIVADABIA CENTRO, 72760 CHOLULA DE RIVADABIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 5 NORTE, CALLE 6 NORTE MANTENIMIENTO DE ADOQUIN EN LAS CALLES 4 PONIENTE ENTRE 5 Y 7 NORTE, lon:-98.31100546, lat:19.06522165)	07-05-2021	30-06-2021	53221.2	53221.2	53221.2	53221.2	53221.2	[tctot] (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-038-FISM-RAM03/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DANA MAYTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:558822.56, importe_modificado:558822.56)	[meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0)	(2023808/proyecto_INICIO, 2023808/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PUE210402024141	Proyecto de inversión	133052.98	[F1] (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pria:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133052.98, modificado:133052.98)	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES CON ADOQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (4589.2114000010266 7/9) - 242368	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	242368	5	1550	1430	0	[meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0)	1	[geo1] (ove_municipio:140, localidad:1, direccion:CALE 5 PONIENTE BARRIO SANTIAGO MIXQUITLA, 72760 CHOLULA DE RIVADABIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 7 SUR, CALLE 3 PONIENTE MANTENIMIENTO CON ADOQUIN EN CALLE EN LAS CALLES 3 PONIENTE ENTRE 7 Y 9 SUR S, lon:-98.31159971, lat:19.06199252)	07-05-2021	30-06-2021	133052.98	133052.98	133052.98	133052.98	133052.98	[tctot] (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-038-FISM-RAM03/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DANA MAYTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:558822.56, importe_modificado:558822.56)	[meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.0)	(2024141/proyecto_INICIO, 2024141/proyecto_FIN, 2024141/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PUE210402023402	Proyecto de inversión	2098589.87	[F1] (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pria:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098589.87, modificado:2098589.87)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE: PABLO AGUILAR Y CADENAMIENTO 20 DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 239740	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	239740	5	442	408	0	[meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1704.0, meta_modificada:1704.0)	1	[geo1] (ove_municipio:140, localidad:1, direccion:CALE EMILIANO ZAPATA PUEBLA SAN CRISTOBAL TIERRITAS, 72760 CHOLULA DE RIVADABIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE PABLO AGUILAR Y CALLE CADENAMIENTO 20 DE FEBRERO EMILIANO ZAPATA ENTRE C. PABLO AGUILAR Y CADENAMIENTO 20 DE FEBRERO, lon:-98.32466522, lat:19.07588412)	13-04-2021	25-06-2021	2098589.87	2098589.87	2098589.87	2098589.87	2098589.87	[tctot] (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-038-FISM-RAM03/2021, contratista:GRUPO COMALEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2098589.87, importe_modificado:2098589.87)	[meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1704.0)	(2023402/proyecto_INICIO, 2023402/proyecto_FIN, 2023402/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PUE210402025801	Proyecto de inversión	1430968.58	[F1] (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pria:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430968.58, modificado:1430968.58)	CONSTRUCCION DE GUARNIDIONES, BANQUETAS Y ARIETADO PUBLICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRTERA FEDERAL MEXICO PUEBLA Y CALLE CHOLULA (REFORMA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN TEPALTEPEC, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADABIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (CONSTRUCCION DE GUARNIDIONES Y BANQUETAS 1/2) - 242277	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	242277	5	248	228	0	[meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1299.72, meta_modificada:1299.72)	1	[geo1] (ove_municipio:140, localidad:1, direccion:CALE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLA DE SAN DEGO CUICHANITLA, 72760 CHOLULA DE RIVADABIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CARRTERA FEDERAL MEXICO PUEBLA Y CALLE CHOLULA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRTERA FEDERAL MEXICO PUEBLA, lon:-98.33440119, lat:19.09232361)	28-05-2021	16-07-2021	1430968.58	1430968.58	1430968.58	1430968.58	1430968.58	[tctot] (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-050-FISM-RAM03/2021, contratista:TAMISA TODO EN ACABADOS Y MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2109754.29, importe_modificado:255380.18)	[meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1799.72)	(2025801/proyecto_INICIO, 2025801/proyecto_FIN, 2025801/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[ob1] (observaciónno corresponde, trimestre:4.0, usuario:alfredotzab, fecha:2022-01-13); [ob2] (observaciónno corresponde, trimestre:4.0, usuario:alfredotzab, fecha:2022-01-13); [ob3] (observaciónno corresponde, trimestre:4.0, usuario:alfredotzab, fecha:2022-01-13); [ob4] (observaciónno corresponde, trimestre:4.0, usuario:alfredotzab, fecha:2022-01-13)
PUE210402025787	Proyecto de inversión	855698.39	[F1] (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pria:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855698.39, modificado:855698.39)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 10 NORTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CADENAMIENTO 0-110.33, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADABIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 242218	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	242218	5	260	240	0	[meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.0, meta_modificada:824.0)	1	[geo1] (ove_municipio:140, localidad:1, direccion:CALE 2 ORIENTE COLONIA CHOLULA DE RIVADABIA CENTRO, 72760 CHOLULA DE RIVADABIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE DE LOS FRESOS Y CALLE 6 NORTE, CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CADENAMIENTO 0110.31 LOCALIDAD DE C, lon:-98.30188612, lat:19.0605169)	07-05-2021	07-06-2021	855698.39	855698.39	855698.39	855698.39	855698.39	[tctot] (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-045-FISM-RAM03/2021, contratista:GRUPO CONSTRUYO S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:855698.39, importe_modificado:855698.39)	[meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.0)	(2025787/proyecto_INICIO, 2025787/proyecto_FIN, 2025787/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PUE210402026048	Proyecto de inversión	1901178.49	[F1] (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pria:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901178.49, modificado:1901178.49)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. 5 NORTE (PASEO ZINGO) ENTRE 36 PONIENTE Y C. 1 ZARAGOZA, C. 36 PONIENTE ENTRE C. 5 NORTE (PASEO ZINGO) Y C. 1 ZARAGOZA; C. 1 ZARAGOZA ENTRE C. 5 NORTE (PASEO ZINGO) Y C. 36 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADABIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 249194	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	249194	5	208	192	0	[meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1237.0, meta_modificada:1237.0)	1	[geo1] (ove_municipio:140, localidad:1, direccion:CALE 5 NORTE PUEBLA DE SAN MARIAS COCOYTLA, 72760 CHOLULA DE RIVADABIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE ISNACAO ZARAGOZA Y CALLE 36 PONIENTE, CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 36 PONIENTE Y CALLE ISNACAO ZARAGOZA CALLE 36 PONIENTE E, lon:-98.30287566, lat:19.07979629)	20-05-2021	30-07-2021	1901178.49	1901178.49	1901178.49	1901178.49	1901178.49	[tctot] (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-051-FISM-RAM03/2021, contratista:CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES PUEBLA S.A. P. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:47978.16, importe_modificado:70928.18)	[meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1237.0)	(2026048/proyecto_INICIO, 2026048/proyecto_PROCESO, 2026048/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PUE210402026294	Proyecto de inversión	2141389.45	[F1] (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pria:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141389.45, modificado:2221387.41)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE SEGUNDA INDEPENDENCIA ENTRE BENITO JUAREZ E ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUECOCMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 54185	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	94185	5	442	408	0	[meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1654.87, meta_modificada:1654.87)	1	[geo1] (ove_municipio:140, localidad:20, direccion:CALE SEGUNDA INDEPENDENCIA PUEBLA SANTA MARIA ACUECOCMAC, 72770 SANTA MARIA ACUECOCMAC, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE SEGUNDA INDEPENDENCIA ENTRE BENITO JUAREZ E ITURBIDE EN LA L, lon:-98.3807119, lat:19.0343413)	13-04-2021	30-06-2021	2221387.41	2221387.41	2221387.41	2221387.41	2221387.41	[tctot] (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-040-FISM-RAM03/2021, contratista:CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES PUEBLA S.A. P. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2221387.41, importe_modificado:2221387.41)	[meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1654.87)	(1998284/proyecto_INICIO, 1998284/proyecto_PROCESO, 1998284/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCES FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES						
								MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	NIÑOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_CATEGORIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
PUE21010188030	Proyecto de inversión	16168151.94	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 5, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.6168151947, modificado: 1.6168151947}}	MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, A TRAVÉS DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Pedro Cholula	19016-2021	N	0	0	120459	{meta: {unidad_medida: Lot, meta: 9.0, meta_modificada: 9.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 140, localidad: 1, direccion: Portal Guerrero 7, Centro, 72760 Cholula, Pue., México, lon: -98.30739144, lat: 19.06241703}}	01-01-2021	30-09-2021	16168151.94	16168151.94	16168151.94	16168151.94	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: SSP-016-RAMO33/19-2021, contratista: ENERGAN DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto: 4.850445584E7, importe_modificado: 1.616815194E7}}	{meta: {unidad_medida: Lot, avance: 9.0}}	(1888030/proyecto_INICIO, 1888030/proyecto_PROCESO, 1888030/proyecto_INICIO, 1888030/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PUE21040202572	Proyecto de inversión	300427.02	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 300427.02, modificado: 300427.02}}	MAINTENIMIENTO DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE DE TRABAJO 21DINO03 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATIAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 248146	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	248146	5	62	58	0	{meta: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 69.0, meta_modificada: 69.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 140, localidad: 1, direccion: CALLE CHELULA ORIENTE PUEBLO SAN MATIAS COCOYOTLA, 72767 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CUARNALA Y JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE DE TRABAJO 21DINO03 DE LA JUNTA AUXILIAR, lon: -98.31419315, lat: 19.0820516}}	11-08-2021	10-09-2021	300427.02	300427.02	300427.02	300427.02	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP-031-FISM-RAMO33/2021, contratista: GRUPO CONSTRUVID S. DE R. L. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto: 300427.02, importe_modificado: 300427.02}}	{meta: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance: 69.0}}	(2025722/proyecto_INICIO, 2025722/proyecto_PROCESO, 2025722/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PUE210301990964	Proyecto de inversión	858016.04	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 858016.04, modificado: 858016.04}}	MAINTENIMIENTO DE MODULOS SANTIBARRIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE DE TRABAJO 21DPRO03395, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXIPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 193058	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	193058	5	291	269	0	{meta: {unidad_medida: Sanitarios, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 140, localidad: 14, direccion: CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTIAGO MOMOXIPAN, 72775 SANTIAGO MOMOXIPAN, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE DE TRABAJO 21DPRO03395 LOCALIDAD D, lon: -98.26451746, lat: 19.07916557}}	28-05-2021	24-07-2021	858016.04	858016.04	858016.04	858016.04	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP-048-FISM-RAMO33/2021, contratista: GRUPO COSINSA S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto: 858016.04, importe_modificado: 858016.04}}	{meta: {unidad_medida: Sanitarios, avance: 1.0}}	(1990964/proyecto_PROCESO, 1990964/proyecto_FIN, 1990964/proyecto_INICIO, 1990964/proyecto_PROCESO, 1990964/proyecto_FIN, 1990964/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PUE210301977427	Proyecto de inversión	920790.74	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 920790.74, modificado: 920790.74}}	MAINTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXIPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 137244	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	137244	5	332	318	0	{meta: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 305.0, meta_modificada: 315.06}}	1	{geo: {cve_municipio: 140, localidad: 14, direccion: CALLE CULTURA PUEBLO SANTIAGO MOMOXIPAN, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE MELIPANAPA Y CALLE DEL CERBITO, SANTIAGO MOMOXIPAN MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA, lon: -98.27109126, lat: 19.07514013}}	23-03-2021	28-05-2021	920790.74	920790.74	920790.74	920790.74	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP-022-FISM-RAMO33/2021, contratista: CONSTRUCCIONES RUEBLA S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto: 920790.74, importe_modificado: 920790.74}}	{meta: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance: 315.06}}	(1977427/proyecto_INICIO, 1977427/proyecto_PROCESO, 1977427/proyecto_FIN, 1977427/proyecto_INICIO, 1977427/proyecto_PROCESO, 1977427/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
4	4	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	159776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	53.84615	{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:marco pmunozm,fecha:11/01/22}}	73.17073	DERIVADO AL REGISTRO DE LAS OBRAS EN RELACION A SU ZAP, REGISTRO DE OBRAS EN RELACION A SU ZAP, REGISTRO DE OBRAS EN SUBCLASIFICACION, CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, INCREMENT AN EL NUMERO DE REGISTROS POR RUBRO	71.95122	Otras causas	UNA OBRA DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FUE MAL CLASIFICADA	101.69	Validado		
4	4	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160176	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		100		100	Validado			
4	4	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	12.82051	{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:marcopmunozm,fecha:11/01/22}}	3.65854	DERIVADO AL REGISTRO DE LAS OBRAS EN RELACION A SU ZAP, REGISTRO DE OBRAS EN RELACION A SU ZAP, REGISTRO DE OBRAS EN SUBCLASIFICACION, CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, INCREMENT AN EL NUMERO DE REGISTROS POR RUBRO	3.65854		100	Validado			
4	4	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	33.33333	{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:marcopmunozm,fecha:11/01/22}}	23.17073	DERIVADO AL REGISTRO DE LAS OBRAS EN RELACION A SU ZAP, REGISTRO DE OBRAS EN RELACION A SU ZAP, REGISTRO DE OBRAS EN SUBCLASIFICACION, CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, INCREMENT AN EL NUMERO DE REGISTROS POR RUBRO	24.39024	Otras causas	UNA OBRA DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FUE MAL CLASIFICADA Y SE CAMBIA A INCIDENCIA DIRECTA	105.26	Validado		



Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo	
4	4	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	162647	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	-50182		50182	.52002	Programación original deficiente		La recaudación de impuestos y derechos fue menor a la planeada, debido a la contingencia del COVID-19 que afectó a gran parte de la población del municipio durante el año 2020 y 2021.	96.5	Validado
4	4	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167389	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	-31961		-31961	1.67035	Otras causas	Se obtuvieron otros ingresos mayores a los esperados derivados de bonificaciones, descuentos y beneficios varios, lo cual incrementó el monto total de ingresos disponibles al cierre del año 2021.	-522.62	Validado	
4	4	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México ) *100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100	100		100	Validado		



Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo		
1	4	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167394	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras más intereses y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	$\frac{((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF})) * 100$	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100			100			100			100	Validado

