


CHOLULA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



15 de julio de 2025.

Asunto: solicitud Validación de folios

Segundo informe SRFT 2025.

OFICIO No. P.M./0322/2025

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:


Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE




C. TONANTZÍN FERNÁNDEZ DÍAZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025
 DESTINO DE GASTO

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FAISMUN										OBSERVACIONES		
					APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA		UNIDAD DE MEDIDA	
PUE240302413448	190753	24012	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE OGHUNAMAPAN ENTRE CALLE TETZUTLIAN Y CALLE REVOLUCIÓN, PUNTA SURABAR DE SAN JUANITAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 110933	CHOLULA DE RIVADAVIA	1,367,485.04	1,367,485.04	1,367,485.04	1,367,485.04	1,367,485.04	1,367,485.04	1,367,485.04	1,367,485.04	100%	100%	1,367,485.04	m2	TERMINADO
PUE240202381376	110692	24013	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CADENAMIENTO 0 MAS 150 Y CALLE TERCERA IGNACIO ALLENDE, EN LA PUNTA AUXILIAR SAN CRISTÓBAL, TETZUTLIAN, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 110692	CHOLULA DE RIVADAVIA	1,457,093.98	1,457,093.98	1,457,093.98	1,457,093.98	1,457,093.98	1,457,093.98	1,457,093.98	1,457,093.98	100%	100%	1,457,093.98	m2	TERMINADO
PUE240202383840	118062	24016	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE SELESAZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CADENAMIENTO 0 MAS 180 EN LA JUNTA AUXILIAR SAN DIEGO CUACHIHUYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 118062	CHOLULA DE RIVADAVIA	1,523,055.30	1,523,055.30	1,523,055.30	1,523,055.30	1,523,055.30	1,523,055.30	1,523,055.30	1,523,055.30	100%	100%	1,523,055.30	m2	TERMINADO
PUE240202383100	115765	24023	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ROSALES SUR, NORTE ENTRE CALLE CHOLULA PONIENTE Y CALLE REFORMA, EN LA PUNTA AUXILIAR SAN COANÉ TETZUTLIAN, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 115765	CHOLULA DE RIVADAVIA	1,634,310.14	1,634,310.14	1,634,310.14	1,634,310.14	1,634,310.14	1,634,310.14	1,634,310.14	1,634,310.14	100%	100%	1,634,310.14	m2	TERMINADO
PUE240402508841	462793	PCH-2024004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE ALLENDE - 462793	CHOLULA DE RIVADAVIA	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%	5,000,000.00	m2	EN ESTA OBRA SE REALIZÓ EN CONCORDANCIA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO \$11,835,765.74, EL EL MUNICIPIO APORTÓ ADMINISTRACIÓN Y EL PROCESO DE COLABORACIÓN SE ASIGNÓ DESPUÉS, Y REALIZÓ EL CAMBIO DE GOBIERNO; DE ACUERDO AL CALENDARIO MARCADO EN LOS INSTRUMENTOS FAMILIAR 2024, Y LA FECHA NOMBRAMIENTO DE DEL D.F. DEL AREA QUE SE ASIGNA COMO ENLACE, Y NO FUE POSIBLE EL REGISTRO NUEVAMENTE POR EL CAMBIO
PUE240402508652	462097	PCH-20241005	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE TETZUTLIAN ENTRE CALLE OGHUNAMAPAN Y PROLONGACIÓN VIA ETIQUETA - 462097	CHOLULA DE RIVADAVIA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%	1,000,000.00	M2	EN ESTA OBRA SE REALIZÓ EN CONCORDANCIA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO \$1,174,740.00, EL EL MUNICIPIO APORTÓ ADMINISTRACIÓN Y EL PROCESO DE COLABORACIÓN SE ASIGNÓ DESPUÉS, Y REALIZÓ EL CAMBIO DE GOBIERNO; DE ACUERDO AL CALENDARIO MARCADO EN LOS INSTRUMENTOS FAMILIAR 2024, Y LA FECHA NOMBRAMIENTO DE DEL D.F. DEL AREA QUE SE ASIGNA COMO ENLACE, Y NO FUE POSIBLE EL REGISTRO NUEVAMENTE POR EL CAMBIO
PUE240402508636	462049	PCH-20241002	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA 12 PONIENTE 12 ORIENTE ENTRE PRIVADA MODULO EXPOSITOR - 462049	CHOLULA DE RIVADAVIA	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	100%	100%	7,000,000.00	M2	EN ESTA OBRA SE REALIZÓ EN CONCORDANCIA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO \$1,174,740.00, EL EL MUNICIPIO APORTÓ ADMINISTRACIÓN Y EL PROCESO DE COLABORACIÓN SE ASIGNÓ DESPUÉS, Y REALIZÓ EL CAMBIO DE GOBIERNO; DE ACUERDO AL CALENDARIO MARCADO EN LOS INSTRUMENTOS FAMILIAR 2024, Y LA FECHA NOMBRAMIENTO DE DEL D.F. DEL AREA QUE SE ASIGNA COMO ENLACE, Y NO FUE POSIBLE EL REGISTRO NUEVAMENTE POR EL CAMBIO
PUE240402508628	462026	PCH-20241003	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ESTATA PUEBLA CONDANADO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACIÓN DE LA 6 NORTE - 462026	CHOLULA DE RIVADAVIA	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%	5,000,000.00	M2	EN ESTA OBRA SE REALIZÓ EN CONCORDANCIA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO \$1,174,740.00, EL EL MUNICIPIO APORTÓ ADMINISTRACIÓN Y EL PROCESO DE COLABORACIÓN SE ASIGNÓ DESPUÉS, Y REALIZÓ EL CAMBIO DE GOBIERNO; DE ACUERDO AL CALENDARIO MARCADO EN LOS INSTRUMENTOS FAMILIAR 2024, Y LA FECHA NOMBRAMIENTO DE DEL D.F. DEL AREA QUE SE ASIGNA COMO ENLACE, Y NO FUE POSIBLE EL REGISTRO NUEVAMENTE POR EL CAMBIO

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FORTAMUN										OBSERVACIONES			
				APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA		UNIDAD DE MEDIDA		
PUE240202398619	N/A	24004	CONSTRUCCIÓN DE ALMIRADO PUBLICO EN LA CALLE PUEBLA ENTRE SOLEVARDO FORJADORES DE PUEBLA Y CALLE ALLENDE, CALLE ALLENDE ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 2 DE CALLE MORELOS CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS ENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXIPAN MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO MOMOXIPAN	1,423,610.30	1,193,483.46	1,193,483.46	1,193,483.46	1,193,483.46	1,193,483.46	1,193,483.46	1,193,483.46	100%	100%	45	piezas	TERMINADO; SEGUIMIENTO AL FOLIO 2024 (TA SE TIENE REGISTRO DEFINITIVO 2024)
PUE240302402894	N/A	24009	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 6 SUR ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 25 ORIENTE, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	2,517,130.59	2,834,663.26	2,834,663.26	2,834,663.26	2,834,663.26	2,834,663.26	2,834,663.26	2,834,663.26	100%	100%	1599.56	m2	TERMINADO; SEGUIMIENTO AL FOLIO 2024 (TA SE TIENE REGISTRO DEFINITIVO 2024)
PUE240302402899	N/A	24019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CADENAMIENTO 0-191 95, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	1,419,696.71	1,419,696.71	1,419,696.71	1,419,696.71	1,419,696.71	1,419,696.71	1,419,696.71	1,419,696.71	100%	100%	1385.97	m2	TERMINADO; SEGUIMIENTO AL FOLIO 2024 (TA SE TIENE REGISTRO DEFINITIVO 2024)
PUE240302402908	N/A	24020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERMAUTICO EN LA CALLE LAGO DE CHAPALA PONIENTE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE RIO PAPALCAPAN SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR RAFAEL ANLA CAMAÑO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXIPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO MOMOXIPAN	2,522,526.60	2,522,526.60	2,522,526.60	2,522,526.60	2,522,526.60	2,522,526.60	2,522,526.60	2,522,526.60	100%	100%	1006.79	m2	TERMINADO; SEGUIMIENTO AL FOLIO 2024 (TA SE TIENE REGISTRO DEFINITIVO 2024)



SECRETARÍA DE GOBIERNO INTERIOR
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 2024-2027



CHOLULA

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025
 DESTINO DE GASTO
 FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FOLIO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402307292	381674		CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL JARDIN DE NIÑOS BARRIO MANUEL ALTAMIRANO, CDV C.E.T. 110703005, EN LA AVDA. AVANQUE SAN MARTIN COCOTITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE NIJADAVA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - BLSLA		\$1,584,238.94	\$1,582,173.50	\$1,582,173.50	\$1,582,173.50	\$1,582,173.50	\$1,582,173.50	\$1,582,173.50	100%	100%	72.82	M2	SE DA SEGUIMIENTO A LA INFORMACION REPORTADA POR LA ADMINISTRACION ELECTORAL, EL CUAL CUENTA CON LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE LA OBRA Y ASI REGULARIZAR LOS FOLIOS REGISTRADOS



PRESENTE
 MUNICIPAL
 SAN PEDRO CHOLULA
 2025

MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	OBSERVACIONES
PUE240402499207	462116	BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL Y CALLES PRINCIPALES - 462116	FOLIOS CANCELADOS, NO SE APLICARON, REGISTRADO POR ADMINISTRACION ANTERIOR LOS CUALES NO SE EJECUTARON Y NO SE ENCUENTRAN EN LA MIDS REGISTRADOS, SE DA SEGUIMIENTO AL FOLIO, CUENTA CON REGISTRO DEFINITIVO 2024(SOLICITUD DE CANCELACION)
PUE240402499322	462265	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 462265	FOLIOS CANCELADOS, NO SE APLICARON, REGISTRADO POR ADMINISTRACION ANTERIOR LOS CUALES NO SE EJECUTARON Y NO SE ENCUENTRAN EN LA MIDS REGISTRADOS, SE DA SEGUIMIENTO AL FOLIO, CUENTA CON REGISTRO DEFINITIVO 2024(SOLICITUD DE CANCELACION)
PUE240402508685	462184	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOPRETO EN CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA - 462184	FOLIOS CANCELADOS, NO SE APLICARON, REGISTRADO POR ADMINISTRACION ANTERIOR LOS CUALES NO SE EJECUTARON Y NO SE ENCUENTRAN EN LA MIDS REGISTRADOS, SE DA SEGUIMIENTO AL FOLIO, CUENTA CON REGISTRO DEFINITIVO 2024(SOLICITUD DE CANCELACION)
PUE240402508677	462161	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE RIO PANUNCO SUR ENTRE BOULEVARD FORJADORES EN PUEBLA Y CALLE JUAREZ PONIENTE - 462161	FOLIOS CANCELADOS, NO SE APLICARON, REGISTRADO POR ADMINISTRACION ANTERIOR LOS CUALES NO SE EJECUTARON Y NO SE ENCUENTRAN EN LA MIDS REGISTRADOS, SE DA SEGUIMIENTO AL FOLIO, CUENTA CON REGISTRO DEFINITIVO 2024(SOLICITUD DE CANCELACION)



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 SEGUNDO TRIMESTRE 2025

INDICADORES 2025

FAISMUN

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	EL SIFAIS EN ESTE TRIMESTRE ESTUVO CERRADO Y NO SE PUDO CAPTURAR NINGUNA OBRA U ACCION
	2do. Trimestre	8.33	1	12	0.00	0	8	NO SE CONSIDERO EN ESTE TRIMESTRE EN ESTE RUBRO
	3er. Trimestre	4.17	1	24				
	4to. Trimestre	4.17	1	24				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	EL SIFAIS EN ESTE TRIMESTRE ESTUVO CERRADO Y NO SE PUDO CAPTURAR NINGUNA OBRA U ACCION
	2do. Trimestre	16.67	2	12	0.00	0	8	EN CUMPLIMIENTO CON EL CALENDARIO DE LOS LINEAMIENTOS SIFAIS PUBLICADO EL 24 DE FEBRERO DEL 2025, LA REVISION DEL SIFAIS SE LLEVO ACABO EL DIA 8 DE JUNIO POR LO QUE LAS OBRAS VALIDADAS Y MIGRADAS PARA ESTE TRIMESTRE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION, EN ESTE RUBRO NO SE TIENE PROYECTOS PARA ESTE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	20.83	5	24				
	4to. Trimestre	20.83	5	24				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	EL SIFAIS EN ESTE TRIMESTRE ESTUVO CERRADO Y NO SE PUDO CAPTURAR NINGUNA OBRA U ACCION
	2do. Trimestre	75.00	9	12	100.00	8	8	EN CUMPLIMIENTO CON EL CALENDARIO DE LOS LINEAMIENTOS SIFAIS PUBLICADO EL 24 DE FEBRERO DEL 2025, LA REVISION DEL SIFAIS SE LLEVO ACABO EL DIA 8 DE JUNIO POR LO QUE LAS OBRAS VALIDADAS Y MIGRADAS PARA ESTE TRIMESTRE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION(49718; 49760; 49788; 49895; 49983; 50036; 50159; 50619)
	3er. Trimestre	75.00	18	24				
	4to. Trimestre	75.00	18	24				



MUNICIPIO DE SAN PEDRO +CHOLULA, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 SEGUNDO TRIESTRE 2025
 INDICADORES 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	32,998,972.74	131,995,891.00	25.00	32,998,972.74	131,995,891.00	EL TOTAL DE LOS RECURSOS MINISTRADOS DEL TRIMESTRE FUERON RECIBIDOS
	2do. Trimestre	50.00	65,997,945.48	131,995,891.00	50.00	65,997,945.48	131,995,891.00	TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE
	3er. Trimestre	75.00	98,996,918.22	131,995,891.00				
	4to. Trimestre	100.00	131,995,891.00	131,995,891.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	32,998,973.00	131,995,891.00	5.69	7,512,841.00	131,995,891.00	LOS PROYECTOS AUN ESTAN EN ELABORACION Y VALIDACION
	2do. Trimestre	50.00	65,997,945.48	131,995,891.00	39.58	52,241,891.95	131,995,891.00	SE PRESENTA AVANCE AL TRIMESTRE DE LAS ACCIONES APLICADA
	3er. Trimestre	75.00	98,996,918.22	131,995,891.00				
	4to. Trimestre	100.00	131,995,891.00	131,995,891.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	0.58	65,997,945.48	114,774,040.00	0.19	65,997,945.48	354,050,524.60	SE PRESENTA AVANCE AL TRIMESTRE, SE TIENE UNA MAYOR RECAUDACION DE LO PROYECTADO EN PLANEACION
	4to. Trimestre	0.58	131,995,891.00	229,548,080.00				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	4.75	477,252,244.00	455,600,126.00				
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	71.62	47,269,084.00	65,997,945.48	67.82	44,762,823.90	65,997,945.48	SE PRESENTA AVANCE AL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	71.62	94,538,168.00	131,995,891.00				NO SE DESTINO RECURSO PARA ESTE RUBRO


SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCOS
 DIRECCIÓN DE REGISTROS Y FISCOS
 SAN PEDRO CHOLULA
 PUEBLA
 2025



CHOLULA

MUNICIPIO DE SAN PEDRO +CHOLULA, PUEBLA
 FORMIATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 SEGUNDO TRIESTRE 2025
 INDICADORES 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	2.69	1,775,000.00	65,997,945.48	1.13	748,446.00	65,997,945.48	SE PRESENTA AVANCE AL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	2.69	3,550,000.00	131,995,891.00				NO SE DESTINO RECURSO PARA ESTE RUBRO
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	65,997,945.48	0.00	0.00	65,997,945.48	SE PRESENTA AVANCE AL TRIMESTRE. NO SE DESTINO RECURSO PARA ESTE RUBRO
	4to. Trimestre	0.00	0.00	131,995,891.00				NO SE DESTINO RECURSO PARA ESTE RUBRO
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	5.65	3,731,910.00	65,997,945.48	8.34	5,506,752.00	65,997,945.48	SE PRESENTA AVANCE AL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	5.65	7,463,819.00	131,995,891.00				NO SE DESTINO RECURSO PARA ESTE RUBRO
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	65,997,945.48	0.00	0.00	65,997,945.48	NO SE DESTINO RECURSO PARA ESTE RUBRO
	4to. Trimestre	0.00	0.00	131,995,891.00				NO SE DESTINO RECURSO PARA ESTE RUBRO
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.03	13,221,952.00	65,997,945.48	1.85	1,223,870.00	65,997,945.48	SE PRESENTA AVANCE AL TRIMESTRE. LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION EN EL CSG
	4to. Trimestre	20.03	26,443,904.00	131,995,891.00				



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCOS
 SAN PEDRO CHOLULA
 2024-2025

