

ACUSE



CHOLULA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



15 de octubre de 2025.


Asunto: solicitud Validación de folios
Tercer informe SRFT 2025.
OFICIO No. P.M./0450-BIS/2025

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los *folios de las obras* de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2025.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

C. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones		
21	140	1	2025	2	33	I	4		1	7,684.47	0												
		2											332	824,192.70	877,903.95	877,903.95	-	0	0			LOS INTERESES SE APLICARAN AL FINAL DEL EJERCICIO EN LA PARTIDA 614	
													441	19,643,314.50	27,580,458.02	22,078,415.69	-	0.00	0			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025CALENTADORES SOLARES, 2025, ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, 2025 Y ESTUFAS ECOLOGICAS	
													613	8,973,588.00	1,216,750.91	1,216,750.91	1,216,750.91	0	0			OBRAS DE ABASTECIMIENTO: OBRAS DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	
													614	42,687,382.80	40,408,366.56	40,408,366.56	23,514,584.14	1261680.89	1261680.89	1261680.89		DIVISION DE TERRERNO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES, CONCRETO ASFALTICO, REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLULA, PUEBLA	
													615	0.00	1,759,680.25	1,759,680.25	1,759,680.25	0	0			CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA	
													246	1,474,260.00	0.00	0.00	-	0	0			0	
													622	0.00	1,767,262.78	-	-	0	0			0	
21	140	1	2025	2	33	I	5		1	27,950.81	0			73,602,738.00	73,610,422.47	66,341,117.36	26,491,015.30	1,261,680.89	1,261,680.89	1,261,680.89		EDIFICACION NO HABITACIONAL: OBRAS DE MANTENIMIENTO DE MERCADO	
													113	44,600,215.04	44,600,215.04	32,789,137.80	24,357,668.73	24,357,668.73	24,357,668.73	24,357,668.73	24,357,668.73	24,357,668.73	LOS INTERESES SE APLICARAN AL FINAL DEL EJERCICIO EN LA PARTIDA 311
													311	28,126,929.15	28,154,879.96	28,182,830.77	21,400,838.00	21,400,838.00	21,400,838.00	21,400,838.00	21,400,838.00	21,400,838.00	SUELDOS Y SALARIOS PARA ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2025
													334	3,560,000.00	3,560,000.00	1,882,000.00	1,882,000.00	1,882,000.00	1,882,000.00	1,882,000.00	1,882,000.00	1,882,000.00	PAGO A CFE ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLLULA 2025
													358	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	9,489,032.00	9,489,032.00	9,489,032.00	9,489,032.00	9,489,032.00	9,489,032.00	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR
													392	16,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	748,446.00	748,446.00	PAGO AL RELLENO SANITARIO POR TIRAR LOS RESIDUOS SOLIDOS
													515	7,463,819.00	7,463,819.00	6,635,200.00	6635200	6635200	6635200	6635200	6635200	6635200	PAGO POR DERECHOS DE CARGA Y APROVECHAMIENTO DE AGUA, PAGO POR DESCARGA DE AGUA RESIDUALES
													541	22,362,704.26	22,362,704.26	3653476.91	0	0	0	0	0	0	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS EN SOFTWARE(PROGRAMAS) Y EQUIPO DE COMPUTO PARA CATASTRO Y RECAUDACION DE SAN PEDRO CHOLLULA
													853	9,332,223.55	9,332,223.55	9,332,223.55	8,636,087.20	8,636,087.20	8,636,087.20	8,636,087.20	8,636,087.20	8,636,087.20	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA
														131,995,891.00	132,023,841.81	99,024,869.03	73,950,825.93	73,950,825.93	73,950,825.93	73,950,825.93	73,149,271.93	73,149,271.93	APORTACION AL CONVENIO DE COLABORACION DEL CERESO 2025 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONVENIO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLLULA
2024-2027



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2025
 DESTINO DE GASTO
 FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	HOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302581751	106808	PCH-20251004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 106808	SAN PEDRO CHOLULA	438,293.52		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581767	106979		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 106979	SAN FRANCISCO COAPAN	239,069.19		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581778	107035		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 107035	SANTIAGO MOMOXPAN	239,069.19	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581752	107046		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 107046	SAN PEDRO CHOLULA	318,758.92		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581765	107073		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 107073	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	239,069.19		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581781	95516		PCH-20251005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, EN JUNTA AUXILIAR SAN JUAN TLAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 95516	JUNTA AUXILIAR SAN JUAN TLAUTLA	1,874,862.62	\$ 1,856,469.85	1,856,469.85	1,856,469.85	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	PZA
PUE250202532487	49718	PCH-20251007	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CHOLULA PONIENTE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS SUR, EN JUNTA AUXILIAR SAN COSME TEXINTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 49718	J.A. SAN COSME TEXINTLA	436,012.23	\$ 517,846.26	\$ 517,846.26	\$ 517,846.26	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	-	M3	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE PRESENTA FOTO DEL LUGAR DE LA OBRA
PUE250202540964	49760	PCH-20251008	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 21 ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE MIGUEL ALEMAN, EN BARRIO SAN PABLO TEDAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 49760	SAN PABLO TEGAMAC	1,080,218.87	\$ 1,185,830.67	\$ 1,185,830.67	\$ 1,185,830.67	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	-	M4	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE PRESENTA FOTO DEL LUGAR DE LA OBRA
PUE250202540961	50619	PCH-20251009	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE TERCERA PRIV. IGNACIO ALENDE Y CALLE FCO. VILLA, EN JUNTA AUXILIAR SAN CRISTOBAL TEPONTLA, SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 50619	J.A. SAN CRISTOBAL TEPONTLA	2,120,226.68	\$ 2,022,013.81	\$ 2,022,013.81	\$ 2,022,013.81	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	-	M5	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE PRESENTA FOTO DEL LUGAR DE LA OBRA
PUE250202532488	50159	PCH-20251010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CAMINO NACIONAL, EN JUNTA AUXILIAR SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 50159	J.A. SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	1,027,540.17	\$ 993,646.21	\$ 993,646.21	\$ 993,646.21	\$ 781,855.20	\$ 781,855.20	\$ 781,855.20	78.69%	77.99%	595	M2	EN PROCESO

Bienes Públicos
 Secretario de Bienes Públicos
 15 OCT 2025
 12:54A
RECIBIDO
 FI 11/SB/CGDA
 Coordinación General de Desarrollo Regional

SAN PEDRO CHOLULA
 2024-2027

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2025
 DESTINO DE GASTO
 FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532485	49983	PCH-20251011	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 5 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ZACATLAN, EN JUNTA AUXILIAR SAN MATIAS COCOYOTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 49983	J. A. SAN MATIAS COCOYOTLA	1,651,126.04	\$ 1,599,418.97	\$ 1,599,418.97	\$ 1,599,418.97	\$ 479,825.69	\$ 479,825.69	\$ 479,825.69	30%	30%	434.157	M2	EN PROCESO
PUE250302581788	96345	PCH-20251012	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE LIBRES ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ZACATLAN, EN JUNTA AUXILIAR SAN MATIAS COCOYOTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 96345	CHOLULA DE RIVADAVIA	1,898,971.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	M2	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581774	94596	PCH-20251014	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 3 NORTE ENTRE LA CALLE 12 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE, EN BARRIO SANTIAGO MIKQUITLA, EN SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 94596	BARRIO SANTIAGO MIKQUITLA, SAN PEDRO CHOLULA	1,902,997.72	\$ 1,874,833.35	\$ 1,874,833.35	\$ 1,874,833.35	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	M2	OBRA EN PROCESO DE LICITACION,
PUE250302581791	74232	PCH-20251015	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE E IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE EN SAN AGUSTIN CALVARIO, SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 74232	SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	2,392,496.46	\$ 2,380,564.98	\$ 2,380,564.98	\$ 2,380,564.98	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	M2	OBRA EN PROCESO DE LICITACION,
PUE250302581761	74256	PCH-20251016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZAPOTECAS, EN JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO CUAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 74256	SAN FRANCISCO	2,495,543.35	\$ 2,457,361.54	\$ 2,457,361.54	\$ 2,457,361.54	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	M2	OBRA EN PROCESO DE LICITACION,
PUE250302581790	91505	PCH-20251017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE LERDO DE TEJADA (PRIMERA ETAPA) ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE FERROCARRIL, EN JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO, CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA - 91505	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	1,536,990.71	1,536,990.71	1,536,990.71	1,536,990.71	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	M2	OBRA EN PROCESO DE LICITACION,
PUE250302581797	89029	PCH-20251018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RABANILLO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE TORRECILLAS EN JUNTA AUXILIAR SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 89029	JUNTA AUXILIAR SANTIAGO MOMOXPAN	1,988,332.96	\$ -	\$ 1,988,332.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	M2	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581794	98519	PCH-20251019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 4 NORTE, ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y C.A.I.C., EN JUNTA AUXILIAR SAN JUAN TLAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 98519	JUNTA AUXILIAR DAN JUAN TLAUTLA	879,189.06	\$ 871,276.36	\$ 871,276.36	\$ 871,276.36	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	M2	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE250302581787	80299	PCH-20251020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EL CANAL (PRIMERA ETAPA), ENTRE CALLE SAN ANDRES CALPANY CALLE CALPAN, EN JUNTA AUXILIAR SAN DIEGO CUACHAYOTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 80299	JUNTA AUXILIA SAN DIEGO CHACHAYOTLA	2,806,253.00	\$ -	\$ 2,806,253.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	M2	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581789	80000	PCH-20251021	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE ZAPATA, EN JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 80000	SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC	1,513,702.84	\$ 1,497,052.11	\$ 1,497,052.11	\$ 1,497,052.11	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	M2	OBRA EN PROCESO DE LICITACION



Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including '2024-2027' and '2025'.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2025
 DESTINO DE GASTO
 FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302581769	84117	PCH-20251022	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUÁREZ ORIENTE ENTRE CALLE RIO RABANILLO Y CALLE RIO PAPAGAYO, EN JUNTA AUXILIAR RAFAEL ÁVILA CAJACHO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOXOPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 84117	SANTIAGO MOXOPAN	1,613,354.03	\$ 1,595,607.14	\$ 1,595,607.14	\$ 1,595,607.14	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	M2	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE250302581780	94405	PCH-20251023	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 SUR ENTRE CALLE 19 PONIENTE Y CALLE 25 PONIENTE, EN EL BARRIO LA MAGDALENA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 94405	CHOLULA DE RIVADAVIA	4,008,425.92	\$ -	\$ 4,008,425.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	M2	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581757	94534	PCH-20251024	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 20 ORIENTE Y CALLE CHOLULA, EN EL BARRIO DE SANTIAGO MIXQUITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 94534	CHOLULA DE RIVADAVIA	2,803,824.79	\$ -	\$ 1,761,285.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	M2	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581782	95685	PCH-20251025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE CHOLULA CON UNA LONGITUD DE 200 METROS LINEALES, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+200 EN JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 95685	CHOLULA DE RIVADAVIA	714,928.87	\$ -	\$ 714,928.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	M2	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581754	100390	PCH-20251026	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 100390	CHOLULA DE RIVADAVIA	1,232,777.02	\$ 1,216,750.91	\$ 1,216,750.91	\$ 1,216,750.91	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	ML	EN PROCESO DE LICITACION
PUE250302581793	98483	PCH-20251027	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE REVOLUCION ENTRE PAVIMENTO HIDRAULICO EXISTENTE Y CADENAMIENTO 0+475.00, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BARBARA ALMOLOYA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 98483	CHOLULA DE RIVADAVIA	3,158,584.27	\$ 3,125,672.18	\$ 3,125,672.18	\$ 3,125,672.18	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	ML	EN PROCESO DE LICITACION
PUE250302581772	112113	PCH-20251028	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL COSME DEL RAZO EN EL BARRIO SAN JUAN CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 112113	SAN PEDRO CHOLULA	1,767,262.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	M2	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581756	96331	PCH-20251029	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE CHOLULA, DE ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+250.00 SOBRE CALLE CHOLULA, EN JUNTA AUXILIAR SAN DIEGO CUACUOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 96331	CHOLULA DE RIVADAVIA	1,783,761.02	\$ 1,759,680.25	\$ 1,759,680.25	\$ 1,759,680.25	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	M2	EN PROCESO DE LICITACION
PUE250302595738	4436		TRABAJO SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE CAMBIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA EJERCICIO 2025 - 4436	SAN PEDRO CHOLULA	877,903.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	M2	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250202540963	49788		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, EN JUNTA AUXILIAR SAN JUAN TLAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 49788	SAN JUAN TLAUTLA	1,469,392.01	\$ -	\$ 1,469,392.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	-	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCOS
 12-5 OCT 2025
 RECIBIDO
 Coordinación General
 Desarrollo Regional

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2025
 DESTINO DE GASTO
 FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532486	49895		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE AL CECYTEC. EN JUNTA AUXILIAR SANTA BARBARA ALMOLOYA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 49895	JUNTA AUXILIAR SANTA BARBARA ALMOLOYA	3,525,036.28	S -	S 3,525,036.28	S -	S -	S -	S -	0%	0%	0	-	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250202540962	50036		REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLES LIBRES ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ZACATLAN, EN JUNTA AUXILIAR SAN MATIAS COCOYOTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 50036	J. A. SAN MATIAS COCOYOTLA	1,327,372.19	S -	S 1,327,372.19	S -	S -	S -	S -	0%	0%	0	-	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581755	63298		EQUIPAMIENTO DE SEISCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA - 63298	CHOLULA DE RIVADAVIA	5,028,000.00	S -	S 5,028,000.00	S -	S -	S -	S -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581753	71922		EQUIPAMIENTO DE TRESCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC - 71922	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	2,514,000.00	S -	S 2,514,000.00	S -	S -	S -	S -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581759	79686		EQUIPAMIENTO DE TRESCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN - 79686	SAN FRANCISCO COAPAN	2,514,000.00	S -	S 2,514,000.00	S -	S -	S -	S -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581785	79757		EQUIPAMIENTO DE TRESCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MONOXPAN - 79757	SANTIAGO MONOXPAN	2,514,000.00	S -	S 2,514,000.00	S -	S -	S -	S -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581762	80399		EQUIPAMIENTO DE QUINIENTOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPECHPAN - 80399	SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	4,190,000.00	S -	S 4,190,000.00	S -	S -	S -	S -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581773	80881		EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN - 80881	SAN PEDRO CHOLULA	1,231,605.00	S -	S 1,231,605.00	S -	S -	S -	S -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581758	80973		EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MONOXPAN - 80973	SANTIAGO MONOXPAN	1,231,605.00	S -	S 1,231,605.00	S -	S -	S -	S -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581792	81026		EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC - 81026	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	1,231,605.00	S -	S 1,231,605.00	S -	S -	S -	S -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE

SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

RECIBIDO
 15-04-2025
 12-5472
 Coordinación General de Desarrollo Municipal

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2025
 DESTINO DE GASTO
 FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302581779	81116		EQUIPAMIENTO DE DOSCIENTOS FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPECHPAN - 81116	GREGORIO ZACAPECHPAN	1,642,140.00	\$ -	1,642,140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581796	83299		EQUIPAMIENTO DE DOSCIENTOS TREINTA FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA - 83299	CHOLULA DE RIVADAVIA	1,888,461.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581784	75541		EQUIPAMIENTO DE CUARENTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXPAN - 75541	SANTIAGO MOMOXPAN	332,640.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581795	81716		EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA - 81716	CHOLULA DE RIVADAVIA	415,800.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581750	81734		EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN - 81734	SAN FRANCISCO COAPAN	249,480.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581786	81741		EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC - 81741	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	249,480.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581777	81862		EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPECHPAN - 81862	SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	415,800.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581776	75055		EQUIPAMIENTO DE NOVENTA DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN - 75055	SAN FRANCISCO COAPAN	322,920.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581771	81964		EQUIPAMIENTO DE CIENTO VEINTE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA - 81964	SAN PEDRO CHOLULA	430,560.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581760	82179		EQUIPAMIENTO DE CIENTO DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXPAN - 82179	SANTIAGO MOMOXPAN	358,800.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE



[Handwritten signature]

RECIBIDO
 15 OCT 2025
 F/11 /SB/CGDR
 Coordinación General de Desarrollo Regional

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2025
 DESTINO DE GASTO
 FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302581766	82346		EQUIPAMIENTO DE NOVENTA DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC - 82346	SANTA MARIA CUEXCOMAC	322,920.00	\$ -	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581764	82551		EQUIPAMIENTO DE CIENTO DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPECHPAN - 82551	GREGORIO ZACAPECHPAN	358,800.00	\$ -	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581775	75388		EQUIPAMIENTO DE SIETE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN - 75388	SAN FRANCISCO COAPAN	313,761.07	\$ -	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581763	75407		EQUIPAMIENTO DE SEIS ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC - 75407	SANTA MARIA CUEXCOMAC	268,938.06	\$ -	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581783	82953		EQUIPAMIENTO DE CUATRO ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA - 82953	CHOLULA MARIA RIVADAVIA	179,292.04	\$ -	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581770	83001		EQUIPAMIENTO DE DOS ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXPAN - 83001	SANTIAGO MOMOXPAN	89,646.02	\$ -	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE
PUE250302581768	83026		EQUIPAMIENTO DE SEIS ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPECHPAN - 83026	SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	268,938.06	\$ -	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	0%	0	PZA	PLANEACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN PEDRO CHOLULA
 2024-2027

[Handwritten signature]

FORTAMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	
SOLO SE PRESENTA GC																

RECIBIDO
 F/11 /SB/CGDR
 Coordinación General de Desarrollo Regional
 12.15 OCT 2025




MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

TERCER TRIMESTRE 2025

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIF AIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	EL SIF AIS EN ESTE TRIMESTRE ESTUVO CERRADO Y NO SE PUDO CAPTURAR NINGUNA OBRA U ACCION
	2do. Trimestre	8.33	1	12	0.00	0	8	NO SE CONSIDERO EN ESTE TRIMESTRE EN ESTE RUBRO
	3er. Trimestre	4.17	1	24	1.85	1	54	SE ALCANZA LA META PLANEADA
	4to. Trimestre	4.17	1	24			0	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIF AIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	EL SIF AIS EN ESTE TRIMESTRE ESTUVO CERRADO Y NO SE PUDO CAPTURAR NINGUNA OBRA U ACCION
	2do. Trimestre	16.67	2	12	0.00	0	8	EN CUMPLIMIENTO CON EL CALENDARIO DE LOS LINEAMIENTOS SIF AIS PUBLICADO EL 24 DE FEBRERO DEL 2025, LA REVISION DEL SIF AIS SE LLEVO ACABO EL DIA 8 DE JUNIO POR LO QUE LAS OBRAS VALIDADAS Y MIGRADAS PARA ESTE TRIMESTRE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE JUSTIFICACION. EN ESTE RUBRO NO SE TIENE PROYECTOS PARA ESTE
	3er. Trimestre	20.83	5	24	59.26	32	54	SE PRESENTA AVANCE AL TRIMESTRE DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN SIF AIS(SE TIENEN OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR LO CUAL SE TIENE DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS PROGRAMADOS)
	4to. Trimestre	20.83	5	24			0	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIF AIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	EL SIF AIS EN ESTE TRIMESTRE ESTUVO CERRADO Y NO SE PUDO CAPTURAR NINGUNA OBRA U ACCION
	2do. Trimestre	75.00	9	12	100.00	8	8	EN CUMPLIMIENTO CON EL CALENDARIO DE LOS LINEAMIENTOS SIF AIS PUBLICADO EL 24 DE FEBRERO DEL 2025, LA REVISION DEL SIF AIS SE LLEVO ACABO EL DIA 8 DE JUNIO POR LO QUE LAS OBRAS VALIDADAS Y MIGRADAS PARA ESTE TRIMESTRE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE JUSTIFICACION. EN ESTE RUBRO NO SE TIENE PROYECTOS PARA ESTE
	3er. Trimestre	75.00	18	24	38.89	21	54	SE PRESENTA AVANCE AL TRIMESTRE DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN SIF AIS, SE TIENE ALCANZA LA META PROGRAMADA, POR REPRIORIZACION SE TIENE DIFERENCIA
	4to. Trimestre	75.00	18	24			0	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 2024-2027

RECIBIDO
 F/ 11 /S/ICCDR
 Coordinación General de
 Desarrollo Regional



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

TERCER TRIMESTRE 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	32,998,972.74	131,995,891.00	25.00	32,998,972.74	131,995,891.00	EL TOTAL DE LOS RECURSOS MINISTRADOS DEL TRIMESTRE FUERON RECIBIDOS
	2do. Trimestre	50.00	65,997,945.48	131,995,891.00	50.00	65,997,945.48	131,995,891.00	TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE
	3er. Trimestre	75.00	98,996,918.22	131,995,891.00	75.00	98,996,918.22	131,995,891.00	TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS AL TERCER TRIMESTRE
	4to. Trimestre	100.00	131,995,891.00	131,995,891.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	32,998,973.00	131,995,891.00	5.69	7,512,841.00	131,995,891.00	LOS PROYECTOS AUN ESTAN EN ELABORACION Y VALIDACION
	2do. Trimestre	50.00	65,997,945.48	131,995,891.00	39.58	52,241,891.95	131,995,891.00	SE PRESENTA AVANCE AL TRIMESTRE DE LAS ACCIONES APLICADA
	3er. Trimestre	75.00	98,996,918.22	131,995,891.00	56.03	73,950,825.93	131,995,891.00	SE PRESENTA AVANCE AL TRIMESTRE DE LAS ACCIONES APLICADA, NO SE ALCANZA EL MONTO PLANEADO DE ACUERDO A LAS FECHAS DE APLICACION SE REFLEJARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	100.00	131,995,891.00	131,995,891.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	0.58	65,997,945.48	114,774,040.00	0.19	65,997,945.48	354,050,524.60	SE PRESENTA AVANCE AL TRIMESTRE, SE TIENE UNA MAYOR RECAUDACION DE LO PROYECTADO EN PLANEACION
	4to. Trimestre	0.58	131,995,891.00	229,548,080.00			0.00	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)]*100	4to. Trimestre	4.75	477,252,744.00	455,600,126.00				



CHOLULA

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2025

TERCER TRIMESTRE 2025


Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	71.62	47,269,084.00	65,997,945.48	67.82	44,762,823.90	65,997,945.48	SE PRESENTA AVANCE AL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	71.62	94,538,168.00	131,995,891.00				NO SE DESTINO RECURSO PARA ESTE RUBRO
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	2.69	1,775,000.00	65,997,945.48	1.13	748,446.00	65,997,945.48	SE PRESENTA AVANCE AL TRIMESTRE. NO SE DESTINO RECURSO PARA ESTE RUBRO
	4to. Trimestre	2.69	3,550,000.00	131,995,891.00				NO SE DESTINO RECURSO PARA ESTE RUBRO
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	65,997,945.48	0.00	0.00	65,997,945.48	SE PRESENTA AVANCE AL TRIMESTRE. NO SE DESTINO RECURSO PARA ESTE RUBRO
	4to. Trimestre	0.00	0.00	131,995,891.00		0.00		NO SE DESTINO RECURSO PARA ESTE RUBRO
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	5.65	3,731,910.00	65,997,945.48	8.34	5,506,752.00	65,997,945.48	SE PRESENTA AVANCE AL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	5.65	7,463,819.00	131,995,891.00				NO SE DESTINO RECURSO PARA ESTE RUBRO
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	65,997,945.48	0.00	0.00	65,997,945.48	NO SE DESTINO RECURSO PARA ESTE RUBRO
	4to. Trimestre	0.00	0.00	131,995,891.00				NO SE DESTINO RECURSO PARA ESTE RUBRO
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.03	13,221,951	65,997,945.48	1.85	1,223,870.00	65,997,945.48	
	4to. Trimestre	20.03	26,443,904.00	131,995,891.00				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO															
2025	PUE250302595738	Acción	877,903.95	{(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal:FAIS municipal, monto: 877903.95 - modificado 877903.95)}	PAGO SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA EJERCICIO 2025 - 4436	San Pedro Cholula		Gastos Indirectos	Municipio de San Pedro Cholula	4436-01		{(meta: [unidad_medida:PROYECTOS], meta:25.0, meta_modificada:25.0)}	{(geo: (ve_municipio:140, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -98.307506, lat:19.062484)}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: [unidad_medida:PROYECTOS], avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances															
2025	PUE250302581782	Proyecto de Inversión	714,928.87	{(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal:FAIS municipal, monto:714928.87 - modificado 714928.87)}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE CARRTERA FEDERAL Y CALLE CHOLULA CON UNA LONGITUD DE 200 METROS LINEALES, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+200,EN JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN TEPALCATEPEC-LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 95685	San Pedro Cholula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de San Pedro Cholula	95685-01		{(meta: [unidad_medida:Metros lineales], meta:200.0, meta_modificada:200.0)}	{(geo: (ve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo CHOLULA DE RIVADAVIA/SAN SEBASTIAN T. J 72750 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle CARRTERA FEDERAL Y Calle CHOLULA Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE CHOLULA, C. lon: -98.3325258, lat:19.09261722)}	714,928.87					Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances															



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
 2024-2027



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	PUE250302581754	Proyecto de inversion	1,232,777.02	{f11 (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:1232777.02, nFAIS municipal, monto:1232777.02, modificado:1216750.91)}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 100390	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Pedro Cholula	100390	0	{meta1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:522.0, meta_modificada:522.0)}	{geo1 (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE Pueblo CHOLULA DE RIVADAVIA SAN CRISTOBAL TEPONTL 72765 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MIGUEL NEGRETE Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLES BENIT, lon:-98.32596067, lat:19.071517969)}	1,216,750.91	1,216,750.91				{cbo1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/026/R35-FAISMUN/2025, contratista:C. JOSE JUAN FILEMON RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1216750.91, importe_modificado:1216750.91}	{meta1 (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	{2581754/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2025	PUE250302581797	Proyecto de inversion	1,988,332.96	{f11 (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:1988332.96, nFAIS municipal, monto:1988332.96, modificado:1988332.96)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RABANILLO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE TORRECILLAS EN JUNTA AUXILIAR SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 89029	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	890290	0	{meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0)}	{geo1 (cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Calle RABANILLO Colonia SANTAGO MOMOXPAN 72775 SANTAGO MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle PUEBLA Y TORRECILLAS Calle AGUILAS SERDAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE RABANILLO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE TORRECILLAS A UN COSTA, lon:-98.26347674, lat:19.07445612)}	1,988,332.96				Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2581797/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	PUE250302581794	Proyecto de inversion	879,189.06	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal:FAIS municipal, monto:879189.06, modificado:871276.36}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 4 NORTE, ENTRE CALLE 2 ORIENTE AL C.A.I.C., EN JUNTA AUXILIAR SAN JUAN TLAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 98519	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	98519	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0}}	{geo1: {eve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 4 NORTE Pueblo CHOLULA DE RNADAVIA (SAN JUAN TLAUTLA) 72750 CHOLULA DE RNADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 2 ORIENTE Y Calle CARRRETERA FEDERAL MEXICO - PUEBLA Calle 6 NORTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE Ton-98 33976361, lat:19.09664406}}	871,276.36					{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/019/R33-FAISMUN/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:871276.36, importe_modificado:871276.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2581794proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2025	PUE250302581793	Proyecto de inversion	3,158,584.27	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal:FAIS municipal, monto:3158584.27, modificado:3125672.18}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE REVOLUCION ENTRE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y EXISTENTE CADENAMIENTO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BÁRBARA ALMOLOYA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RNADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 98483	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	98483	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3328.05, meta_modificada:3328.05}}	{geo1: {eve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo CHOLULA DE RNADAVIA SANTA BARBARA ALMOLO 72750 CHOLULA DE RNADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle REFORMA Y Calle FRANCISCO VILLA Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLES R, lon:-98.36818572, lat:19.0976134}}	3,125,672.18					{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/027/R33-FAISMUN/2025, contratista:HECTOR MÉNDEZ PÉREZ convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:3125672.18, importe_modificado:3125672.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2581793proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA - PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETAS_OTROS	ESTATUS	FLUJO	
2025	PUE250302581791	Proyecto de inversión	2,392,496.46	((f1 (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:239249646, modificado:2380564.98))	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE E IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE EN SAN AGUSTIN CALVARIO, SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 74232	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula			74232 0	(geo1 (cve_municipio:140, localidad:27, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN GREGORIO ZACAPECHPAN 72760 SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle ALLENDE Calle TURBIDE SE UBICA ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y ALLENDE A 150 METROS DEL TEMPLO SAN AG, lon:-99.33375551, lat:19.04598105))							(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/015/R33-FAISMUN/2025, contratista:C. MIGUEL ANGEL ARAGON RINCÓN, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2380564.98, importe_modificado:2380564.98))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2581791)pro	En Ejecución	Validado avances
2025	PUE250302581790	Proyecto de inversión	1,536,990.71	((f1 (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:153699071, modificado:1536990.71))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE LERDO DE TEJADA (PRIMERA ETAPA) ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE FERROCARRIL, EN JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA - 91505	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula			91505 0	(geo1 (cve_municipio:140, localidad:27, direccion:Calle LERDO DE TEJADA Pueblo SAN GREGORIO ZACAPECHPAN 72760 SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle FERROCARRIL LA OBRA SE UBICA EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE, lon:-99.3622873, lat:19.04249882))							(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/017/R33-FAISMUN/2025, contratista:C. SERGIO ANGEL CORTES VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1536990.71, importe_modificado:1536990.71))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2581790)pro	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO																	
2025	PUE250302581789	Proyecto de inversión	1,513,702.84	(f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:FAIS municipal, monto:1513702.84, modificado:1497052.11})	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE ZAPATA EN JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 89040	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	89040 0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1649.97, meta_modificada:1649.97}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia CHOLULA DE RWADAVIA 72760 CHOLULA DE RWADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA Y Calle CHOLULA Y Calle ZAPATA Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE ZAPATA A UN , lon:-98.52810011, lat:19.09311653}}	1,497,052.11	1,497,052.11				{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/021R/33 FAISMUN/2025, contrata: C. ENRIQUE LOZANO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1497052.11, importe_modificado:1497052.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2581789/pro}	En Ejecución	Validado avances																	
2025	PUE250302581788	Proyecto de inversión	1,898,971.38	(f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:FAIS municipal, monto:1898971.38, modificado:1898971.38})	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE LIBRES ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ZACATLAN EN JUNTA AUXILIAR SAN MATIAS COCOYOTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 96345	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	96345 0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1337.59, meta_modificada:1337.59}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle LIBRES Pueblo CHOLULA DE RWADAVIA SAN MATIAS COCOYOTLA 72767 CHOLULA DE RWADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle ZACATLAN Calle ZACAPOAXTLA LA OBRA SE UBICA EN CALLE LIBRES ENTRE CALLES REVOLUCION, ZACATLAN, lon:-98.30819745, lat:19.07661186}}					Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2581788/pro}	En Ejecución	Validado avances																		



PRESENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2025-2027

PUEBLA Bienestar
Gobierno del Estado Secretaría de Bienestar

OPERADO

Coordinación General de Desarrollo Regional

MAJES PUEBLA | *Denosy en Grande*

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO																	
2025	PUE250302581787	Proyecto de inversión	2,806,253.00	(f1 (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:2806253.0, modificado:2806253.0))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EL CANAL (PRIMERA ETAPA), ENTRE CALLE SAN ANDRES CALPAN Y CALLE CALPAN, EN JUNTA AUXILIAR SAN DIEGO CUACHAYOTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 80299	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula			80299 0	(meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2634.55, meta_modificada:2634.55))	[geo1 (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle EL CANAL Colonia SAN DIEGO CUACHAYOTLA 72760 CHOLULA DE RMADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE CALLE SAN ANDRES CALPAN Y CALLE CALPAN LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLA SAN ANDRES CALPAN Y CALLE CALPAN, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FE, lon:-98.3309927, lat:19.08254278)]	2,806,253.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(2581787/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances																
2025	PUE250302581783	Proyecto de inversión	179,292.04	(f1 (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:179292.04, modificado:179292.04))	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ELECTRICACION CONVENCIONAL EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RMADAVIA - 82953	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula			82953 0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0))	[geo1 (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Colonia CHOLULA DE RMADAVIA 72760 CHOLULA DE RMADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 4 ELECTRICACION CONVENCIONAL SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon:-98.32773198, lat:19.0475786)]						Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)]	(2581783/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances																



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
 2025/09/27

PUEBLA Bienestar
 Gobierno del Estado Secretaría de Bienestar
 2024-2026

OPERADO
 Coordinación General de Desarrollo Regional

PUEBLA **Benestar Grande**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2025	PUE250302581781	Proyecto de inversión	1,874,862.62	{f11 {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:1874862.62, modificado:1874862.62}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, EN JUNTA AUXILIAR SAN JUAN TLAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 95516	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	05516	0	{meta1 {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.02, meta_modificada:1331.02}}	{geo1 {eve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 5 sur Pueblo CHOLULA DE RIVADAVIA (SAN JUAN TLAUTLA) 72750 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 9 PONIENTE Y Calle 11 PONIENTE Calle 3 SUR LA OBRA SE UBICA EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLES 9 Y 11 PONIENTE, lon:-99.34898111, lat:19.09462465}}	1,856,469.85						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2581781/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2025	PUE250302581780	Proyecto de inversión	4,008,425.92	{f11 {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:4008425.92, modificado:4008425.92}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 SUR ENTRE CALLE 19 PONIENTE Y CALLE 25 PONIENTE, EN EL BARRIO LA MAGDALENA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 94405	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	94405	0	{meta1 {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1935.42, meta_modificada:1935.42}}	{geo1 {eve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 3 SUR Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 19 PONIENTE Y Calle 25 PONIENTE Calle 23 PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 3 SUR ENTRE CALLES 19 PONIENTE, 23 PONIENTE Y 25 PONIENTE, lon:-99.31309209, lat:19.05350492}}	4,008,425.92						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2581780/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

PUEBLA | Bienestar
Gobierno del Estado
Secretaría de Bienestar
2024-2028

OPERADO

Coordinación General de
Desarrollo Regional

PUEBLA | Bienestar
Equilibrado

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	PUE250302581778	Proyecto de inversion	239,069.19	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:239069.19, modificado:239069.19]}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 107035	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	107035	0	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0]}	{geo1: [eve_municipio:140, localidad:14, direccion:Calle VALENTINA, Colonia SANTIAGO MOMOXPAN 72775 SANTIAGO MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO Y Calle BENITO JUAREZ Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, CALLES VALEN, lon: 98.26316283, lat:19.07587568]}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]}	(2581778proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2025	PUE250302581775	Proyecto de inversion	313,761.07	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:313761.07, modificado:313761.07]}	EQUIPAMIENTO DE SIETE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN - 75388	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	75388	0	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0]}	{geo1: [eve_municipio:140, localidad:7, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO COAPAN 72760 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 7 ELECTRIFICACION CONVENCIONAL SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEES, lon: 98.37383678, lat:19.07162039]}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]}	(2581775proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
 2024-09-17



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
2025	PUE250302581774	Proyecto de inversión	1,902,997.72	{(f1 {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:1902997.72, modificado:1874833.35}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 3 NORTE ENTRE LA CALLE 12 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE, EN BARRIO SANTIAGO MIXQUITLA, EN SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 94596	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	94596	0	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1147.61, meta_modificada:1147.81})}	(geo1 {cve_municipio:140, localidad:1, direccion: Calle 3 NORTE Colonia CHOLULA DE RVADAVIA 72760 CHOLULA DE RVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 12 PONIENTE Y Calle 16 PONIENTE LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE 12 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE A 300 METROS DE LA. lon:-98.30566076, lat:19.06823322})	1,874,833.35	1,874,833.35				{(cbo:1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/014/R33-FAISMUN/2025, contratista:C. IZZBETH HERNANDEZ NAVA convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1874833.35, (importe_modificado:1874833.35)}	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}	(2581774proyeto_NICO)	En Ejecución	Validado avances					
2025	PUE250302581772	Proyecto de inversión	1,767,262.78	{(f1 {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:1767262.78, modificado:1767262.78})}	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL COSME DEL RAZO EN EL BARRIO SAN JUAN CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RVADAVIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA ESTADO DE PUEBLA - 112113	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	11211	0	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2024.22, meta_modificada:2024.22})}	(geo1 {cve_municipio:140, localidad:1, direccion: Calle 3 NORTE Barrio CHOLULA DE RVADAVIA (SAN JUAN CALVARIO) 72764 CHOLULA DE RVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 2 PONIENTE Y Avenida MIGUEL HIDALGO Calle 5 NORTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 3 NORTE ENTRE CALLES 2 PONIENTE, M, lon:-98.30911038, lat:19.06350585})						Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}	(2581772proyeto_NICO)	En Ejecución	Validado avances					



PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

PUEBLA Bienestar
 Secretaría de Bienestar

OPERADO
 Coordinación General de Desarrollo Regional

GOBIERNO PUEBLA | **SIEMPRE AVANZANDO**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBOAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO													
2025	PUE250302581770	Proyecto de inversión	89,646.02	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:FAIS municipal, monto:89646.02, modificado:89646.02)}	EQUIPAMIENTO DE DOS CONVENCIONAL EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXPAN - 83001	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	83001	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	{geo1: (cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Colonia SANTIAGO MOMOXPAN 72775 SANTIAGO MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 2 ELECTRICACION RIO CONVENCIONAL SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon:-98.26646183, lat:19.08488052)}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	(2581770/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances													
2025	PUE250302581769	Proyecto de inversión	1,613,354.03	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:FAIS municipal, monto:1613354.03, modificado:1595607.14)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUÁREZ ORIENTE ENTRE CALLE RIO RABANILLO Y CALLE RIO PAPAGAYO, EN JUNTA AUXILIAR RAFAEL ÁVILA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 84117	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	84117	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.29, meta_modificada:1270.29)}	{geo1: (cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Calle JUÁREZ ORIENTE Colonia SANTIAGO MOMOXPAN 72775 SANTIAGO MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle RIO RABANILLO Y Calle RIO PAPAGAYO Calle RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE RIO RABANILLO Y CALLE RIO PAPAGAYO, A 300 METRO, lon:-98.27136536, lat:19.07978409)}	1,595,607.14	1,595,607.14				{c101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/022/233-FAISMUN/2025, contratista:C. LANDY ELIZA FUENTES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1595607.14, importe_modificado:1595607.14)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2581769/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances													



PRESENTE
MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2025-08-07



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	PUE250302581768	Proyecto de inversión	268 938 06	{f1 (ciclo_recurso:2025_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:26893806-modificado:26893806)}	EQUIPAMIENTO DE SEIS ELECTRIFICACION CONVENCIONAL EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPECHPAN - 83026	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	83026	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:6.0 meta_modificada:6.0)}	{geo1: (eve_municipio:140, localidad:27, direccion:Pueblo SAN GREGORIO ZACAPECHPAN 72760 SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 6 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, len: 9836340176, lat:19.04251023)}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2581768/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2025	PUE250302581767	Proyecto de inversión	239 069 19	{f1 (ciclo_recurso:2025_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:23906919-modificado:23906919)}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 106979	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	106979	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0 meta_modificada:30.0)}	{geo1: (eve_municipio:140, localidad:7, direccion:Calle CHOLULA Pueblo SAN FRANCISCO COAPAN 72760 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle ABASOLO Calle JUAN C. BONILLA LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, CHOLULA IGNACIO ZAR, len: 98366021584, lat:19.06501105)}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2581767/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

OPERADO
Coordinación General de Desarrollo Regional
PUEBLA | Bienestar
Secretaría de Bienestar
2024-2025

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	AVANCES_FISCOS	AVANCES_FISCOS	ESTATUS	FLUJO
2025	PUE250302581765	Proyecto de inversión	239.069 19	{III, {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_mun:FAIS municipal, monto:239069 19 modificado:239069 19}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 107073	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	107073	0	{meta1: {unidad_medida:Plazas, meta:300, meta_modificada:300}}	{geo1: {eve_municipio:140, localidad:20, direccion:Calle FCO I MADERO Pueblo SANTA MARIA ACUEXCOMAC 72770 SANTA MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, FCO. I MAD., lon: -98.38419464, lat:19.03926935}}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Plazas, avance:0.0}}	[2581765/proyecto_NICIO]		En Ejecución	Validado avances				
2025	PUE250302581763	Proyecto de inversión	268.938 06	{III, {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_mun:FAIS municipal, monto:268938 06 modificado:268938 06}}	EQUIPAMIENTO DE SEIS CONVENCIONAL EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD - SANTA MARÍA ACUEXCOMAC - 75407	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	75407	0	{meta1: {unidad_medida:Plazas, meta:60, meta_modificada:60}}	{geo1: {eve_municipio:140, localidad:20, direccion:Pueblo SANTA MARIA ACUEXCOMAC 72770 SANTA MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 6 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon: -99.3933208, lat:19.04418015}}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Plazas, avance:0.0}}	[2581763/proyecto_NICIO]		En Ejecución	Validado avances				

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN PEDRO CHOLULA
 2024-2027

PUEBLA Bienestar
 Secretaría de Bienestar

OPERADO

Coordinación General de Desarrollo Regional

por AHORA PUEBLA | **Unidos por Avance**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BEHAFICARICOS	METAS	COORDENADAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO
2025	PUE250302581761	Proyecto de inversión	2,495,543.35	{f1: {ciclo_recurso: 3025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, lipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). prog_estata_mun: FAIS municipal, monto: 2495543.35, modificado: 245736154}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZAPOTECAS, EN JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO CUAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 74256	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	74256	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 18495, meta_modificada: 18495}}	{geo1: {cve_municipio: 140, localidad: 7, direccion: Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo SAN FRANCISCO COAPAN 72700 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle ZAPOTECAS Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZAPOTECAS A 500 MTS. DEL JARD, lon: -98.35838442, lat: 19.06436416}}	2,457,361.54	2,457,361.54					{cto1: {lipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP/016/R33-FAISMUN/2025, contratacion: LETICIA ROMERO PUERTOS, convocante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto: 2457361.54, importe_modificado: 2457361.54}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}	{2581761/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances			
2025	PUE250302581757	Proyecto de inversión	2,803,824.79	{f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, lipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). prog_estata_mun: FAIS municipal, monto: 2803824.79, modificado: 280382479}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 20 ORIENTE Y CALLE CHOLULA EN EL BARRIO DE SANTAGO MIXQUITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 94534	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	94534	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 161201, meta_modificada: 161201}}	{geo1: {cve_municipio: 140, localidad: 1, direccion: Calle 5 DE MAYO Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 20 ORIENTE Y Calle CHOLULA Calle 22 ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES 20 ORIENTE, CHOLULA Y 22 ORIENTE A, lon: -98.30243003, lat: 19.07066217}}	1,761,265.59					Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}	{2581757/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances				



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 2025



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BEHEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO														
2025	PUE250302581756	Proyecto de inversión	1,783,761.02	{f11 (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1783761.02, modificado:175068025)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE CHOLULA, DE ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+250.00 SOBRE CALLE CHOLULA, EN JUNTA AUXILIAR SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 96331	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	96331	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1916.1, meta_modificada:1916.1)}	{geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle Cholula Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA DE DIEGO CUACHAYOTA 72766 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL CHOLULA-PUEBLA Y Privada CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE CHOLULA ENTRE LA CARRETERA, lon:-98.31789129, lat:19.07405233)}	1,759,680.25	1,759,680.25				{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/029/R/35-FAIS/MIU/2025, contratista:C. NEFTALI LEÓN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1759680.25, importe_modificado:159680.25)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2581756/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances														
2025	PUE250302581752	Proyecto de inversión	318,758.92	{f11 (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318758.92, modificado:318758.92)}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPEHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 107046	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	107046	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:400, meta_modificada:400)}	{geo1: (cve_municipio:140, localidad:27, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo GREGORIO ZACAPEHPAN 72760 SAN GREGORIO ZACAPEHPAN, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle NICOLAS BRAVO Calle SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA L, lon:-98.3512139, lat:19.05669281)}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2581752/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances														

ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD
SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DEPORTES
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBICAS

PUEBLA Gobierno del Estado
SECRETARÍA DE BIENESTAR
OPERADO
Coordinación General de Desarrollo Regional
PUEBLA **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	PUE250302581751	Proyecto de inversión	438,293.52	{(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal monto:438293.52 modificado:438293.52)}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 106808	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	10680	0	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0)}	{(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 9 PONIENTE Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 7 SUR Y Calle 2 SUR Calle ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES 9 PONIENTE, ZAPATA, FRANCISCO VALLA, CONSTITUCION, CAMINO REAL, lon.:98.34804971, lat.:19.05468942)}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{(2561751/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2025	PUE250202532485	Proyecto de inversión	1,651,126.04	{(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal monto:1651126.04 modificado:1599418.97)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 5 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ZACATLAN, EN JUNTA AUXILIAR SAN MATIAS COCOYOTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 49983	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	49983	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1447.19, meta_modificada:1447.19)}	{(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 5 DE DICIEMBRE Pueblo JUNTA AUXILIAR SAN MATIAS COCOYOTLA 72767 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle ZACATLAN, Calle CHOLULA Y LIBRES entre calle revolcion y calle zacatlan, de la junta au, lon.:98.30860038, lat.:19.075948942)}	1,599,418.97	1,599,418.97	479,825.69	479,825.69	479,825.69	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCP/011/R/3-FAISMUN/2025, contratista:DARKNOLOGY, S.A., DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA, monto:1599418.97, importe_modificado:1599418.97)}	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.16)}	{(2532485/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PUEBLA
 Bienestar
 Secretaría de Bienestar

OPERADO

Coordinación General de Desarrollo Regional

PUEBLA en Grande


MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO											
2025	PUE250202532488	Proyecto de inversión	1,027,540.17	(f1: (ciclo_recurso:2025_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal monto:1027540.17, modificado 993646 21))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CAMINO NACIONAL, EN JUNTA AUXILIAR SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 50159	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	50159	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.87, meta_modificada:762.87))	{geo1: (cvc_municipio:140, localidad:27, direccion:Calle PROFIRIO DIAZ Pueblo JUNTA AUXILIAR SAN GREGORIO ZACAPECHPAN 72760 SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle C. NACIONAL Calle B JUAREZ Y ALLENDE La obra se ubica entre calle jo. lon.: 9835090749, lat:19.05716849)}	993,646.21	993,646.21	781,855.20	781,855.20	781,855.20	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/010/R33-FASIMUN/2025, contratista:TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:993646.21, importe_modificado:993646.21)}	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0))	(2532488/proyecto_INICIO, 2532488/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances											
2025	PUE250202532487	Proyecto de inversión	436,012.23	(f1: (ciclo_recurso:2025_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal monto:436012.23, modificado 517846 26))	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CHOLULA PONIENTE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS-SUR, EN JUNTA AUXILIAR SAN COSME TEXINTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 49718	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	49718	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.42, meta_modificada:547.42))	{geo1: (cvc_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle cholula poniente Pueblo JUNTA AUXILIAR SAN COSME TEXINTLA 72767 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle primero de mayo Y Calle cholula oriente y c. puebla onente Calle c hidalgo y calle morelos sur la obra se lon.:98.31630242, lat:19.0666735}}	517,846.26	517,846.26			{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/007/R33-FASIMUN/2025, contratista:C. MARIA DE LOURDES ROBLEZ GOMEZ, a-Metros convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:517846.26, importe_modificado:517846.26)}	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2532487/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances												

8



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO					
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBOAL_APROBADO	FUENTES_FINALIZACION	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO															
2025	PUE250202532486	Proyecto de inversión	3,525,036.28	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3525036.28, modificado:3525036.28))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE AL CECYTEC, EN JUNTA AUXILIAR SANTA BARBARA ALMOLOYA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 49895	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	49895	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3084.1, meta_modificada:3084.1)]	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE FEBRER Pueblo JUNTA AUXILIAR SANTA BARBARA ALMOLOYA 72750 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA Ninguno BRECHA BESANA Y A SERDAN se ubica entre el panteon de santa barbara y el plantel educati, lon:-98.30103516, lat:19.05936669))	3,525,036.28						Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(2532486/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances																		
2025	PUE250202540964	Proyecto de inversión	1,080,218.87	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080218.87, modificado:1185830.67))	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 21 ORIENTE ENTRE CALLE 21 SUR Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, EN BARRIO SAN PABLO TECAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 49760	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	49760	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.29, meta_modificada:1117.29)]	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 2 sur Barrio SAN PABLO TECAMAC 72750 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle miguel Aleman Y Calle 2 sur Calle 19 oriente entre calle Miguel Aleman y calle 2 sur, a un lado del campo deportivo, lon:-98.31050876, lat:19.05279775))	1,185,830.67	1,185,830.67					(cto1: (tipo_obra:Obrera, numero_contrato:DOP/008/R33-FAISMUN2025, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1185830.67, importe_modificado:1185830.67))	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(2540964/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances																		



MUNICIPIO
DE SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA

PUEBLA | Bienestar
Gobierno del Estado | Secretaría de Bienestar

OPERADO


Coordinación General de
Desarrollo Regional

FORANEO PUEBLA | Bienestar
Coordinación

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CCLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO														
2025	PUE250202540963	Proyecto de inversion	1,469,392.01	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), prog_estata_lmu:FAIS municipal, monto:1469392.01, modificado:1469392.01)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, EN JUNTA AUXILIAR SAN JUAN TLAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 49786	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	49786	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.85, meta_modificada:1331.85]}	{geo1: (eve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 5 SUR Pueblo JUNTA AUXILIAR SAN JUAN TLAUTLA 72750 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 9 ORIENTE Y Calle 11 PONIENTE Calle 11 PONIENTE Y 3 SUR SE UBICA en calle 9 onrnto y termina en calle 11 poniente ,lon: 93.34913772, lat:19.09452012)}	1,469,392.01					Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{2540963/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances														
2025	PUE250202540962	Proyecto de inversion	1,327,372.19	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), prog_estata_lmu:FAIS municipal, monto:1327372.19, modificado:1327372.19)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE LIBRES ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ZACATLAN, EN JUNTA AUXILIAR SAN MATIAS COCOYOTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 50036	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	50036	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1269.07, meta_modificada:1269.07]}	{geo1: (eve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle LIBRES Pueblo JUNTA AUXILIAR SAN MATIAS COCOYOTLA 72767 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle ZACATLAN Calle ZACAPOAXTLA Y 5 DE DICIEMBRE La obra se ubica entre calle revolesion y calle zaca, lon: 98.30824672, lat:19.07682024)}	1,327,372.19					Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{2540962/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances														





PRESENTE
MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-10-27


Puebla
Secretaría de Economía

OPERADO

Coordinación General de Desarrollo Regional





MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOUJ	CATEGORIA	MONTO_GLOBOAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO																		
2025	PUE250202540961	Proyecto de inversion	2,120,226.68	{(f1 (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2120226.68, modificado:2025013 81))}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE TERCERA PRIVIGNACIO ALLENDE Y CALLE FCO VILLA EN JUNTA AUXILIAR SAN CRISTOBAL TEPONTLA, SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 50519	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	50619	0	{(geo1, (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Av. Avenida VICENTE GUERRERO Pueblo JUNTA AUXILIAR SAN CRISTOBAL TEPONTLA DE 72765 RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA CHOLULA DE CHOLULA ENTRE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA Calle I ALLENDE Y ZAPATA entre tercera p.mada ignacio allen, lon: -98.32300614, lat:19.07231794))}	2,022,013.81	2,022,013.81					{(cto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:DOP/009/R33-FAISMUN/2025, contratista:C. JESÚS UILES SANCHEZ MONTEIL convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2022013.81, importe_modificado:2022013 81))}	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))}			(2540961/proyecto_RVOCIO)	En Ejecución	Validado avances																				
2025	PUE250302591796	Proyecto de inversion	1,888,461.00	{(f1 (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1888461.0, modificado:1888461 0))}	EQUIPAMIENTO DE TREINTA FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA - 83299	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	83299	0	{(geo1, (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 30 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGESB, lon: -98.31200357, lat:19.05584499))}	1,888,461.00						Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))}			(2581796/proyecto_RVOCIO)	En Ejecución	Validado avances																				




MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBOAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2025	PUE250302581795	Proyecto de inversion	415,800.00	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:415800.0, modificado:415800.0)}	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD DE RIVADAVIA - 81716	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	81716	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0)}	{geo1: (cvc_municipio:140, localidad:1, direccion:Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72750 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon.: 98.35389693, lat.:19.09020508)}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2581795/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances				
2025	PUE250302581792	Proyecto de inversion	1,231,605.00	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:1231605.0, modificado:1231605.0)}	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC - 81026	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	81026	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0)}	{geo1: (cvc_municipio:140, localidad:20, direccion:Puebla SANTA MARIA ACUEXCOMAC 72770 SANTA MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 150 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon.: 98.37892955, lat.:19.0367142)}	1,231,605.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2581792/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances				



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CKLO	FLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO																	
2025	PUE250302581786	Proyecto de inversión	249,480.00	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:249480.0, modificado:249480.0)}	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC - 81741	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	81741	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:300, meta_modificada:300)}	{geo1: (cve_municipio:140, localidad:20, direccion:Pueblo SANTA MARIA ACUEXCOMAC 72770 SANTA MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGESB, len:59.36928011, lat:19.03595668)}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2581786proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances																	
2025	PUE250302581785	Proyecto de inversión	2,514,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:2514000.0, modificado:2514000.0)}	EQUIPAMIENTO DE TRESCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXPAN - 79757	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	79757	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:300, meta_modificada:300)}	{geo1: (cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Colonia SANTIAGO MOMOXPAN 72775 SANTIAGO MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 300 CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGESB, len:98.26422452, lat:19.0701017)}	2,514,000.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2581785proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances																	



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO																					
2025	PUE250302581784	Proyecto de inversión	332,640.00	(f1) (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES). prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332640.0, modificado:332640.0))	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXAPAN - 75541	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	75541	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Colonia SANTIAGO MOMOXAPAN 7275 SANTIAGO MOMOXAPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 40 ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon.: 98.26478668, lat.:19.07531147))						Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2581784/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances																					
2025	PUE250302581779	Proyecto de inversión	1,642,140.00	(f1) (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES). prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1642140.0, modificado:1642140.0))	EQUIPAMIENTO DE DOSCIENTOS FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPECHPAN - 81116	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	81116	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:27, direccion:Pueblo SAN GREGORIO ZACAPECHPAN 72760 SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 200 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon.: 98.34784743, lat.:19.05123016))	1,642,140.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2581779/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances																					

96



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

SECRETARÍA DE BIENESTAR

PUEBLA | Bienestar
Secretaría de Bienestar

OPERADO

Coordinación General de Desarrollo Regional

SECRETARÍA DE BIENESTAR

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO															
2025	PUE250302581777	Proyecto de inversión	415,800.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415800.0, modificado:415800.0}}	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPECHPAN - 81862	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	81862	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	{geo1: {eve_municipio:140, localidad:27, direccion:Pueblo SAN GREGORIO ZACAPECHPAN 72760 SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGESB. lon: 98.35075917, lat:19.05539808}}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2581777/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances															
2025	PUE250302581776	Proyecto de inversión	322,920.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322920.0, modificado:322920.0}}	EQUIPAMIENTO DE NOVENTA DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN - 75055	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	75055	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	{geo1: {eve_municipio:140, localidad:7, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO COAPAN 72760 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 90 DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGESB. lon: 98.36484791, lat:19.06332135}}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2581776/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances															



TRAMITE
 MUNICIPAL
 SAN PEDRO CHOLULA
 PUEBLA



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO											
2025	PUE250302581773	Proyecto de inversion	1,231,605.00	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: n:FAIS municipal, monto:1231605.0, modificado:1231605.0)}	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN - 80881	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	80881	0	{meta: (unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0)}	{geo: (ev_municipio:140, localidad:7, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO COAPAN 72760 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 150 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS. lon: 99.36315737, lat:19.06757316)}	1,231,605.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2581773/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances											
2025	PUE250302581771	Proyecto de inversion	430,560.00	{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: n:FAIS municipal, monto:430560.0, modificado:430560.0)}	EQUIPAMIENTO DE VEINTE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA - 81964	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	81964	0	{meta: (unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0)}	{geo: (ev_municipio:140, localidad:1, direccion:Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72700 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 120 DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS. lon: 98.3213248, lat:19.04797324)}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2581771/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances											



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOSAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	PUE250302581766	Proyecto de inversion	322.920 00	(f1: ciclo_recurso 20 25, ramo 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto: 322920 0, modificado 3229 20 0)	EQUIPAMIENTO DE NOVENTA DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC - 82346	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	82346 0		(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:90 0, meta_modificada:90 0))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:20, direccion:Pueblo SANTA MARIA ACUEXCOMAC 72770 SANTA MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 90 DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon: 98 35542846, lat: 19 03700768))						Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0 0))	(2581766/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2025	PUE250302581764	Proyecto de inversion	358.800 00	(f1: ciclo_recurso 20 25, ramo 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto: 358800 0, modificado 3588 00 0)	EQUIPAMIENTO DE CIENTO DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPECHPAN - 82551	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	82551 0		(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:100 0, meta_modificada:100 0))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:27, direccion:Pueblo SAN GREGORIO ZACAPECHPAN 72750 SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 100 DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon: 98 34214793, lat: 19 05363025))						Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0 0))	(2581764/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



Vertical stamp: REGISTRO MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA GOBIERNO DE PUEBLA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO				
C.C.I.C.L.O.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO			
2025	PUE250302581762	Proyecto de inversión	4,190,000.00	{(H1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4190000.0 modificado:4190000.0)}	EQUIPAMIENTO DE QUINIENTOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPECHPAN - 60399	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	80399	0	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:500, meta_modificada:500)}	{(geo1: (cve_municipio:140, localidad:27, direccion:Pueblo SAN GREGORIO ZACAPECHPAN 72730 SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 500 CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS. Ion.: 98 36286911, lat:19.04270514)}	4,190,000.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{(2581762/proyecto_RVICO)}	En Ejecución	Validado avances																		
2025	PUE250302581760	Proyecto de inversión	358 800 00	{(H1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358800.0, modificado:358800.0)}	EQUIPAMIENTO DE CIEN DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENT-SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXPAN - 82179	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	82179	0	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:100, meta_modificada:100)}	{(geo1: (cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Coloma SANTIAGO MOMOXPAN 72775 SANTIAGO MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 100 DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS. Ion.: 98 26286392, lat:19.06965151)}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{(2581760/proyecto_RVICO)}	En Ejecución	Validado avances																		



SECRETARÍA GENERAL
SAN PEDRO CHOLULA



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2025


DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO														
2025	PUE250302581759	Proyecto de inversion	2,514,000.00	{f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: n FAIS municipal, monto: 2514000.0 modificado: 2514000.0}}	EQUIPAMIENTO DE TRESCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN - 79686	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	79686	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 300.0, meta_modificada: 300.0}}	{geo1: {cve_municipio: 140, localidad: 7, direccion: Pueblo SAN FRANCISCO COAPAN 7260 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 300 CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGESBS, lon: 98.354345, lat: 19.06348714}}	2,514,000.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 0.0}}	{2581759/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances														
2025	PUE250302581758	Proyecto de inversion	1,231,605.00	{f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: n FAIS municipal, monto: 1231605.0 modificado: 1231605.0}}	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MONOXPAN - 80973	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	80973	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 150.0, meta_modificada: 150.0}}	{geo1: {cve_municipio: 140, localidad: 14, direccion: Colonia SANTIAGO MONOXPAN 72775 SANTIAGO MONOXPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 150 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGESBS, lon: 98.26293266, lat: 19.06949242}}	1,231,605.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 0.0}}	{2581758/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances														



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 PUEBLA
 2025



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	PUE250302581755	Proyecto de inversion	5,028,000.00	(f1 (ciclo_recurso:2025_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:5028000.0 modificado 5028000.0))	EQUIPAMIENTO DE SEISCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA - 63298	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	63298	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada 600.0))	(geo1: (cvc_municipio:140, localidad:1, direccion:Pueblo CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 600 CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, lon:-99.31183546 (lat:19.07447398))	5,028,000.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2581755/proyecto_IVNICO)	En Ejecución	Validado avances
2025	PUE250302581753	Proyecto de inversion	2,514,000.00	(f1 (ciclo_recurso:2025_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:2514000.0 modificado 2514000.0))	EQUIPAMIENTO DE TRES CIENTOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC - 71922	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	71922	0	(meta1 (unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada 300.0))	(geo1: (cvc_municipio:140, localidad:20, direccion:Pueblo SANTA MARIA ACUEXCOMAC 72770 SANTA MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 300 CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, lon:-99.35566449 (lat:19.03639109))	2,514,000.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2581753/proyecto_IVNICO)	En Ejecución	Validado avances




DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO												
2025	PUE250302581750	Proyecto de inversion	249.480.00	{f11 {ciclo_recurso:20 25, rama:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog_estatal_mu n FAS municipal, monto:249480.0, modificado:2494 80.0)}	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN - 61734	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	81734	0	{meta1 (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30. 0)}	{geo:1 {cve_municipio:140, localidad:7, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO COAPAN 72760 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon: 98 37053904, lat:19 07215864)}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2581750}pro yecto_{INICIO }	En Ejecución	Validado avances												

[Handwritten signatures and scribbles over the table content]



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA - PUEBLA



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

EJERCICIO DEL GASTO, EJERCICIO 2025

TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reingreso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	7684.47	0		Total del Programa Presupuestario	73602738	73610422.47	66341117.36	26491015.3	1261680.89	1261680.89	1261680.89		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de San Pedro Cholula", "Observación": "LOS INTERESES SE APLICARAN AL FINAL DEL EJERCICIO EN LA PARTIDA 614*")]	
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	19643314.5	27590458.02	22078415.69	0	0	0	0	0	Validado	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025CALENTADORES SOLARES, 2025, ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL, 2025 Y ESTUFAS ECOLOGICAS
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	246 - Material eléctrico y electrónico	1474260	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	624192.7	877903.95	877903.95	0	0	0	0	0	Validado	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0	1759680.25	1759680.25	1759680.25	0	0	0	0	Validado	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	42687382.8	40408366.56	40408366.56	23514584.14	1261680.89	1261680.89	1261680.89	Validado	DIVISION DE TERRERNO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES. CONCRETO ASFALTICO, REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	6973588	1216750.91	1216750.91	1216750.91	0	0	0	0	Validado	OBRAS DE ABASTECIMIENTO: OBRAS DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0	1767262.78	0	0	0	0	0	0	Validado	EDIFICACION NO HABITACIONAL: OBRAS DE MANTENIMIENTO DE MERCADO
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	27950.81	0		Total del Programa Presupuestario	131995891	13202384.81	99024869.03	73950825.93	73950825.93	73950825.93	73149271.93		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de San Pedro Cholula", "Observación": "LOS INTERESES SE APLICARAN AL FINAL DEL EJERCICIO EN LA PARTIDA 317")]	

OPERADO

Coordinación General de Desarrollo Regional


PUEBLA | Puebla

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

EJERCICIO DEL GASTO, EJERCICIO 2025

TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	9332223.55	9332223.55	9332223.55	8636087.2	8636087.2	8636087.2	8636087.2	Validado	APORTACION AL CONVENIO DE COLABORACION DEL CERESO 2025 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONVENIO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: ASPIRANTES Y FERMANENCIA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	44600215.04	44600215.04	32789137.8	24357668.73	24357668.73	24357668.73	24357668.73	Validado	SUELDOS Y SALARIOS PARA ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2025
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	515 - Equipo de computo y de tecnologias de informacion	7463819	7463819	6663150.81	6635200	6635200	6635200	6635200	Validado	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS EN SOFTWARE (PROGRAMAS) Y EQUIPO DE COMPUTO PARA CATASTRO Y RECAUDACION DE SAN PEDRO CHOLULA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehiculos y Equipo Terrestre	22362704.26	22362704.26	3653476.91	0	0	0	0	Validado	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	392 - Impuestos derechos	16550000	1550000	1550000	1550000	1550000	1550000	748446	Validado	PAGO POR DERECHOS DE CARGA Y APROVECHAMIENTO DE AGUA PAGO POR DESCARGA DE AGUA RESIDUALES
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	15000000	15000000	9489032	9489032	9489032	9489032	Validado	PAGO AL RELLENO SANITARIO POR TIRAR LOS RESIDUOS SOLIDOS
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	311 - Energia electrica	28126929.15	28154879.96	28154879.96	21400838	21400838	21400638	21400838	Validado	PAGO A CFE ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 2025
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitacion	3560000	3550000	1882000	1882000	1882000	1882000	1882000	Validado	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR



SECRETARIA DE ECONOMIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
2025-09-30



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

INDICADORES EJERCICIO 2025

TERCER TRIMESTRE 2025

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2025	3	3	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Ascendente	75	75	56.0251	74.7	Validado
2025	3	3	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Descendente	75	75	38.88889	192.86	Validado
2025	3	3	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la provisión de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Ascendente	20.83333	20.83333	59.25926	284.44	Validado
2025	3	3	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Ascendente	75	75	75	100	Validado



[Handwritten signature]




MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERGER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	PUE250302595738	Acción	877,903.95	(((1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:877903.95, modificado:877903.95)))	PAGO SUPERVISION SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA EJERCICIO 2025 - 4436	San Pedro Cholula		Gastos Indirectos	Municipio de San Pedro Cholula	4436-01	0	(meta1: (unidad_medida:PROYECTOS), meta:250, meta_modificada:250))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.307590, lat:19.062484))						Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:PROYECTOS), avance:0.0))	(2595738)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2025	PUE250302581782	Proyecto de inversión	714,928.67	(((1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:714928.67, modificado:714928.67)))	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE CHOLULA CON UNA LONGITUD DE 200 METROS LINEALES, CAENAMIENTO DE 0-000 AL 0+200 EN JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN TEPALCATEPEC, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 95685	San Pedro Cholula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Pedro Cholula	95685-01	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo CHOLULA DE RIVADAVIA(SAN SEBASTIÁN T.) 72750 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL Y Calle CHOLULA Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE CHOLULA, C. lon:-98.33255258, lat:19.09261722))					Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))	(2581782)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances

8/



PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

Jul 94



OPERADO

Coordinación General de Desarrollo Regional

PUEBLA | Bienestar

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	PUE250302581754	Proyecto de Inversión	1,232,777.02	III: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal:FAIS municipal, monto:1232777.02, modificado:1216750911}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL Y TEPONTLA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 100390	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Pedro Cholula	100390		{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:522.0, meta_modificada:522.0]}	{geo1: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE Pueblo CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN CRISTOBAL TEPONTLA 72765 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MIGUEL NEGRETE Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLES BENIT, lon:-98.32589067, lat:19.07151759]}	1,216,750.91	1,216,750.91					{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/026/R33-FAISMUN/2025, contratista:C. JOSÉ JUAN RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1216750.91, importe_modificado:1216750.91]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}		(2581754/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2025	PUE250302581797	Proyecto de Inversión	1,988,332.96	III: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal:FAIS municipal, monto:1988332.96, modificado:1988332.96}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RABANILLO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE TORRECIJAS EN JUNTA AUXILIAR SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 89029	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	890290		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0]}	{geo1: [cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Calle RABANILLO Colonia SANTIAGO MOMOXPAN 72775 SANTIAGO MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle PUEBLA Y Calle TORRECIJAS Calle AQUILES SERDAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE RABANILLO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE TORRECIJAS A UN COSTA, lon:-98.26347674, lat:19.07445612]}	1,988,332.96					Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}		(2581797/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINALIZACION	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	PUE250302581794	Proyecto de Inversión	679,189.06	{(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun n:FAIS municipal, monto:879189.06, modificado:871276.36))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 4 NORTE, ENTRE CALLE 2 ORIENTE AL C.A.I.C. EN JUNTA AUXILIAR SAN JUAN TLAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 98519	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	98519	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0))}	{(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 4 NORTE Pueblo CHOLULA DE RIVADAVIA (SAN JUAN TLAUTLA) 72750 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 2 ORIENTE Y Calle CARRETERA FEDERAL MEXICO - PUEBLA Calle 6 NORTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE lon: -98.33978361, lat:19.05664406))}	871,276.36					{(cto1: (lipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/019/R33-FAISMUN/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:871276.36, importe_modificado:871276.36))}	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))}	{(2581794:proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2025	PUE250302581793	Proyecto de Inversión	3,158,584.27	{(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun n:FAIS municipal, monto:3158584.27, modificado:3125672.16))}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE REVOLUCION ENTRE PAVIMENTO HIDRAULICO EXISTENTE CADENAMIENTO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BARBARA ALMOLoya, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 98483	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	98483	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3328.05, meta_modificada:3328.05))}	{(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo CHOLULA DE RIVADAVIA SANTA BARBARA ALMOLoya 72750 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle REFORMA Y Calle FRANCISCO VILLA Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLES R, lon:-98.30818572, lat:19.0976134))}	3,125,672.16					{(cto1: (lipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/022/R33-FAISMUN/2025, contratista:C. HÉCTOR MÉNDEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:3125672.18, importe_modificado:3125672.18))}	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))}	{(2581793:proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances



PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

PUEBLA Gobierno del Estado 2024-2027 Bienestar Secretaría de Bienestar

OPERADO

Coordinación General de Desarrollo Regional

PUEBLA | Bienestar

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO		
2025	PUE250302581791	Proyecto de Inversión	2,392,496.46	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_4: (tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal:FAIS municipal, monto:2392496.46, modificado:2380564.98))	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE E IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE EN SAN AGUSTÍN CALVARIO SAN GREGORIO ZACAPECHAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 74232	San Pedro Cholula	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	74232 0		(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2085.08, meta_modificada:2085.08))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:27, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN GREGORIO ZACAPECHAN 72760 SAN GREGORIO ZACAPECHAN, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle ALLENDE Calle ITURBIDE SE UBICA ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y ALLENDE A 150 METROS DEL TEMPLO SAN AG. lon:-98.33375651, lat:19.04998105))	2,380,564.98	2,380,564.98					(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/015/R33-FASIMUN/2025, contratista:C. MIGUEL ANGEL ARAGON RINCOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2380564.98, importe_modificado:2380564.98))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2581791/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances			
2025	PUE250302581790	Proyecto de Inversión	1,536,990.71	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_4: (tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal:FAIS municipal, monto:1536990.71, modificado:1536990.71))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE LERDO DE TEJADA (PRIMERA ETAPA) ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE FERROCARRIL, EN JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA - 91505	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	91505 0		(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.29, meta_modificada:1270.29))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:27, direccion:Calle LERDO DE TEJADA Pueblo SAN GREGORIO ZACAPECHAN 72760 SAN GREGORIO ZACAPECHAN SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle FERROCARRIL LA OBRA SE UBICA EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE lon:-98.3622873, lat:19.04246882))	1,536,990.71	1,536,990.71				(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/017/R33-FASIMUN/2025, contratista:C. SERGIO ANGEL CORTES VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1536990.71, importe_modificado:1536990.71))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2581790/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances				




PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINALIZACION	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2025	PUE250302581789	Proyecto de inversión	1,513,702.84	{(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:FAIS municipal, monto:1513702.84, modificado:1497052.11))}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE ZAPATA, EN JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 89040	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	89040	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1649.97, meta_modificada:1649.97))}	{(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle CHOLULA Y Calle ZAPATA Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE ZAPATA A UN , lon:-98.32810011, lat:19.09311653))}	1,497,052.11	1,497,052.11				{(cto1: (tipo_obra:Obra numero_contrato:DOP/021/R33-FAISMUN/2025, contratista:C. ENRIQUE LOZANO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1497052.11, impuesto_modificado:1497052.11))}	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))}		(2581789)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2025	PUE250302581788	Proyecto de inversión	1,898,971.39	{(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:FAIS municipal, monto:1898971.39, modificado:1898971.39))}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE LIBRES ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ZACATLAN, EN JUNTA AUXILIAR SAN MATIAS COCOYOTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 96345	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	96345	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1337.59, meta_modificada:1337.59))}	{(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle LIBRES Pueblo CHOLULA DE RIVADAVIA DE RIVADAVIA SAN MATIAS COCOYOTLA 72767 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle ZACATLAN Calle ZACAPOAXTLA LA OBRA SE UBICA EN CALLE LIBRES ENTRE CALLES REVOLUCION, ZACATLAN, lon:-98.30819745, lat:19.07681168))}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))}		(2581788)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances

8




PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

PUEBLA Gobierno del Estado 2024-2027 **Bienestar** Secretaría de Bienestar

OPERADO

Coordinación General de Desarrollo Regional

PUEBLA

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA		DESTINO DEL GASTO														TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025											
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2025	PUE250302581787	Proyecto de inversión	2,806,253.00	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_mun:FAIS municipal, monto:2806253.00, modificado:2806253 0]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE EL CANAL (PRIMERA ETAPA), ENTRE CALLE SAN ANDRÉS CALPAN Y CALLE CALPAN, EN JUNTA AUXILIAR SAN DIEGO CUACHAYOTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 80299	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	80299 0		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2634.55, meta_modificada:2634.55]}	{geo1: [eve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle EL CANAL Colonia SAN DIEGO CUACHAYOTLA 72780 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle SAN ANDRÉS CALPAN Y Calle CALPAN LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLA SAN ANDRES CALPAN Y CALLE CALPAN, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FE, lon.-98 33056027, lat:19 08254278]}	2,806,253.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	(2581787/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances				
2025	PUE250302581783	Proyecto de inversión	179,292.04	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_mun:FAIS municipal, monto:179292.04, modificado:179292 04]}	EQUIPAMIENTO DE CUATRO ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA - 82953	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	82953 0		{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0]}	{geo1: [eve_municipio:140, localidad:1, direccion:Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72780 CHOLULA SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 4 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon.-98 32773198, lat:19 0475786]}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]}	(2581783/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances				



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	PUE250302581781	Proyecto de inversión	1,874,862.62	{(fi: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:FAIS municipal, monto:1874862.62, modificado:1874862.62})}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, EN JUNTA AUXILIAR SAN JUAN TLAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 95516	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	95516	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.02, meta_modificada:131.02})}	{(geo1: {eve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 5 sur Pueblo CHOLULA DE RIVADAVIA (SAN JUAN TLAUTLA) 72750 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 9 PONIENTE y Calle 11 PONIENTE Calle 3 SUR LA OBRA SE UBICA EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLES 9 Y 11 PONIENTE, lon:-98.34859111, lat:19.09462465})}	1,856,469.85					Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{(2581781proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2025	PUE250302581780	Proyecto de inversión	4,008,425.92	{(fi: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:FAIS municipal, monto:4008425.92, modificado:4008425.92})}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 SUR ENTRE CALLE 19 PONIENTE Y CALLE 25 PONIENTE, EN EL BARRIO LA MASDALENA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 94405	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	94405	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1935.42, meta_modificada:1935.42})}	{(geo1: {eve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 3 SUR Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 19 PONIENTE y Calle 25 PONIENTE Calle 23 PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 3 SUR ENTRE CALLES 19 PONIENTE, 23 PONIENTE Y 25 PONIENTE, lon:-98.31909209, lat:19.05350482})}	4,008,425.92					Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{(2581780proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances

8




**PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027**

[Handwritten signature]

OPERADO
Coordinación General de Decretos Regionales
PUEBLA | San Pedro Cholula

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA										DESTINO DEL GASTO								TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025													
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINALIZACION	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO								
2025	PUE250302581778	Proyecto de inversión	239,069.19	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239069.19, modificado:239069.19})	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 107035	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	107035	0	(meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0})	(geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Calle VALENTINA Colonia SANTIAGO MOMOXPAN 72775 SANTIAGO MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle PROLONGACION DE MAYO Y Calle BENITO JUAREZ Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, CALLES VALEN, lon:-98.26316293, lat:19.07587568})							Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0})	(2581778/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances							
2025	PUE250302581775	Proyecto de inversión	313,761.07	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313761.07, modificado:313761.07})	EQUIPAMIENTO DE SIETE ELECTRICIFICACIÓN CONVENCIONAL EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN - 75388	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	75388	0	(meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0})	(geo1: {cve_municipio:140, localidad:7, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO COAPAN 72760 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 7 ELECTRICIFICACION CONVENCIONAL SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon:-98.37383678, lat:19.07162039})							Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0})	(2581775/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances							



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027**

Handwritten signature in blue ink.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	PUE250302581774	Proyecto de Inversión	1,902,997.72	(f1) (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1902997.72, modificado:1874833.35))	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE 3 NORTE ENTRE LA CALLE 12 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE EN BARRIO SANTIAGO MIXQUILA, EN SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 94596	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	94596	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1147.81, meta_modificada:1147.81))	(geo1: (eve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 3 NORTE Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 12 PONIENTE Y Calle 16 PONIENTE LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE 12 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE A 300 METROS DE LA, lon:-98.30566075, lat:19.06823322))	1,874,833.35	1,874,833.35					(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/014/R35-FAISMUN/2025, contratista:C. LIZBETH HERNANDEZ NAVA, comocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1874833.35, importe_modificado:1874833.35))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2581774/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances			
2025	PUE250302581772	Proyecto de Inversión	1,767,262.78	(f1) (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1767262.78, modificado:1767262.78))	MAINTENIMIENTO MUNICIPAL DE MERCADO COSME DEL RAZO EN EL BARRIO SAN JUAN CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA ESTADO DE PUEBLA - 112113	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	11211	3	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2024.22, meta_modificada:2024.22))	(geo1: (eve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 3 NORTE Barrio CHOLULA DE RIVADAVIA (SAN JUAN CALVARIO) 72764 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 2 PONIENTE Y Avenida MIGUEL HIDALGO Calle 5 NORTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 3 NORTE ENTRE CALLES 2 PONIENTE, M, lon:-98.30911038, lat:19.06350385))					Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2581772/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances				

8



PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

Handwritten signature and initials in blue ink.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	AVANCES_FISCOS	ESTATUS	FLUJO	AVANCES_FISCOS	ESTATUS	FLUJO	AVANCES_FISCOS	ESTATUS	FLUJO			
2025	PUE250302581770	Proyecto de inversión	89,646.02	{(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal:FAIS municipal, monto:89646.02, modificado:89646.02))}	EQUIPAMIENTO DE DOS NO CONVENCIONAL EN SAN PEDRO LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXPAN - 83001	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	83001	0	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0))}	{(geo1: (cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Colonia SANTIAGO MOMOXPAN 72775 SANTIAGO MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 2 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGESB, lon: -98.28646183, lat: 19.08488052))}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))}	{(2581770proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances												
2025	PUE250302581769	Proyecto de inversión	1,613,354.03	{(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal:FAIS municipal, monto:1613354.03, modificado:1595607.14))}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUÁREZ ORIENTE ENTRE CALLE RIO RABANILLO Y JUNTA AUXILIAR RAFAEL ÁVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN -MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 84117	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	84117	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.29, meta_modificada:1270.29))}	{(geo1: (cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Calle JUÁREZ ORIENTE Colonia SANTIAGO MOMOXPAN 72775 SANTIAGO MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle RIO RABANILLO Y Calle RIO PAPAGAYO Calle RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE RIO RABANILLO Y CALLE RIO PAPAGAYO, A 300 METRO, lon: -98.27136536, lat: 19.07978409))}	1,595,607.14	1,595,607.14					{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/022/R33-FAISMUN/2025, contratista:C. LANDY ELZA FUENTES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:1595607.14, importe_modificado:1595607.14))}	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))}	{(2581769proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances											



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2025	PUE250302561768	Proyecto de inversión	268.938.06	{(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:FAIS municipal, monto:268938.06, modificado:268938.06))}	EQUIPAMIENTO DE SEIS ELECTRICIFICACION CONVENCIONAL EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPECHPAN - 83026	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	83026	0	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0))}	{(geo1: (eve_municipio:140, localidad:27, direccion:Pueblo SAN GREGORIO ZACAPECHPAN 72760 SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 6 ELECTRICIFICACION CONVENCIONAL SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, ton-98.36340176, lat:19.04251023))}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))}	{(2581768/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances					
2025	PUE250302561767	Proyecto de inversión	239.069.19	{(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:FAIS municipal, monto:239069.19, modificado:239069.19))}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.-106979	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	10697	0	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0))}	{(geo1: (eve_municipio:140, localidad:7, direccion:Calle CHOLULA - Pueblo SAN FRANCISCO COAPAN 72760 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle ABASOLO Calle JUAN C. RONILLA LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, CHOLULA, IGNACIO ZAR, ton-98.36621584, lat:19.06601105))}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))}	{(2581767/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances					



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	PUE250302581765	Proyecto de inversión	239,069.19	{(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:239069.19, modificado:239069.19))}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 107073	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	107073	0	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0))}	{(geo1: (cve_municipio:140, localidad:20, direccion:Calle FCO. I. MADERO Pueblo SANTA MARIA ACUEXCOMAC 72770 SANTA MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, FCO. I. MAD, lon: 98.38419464, lat:19.03926935))}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))}	(2581765/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2025	PUE250302581763	Proyecto de inversión	268,938.06	{(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:268938.06, modificado:268938.06))}	EQUIPAMIENTO DE SEIS ELECTRIFICACION CONVENCIONAL EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD- SANTA MARIA ACUEXCOMAC - 75407	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	75407	0	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0))}	{(geo1: (cve_municipio:140, localidad:20, direccion:Pueblo SANTA MARIA ACUEXCOMAC 72770 SANTA MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 6 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon: 98.39393208, lat:19.04418015))}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))}	(2581763/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
2025	PUE250302581761	Proyecto de inversión	2,495,543.35	(f1: (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal FAIS municipal monto:2495543.35, modificado:245736154))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZAPOTECAS, EN JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO CUAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 74256	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	742560		(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16495, meta_modificada:16495))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:7, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo FRANCISCO SAN COAPAN 72760 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle ZAPOTECAS Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZAPOTECAS A 500 MTS. DEL JARD. ION-98 35538442, lat:19.06436416))	2,457,361.54	2,457,361.54				(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/016/R33-FAISMUN/2025, contratista:C. LETICIA ROMERO PUERTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:245736154, importe_modificado:245736154))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2581761/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validados avances					
2025	PUE250302581757	Proyecto de inversión	2,803,824.79	(f1: (ciclo_recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal FAIS municipal monto:2803824.79, modificado:280382479))	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 20 ORIENTE Y CALLE CHOLULA, EN EL BARRIO DE SANTIAGO MIQUITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 94534	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	945340		(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1612.01, meta_modificada:1612.01))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 20 ORIENTE Y Calle CHOLULA Calle 22 ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES 20 ORIENTE, CHOLULA Y 22 ORIENTE A. ION-98 30243003, lat:19.07096217))	1,761,285.59				Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2581757/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validados avances						



PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

PUEBLA | Bienestar
Gobierno del Estado
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

OPERADO

Coordinación General de Desarrollo Regional


FORANOSA PUEBLA | SECRETARÍA DE ECONOMÍA

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
2025	PUE250302581756	Proyecto de inversión	1,783,761.02	{(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal:FAIS municipal, monto:1783761.02, modificado:175968025})}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE CHOLULA, DE ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+250.00 SOBRE CALLE CHOLULA, EN JUNTA AUXILIAR SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 96331	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	96331	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1916.1, meta_modificada:1916.1))}	{(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle CHOLULA Colonia DE RIVADAVIA (SN DIEGO CUACHAYOTA 72766 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL CHOLULA-PUEBLA Y Privada CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE CHOLULA ENTRE LA CARRETERA, lon:-98.31789129, lat:19.07405233))}	1,759,680.25	1,759,680.25	-	-	-	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/023/R3-FAISMUN/2025, contratista:C. NEFTALI LEON CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1759680.25, importe_modificado:1759680.25))}	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))}	{(2581756/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances						
2025	PUE250302581752	Proyecto de inversión	318,758.92	{(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal:FAIS municipal, monto:318758.92, modificado:318758.92})}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 107046	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	10704	0	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0))}	{(geo1: (cve_municipio:140, localidad:27, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN GREGORIO ZACAPECHPAN SAN 72760 GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle JOSEFA ORTE DE DOMINGUEZ Y Calle NICOLAS BRAVO Calle SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA L, lon: -98.3512138, lat:19.05669281))}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))}	{(2581752/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances						



PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO				
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2025	PUE250302581751	Proyecto de Inversion	438,293.52	{f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio: FAIS municipal, monto: 438293.52, modificado: 438293.52}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 106808	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	106808	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 550, meta_modificada: 550}}	{geo1: {cve_municipio: 140, localidad: 1, direccion: Calle 9 PONIENTE Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 7 SUR Y Calle 2 SUR Calle ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES 9 PONIENTE, ZAPATA, FRANCISCO VILLA, CONSTITUCION, CAMINO REAL, lon.: -98.34804971, lat: 19.0948942}}							Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 0.0}}	{2581751/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances																		
2025	PUE250202532485	Proyecto de Inversion	1,651,126.04	{f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERATES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio: FAIS municipal, monto: 1651126.04, modificado: 1599418.97}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 5 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ZACATLAN, EN JUNTA AUXILIAR SAN MATIAS COCOYOTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 49983	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	49983	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1447.19, meta_modificada: 1447.19}}	{geo1: {cve_municipio: 140, localidad: 1, direccion: Calle 5 DE DICIEMBRE Pueblo JUNTA AUXILIAR SAN MATIAS COCOYOTLA 72767 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA Calle REVOLUCION Y Calle ZACATLAN Calle CHOLULA Y LIBRES entre calle revolcion y calle zacatlan, de la junta su, lon.: -98.30650036, lat: 19.07594942}}	1,599,418.97	1,599,418.97	479,825.69	479,825.69	479,825.69	{c101: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP/011/R33-FAISMUN/2025, contratista: DARKNOL DGY, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA, monto: 1599418.97, importe_modificado: 1599418.97}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 434.16}}	{2532485/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances																			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOSO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2025	PUE250202532488	Proyecto de inversión	1,027,540.17	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:1027540.17, modificado:993646.21))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CAMINO NACIONAL, EN JUNTA AUXILIAR SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 50159	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	50159	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.87, meta_modificada:762.87))	(geo1: (eve_municipio:140, localidad:27, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ JUNTA SAN AUXILIAR GREGORIO ZACAPECHPAN 72760 SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle NACIONAL Calle B JUAREZ Y ALLENDE La obra se ubica entre calle jo, lon: -98 35090749, lat:19 05719849))	993,646.21	993,646.21	781,855.20	781,855.20	781,855.20	(e101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/010/R13, FAISMUN/2025, contratista:TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA, monto:993646.21, importe_modificado:993646.21))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0))	(2532488/proyecto_INICIO - 2532488/proyecto_FINAL)	En Ejecución	Validado avances		
2025	PUE250202532487	Proyecto de inversión	436,012.23	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:436012.23, modificado:517846.26))	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CHOLULA PONIENTE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS-SUR, EN JUNTA AUXILIAR SAN COSME TEXINTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 49718	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	49718	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.42, meta_modificada:547.42))	(geo1: (eve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle cholula poniente Pueblo JUNTA AUXILIAR SAN COSME TEXINTLA 72767 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle primero de mayo Y Calle cholula oriente y c puebla oriente Calle c hidalgo y calle morelos sur la obra se ubica entre calle jo, lon: -98.31630242, lat:19.0566735))	517,846.26	517,846.26				(e101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/007/R33-FAISMUN/2025, contratista:C. MARIA DE LOURDES ROBLES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:517846.26, importe_modificado:517846.26))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2532487/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances		

8



Handwritten signature



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO																
2025	PUE250202532486	Proyecto de inversión	3,525,036.28	(f1: (ciclo_recurso:2025_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal:FAIS municipal, monto:3525036.28, modificado:352503628))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE AL CECYTEC. EN JUNTA AUXILIAR SANTA BÁRBARA ALMOLOYA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 49895	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	49895	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3084.1, meta_modificada:3084.1))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE FEBRE Pueblo SANTA BÁRBARA ALMOLOYA 72750 CHOLULA DE RMADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA Ninguno BRECHA BESANIA Y A SERDAN se ubica entre el panteon de santa barbara y el plantel educati, lon:-98.30103516, lat:19.05938669))	3,525,036.28					Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2532486/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances																
2025	PUE250202540964	Proyecto de inversión	1,080,218.87	(f1: (ciclo_recurso:2025_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal:FAIS municipal, monto:1080218.87, modificado:118583067))	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 21 ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE MIGUEL ALEMAN, EN BARRIO SAN PABLO TECAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 49760	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	49760	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.29, meta_modificada:1117.29))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 2 sur Barrio SAN PABLO TECAMAC 72750 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle miguel aleman Y Calle 2 sur Calle 19 oriente entre calle Miguel aleman y calle 2 sur, a un lado del campo deportiva, lon:-98.31080876, lat:19.05279775))	1,185,830.67	1,185,830.67				(t1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/008/R/33-FAISMUN/2025, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:118583067, importe_modificado:118583067))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2540964/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances																

so
del may



PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2025	PUE250202540963	Proyecto de inversión	1,469,392.01	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMIENZOS), prog_estatal_municipal:1469392.01, modificado:1469392.01)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, EN JUNTA AUXILIAR SAN JUAN TLAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 49788	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	49788	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.85, meta_modificada:1331.85)}	{geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 5 SUR Pueblo JUNTA AUXILIAR SAN JUAN TLAUTLA CHOLULA DE RVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 9 ORIENTE Y Calle 11 PONIENTE Calle 11 PONIENTE Y 3 SUR SE UBICA en calle 9 onente y termina en calle 11 poniente, lon: 98 34913772, lat:19.09452012)}	1,469,392.01					Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2540963/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2025	PUE250202540962	Proyecto de inversión	1,327,372.19	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMIENZOS), prog_estatal_municipal:1327372.19, modificado:1327372.19)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE LIBRES ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ZACATLAN EN JUNTA AUXILIAR SAN MATIAS COCOYOTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 50036	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	50036	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1289.07, meta_modificada:1289.07)}	{geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle LIBRES Pueblo JUNTA AUXILIAR SAN MATIAS COCOYOTLA, 72787 CHOLULA DE RVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE CALLE REVOLUCION Y Calle ZACATLAN ZACAPOAXTLA Y 5 DE DICIEMBRE La obra se ubica entre calle revolcion y calle zaca, lon: 98 30824872, lat:19.07682024)}	1,327,372.19					Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2540962/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027

Handwritten signature in blue ink.



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO								
2025	PUE250202540961	Proyecto de inversión	2,120,226.66	{{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:FAIS municipal, monto:212022668, modificado:202013.81)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE TERCERA PRIVADA IGNACIO ALLENDE Y CALLE FCO VILLA EN JUNTA AUXILIAR SAN CRISTOBAL TEPONTLA, SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 50619	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	50619	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1940.0, meta_modificada:1940.0)]	(geo1 (eve_municipio:140, localidad:1, direccion:Av. Vicente Guerrero Pueblo JUNTA AUXILIAR SAN CRISTOBAL TEPONTLA 72765 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Privada IGNACIO ALLENDE Y Calle FRANCISCO VILLA Calle IGNACIO ALLENDE Y ZAPATA entre tercera privada ignacio allen, lon: -98.32300614, lat:19.07231794))	2,022,013.81	2,022,013.81				(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/020/R33-FAISMUN/2025, contratista:C. JESUS ULISES SANCHEZ MONTEIL, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2022013.81, importe_modificado:2022013.81))	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(2540961/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances								
2025	PUE250302581796	Proyecto de inversión	1,888,461.00	{{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:FAIS municipal, monto:1888461.0, modificado:1888461.0)	EQUIPAMIENTO DE TREINTA DOS CIENTOS FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA - 83299	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	83299	0	[meta: (unidad_medida:Piezas, meta:230.0, meta_modificada:230.0)]	(geo1 (eve_municipio:140, localidad:1, direccion:Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 230 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon: -98.31200357, lat:19.05584495))	1,888,461.00				Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)]	(2581796/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances									



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2025	PUE250302581795	Proyecto de inversión	415,800.00	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:415800.0, modificado:415800.0))	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD DE RMADAVIA DE RMADAVIA DE SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGESB, lon: 98.35386593, lat:19.05020508])	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	81716	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Colonia CHOLULA DE RMADAVIA DE CHOLULA DE RMADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGESB, lon: 98.35386593, lat:19.05020508))									Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2581795/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2025	PUE250302581792	Proyecto de inversión	1,231,605.00	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:1231605.0, modificado:1231605.0))	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC, 61026	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	81026	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:20, direccion:Pueblo SANTA MARIA ACUEXCOMAC 72770 SANTA MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 150 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGESB, lon: 98.37992955, lat:19.0367142))									Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2581792/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	



Handwritten signature in blue ink.



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBOAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	PUE250302581786	Proyecto de inversión	249,480.00	{f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 249480.0, modificado: 249480.0}}	EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC - 81741	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social		Municipio de San Pedro Cholula	81741	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 30.0, meta_modificada: 30.0}}	{geo1: {cve_municipio: 140, localidad: 20, direccion: Pueblo SANTA MARIA ACUEXCOMAC 72770 SANTA MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon: -98.3692011, lat: 19.03586568}}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 0.0}}	{2581786/proyecto_inicio}	En Ejecución	Validado avances
2025	PUE250302581785	Proyecto de inversión	2,514,000.00	{f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 2514000.0, modificado: 2514000.0}}	EQUIPAMIENTO DE TRESCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXPAN - 79757	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social		Municipio de San Pedro Cholula	79757	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 300.0, meta_modificada: 300.0}}	{geo1: {cve_municipio: 140, localidad: 14, direccion: Colonia SANTIAGO MOMOXPAN 72775 SANTIAGO MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 300 CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon: -98.2642452, lat: 19.0701017}}	2,514,000.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 0.0}}	{2581785/proyecto_inicio}	En Ejecución	Validado avances

96




PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
 2024-2027

[Handwritten signature]



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLA_APPROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
2025	PUE250302581784	Proyecto de inversión	332,640.00	(f1: ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 332640.0, modificado: 332640.0)	EQUIPAMIENTO DE CUARENTA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXPAN - 75541	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Pedro Cholula	75541	0	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta: 40.0, meta_modificada: 40.0])	(geo1: [cv2_municipio: 140, localidad: 14, direccion: Colonia SANTIAGO MOMOXPAN 72775 SANTIAGO MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 40 ESTUFAS ECOLÓGICAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon: 98.2647868, lat: 19.07531147])						Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Piezas, avance: 0.0])	(2581784/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances					
2025	PUE250302581779	Proyecto de inversión	1,642,140.00	(f1: ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 1642140.0, modificado: 1642140.0)	EQUIPAMIENTO DE DOSCIENTOS FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPECHPAN - 81116	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Pedro Cholula	81116	0	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta: 200.0, meta_modificada: 200.0])	(geo1: [cv2_municipio: 140, localidad: 27, direccion: Pueblo SAN GREGORIO ZACAPECHPAN SAN GREGORIO ZACAPECHPAN SAN GREGORIO ZACAPECHPAN SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 200 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon: 98.34784743, lat: 19.05123016])	1,642,140.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Piezas, avance: 0.0])	(2581779/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances					



PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2025	PUE250302581777	Proyecto de inversión	415,800.00	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDEERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal:FAIS municipal, monto:415800.0, modificado:415800.0))	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPECHPAN - 81862	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	81862	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:50, meta_modificada:0))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:27, direccion:Pueblo SAN GREGORIO ZACAPECHPAN 72760 SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 50 ESTUFAS ECOLÓGICAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon.: 98.35075917, lat.:19.05539808))							Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2581777/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2025	PUE250302581776	Proyecto de inversión	322,920.00	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDEERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal:FAIS municipal, monto:322920.0, modificado:322920.0))	EQUIPAMIENTO DE NOVENTA DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN - 75055	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	75055	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:90, meta_modificada:50.0))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:7, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO COAPAN 72760 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 90 DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon.: 98.36484791, lat.:19.06332135))								Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2581776/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	PUE250302581773	Proyecto de inversión	1,231,605.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:FAIS municipal, monto:1231605.0, modificado:1231605.0}}	EQUIPAMIENTO DE CIENTO CINCUENTA FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN - 80881	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	80881	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:7, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO COAPAN 72760 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 150 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS. lon.:98 36315737, lat:19 06757316}}	1,231,605.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2581773}	En Ejecución	Validado avances
2025	PUE250302581771	Proyecto de inversión	430,560.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio:FAIS municipal, monto:430560.0, modificado:430560.0}}	EQUIPAMIENTO DE VEINTE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA - 81964	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	81964	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 120 DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS. lon.:98 3213248, lat:19 04797324}}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2581771}	En Ejecución	Validado avances

8



PRESENTE
MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
9 MAR 2025

Alf May



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	PUE250302581766	Proyecto de inversión	322,920.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio: FAIS municipal, monto: 322920.00, modificado: 322920.00})}	EQUIPAMIENTO DE NOVENTA DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC - 82346	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	82346	0	{(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 90.0, meta_modificada: 90.0})}	{(geo1: {cve_municipio: 140, localidad: 20, direccion: Pueblo SANTA MARIA ACUEXCOMAC 72770 SANTA MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 90 DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS. lon.: 98.38542846, lat.: 19.03700768})}					Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 0.0})}	{(2581766/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances	
2025	PUE250302581764	Proyecto de inversión	358,800.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipio: FAIS municipal, monto: 358800.00, modificado: 358800.00})}	EQUIPAMIENTO DE CIENTO DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPECHPAN - 82551	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	82551	0	{(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 100.0, meta_modificada: 100.0})}	{(geo1: {cve_municipio: 140, localidad: 27, direccion: Pueblo SAN GREGORIO ZACAPECHPAN 72760 SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 100 DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS. lon.: 98.34214793, lat.: 19.05363025})}					Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 0.0})}	{(2581764/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	
2025	PUE250302581762	Proyecto de inversion	4,190,000.00	{{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4190000.0 modificado:4190000.0)}}	EQUIPAMIENTO DE QUINIENTOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACAPECHPAN - 80399	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	80399	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0)}	{geo1: (cve_municipio:140, localidad:27, direccion:Pueblo SAN GREGORIO ZACAPECHPAN 72760 SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 500 CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon:-98.36286911, lat:19.04270514)}	4,190,000.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2581762/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	avances					
2025	PUE250302581760	Proyecto de inversion	358,800.00	{{f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358800.0, modificado:358800.0)}}	EQUIPAMIENTO DE CIENTOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXPAN - 82179	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	82179	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	{geo1: (cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Colonia SANTIAGO SANTIAGO MOMOXPAN 72775 SANTIAGO MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 100 DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon:-98.20260352, lat:19.06961511)}						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2581760/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	avances					

Handwritten signature in blue ink.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA

PUEBLA
 Gobierno del Estado
 2024-2026

Bienestar
 Secretaría de Bienestar

OPERADO
 Coordinación General de
 Desarrollo Regional

FORAMORA | **Procuraduría**
 Municipal

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	PUE250302581759	Proyecto de inversión	2,514,000.00	(f1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal: n:FAIS municipal, monto:2514000.0 - modificado:2514000.0)	EQUIPAMIENTO DE TRESCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN - 79696	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	79696	0	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0])	{geo1: [cve_municipio:140, localidad:7, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO COAPAN 72760 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 300 CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon:-99.36443485, lat:19.06348714]}	2,514,000.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])	(2581759/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2025	PUE250302581758	Proyecto de inversión	1,231,605.00	(f1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal: n:FAIS municipal, monto:1231605.0 - modificado:1231605.0)	EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXPAN - 80973	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	80973	0	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0])	{geo1: [cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Colonia SANTIAGO MOMOXPAN 72775 SANTIAGO MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 150 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon:-99.26293266, lat:19.06949242]}	1,231,605.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])	(2581758/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances



PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA 2024-2027



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO												
2025	PUE250302581755	Proyecto de inversión	5,028,000.00	{f1: ciclo_recurso:2025_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:5028000.0, modificado:5028000.0}	EQUIPAMIENTO DE SEISCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA - 63298	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	63298	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:6000, meta_modificada:6000)}	{geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Pueblo DE CHOLULA RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 600 CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, lon:-98 31383546, lat:19 07447398)}	5,028,000.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	(2581755)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances												
2025	PUE250302581753	Proyecto de inversión	2,514,000.00	{f1: ciclo_recurso:2025_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:2514000.0, modificado:2514000.0}	EQUIPAMIENTO DE TRESCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC - 71922	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	71922	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:3000, meta_modificada:3000)}	{geo1: (cve_municipio:140, localidad:20, direccion:Pueblo SANTA MARIA ACUEXCOMAC 72770 SANTA MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 300 CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, lon:-98 38566449, lat:19 03839106)}	2,514,000.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	(2581753)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances												

Handwritten signatures and scribbles in blue and green ink.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

EJERCICIO DEL GASTO, EJERCICIO 2025

TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	7684.47	0		Total del Programa Presupuestario	73602738	73610422.47	66341117.36	26491015.3	1261680.89	1261680.89	1261680.89		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de San Pedro Cholula", "Observación": "LOS INTERESES SE APLICARAN AL FINAL DEL EJERCICIO EN LA PARTIDA 614*")]
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	19543314.5	27580458.02	22078415.69	0	0	0	0	Validado	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS; MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025CALENTADORES SOLARES, 2025, ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, 2025 Y ESTUFAS ECOLOGICAS
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	246 - Material eléctrico y electrónico	1474260	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	824192.7	877903.95	877903.95	0	0	0	0	Validado	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0	1759680.25	1759680.25	1759680.25	0	0	0	Validado	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	42687382.8	40408366.56	40408366.56	23514584.14	1261680.89	1261680.89	1261680.89	Validado	DIVISION DE TERRERNO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES. CONCRETO ASFALTICO, REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	8973588	1216750.91	1216750.91	1216750.91	0	0	0	Validado	OBRAS DE ABASTECIMIENTO. OBRAS DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	1767262.78	0	0	0	0	0	0	Validado	EDIFICACION NO HABITACIONAL. OBRAS DE MANTENIMIENTO DE MERCADO
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	27950825.93	0		Total del Programa Presupuestario	131095891	132023841.81	99024869.03	73950825.93	73950825.93	73950825.93	73149271.93		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de San Pedro Cholula", "Observación": "LOS INTERESES SE APLICARAN AL FINAL DEL EJERCICIO EN LA PARTIDA 311*")]



Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

EJERCICIO DEL GASTO, EJERCICIO 2025

TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	9332223.55	9332223.55	9332223.55	8636087.2	8636087.2	8636087.2	8636087.2	Validado	APORTACION AL CONVENIO DE COLABORACION DEL CERESO 2025 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONVENIO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base personal permanente	44600215.04	44600215.04	32789137.8	24357668.73	24357668.73	24357668.73	24357668.73	Validado	SUELDOS Y SALARIOS PARA ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2025
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	515 - Equipo de computo y de tecnologías de información	7463819	7463819	6663150.81	6635200	6635200	6635200	6635200	Validado	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS EN SOFTWARE (PROGRAMAS) Y EQUIPO DE COMPUTO PARA CATASTRO Y RECAUDACION DE SAN PEDRO CHOLULA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos Equipo Terrestre	22362704.26	22362704.26	3653476.91	0	0	0	0	Validado	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	392 - Impuestos derechos	16550000	1550000	1550000	1550000	1550000	1550000	748446	Validado	PAGO POR DERECHOS DE CARGA Y APROVECHAMIENTO DE AGUA, PAGO POR DESCARGA DE AGUA RESIDUALES
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	15000000	15000000	9489032	9489032	9489032	9489032	9489032	Validado	PAGO AL RELLENO SANITARIO POR TIRAR LOS RESIDUOS SOLIDOS
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	311 - Energia eléctrica	28126929.15	28154879.96	28154879.96	21400838	21400838	21400838	21400838	Validado	PAGO A CFE ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 2025
Puebla	San Pedro Cholula	Partida generica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	3560000	3560000	1882000	1882000	1882000	1882000	1882000	Validado	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CHOLULA
2024-2027



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

INDICADORES, EJERCICIO 2025

TERCER TRIMESTRE 2025

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2025	3	3	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Ascendente	75	75	56.0251	74.7	Validado
2025	3	3	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Descendente	75	75	38.8889	192.86	Validado
2025	3	3	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Ascendente	20.83333	20.83333	59.25926	284.44	Validado
2025	3	3	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Ascendente	75	75	75	100	Validado



[Handwritten signature]

1 DE 2

