



# SAN PEDRO CHOLULA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



15 de Julio de 2025.

**Asunto:** solicitud de validación  
informe definitivo SRFT 2024.  
**OFICIO No. P.M./0281/2025**

**CARLOS MARTÍNEZ AMADOR**  
**COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL**  
**DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE:**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2024, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al Segundo Informe del Ejercicio 2025.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicador es.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE



**C. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA**



FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)


INFORME DEFINITIVO 2024

No. MDS	No. de OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/REC AUDAO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD TRANSFERIDA ACTUALIZADA MEDIDA	OBSERVACIONES
23976	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50 SISTEMAS DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	SANTA MARIA ACUECOAC	59,969.40 \$	59,969.40 \$	59,969.40 \$	59,969.40 \$	59,969.40 \$	59,969.40 \$	59,969.40 \$	100%	100%	1	TERMINADO
23780	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50 SISTEMAS DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	SAN FRANCISCO COAPAN	419,772.00 \$	419,772.00 \$	419,772.00 \$	419,772.00 \$	419,772.00 \$	419,772.00 \$	419,772.00 \$	100%	100%	7	TERMINADO
23252	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50 SISTEMAS DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	CHOLULLA DE RIVADAVA	2,278,495.20 \$	2,278,495.20 \$	2,278,495.20 \$	2,278,495.20 \$	2,278,495.20 \$	2,278,495.20 \$	2,278,495.20 \$	100%	100%	38	TERMINADO
23820	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	SAN GREGORIO ZACAPICHAN	59,969.40 \$	59,969.40 \$	59,969.40 \$	59,969.40 \$	59,969.40 \$	59,969.40 \$	59,969.40 \$	100%	100%	1	TERMINADO
26573	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	CHOLULLA DE RIVADAVA	817,310.48 \$	817,310.48 \$	817,310.48 \$	817,310.48 \$	817,310.48 \$	817,310.48 \$	817,310.48 \$	100%	100%	59	TERMINADO
26338	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	CHOLULLA DE RIVADAVA	549,256.08 \$	549,256.08 \$	549,256.08 \$	549,256.08 \$	549,256.08 \$	549,256.08 \$	549,256.08 \$	100%	100%	38	TERMINADO
26336	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	CHOLULLA DE RIVADAVA	664,939.56 \$	664,939.56 \$	664,939.56 \$	664,939.56 \$	664,939.56 \$	664,939.56 \$	664,939.56 \$	100%	100%	48	TERMINADO
26194	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	CHOLULLA DE RIVADAVA	734,184.16 \$	734,184.16 \$	734,184.16 \$	734,184.16 \$	734,184.16 \$	734,184.16 \$	734,184.16 \$	100%	100%	53	TERMINADO
26063	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	SAN GREGORIO ZACAPICHAN	290,907.12 \$	290,907.12 \$	290,907.12 \$	290,907.12 \$	290,907.12 \$	290,907.12 \$	290,907.12 \$	100%	100%	21	TERMINADO
25232	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	SAN FRANCISCO COAPAN	729,341.44 \$	729,341.44 \$	729,341.44 \$	729,341.44 \$	729,341.44 \$	729,341.44 \$	729,341.44 \$	100%	100%	52	TERMINADO
24768	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	CHOLULLA DE RIVADAVA	1,066,659.44 \$	1,066,659.44 \$	1,066,659.44 \$	1,066,659.44 \$	1,066,659.44 \$	1,066,659.44 \$	1,066,659.44 \$	100%	100%	77	TERMINADO
23935	SN	PREPARACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	SANTA MARIA ACUECOAC	4,745,571.00 \$	4,745,571.00 \$	4,745,571.00 \$	4,745,571.00 \$	4,745,571.00 \$	4,745,571.00 \$	4,745,571.00 \$	100%	100%	77	TERMINADO
23955	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 235 CISTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	CHOLULLA DE RIVADAVA	2,839,918.89 \$	2,839,918.89 \$	2,839,918.89 \$	2,839,918.89 \$	2,839,918.89 \$	2,839,918.89 \$	2,839,918.89 \$	100%	100%	46	TERMINADO
23946	SN	PREPARACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	CHOLULLA DE RIVADAVA	2,033,816.40 \$	2,033,816.40 \$	2,033,816.40 \$	2,033,816.40 \$	2,033,816.40 \$	2,033,816.40 \$	2,033,816.40 \$	100%	100%	33	TERMINADO
23916	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	SAN FRANCISCO COAPAN	1,664,031.00 \$	1,664,031.00 \$	1,664,031.00 \$	1,664,031.00 \$	1,664,031.00 \$	1,664,031.00 \$	1,664,031.00 \$	100%	100%	27	TERMINADO
23750	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	SAN GREGORIO ZACAPICHAN	1,356,877.60 \$	1,356,877.60 \$	1,356,877.60 \$	1,356,877.60 \$	1,356,877.60 \$	1,356,877.60 \$	1,356,877.60 \$	100%	100%	22	TERMINADO
23753	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	CHOLULLA DE RIVADAVA	1,066,659.44 \$	1,066,659.44 \$	1,066,659.44 \$	1,066,659.44 \$	1,066,659.44 \$	1,066,659.44 \$	1,066,659.44 \$	100%	100%	77	TERMINADO
22941	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	CHOLULLA DE RIVADAVA	928,132.24 \$	928,132.24 \$	928,132.24 \$	928,132.24 \$	928,132.24 \$	928,132.24 \$	928,132.24 \$	100%	100%	67	TERMINADO
22478	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	CHOLULLA DE RIVADAVA	706,489.72 \$	706,489.72 \$	706,489.72 \$	706,489.72 \$	706,489.72 \$	706,489.72 \$	706,489.72 \$	100%	100%	51	TERMINADO
23160	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	CHOLULLA DE RIVADAVA	692,636.00 \$	692,636.00 \$	692,636.00 \$	692,636.00 \$	692,636.00 \$	692,636.00 \$	692,636.00 \$	100%	100%	50	TERMINADO
23160	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	SAN FRANCISCO COAPAN	692,636.00 \$	692,636.00 \$	692,636.00 \$	692,636.00 \$	692,636.00 \$	692,636.00 \$	692,636.00 \$	100%	100%	50	TERMINADO
20911	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	CHOLULLA DE RIVADAVA	872,721.36 \$	872,721.36 \$	872,721.36 \$	872,721.36 \$	872,721.36 \$	872,721.36 \$	872,721.36 \$	100%	100%	63	TERMINADO
20922	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	CHOLULLA DE RIVADAVA	734,184.16 \$	734,184.16 \$	734,184.16 \$	734,184.16 \$	734,184.16 \$	734,184.16 \$	734,184.16 \$	100%	100%	53	TERMINADO
20919	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	SANTA MARIA ACUECOAC	734,184.16 \$	734,184.16 \$	734,184.16 \$	734,184.16 \$	734,184.16 \$	734,184.16 \$	734,184.16 \$	100%	100%	53	TERMINADO
20942	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	SAN GREGORIO ZACAPICHAN	958,837.68 \$	958,837.68 \$	958,837.68 \$	958,837.68 \$	958,837.68 \$	958,837.68 \$	958,837.68 \$	100%	100%	69	TERMINADO
20942	SN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1000 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS VIVIENDAS DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE OAXACA	SANTA MARIA ACUECOAC	692,636.00 \$	692,636.00 \$	692,636.00 \$	692,636.00 \$	692,636.00 \$	692,636.00 \$	692,636.00 \$	100%	100%	50	TERMINADO



FORTALIMUN

	No. de OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/REC AJUSTADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISCO	CANTIDAD AL FINANCIERE ACUMULADO A	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	24003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASALTADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE OMAZO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALLENDE, LOCALIDAD DE SANTIAGO MONJORPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA.	SANTIAGO MONJORPAN	\$ 1,223,256.19	\$ 1,223,256.19	\$ 1,223,256.19	\$ 1,223,256.19	\$ 1,223,256.19	\$ 1,223,256.19	\$ 1,223,256.19	100%	100%	838.95	m2	TERMINADO
	24004	CONSTRUCCION DE ALBARRADO ABUADO EN LA CALLE ALBERA ENTRE BOULEVARD FORJADORES DE PUERIA Y CALLE ALLENDE, CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE DE MAYO Y CALLE DE MAYO ENTRE CALLE DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS ENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE SANTIAGO MONJORPAN, CALLE DE MAYO Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MONJORPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA.	SANTIAGO MONJORPAN	\$1,193,483.46	\$1,193,483.46	\$ 1,193,483.46	\$ 1,193,483.46	\$ 1,193,483.46	\$ 1,193,483.46	\$ 1,193,483.46	100%	100%	45	pozas	TERMINADO
	24009	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASALTADO EN LA CALLE 8 DE ABRIL ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 25 ORIENTE, LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 2,834,653.26	\$ 2,834,653.26	\$ 2,834,653.26	\$ 2,834,653.26	\$ 2,834,653.26	\$ 2,834,653.26	\$ 2,834,653.26	100%	100%	1599.56	m2	TERMINADO
	24016	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASALTADO EN LA CALLE 15 DE MAYO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MONJORPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	SANTIAGO MONJORPAN	\$ 1,378,413.89	\$ 1,378,413.89	\$ 1,378,413.89	\$ 1,378,413.89	\$ 1,378,413.89	\$ 1,378,413.89	\$ 1,378,413.89	100%	100%	1437.02	m2	TERMINADO
	24019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASALTADO EN LA CALLE 19 DE ABRIL ENTRE CALLE 8 DE MAYO Y CALLE 10 DE ABRIL, LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 1,419,696.71	\$ 1,419,696.71	\$ 1,419,696.71	\$ 1,419,696.71	\$ 1,419,696.71	\$ 1,419,696.71	\$ 1,419,696.71	100%	100%	1385.97	m2	TERMINADO
	24020	ADQUISICION DE UNIDADES TIPO PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA EN LA CALLE LUGO DE GEMPAJA PARIENTE ENTRE CALLE JUNTA AVALAR BAVAL AVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MONJORPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	SANTIAGO MONJORPAN	\$ 2,553,468.09	\$ 2,553,468.09	\$ 2,553,468.09	\$ 2,553,468.09	\$ 2,553,468.09	\$ 2,553,468.09	\$ 2,553,468.09	100%	100%	1000.79	m2	TERMINADO
	24021	ADQUISICION DE UNIDADES TIPO PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA EN LA CALLE LUGO DE GEMPAJA PARIENTE ENTRE CALLE JUNTA AVALAR BAVAL AVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MONJORPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 2,811,840.90	\$ 2,811,840.90	\$ 2,811,840.90	\$ 2,811,840.90	\$ 2,811,840.90	\$ 2,811,840.90	\$ 2,811,840.90	100%	100%	5	VEHICULOS	TERMINADO
	24022	ADQUISICION DE UNIDADES TIPO PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA EN LA CALLE LUGO DE GEMPAJA PARIENTE ENTRE CALLE JUNTA AVALAR BAVAL AVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MONJORPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 2,553,468.09	\$ 2,553,468.09	\$ 2,553,468.09	\$ 2,553,468.09	\$ 2,553,468.09	\$ 2,553,468.09	\$ 2,553,468.09	100%	100%	3	VEHICULOS	TERMINADO





MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INFORME DEFINITIVO 2024

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	OBSERVACIONES
PUE240402499207	462116	BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL Y CALLES PRINCIPALES - 462116	FOLIOS CANCELADOS, NO SE APLICARON, REGISTRADO POR ADMINISTRACION ANTERIOR LOS CUALES NO SE EJECUTARON Y NO SE ENCUENTRAN EN LA MIDS REGISTRADOS
PUE240402499322	462265	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 462265	FOLIOS CANCELADOS, NO SE APLICARON, REGISTRADO POR ADMINISTRACION ANTERIOR LOS CUALES NO SE EJECUTARON Y NO SE ENCUENTRAN EN LA MIDS REGISTRADOS
PUE240402508685	462184	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA - 462184	FOLIOS CANCELADOS, NO SE APLICARON, REGISTRADO POR ADMINISTRACION ANTERIOR LOS CUALES NO SE EJECUTARON Y NO SE ENCUENTRAN EN LA MIDS REGISTRADOS
PUE240402508677	462161	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE RIO PANUCO SUR ENTRE BOULEVARD FORJADORES EN PUEBLA Y CALLE JUAREZ PONIENTE - 462161	FOLIOS CANCELADOS, NO SE APLICARON, REGISTRADO POR ADMINISTRACION ANTERIOR LOS CUALES NO SE EJECUTARON Y NO SE ENCUENTRAN EN LA MIDS REGISTRADOS



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN PEDRO CHOLULA  
2024-2027


**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES**

<b>FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)</b>										
<b>INFORME DEFINITIVO 2024</b>										
<b>Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS</b>										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0	28	0.00	0	50	SE PRESENTA INFORME DEFINITIVO, NO SE ASIGNO RECURSO A ESTE RUBRO		
<b>Porcentaje de Proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS</b>										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	14.29	4	28	58.00	29	50	SE PRESENTA INFORME DEFINITIVO 2024		
<b>Porcentaje de Proyectos Complementarios registrados en la MIDS</b>										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	85.71	24	28	42.00	21	50	SE PRESENTA INFORME DEFINITIVO 2024.7 OBRAS NO CUENTAN CON REGISTRO DE MIDS 2024, YA QUE SE REALIZO EL CAMBIO DE GOBIERNO Y DE ACUERDO AL CALENDARIO MARCADO EN LINEAMIENTOS FAISMUN 2024, Y LA FECHA NOMBRAMIENTO DE DEL DIR. DEL AREA QUE SE ASIGNA COMO ENLACE. LAS FECHA SE VENCIO EL CIERRE DE LA PLATAFORMA SE CERRO EL EJERCICIO. LA OBRAS ESTAN EJECUTADAS AL 100% Y REQUISITADAS E INTEGRADAS EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS, Y CUENTAN CON CPS FORMATO 2024		

  
**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**2024-07-24**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2024									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México ) *100	INFORME DEFINITIVO	100.00	124,218,226.00	124,218,226.00	100.00	124,218,226.00	124,218,226.00	SE PRESENTA EL INFORME DEFINITIVO DEL EJERCICIO 2024	
Índice en el Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) *100	INFORME DEFINITIVO	100.00	124,218,226.00	124,218,226.00	100.00	124,218,226.00	124,218,226.00	SE PRESENTA EL INFORME DEFINITIVO DEL EJERCICIO 2024	
Índice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	0.51	124,218,226.00	244355787.7	0.55	124,218,226.00	227,648,068.34	SE INFORMA REPORTE DEFINITIVO 2024, SE REGISTRA LA CANTIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) -1] *100	INFORME DEFINITIVO	0.00	244355788	244355788	34.75	454,954,372.43	337,640,455.11	SE PRESENTA EL INFORME DEFINITIVO DEL EJERCICIO 2024	
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) *100	INFORME DEFINITIVO	4.26	5297650	124218226	33.06	41,067,677.03	124,218,226.00	SE PRESENTA INFORME DEFINITIVO 2024	



Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	1.15	2200000	124,218,226.00	1.15	1,423,924.00	124,218,226.00	SE PRESENTA INFORME DEFINITIVO 2024	
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	1.77	2200000	124218226	1.15	1,423,924.00	124,218,226.00	SE PRESENTA INFORME DEFINITIVO 2024	
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	2.82	3500000	124218226	4.81	5,970,716.62	124,218,226.00	SE PRESENTA INFORME DEFINITIVO 2024	
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	2.01	2500000	124218226	13.76	17,088,666.72	124,218,226.00	SE PRESENTA INFORME DEFINITIVO 2024	
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	24.29	30172031	124218226	46.13	57,303,383.01	124,218,226.00	SE PRESENTA INFORME DEFINITIVO 2024	

Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recu	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Programa Pres	Programa For	Institucion Eje	Rendimiento	Reintegr	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado/Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	140	1	2024	2	33 I		Programa Pres	Programa For	Institucion Eje	Rendimiento	Reintegr	Tipo de Gasto	Partida	441	30742385.6	30717670	30717670	30717670	30717670	30717670		LOS INTERES SE APLICAN EN LA PARTIDA 614 POR UN MONTO DE \$99290.42, SE REINTEGRARON \$7667
		2					4 FAS	Municipio	1	109957.82	7667											CALENTADORES SOLARES, CISTERNA Y ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
21	140	1	2024	2	33 I		Programa Pres	Programa For	Institucion Eje	Rendimiento	Reintegr	Tipo de Gasto	Partida	614	43769814.6	46237584.8	46237584.8	46237584.8	46237584.8	46237584.8		PAVIMENTACION EN CALLES (SE APLICARON INTERES FAUSMUN 2024 \$99290.73 )
		2					5 FORTAMUN		1	60124.38	59											REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO PARA ESCUELAS POR UN MONTO DE \$60085.36, Y \$ 59,000.36 REINTEGRO.
		2												622	23437863.76	0	0	0	0	0	0	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CUIP
		2												113	53905959.2	41570472.6	41570472.6	41570472.6	41570472.6	41570472.6		PRIMAS VACACIONAL Y AGUINALDO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
		2												132	4738243.95	0	0	0	0	0	0	PAGO DE PRESTACIONES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
		2												134	375017	5482213.23	5482213.23	5482213.23	5482213.23	5482213.23		PARTIDA CANCELADA
		2												144	5093644.16	0	0	0	0	0	0	PARTIDA CANCELADA
		2												152	1000000	0	0	0	0	0	0	PARTIDA CANCELADA
		2												154	3400000	0	0	0	0	0	0	PARTIDA CANCELADA
		2												159	35000	0	0	0	0	0	0	PARTIDA CANCELADA
		2												171	1500000	0	0	0	0	0	0	PARTIDA CANCELADA
		2												271	16638800.08	0	0	0	0	0	0	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)
		2												311	15315203.4	23092123.9	23092123.9	23092123.9	23092123.9	23092123.9		SERVICIO DE PLATAFORMA DE MOVILIDAD VIAL
		2												319	13000000	890219.99	890219.99	890219.99	890219.99	890219.99		SERVICIO DE LICENCIA DE SOFTWARE SISTEMA DE VENTANILLA DIGITAL DE TRAMITES Y SERVICIOS, CONTRIBUCIONES
		2												327	8159577	5970716.62	5970716.62	5970716.62	5970716.62	5970716.62		SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS (PLATAFORMA DE EMERGENCIAS RESPUESTA INMEDIATA)
		2												333	2162207.52	1301378.67	1301378.67	1301378.67	1301378.67	1301378.67		SERVICIO DE CAPACITACION
		2												334	2784500	2172500	2172500	2172500	2172500	2172500		EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LOS ASPIRANTES AL CARGO PREFERENTE MUNICIPAL Y SERVICIO DE CAPACITACION DE 2 TRANSFORMADORES MONO FASICO
		2												339	333450	521189.56	521189.56	521189.56	521189.56	521189.56		MANTENIMIENTO A RED ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL COSME DEL PAZO, TIANGUIS XMITLA, EX BASTRO MUNICIPAL
		2												351	0	4893320	4893320	4893320	4893320	4893320		SERVICIOS DE RESIDUOS URBANOS SE APLICARON INTERES EN ESTA PARTIDA (\$60095.38)
		2												358	12586973.2	9553412.82	9553412.82	9553412.82	9553412.82	9553412.82		PAGO POR DERECHOS DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A LA CANA
		2												392	3359998.98	2847848	2847848	2847848	2847848	2847848		APORTACION PARA EL CONVENIO DE COLABORACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA; EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM.-40 ADQUISICION DE PATRULLAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
		2												424	0	1456266.61	1456266.61	1456266.61	1456266.61	1456266.61		ADQUISICION DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION, CALIBRACION Y MONITORISIO
		2												541	122775458.2	5365408.99	5365408.99	5365408.99	5365408.99	5365408.99		PRUEBA DE DOS TRANSFORMADORES
		2												566	0	167040	167040	167040	167040	167040		PARTIDA CARCELA
		2												612	2078119.84	0	0	0	0	0	0	OBRAS DE URBANIZACION/PAVIMENTACIONES EN CALLES, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES
		2												614	1286880.2	10572040.1	10572040.1	10572040.1	10572040.1	10572040.1		APORTACION DEL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL (APORTACION AL CEREZO)
		2												859	8355868.25	8422140.3	8422140.3	8422140.3	8422140.3	8422140.3		
		2												125388236	124278291	124278291	124278291	124278291	124278291	124278291		

