local. 45					Inform	ación Gen	eral del Pro	yecto										Avance Finance	ciero					Avance	Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo do		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecuto	ra Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado %	Avance Reintegro	Unidad o de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE17170401015211	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 319915	319915 Pi			Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEI CHOLULA	DRO Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$298,769.83	\$298,769.83	\$298,769.83	\$298,769.83	\$298,769.83	\$298,769.83	\$298,769.83 1	00.00 \$0	Estudio de preinver sión	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTADA AL 100% / Registro: 17108-ESTOUTOS PARA LA ELABORACIÓN DE MANFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD MIA-R EN VARIAS CALLES DEL MUNICUPIO DE SAN PEDRO CHOLULA , PONDO FISH MONTO TOTAL EJERCIDO § 298769.83; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUB17170401015212	Aportacion Al Programa Peso A Peso Para La Construccion Del Bachillerato General Turno Matutino - 320248	320248 Pt		San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO PUEBLA	DE Educación	En Ejecución	2017	\$3,322,577.01	\$3,322,577.01	\$3,322,577.01	\$3,322,577.01	\$3,322,577.01	\$3,322,577.01	\$3,322,577.01 1	00.00 \$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% APORTACION / Registro: 17078-APORTACIÓN AL PROGRAMA PESO A PESO 2017 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BACHILLERATO GENERAL TURNO MATUTINO CLAVE 21EBH09430; MONTO TOTAL APORTACIO \$3,528,894.47; FONDO FISM \$3,322,577.01, PARTICIPACIONES \$206,317.46. APORTACION REALIZADA AL 100%
PUB17170401015213	Ampliación De Red Electrica En La Privada Puebla Oriente - 320824	320824 Pt		San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanizació n	En Ejecución	2017	\$159,789.21	\$159,789.21	\$159,789.21	\$159,789.21	\$159,789.21	\$159,789.21	\$159,789.21 1	00.00 \$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA BJECUTADA AL 100% / Registro: 17061-AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA RO LA PRIVADA PURBLA ORIENTE, FORDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$159,789.21; OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401015214	Construción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Diego Cuachayotla - 212367	212367 Pt		San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales	Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PER CHOLULA	<sup>DRO</sup> Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37 1	00.00 \$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17096-COMSTRUCIÓN DE CUARTOS BORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAVOTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO % 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%, SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401015215	Construción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De Santa Barbara Almoloya - 212471	212471 Pt			Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales	Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PER CHOLULA	<sup>DRO</sup> Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37 1	00.00 \$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17104-CONSTRUCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BABBARA ALMOLOYA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401015216	Construción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Sebastian Tepalcatepec - 212436	212436 Pt		San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales	Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEL CHOLULA	ORO Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37 1	00.00 \$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Rejistro: 17101-CONSTRUCIÓN DE CUARTOS DOCHNITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN TERALCATEPEC , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 831219. 377, OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401015217	Construción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Cosme Texintla - 212352	212352 Pt		San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEI CHOLULA	<sup>DRO</sup> Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37 1	00.00 \$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17095-COMSTRUCIÓN DE CUARTOS DOMETIORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINILA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUB17170401015218	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliar De Santa Barbara Almoloya - 212332	212332 Pt			Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PER CHOLULA	ORO Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99 1	00.00 \$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17093-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46K1.50 MTs, EN LA JUNTA AUXILLAR DE SANTA BARBARA ALMOLOYA , FONDO PISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1'805,630.99 ; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401015219	Construción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Matias Cocoyotla - 212409	212409 Pt			Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEI CHOLULA	<sup>DRO</sup> Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37 1	00.00 \$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17099-CONSTRUCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATIAS COCOVOTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB17170401015220	Construcción De Cuarto Fara Baños En La Junta Auxiliar De San Sebastian Tepalcatepe - 211545	211545 Pt			Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PER CHOLULA	DRO Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,986,179.18	\$1,986,179.18	\$1,986,179.18	\$1,986,179.18	\$1,986,179.18	\$1,986,179.18	\$1,986,179.18 1	00.00 \$0	Vivienda	132	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17090-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.4681.50 MTs, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1986179.18; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB17170401015221	Construcción De Cuarto Fara Baños En La Junta Auxiliar De San Matias Cocoyotla - 211503	211503 Pt			Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales	Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEI CHOLULA	ORO Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,384,304.50	\$1,384,304.50	\$1,384,304.50	\$1,384,304.50	\$1,384,304.50	\$1,384,304.50	\$1,384,304.50 1	00.00 \$0	Vivienda	92	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17089-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.4681.50 MTs, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATIAS COCOYOTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1384304.55 OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015222	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliar De San Diego Cuachayotla - 211386	211386 Pt			Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales	Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PER CHOLULA	ORO Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99 1	00.00 \$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17085-COMSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHATOTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$1.805530.99) OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015223	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliar De San Cosme Texintl - 211339				Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales	Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEI CHOLULA	DRO Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,745,423.28	\$1,745,423.28	\$1,745,423.28	\$1,745,423.28	\$1,745,423.28	\$1,745,423.28	\$1,745,423.28 1	00.00 \$0	Vivienda	116	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: obra ejecutada al 100% / Registro: 17084-CONSTRUCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.45K1.50 MTS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINITA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1745423.25; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401015224	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Alcanfor Entre Boulevar Cholula Huejotzingo Y Cerrada Prolongación Veinte De Noviembre Entre C - 214074	214074 Pt			Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEI CHOLULA	DRO Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,172,900.19	\$1,172,900.19	\$1,172,900.19	\$1,172,900.19	\$1,172,900.19	\$1,172,900.19	\$1,172,900.19 1	00.00 \$0	Metros lineales	251	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17056-ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JORGE MURAD MACIUTE ENTRE 16 DE SEPTIEMERE Y RICARDO FLORES MAGÓN , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 224512.98; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%
PUE17170401015225	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Los Gallos Entre Blvd Cholula Huejotzingo Y Cerrada - 210796	210796 Pt	uebla (	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEI CHOLULA	DRO Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,039,142.17	\$1,039,142.17	\$1,039,142.17	\$1,039,142.17	\$1,039,142.17	\$1,039,142.17	\$1,039,142.17 1	00.00 \$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17073-AMELIACIÓN DE DERNAJE SANITARIO EN LA PRIVADA LOS GALLOS ENTRE BLVD. CHOLLLA-HURJOTZINGO Y CERRADA; PRIVADA LA MONERA ENTRE BLVD. CHOLLLA-HURJOTZINGO Y CERRADA; PRIVADA EN ZEQQUIPAN ENTRE C. B. JUÁREZ Y CERRADA; PRIVADA LA PRESA ENTRE BLVD. CHOLLLA-HURJOTZINGO Y C. DEL CANAL, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ \$1, 039,142,18; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: PASSA AL SIQUIENTE NIVEL.

Total: 45

Total: 45																											
		Número de				rmación Gen	mi a		Programa Fondo			Tipo de		Ciclo			Recaudado	Avance Financ					Unidad	Avance		% Avance	Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Recurs		Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutor	Proyecto	Estatus	Recurso	Presupuesto	Modificado	(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado % Avance Re		de Medida	Población		Acumulado	
PUE17170401015226	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 208388	208388 P		San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacio s Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDI CHOLULA	RO Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$953,934.15	\$953,934.15	\$953,934.15	\$953,934.15	\$953,934.15	\$953,934.15	\$953,934.15 100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBBA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / REGIETO: 1703-ELBADRACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS JUNTAS AUXILLARES DE SANTIAGO NOMOZPAN Y SANTA BÁRBARA ALMOLOYA DEL MUNICEPIO DE SAN PEDRO CHOLULA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 953934.15; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015227	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Ahuatl - 208405	208405 Р		San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacio s Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDI CHOLULA		En o Ejecución	2017	\$994,528.71	\$994,528.71	\$994,528.71	\$994,528.71	\$994,528.71	\$994,528.71	\$994,528.71 100.00		Metros lineales	256	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17050-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PERVADA AHUATI. O HACIENDA ENTRE C. CONSTITUCIÓN Y CERRADA; PERVADA LOS PINOS ENTRE C. LIBERTAD Y CERRADA; FRIVADA SOTO ENTRE C. CANAL Y CERRADA; PERVADA NOCELOTIA ENTRE C. JUAREZ Y CERRADA; PRIVADA SAN PEDRO ENTRE BLVD. CHOLULA-HUGIOTZINGO Y CERRADA; CALLE FRESNOS ENTRE C. JUAREZ Y CERRADA, FONDO FISM MONTO TOTAL BIRECIDO \$ 994528.71; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: PASS AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE17170401015228	Construcción De Techumbre De La Plaza Civica En El Jardin De Niños Izcoatl - 210328	210328 P		San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacio s Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDI CHOLULA	<sup>RO</sup> Educación	En Ejecución	2017	\$82,979.77	\$82,979.77	\$82,979.77	\$82,979.77	\$82,979.77	\$82,979.77	\$82,979.77 100.00		Metros Cuadrado s	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17064-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ITACOATL CLAVE 2LDANIOSSC , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 82979.77; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015229	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Entre Calle Serdan Y Bachillerato - 210380	210380 P		San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacio s Federal	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDI CHOLULA		En o Ejecución	2017	\$588,497.07	\$588,497.07	\$588,497.07	\$588,497.07	\$588,497.07	\$588,497.07	\$588,497.07 100.00		Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fímica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Rejeitro: 17028-AMPLIACTÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERERGO ENTRE CALLE SERDÁN Y BACHILLERATO, FONDO FISH MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 588497.07; OBRA BJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015230	Construcción De Techumbre De La Plaza Civica Para La Escuela Primaria Benito Juarez - 210270	210270 P		San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacio s Federal	les Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDI CHOLULA	<sup>RO</sup> Educación	En Ejecución	2017	\$500,786.62	\$500,786.62	\$500,786.62	\$500,786.62	\$500,786.62	\$500,786.62	\$500,786.62 100.00		Metros Cuadrado s	855	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17062-CONSTRUCCIÓN DE TECHMORES DE LA PLEAZ CÓVICA PARA LA SECUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPRO341G , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$
PUE17170401015231	Construcción De Techumbre De La Plaza Civica Para La Escuela Primaria Benito Juarez En San Francisco Coapa - 210293	210293 P	Puebla	San Pedro Cholula	San Franciso Coapa	CO Urbano	Aportacio s Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDI CHOLULA	RO Educación	En Ejecución	2017	\$299,760.82	\$299,760.82	\$299,760.82	\$299,760.82	\$299,760.82	\$299,760.82	\$299,760.82 100.00	\$0 C	Metros Cuadrado s	550	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Rejeistro: 17063-CONSTRUCCIÓN DE TECHMERRE DE LA PLAZA CÍVICA PARA LA SECUELA PRIMARIA BEBRITO JUÁREZ CLAVE 21DPRO338T / FONDO FÍSM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 299760.82/ OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015232	Construcion De Cuarto Para Baño En La Junta Auxiliar De Santa Matias Cocoyotla Santa Maria Acuexcomac San Juan Tlautla Y San Cosme Texintla - 319645		Puebla	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Urbano	Aportacio s Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDI CHOLULA	<sup>RO</sup> Vivienda	En Ejecución	2017	\$902,803.83	\$902,803.83	\$902,803.83	\$902,803.83	\$902,803.83	\$902,803.83	\$902,803.83 100.00	\$0 V	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% FÍMICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17082-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46XI.50 MTS, EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN MATIAS COCOYOTLA; SANTA MARÍA ACUECOMAC; SAN JUAN TLAUTLA Y SAN COSME TEXINILA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 902803.83; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015233	Rehabilitacion De Bardas Perimetrales En Varias Escuelas 319489	- 319489 P		San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Urbano	Aportacio s Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDI CHOLULA	RO Educación	En Ejecución	2017	\$453,269.21	\$453,269.21	\$453,269.21	\$453,269.21	\$453,269.21	\$453,269.21	\$453,269.21 100.00		Metros lineales	550	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física; OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17074-REHBAILITACIÓN DE BARDAS PERMENTERALES EN VARIAS ESCUELLAS , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 453269.21; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% SE IMFORMA TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015234	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Privada Porfirio Dias Y Calle Sin Nombre Privada Lerdo De Tejada Entre Calle Lerdo De Tejada Y Cerrada - 319272	e 319272 P	Puebla	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Urbano	Aportacio s Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDI CHOLULA		En o Ejecución	2017	\$491,845.71	\$491,845.71	\$491,845.71	\$491,845.71	\$491,845.71	\$491,845.71	\$491,845.71 100.00		Metros lineales	304	100.00	100.00	Financiera: obra ejercida al 100% / Fisica: OBRA EXECUTADA AL 100% / Registro: 17071-AMPLIACIÓN DE DERNAJE SANITARIO EN LA PRIVADA PORFIRIO DÍAZ ENTRE COLLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLES EIN MOMBES, PETIVADA LEBDO DE TEJADA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CERRADA, PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA , POMDO FISH MONTO TOTAL ESPECIDO \$ 491655 YI; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015235	Construción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De Santa Maria Acuexcomac - 212463	212463 P		San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Urbano	Aportacio s Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDI CHOLULA	<sup>RO</sup> Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37 100.00	\$0 V	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍsica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17103-CONSTRUCIÓN DE CUARTOS DOCHITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA ACUEKCOMAC, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37, OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015236	Construcción De Cuarto Para Baño: En La Junta Auxiliar De Santa María Acuexcomac - 212312			San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Urbano	Aportacio s Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDI CHOLULA	RO Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99 100.00	\$0 V	Vivienda	114	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17092-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46XL.50 MTS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA AUCURECOMAC., FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1805630.99; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA TENNINO DE LA OBRA - SISTEMA: PESSA al Siguiente nivel.
PUE17170401015237	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Aldama Entre C Lerdo De Tejada Y Cerrada - 210168	210168 P		San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Urbano	Aportacio s Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDI CHOLULA		En o Ejecución	2017	\$412,952.92	\$412,952.92	\$412,952.92	\$412,952.92	\$412,952.92	\$412,952.92	\$412,952.92 100.00		Metros lineales	120	100.00	100.00	Pinneciera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 19760-AMPLIACUÑO DE DRENAJE SANITARIO EN LL CALLE ALDAMA ENTRE C. LEBDO DE TEJADA Y CERRADA; ZDA. PRIVADA DE PAGO DE CORTES ENTRE PRIVADA PAGO DE CORTES Y CERRADA; PONDO FISH MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 412953.32; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. DE INFORMA TIRMUNO DE LA OBRA
PUE17170401015238	Construcción De Techumbre De La Plaza Civica Para La Escuela Telesecundaria Profesor Jesus Leonardo García - 212615	212615 P		San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	Rural	Aportacio s Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDI CHOLULA	<sup>RO</sup> Educación	En Ejecución	2017	\$299,615.82	\$299,615.82	\$299,615.82	\$299,615.82	\$299,615.82	\$299,615.82	\$299,615.82 100.00		Metros Cuadrado s	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17054-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMERE DE LA PLAZA CÚTUCA PARA LA SECUELA TELESECUNDARIA PROPR. JESÚS LEONARDO GARCÍA CLAVE 21ETVO154K, FONDO FISA MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 299615.82; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%
PUE17170401015239	Ampliación De Drenaje De La Call Siete Sur Entre Calle Once Poniente Y Cadenamiento - 210572			San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	Rural	Aportacions Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDI CHOLULA		En Ejecución	2017	\$1,363,514.89	\$1,363,514.89	\$1,363,514.89	\$1,363,514.89	\$1,363,514.89	\$1,363,514.89	\$1,363,514.89 100.00		Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17072-AMPLIACIÓN DE DERNAJE SANITARIO EN LA CALLE 7 SUE ENTRE 11 FONIENTE Y CAD. 0+210; PROLONG. DE LA C. 4 SUE ENTRE 1 FONIENTE Y FANTEÑO, PRIVADA 13 OTERIFE ENTRE C. 13 OTE; CERRADA; C. 1300RIENTE ENTRE C. 6 SUR Y PRIV. 13 OTE; CALLE 3 SUE NINTE S Y 9 FONIENTE F. PONDO FISM MONTO TOTAL BJERCIDO \$ 1363514.89; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: PASA al siguiente nivel.

Total: 45			_		Infor	mación Gen	neral del P	rovecto				_	_					Avance Finance	riero					Avance	Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de	Entidad	Municipio		ámbito		Programa Fondo	Programa Fondo Convenio -	Pamo	Institución Ejecutor	Tipo de	Estatus	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado %	Avance Reinteg	Unidad ro de	Población	Avance	% Avance	Observaciones
-	Construción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Juan Tlautla - 212426	Proyecto 212426 P	nebla		San Juan Tlautla	Rural	Aportacio	I004 FAIS Municipal y de	Específico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE SAN PEDR	Proyecto	En Ejecución	Recurso			(Ministrado) \$813,219.37				-		Medida Vivienda	40	Anual	Acumulado	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17100-CONSTRUCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219,37;
PUE17170401015241	Construcción De Cuarto Para Baño San Juan Flautla - 211444	<sup>8</sup> 211444 P		San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	Rural	Aportacio s Federal	TOO4 FAIS Municipal y de las		Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDR CHOLULA	O Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99	\$1,805,630.99	:1,805,630.99	\$1,805,630.99	100.00 \$0	Vivienda	120	100.00	100.00	OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%, SE INFORMA EL TERMI DE LA OBRA - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.  Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17088-CONSTRUCCIÓN DE CURATO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECUTÓN DE 2.46K1.50 MTS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUNN TLAUTLA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO S 1805530.59% OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015242	Electrificacion En Cerrada Dos Poniente - 208783	208783 Р		San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	Rural	Aportacio s Federal	del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDR CHOLULA	O Urbanizació n	5 En Ejecución	2017	\$141,586.18	\$141,586.18	\$141,586.18	\$141,586.18	\$141,586.18	\$141,586.18	\$141,586.18	100.00 \$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17051-ELECTRIFICACION CERRADA 2 PONIENTE ENTRE AV. 2 PONIENTE Y CERRADA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 14158618; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%
PUE17170401015243	Construción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Gregorio Zacapechpan - 212405	212405 P		San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Urbano	Aportacio s Federal	1004 FAIS Municipal y de las ne ses Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDR CHOLULA	O Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	100.00 \$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17098-CCNSTRUCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZACAPECHENA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813121-377 OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015244	Construción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Agustin Calvario - 212342			San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Urbano	Aportacio s Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDR CHOLULA	O Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	100.00 \$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17094-COMSTRUCIÓN DE CURRIOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTICALIVARIO , PONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37 OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015245	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez Entre Camino Nacional Y Privada Benito Juarez - 210554	210554 P		San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Urbano	Aportacio s Federal	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDR CHOLULA	O Agua y saneamiento	En o Ejecución	2017	\$266,783.68	\$266,783.68	\$266,783.68	\$266,783.68	\$266,783.68	\$266,783.68	\$266,783.68	100.00 \$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17066-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ PETVADA BENITO JUAREZ PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CERRADA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 266783.68; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA 2 100%
PUE17170401015246	Ampliación De Red Electrica En I Calle Lazaro Cardenas Entre Call Dieciséis De Septiembre Y Privad - 213956	e 213956 p		San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Urbano	Aportacio s Federal	es Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanizacić n	5 En Ejecución	2017	\$104,201.88	\$104,201.88	\$104,201.88	\$104,201.88	\$104,201.88	\$104,201.88	\$104,201.88	100.00 \$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBBA EJERCIDA AL 100% / Física: OBBA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17065-AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE IGLARO CÁRDONAS ENTRE C. 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDCA 104201.88; OBBA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%
PUE17170401015247	Construcción De Cuarto Para Baño En La Junta Auxliar De San Agustín Calvario - 210925			San Pedro Cholula	San Gregoric Zacapechpan	Urbano	Aportacio s Federal	es Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDR CHOLULA	O Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,023,185.88	\$1,023,185.88	\$1,023,185.88	\$1,023,185.88	\$1,023,185.88	1,023,185.88	\$1,023,185.88	100.00 \$0	Vivienda	68	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100 / Registro: 17083-COMSTRUCTÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46XI.50 HT EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN CALVARIO, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1023185.88; OBRA EJECUTAD EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015248	Construccion De Techumbre De La Plaza Civica Para La Escuela Telesecundaria Carmen Serdan - 319975	319975 P		San Pedro Cholula	San Cristóba Tepontla	ll Rural	Aportacio s Federal	Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDR CHOLULA	O Educación	En Ejecución	2017	\$445,338.52	\$445,338.52	\$445,338.52	\$445,338.52	\$445,338.52	\$445,338.52	\$445,338.52	100.00 \$0	Metros Cuadrado s	300	100.00	100.00	FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 445338.52; OBRA EJECUTADA EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015249	Construcción De Cuarto Para Bañc En San Cristobal Tepontla Y Sant María Acuexcomac - 212129			San Pedro Cholula	San Cristóba Tepontla	ll Rural	Aportacio s Federal	1004 FAIS Municipal y de las ne las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDR CHOLULA	O Vivienda	En Ejecución	2017	\$842,619.45	\$842,619.45	\$842,619.45	\$842,619.45	\$842,619.45	\$842,619.45	\$842,619.45	100.00 \$0	Vivienda	56	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17091-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46XI.50 MT EN LAS JUNTAS AUXILIBRES DE SAN CHISTOBAL ITEPONTIA Y SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERC \$ 842619.45; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015250	Mejoramiento En Losas De Azotea De Aulas De Varias Escuelas Y Localidades Del Municipio De Sar Pedro Cholula - 210892	210892 P		San Pedro Cholula	San Cristóba Tepontla	l Rural	Aportacio s Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDR CHOLULA	O Educación	En Ejecución	2017	\$2,213,432.35	\$2,213,432.35	\$2,213,432.35	\$2,213,432.35	\$2,213,432.35	2,213,432.35	\$2,213,432.35	100.00 \$0	Metros Cuadrado s	2,350	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: (7 ESCUEL OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17042-MEJORAMIENTO LOSAS DE AZOTRA DE AULAS (IMPERMEABILIZANTE) DE VARIA ESCUELAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PONDO FISM NONTO TOTAL EJERCIDO % 2213432.3 OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%
PUE17170401015251	Construción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Cristobal Tepontla - 212451	212451 P		San Pedro Cholula	San Cristóba Tepontla	il Rural	Aportacio s Federal	1004 FAIS Municipal y de las ne Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDR CHOLULA	<sup>O</sup> Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	100.00 \$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17102-CONSTRUCIÓN DE CURATOS DOBMITORIOS EN LA JUNTA AUXILLAR DE SAN CRISTOBAL TEPONILA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO EJ 13219.37, OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFC TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
PUE17170401015252	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Primera Privada De Allende Entre Calle Allende Y Cerrada Segunda Privada De Allende Entre Calle Allend - 321689			San Pedro Cholula	San Cristóba Tepontla	ll Rural	Aportacio s Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDR CHOLULA		En o Ejecución	2017	\$17,634.11	\$17,634.11	\$17,634.11	\$17,634.11	\$17,634.11	\$17,634.11	\$17,634.11	100.00 \$0	Metros lineales	144	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17113-AMPLIACIÓN DE DERNAJE SANITARIO EN IRA PRIVADA DE ALLENDE ENTRE CAL ALLENDE Y CERRADA; ZDA PRIVADA DE ALLENDE ENTRE CALLE ALLENDE Y CERRADA; PETUADA 16 DE SEPTIEMBRE RYRE CAL 16 DE SEPTIEMBRE Y CERRADA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 17634.11; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100 SE INFORMA EL TERNÍNO DE LA OBRA
PUE17170401015253	Construción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Francisco Coapa - 212386	212386 Р	uebla	San Pedro Cholula	San Francisc Coapa	O Rural	Aportacio s Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDR CHOLULA	O Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	\$813,219.37	100.00 \$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17097-CONSTRUCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO COAPA, FONDO FISH MONTO TOTAL EJERCIDO % B13219.377 OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFC EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Paga al siguiente nivel.
PUE17170401015254	Construcción De Cuarto Para Baño En La Junta Auxiliar De San Francisco Coapa Y San Diego Cuachayotla - 211399			San Pedro Cholula	San Francisc Coapa	Rural	Aportacio s Federal	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDR CHOLULA	O Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,083,350.54	\$1,083,350.54	\$1,083,350.54	\$1,083,350.54	\$1,083,350.54	1,083,350.54	\$1,083,350.54	100.00 \$0	Vivienda	72	100.00	100.00	Financiera: ORBA EXENCIDA AL 100% / Figica: ORBA EXECUTADA AL 100% / Registro: 17096-CONSTRUCTÓN DE CURATO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2-46X1.50 NT. BU LAS JUTUTAS AUXILIANES DE SAN FRANCISCO COADA Y SAN DIEGO CUACHAYOTIA. PONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1083350.54; ORBA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA ORBA
PUE17170401015255	Construcción De Cuarto Para Baño San Gregorio Zacapechpan - 21142	s 211420 P		San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Rural	Aportacio s Federal	Municipal y de las ne Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDR CHOLULA	<sup>O</sup> Vivienda	En Ejecución	2017	\$842,619.45	\$842,619.45	\$842,619.45	\$842,619.45	\$842,619.45	\$842,619.45	\$842,619.45	100.00 \$0	Vivienda	56	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17087-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.4681.50 MTS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZACAPECHEAN, FON FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 842619.45; OBRA EJECUTADA EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA

Total: 20

Total: 20																									•	. =6-1		
			Número de	e	I			meral del Proye	Programa Fondo	Programa Fondo			Tipo de		Ciclo			Recaudado	Avance Financ					Unidad		e Físico Avance	% Avance	Observaciones
Clave del Proyect	o Nombre del P	oyecto	Proyecto	Entidad	Municipio	o Localidad	i Ambito	Recurso	Convenio	Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecuto	Proyecto	Estatus	Recurso	Presupuesto	Modificado	(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado % A	vance Reintegr	ro de Medida	Población	Anual	Acumulad	do
PUE17170300968053	Construcción De Case En Plaza De La Conco Pedro Cholula	ta De Cobro rdia De San	17020	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PE CHOLULA, PUEBLA	DRO Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$275,321	\$275,321	\$275,321	\$275,321	\$275,321	\$275,321	\$275,321 10	0.00 \$0	Otros	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17020-CONSTRUCTÓM DE CASETA DE COBRO EN PLAZA DE LA CONCORDIA DE SAN PEDRO CHOLULA, FONDO FORTAUM MONTO TOTAL EJERCIDA (275320.51; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170300968065	Adquisición De Mezcl Para El Programa De Varias Calles Del Mu San Pedro Cholula	Bacheo En	17027	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PE CHOLULA, PUEBLA	DRO Urbanizació n	En Ejecución	2017	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656 10	0.00 \$0	Metros cúbicos	25,100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17027-ADQUISICIÓN DE MEZCLA SPÁLTICA PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOULTA, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO § 288655.5; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170300968069	Trabajos Complementa Av. Miguel Alemán Er 27 Oriente-Poniente	rios En El tre Av. 25 Y	17033	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PE CHOLULA, PUEBLA	DRO Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608 10	0.00 \$0	Metros Cuadrado s	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17033-78RABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AV. MIGUEL ALEMÁN ENTRE AV. 25 Y 27 ORIENTE-PONIENTE , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO 8 1028607.55; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968666	Mantenimiento De Ave Calles Del Municipio Cholula		17040	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PE CHOLULA	DRO Urbanizació n	En Ejecución	2017	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407 10	0.00 \$0	Metros Cuadrado s	96,367	0.00	100.00	Financiera: ORRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: ORRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17040-MANTENIMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE SAM PEDRO CHOLULA , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 2994407.25; ORRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA ORRA
PUE17170300968695	Construcción De Vasc Ubicado En La Calle Av. 22 Y 24 Poniente De Santiago Mixquitl	7 Norte Entre Del Barrio	17048	Puebla		Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PE CHOLULA, PUEBLA	DRO Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$788,389	\$788,389	\$788,389	\$788,389	\$788,389	\$788,389	\$788,389 10	0.00 \$0	Metros cúbicos	9,600	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17048-CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR, UBICADO EN LA CALLE 7 NORTE ENTRE AV. 22 Y 24 FONIENTE DEL BARRIO DE SANTIAGO MIXQUITLA , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 788388.72; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%
PUE17170300968701	Mantenimiento De Sef Horizontal, En Varia La Cabecera Municipa	s Calles De	17052	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PE CHOLULA, PUEBLA	DRO Urbanizació n	En Ejecución	2017	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408 10	0.00 \$0	Metros lineales	96,367	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17052-MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL, EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 983408.12, OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170300968708	Mantenimiento A Fane Calentadores Solares Deportiva San Pedro	les Y De La Unidad	1 17059	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristób Tepontla	al Rural	Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PE CHOLULA, PUEBLA	DRO Deporte	En Ejecución	2017	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006 10	0.00 \$0	Lote	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17059-MANTENIMIENTO A PANELES Y CALENTADORES SOLARES DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 410005.74; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401051523	Distribución De Red Subterránea De La St Media Y Baja Tensiór Tianguis De Xixitla	b-Estación En	17022	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PE CHOLULA	DRO Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131 10	0.00 \$0	Piezas	125,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17022-DISTRIBUCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁMEA DE LA SUB-ESTACIÓN EN MEDÍA Y BAJA) TENSIÓN EN EL TIANGUIS DE XIXITLA , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO § 1389130.997 OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051527	Construcción De Vas Ubicado En La Carret Cortes En El Acceso	era A Paso De	17031	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregori Zacapechpan		Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PE CHOLULA		En Ejecución	2017	\$331,932	\$331,932	\$331,932	\$331,932	\$331,932	\$331,932	\$331,932 10	0.00 \$0	Metros Cuadrado s	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17031-CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR, UBICADO EN LA CARRETERA A PASO DE CORTES EN EL ACCESO AL CHOLOLLAN , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO § 331932.42; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051531	Trabajos Complements En La Prolongación I Poniente Y Carreters Cortes	e La Av. 25	17021	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PE CHOLULA	DRO Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330 10	0.00 \$0	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17021-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS UBLICADOS EN LA PROLOMACIÓN DE LA AV. 25 PONIENTE Y CARRETERA A PASO DE CORTES , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 106329.6; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052006	Construcción De Unic ¿Manantiales¿ 2da Et	ad Deportiva apa	17109	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PE CHOLULA	DRO Deporte	En Ejecución	2017	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645 10	0.00 \$0	Metros Cuadrado s	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17109-CONSTRUCCIÃ"N DE UNIDAD DEPORTIVA âceMANNITALESSÃ 2DA ETAPA, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1670645.04; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401052017	Mantenimiento A La I Seguridad Pública Mu		17077	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PE CHOLULA	DRO Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,125	\$200,125	\$200,125	\$200,125	\$200,125	\$200,125	\$200,125 10	0.00 \$0	Metros Cuadrado s	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTADA AL 100% / Registro: 17077-MANTENIMIENTO A LA DIRECCION SEGURIDAD FÚBLICA MUNICIPAL , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 200125.01; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052046	Trabajos Preliminare Construcción Del Cer Asistencia Infantil	tro De	17069	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristób Tepontla	al Rural	Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PE CHOLULA		En Ejecución	2017	\$129,355	\$129,355	\$129,355	\$129,355	\$129,355	\$129,355	\$129,355 10	0.00 \$0	Metros Cuadrado s	1,118	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17069-TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$429,747.76, FONDO FORTAMUN \$ 129,354.96, RECURSOS PROPIOS \$300,392.80; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401052080	Trabajos Complementa Centro De Asitencia Comunitario		17068	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristób Tepontla	al Rural	Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DRO Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$410,494	\$410,494	\$410,494	\$410,494	\$410,494	\$410,494	\$410,494 10	0.00 \$0	Piezas	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17068-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO DE ASITENCIA INFANTIL COMUNITADIO , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 410493.71; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%
PUE17170401052089	Construcción De Sani Plaza Los Coyotes	tarios En La	17053	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PE CHOLULA	DRO Deporte	En Ejecución	2017	\$455,479	\$227,740	\$227,740	\$227,740	\$227,740	\$227,740	\$227,740 10	0.00 \$0	Metros Cuadrado s	7,110	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17053-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA PLAZA LOS COYOTES, MONTO TOTAL DE LA OBRA \$455,479.09, FONDO FORTAMUN \$ 227,739.55, PARTICIPACIONES \$227,739.54. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401052100	Mantenimiento Al Edi Juzgados Del Municip Pedro Cholula Del Po Del Estado De Puebla	io De San der Judicial	17030	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PE CHOLULA	DRO Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$393,662	\$393,662	\$393,662	\$393,662	\$393,662	\$393,662	\$393,662 10	0.00 \$0	Metros Cuadrado s	150	0.00	100.00	Financiera (DERA EJERCIDA AL 100% / Fisica (DERA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17030-MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CROLDIDA DEL PODRE JULICIAL DEL ESTADO DE PUERLA. PONDO FORTAMIN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 393662.297 (DERA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% SE INFORMA EL TERMINO DE ORRA
PUE17170401052109	Reconstrucción De Lo Bachillerato Oficial Manuel Altamirano Cl 21ebh0156z	Ignacio	17013	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportacione s Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PE CHOLULA	DRO Educación	En Ejecución	2017	\$511,742	\$307,045	\$307,045	\$307,045	\$307,045	\$307,045	\$307,045 10	0.00 \$0	Metros Cuadrado s	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17013-RECONSTRUCCIÓN DE LOSA EN EL BACHLLERATO OPICIAL IONACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21ESHO1562, MONTO TOTAL DE LA OBRA \$511,741.82, FONDO FORTAMUN \$307,045.10, ADDITACION BENEFICIARIOS \$204,696.72; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA

				Info	mación Ger	neral del Pro	yecto										Avance Finance	ciero					Avance	Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	dad Municipi	D Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Reinte	Unidad egro de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE17170401052158	Adquisición De Mezcla Asfáltica Para El Programa De Bacheo En Varias Calles Del Município De San Pedro Cholula (2da Etapa)	17107 Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportacione s Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO (CHOLULA :	Urbanizació n	En Ejecución	2017	\$599,604	\$599,604	\$599,604	\$599,604	\$599,604	\$599,604	\$599,604	100.00 \$0	) Metro cúbico	125,100	0.00		Financiera: OBRA BIRECUDA AL 100% / Física: OBRA ENECUDADA AL 100% / Registro: 17107-ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SON PERRO CHOULTA (2DA ETAPA) , PONDO FORTAMAN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 5996047 OBRA EJECUTADA Y EJECTIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052202	Construcción De Pavimento Con Adoquin En Calle 6 Sur Entre Av. 27 Y 29 Poniente.	17079 Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federale	e 1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO :	Urbanizació n	En Ejecución	2017	\$815,889	\$731,774	\$731,774	\$731,774	\$731,774	\$731,774	\$731,774	100.00 \$0	Metro: Cuadrac s	lo 120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17079-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIM EN CALLE 6 SUE ENTER AV. 27Y 29 PONIENTE. ,MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 815,888.59, FONDO FORTAMUN \$731,773.59, APORTACION BENEFICIARIOS \$84,115.00, OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401052207	Construcción De Pavimento Con Adoquin En Calle 4 Poniente Entre Calle 9 Norte (Cad. 0 055) Y Calzada Guadalupe	17070 Puebl	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacione s Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO (	Urbanizació n	En Ejecución	2017	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	100.00 \$0	Metro: Cuadrac S		0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17070-CONSTRUCCIÓN DE PAYIMENTO CON ADOQUIN BO CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE 9 NORTE (CAD. 0+055) Y CALZADA GUADALUPE , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 2109087.64; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%

2 d

					Información	General del	Proyecto											Avance Finan	ciero					Avano	e Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Rein	Unida egro de Medid	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
PUBI/1/0200693036	Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Politicas Pubicas Destinadas A La Frevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana En Temas De S	ORTASEG 2017-1	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	s	ubsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDR CHOLULA, PUEBLA - ENLACE FORTASEG	O Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	) 100.00 \$	0 Pieza	B 120,469	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: FORTASES 2017-1 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBICAS DESTINADAS A LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CUIDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA. FONDO FORTASES 2017, MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1 000,000.00
PUE17170200893042	Desarrollo, Profesionalizacion Y Certificacion Policial	ORTASEG 2017-2	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano S	ubsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDR CHOLULA, PUEBLA - ENLACE FORTASEG	0 Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,078,050.00	\$2,078,050.00	\$2,078,050.00	\$2,077,983.95	\$2,077,983.95	\$2,077,983.95	\$2,077,983.9	5 100.00 \$	0 Pieza	в 120,469	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: FORTASEG 2017-2 DESARROLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL. FONDO FORTASEG 2017, MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 2 077,983.95
PUE17170200893049	Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación FC Policial	ORTASEG 2017-3	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano S	ubsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDR CHOLULA, PUEBLA - ENLACE FORTASEG	O Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,310,340.00	\$5,172,192.0:	3 \$5,172,192.03	\$5,090,567.04	\$5,090,567.04	\$5,090,567.04	\$5,090,567.04	i 98.42 (	O Pieza	s 120,469	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 98% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: DEL PROVECTO TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMENTO DE APOVO A LA OPERACION POLICIAL, FUE AUTORIZADO PARA SU REASIGNACION EL MONTO DE \$1 138,147.97; ESTO. MEDIANTE OFFICIOS SESNEP/DGV9/21328/2017 Y SESNEP/DGV9/22308/2017, A LOS PROVECTOS: INFLEMENTACON Y DESARROLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PERAL Y SISTEMA (SOCIALSES 2017-4) \$945,748.00; SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASES 2017-5) \$132,399.97. FORTASES 2017-37 TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOTO A LA OPERACION POLICIAL, FONDO FORTASES 2017, MONTO OTTAL EJERCIDO \$1,547,129.68; SE TUVO UN AHORRO DE \$81,624.99
PUE17170200893064	Implementacion Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas FC Complementarios	ORTASEG 2017-4	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano S	ubsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDR CHOLULA, PUEBLA - ENLACE FORTASEG	O Seguridad	En Ejecución	2017	\$611,610.00	\$1,557,358.00	\$1,557,358.00	\$1,547,129.68	\$1,547,129.68	\$1,547,129.68	\$1,547,129.68	3 99.34 \$	0 Pieza	в 120,469	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 99% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: FORTASES 2017-4 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA FENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. FONDO FORTASES 2017, MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1 547,129.68; SE TUVO UN AHORRO DE \$10,228.32
PUE17170401042747	Sistema Nacional De Información Para FC La Seguridad Publica	ORTASEG 2017-5	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a. Si	ubsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDR CHOLULA, PUEBLA - ENLACE FORTASEG	0 Seguridad	En Ejecución	2017	\$192,399.97	\$192,399.9	7 \$192,399.97	\$192,399.97	\$192,399.97	\$192,399.97	\$192,399.9	7 100.00 \$	0 Pieza	в 120,469	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: FORTASES 2017-5 SISTEMA NACIONAL DE HIFORMACION PARA LA SEQUETADA PUBLICA. FONDO FORTASES 2017, MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 192,399.97

1 de

Cuarto Trimestre 2017

Total: 7					Informació	ón General	del Proyect	0										Avance Finance	ciero					Avance	Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance	
PUE16160100633781	Rehabilitación De Auditorio Del Complejo Cultural Cholulteca, En El Municipio De San Pedro Cholula, En El Estado De Puebla	3672716 F	Puebla		Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$28,800,000.00	\$28,483,200.00	\$28,483,200.00	\$28,483,200.00	\$28,483,200.00 \$	28,483,200.00 \$	28,483,200.00	100.00 \$0	Metros Cuadrado s	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100 / Física: OBRA EJECUTADA AL 1004 / Registro: 16077-1051 REHABILITACION DE AUDITORIO DEL COMPLEJO CULTURAL CHOLULIFECA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL; OBRA EJERCIDA AL 1004, OBRA EJECUTADA AL 1004 OBRA CONCLUIDA AL 1004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887169	Reconstrucción De Infraestructure Urbana A Base De Concreto Hidráulico En La Calle 10 Norte Entre Av. 12 Oriente Y Boulevard Forjadores Cholula-Puebla, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla.			San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN PEDRO	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$11,358,174.46	\$11,358,174.46	\$11,358,174.46	\$11,358,174.46	\$11,358,174.46 \$	11,358,174.46 \$	11,358,174.46	100.00 \$0	Metros Cuadrado s	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20170421-17012  RECONSTRUCCIÓN DE INFRASFRICUTURA URBANA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 10 NORTE BINTER AV. 12 ORIENTE Y BOULEVARD FORAJADORES CHOLULA-PUBELA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUBELA. FONDO PROVECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$11,358,174.46. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%
PUE17170200892976	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Av. 30 Oriente Entre Boulevard Forjadores De Puebla Y Calle 3 Norte, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Fedro Cholula,			San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanizació n	En Ejecución	2017	\$4,914,381.16	\$4,914,381.16	\$4,914,381.16	\$4,914,381.16	\$4,914,381.16	\$4,914,381.16	\$4,914,381.16	100.00 \$0	Metros Cuadrado s	8,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20170172-17043- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCERCO MIDRAULICO EN AV 30 ORIENTE ENTRE BOULEVARD FORJADORES DE PURBLA Y CALLE 3 NORTE; EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, FUEBLA. FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$4914381.16 OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%
PUE17170200892984	Construcción De Pavimento Asfaltico En Av. Lago De Chapala Poniente Entre Río Nazas Sur Y Calle 5 De Mayo Sur, En La Colonia Rafael Avila Camacho, En La Junta Auxiliar De Santiago Momoxpan, Pertenecie	20170153 E			Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanizació n	En Ejecución	2017	\$803,957.93	\$803,957.93	\$803,957.93	\$803,957.93	\$803,957.93	\$803,957.93	\$803,957.93	100.00 \$0	Metros Cuadrado s	950	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20170153-17044- CONSTRUCCIÓN DE PAVINENTO ASFÁITICO EN AV. LAGO CHAPALA PONIENTE ENTER ETO NAZAS SUR Y CALLE 5 DE MAYO SUR, EN LA COLONIA RAFAEL AVILA CAMACHO, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN, PERIENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$803957.93 . OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%
PUE17170200892994	Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Papaloapan Sur Entre Calle Lago Chapala Poniente Y Calle Juárez Poniente, En La Colonia Rafael Ávila Camacho, De La Junta Auxiliar De Santiago Momoxpan, Pe			San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanizació n	En Ejecución	2017	\$2,119,768.99	\$2,119,768.99	\$2,119,768.99	\$2,119,768.99	\$2,119,768.99	\$2,119,768.99	2,119,768.99	100.00 \$0	Metros Cuadrado s	1,150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Begistro: 20170257-17045- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PAPALOAPAN SUR ENTRE CALLE LAGO CHAPALA PONIENTE Y CALLE JUAREZ PONIENTE, EN LA COLONIA RAFAEL AVILA CAMACHO, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOKPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2119768.99 . OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%
PUE17170200893007	Construcción De Pavimento Con Adoquin En Calle 4 Poniente Entre 5 De Mayo Y 9 Norte, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De Sar Pedro Cholula, Puebla	20170256			Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanizació n	En Ejecución	2017	\$6,875,406.56	\$6,875,406.56	\$6,875,406.56	\$6,875,406.56	\$6,875,406.56	\$6,875,406.56	\$6,875,406.56	100.00 \$0	Metros Cuadrado s	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20170256-17046- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIM EN CALLE 4 PONISME ENTRE 5 DE MAYO Y 9 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLILLA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPITO DE SAN PEDRO CHOLILLA, PUEBLA, FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$6,875,406.56 . OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%
PUE17170200893018	Construcción De Pavimento Con Adoquin En Calle 5 Sur Entre 5 Pomiente Y 17 Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De Sar Pedro Cholula, Puebla.			San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanizació n	En Ejecución	2017	\$5,066,485.35	\$5,066,485.35	\$5,066,485.35	\$5,066,485.35	\$5,066,485.35	\$5,066,485.35	\$5,066,485.35	100.00 \$0	Metros Cuadrado s	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / FÍSICA: OBRA EJERCUTADA AL 100% / Registro: 20170200-17047- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIA EN CALLE 5 SUR ENTRE 5 POMIENTE Y 17 FONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RYADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAM PEDRO CHOLULA, PUEBLA FONDO PROVECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$5066485.35 . OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%

1 de 1

# Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

					I	Descripc	ción de Programas Presupuestarios							PARTIDA				AVANCE FINA	NCIERO				OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	o Tipo de Gast	o Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Puebla	San Pedro Cholula	1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO		APORTACIONES	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM 4TO TRIMESTRE 2017	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM 2017	\$325,452.79	\$0.0	00	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	43526738	43526738	43526738	43526738	43526738	43526738	43526738	N/A	
Puebla	San Pedro Cholula	2 PARTIDA	2017	APORTACIONES	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM 4TO TRIMESTRE 2017	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM 2017			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1252703.98	1252703.98	1252703.98	1252703.98	1252703.98	1252703.98	1252703.98		SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ESTUDIOS
Puebla	San Pedro Cholula	2 PARTIDA	2017	APORTACIONES	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM 4TO TRIMESTRE 2017	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	621 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	25978423.14	25978423.14	25978423.14	25978423.14	25978423.14	25978423.14	25978423.14	N/A	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Puebla	San Pedro Cholula	2 PARTIDA		APORTACIONES	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM 4TO TRIMESTRE 2017	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8677850.76	8677850.76	8677850.76	8677850.76	8677850.76	8677850.76	8677850.76	N/A	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y DREANJE SANITARIO
Puebla	San Pedro Cholula	2 PARTIDA		APORTACIONES	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM 4TO TRIMESTRE 2017	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7617760.12	7617760.12	7617760.12	7617760.12	7617760.12	7617760.12	7617760.12	N/A	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

# Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

					D	escrip	ción de Programas Presupuestarios						PARTIDA				AVANCE FINA	NCIERO				OBSERVACIONES
Entida	d Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave		Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	integro Tipo de Gas	eto Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Puebla	San Pedro Cholula	1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTR 2017	E MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM 2017	\$207,229.19	\$0.00	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	72113899	72113899	72113899	72113899	72113899	72113899	72113899	N/A	
Puebla	San Pedro Cholula	2 PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTR 2017	E MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM 2017		1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15402432.52	15402432.52	15402432.52	15402432.52	15402432.52	15402432.52	15402432.52	N/A	SUELDOS, SALARIOS, ESTIMULOS SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Pedro Cholula	2 PARTIDA	2017		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTR 2017	E MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM 2017		1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		7013788.78	7013788.78	7013788.78	7013788.78	7013788.78	7013788.78	N/A	PAQUETES ESCOLARES (UTILES)
Puebla	San Pedro Cholula	2 PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTR 2017	E MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM 2017		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	2282221.41	2282221.41	2282221.41	2282221.41	2282221.41	2282221.41	2282221.41	N/A	PAQUETES ESCOLARES (UNIFORMES)
Puebla	San Pedro Cholula	2 PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTR 2017	E MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM 2017		1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	3 230260	230260	230260	230260	230260	230260	230260	N/A	ELABORACION DE ESTUDIO
Puebla	San Pedro Cholula	2 PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTR 2017	E MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM 2017		1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	25470161.92	25470161.92	25470161.92	25470161.92	25470161.92	25470161.92	25470161.92	N/A	OBLIGACIONES FINANCIERAS: APORTACION AL CERESO, TRANSFERENCIA AL CERESO, APORTACION SUBSEMUN, PAGO CONAGUA, PAGO ALUMERADO PUBLICO, APORTACION CONVENIO PESOS A PESO CAPCEE
Puebla	San Pedro Cholula	2 PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTR 2017	E MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM 2017		2 - GASTO D INVERSIÓN	E 569 - OTROS EQUIPOS	410005.74	410005.74	410005.74	410005.74	410005.74	410005.74	410005.74	N/A	MTO DE PANELES Y CALENTADORES SOLAR, EN UNIDADES DEPORTIVAS
Puebla	San Pedro Cholula	2 PARTIDA	2017		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTR 2017	E MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM 2017		2 - GASTO D INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL IE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2509452.13	2509452.13	2509452.13	2509452.13	2509452.13	2509452.13	2509452.13	N/A	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y DREANJE SANITARIO
Puebla	San Pedro Cholula	2 PARTIDA	2017		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTR 2017	E MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM 2017		2 - GASTO D INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		13889263.25	13889263.25	13889263.25	13889263.25	13889263.25	13889263.25	N/A	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
Puebla	San Pedro Cholula	2 PARTIDA	2017		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTR 2017	E MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA 4TO TRIM 2017		2 - GASTO D INVERSIÓN	626 - OTRAS E CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	4906313.25	4906313.25	4906313.25	4906313.25	4906313.25	4906313.25	4906313.25	N/A	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION: ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIOS PUBLICOS

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

	Descripción de Programas Presupuestarios		PARTIDA	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Entidad Municipio Tipo de de Registro Recurso	Descripción Ramo Clave Ramo Descripción Programa Clave Programa Fondo Convenio - Especío	Dependencia Ejecutora Rendimiento Financiero Reintegro Tipo de G	Gasto Partida Aprobado Modifica	do Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado Ejercido Pagad	do Pagado SHCP
Puebla San Pedro 1 PROGRAMA 2017 APORTACIONES GO Cholula PRESUPUESTARIO FEDERALES - 2	SERNACIÓN 4 SUBSIDIOS EN MATERIA DE U007 F ORTASEG 2017 4TO SEGURIDAD PÚBLICA TRIM	MPIO DE SAN PEDRO \$19,853 \$0 CHOLULA-FORTASEG	TOTAL DEL PROGRAMA 10000000 10000000 PRESUPUESTARIO	10000000 9908080.64 9908080.64 9908080	0.64 N/A
Puebla San Pedro Cholula 2 PARTIDA 2017 APORTACIONES GO FEDERALES - 2	SERNACIÓN 4 SUBSIDIOS EN MATERIA DE U007 FORTASEG 2017 4TO SEGURIDAD PÚBLICA U007 TRIM	MPIO DE SAN PEDRO 1 - GASTO CHOLULA-FORTASEG CORRIENTE		7350 7283.95 7283.95 7283.95 7283.95	95 N/A PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EVALUACION DEL DESEMPEÑO)
Puebla San Pedro 2 PARTIDA 2017 APORTACIONES GO FEDERALES - 2	SERNACIÓN 4 SUBSIDIOS EN MATERIA DE U007 FORTASEG 2017 4TO TRIM	MPIO DE SAN PEDRO 1 - GASTO CHOLULA-FORTASEG CORRIENTE		2810000 2792885.6 2792885.6 2792885	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E  15.6 N/A IMPARTICION DE JUSTICIA (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: VESTUARIO Y UNIFORMES)
Puebla San Pedro 2 PARTIDA 2017 APORTACIONES GO FEDERALES - 2	SUBSIDIOS EN MATERIA DE U007 FORTASEG 2017 4TO 4 SEGURIDAD PÚBLICA U007 TRIM	MPIO DE SAN PEDRO 1 - GASTO CHOLULA-FORTASEG CORRIENTE		888708 885109 885109 885109 88510	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL)
Puebla San Pedro 2 PARTIDA 2017 APORTACIONES GO Cholula 2 PARTIDA 2017 FEDERALES - 2	BERNACIÓN 4 SUBSIDIOS EN MATERIA DE U007 F ORTASEG 2017 4TO SEGURIDAD PÚBLICA U007 TRIM	MPIO DE SAN PEDRO 1 - GASTO CHOLULA-FORTASEG CORRIENTE		79460 79460 79460 79460	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE
Puebla San Pedro 2 PARTIDA 2017 APORTACIONES GO Cholula 2 PARTIDA 2017 FEDERALES - 2	SERNACIÓN 4 SUBSIDIOS EN MATERIA DE U007 F ORTASEG 2017 4TO SEGURIDAD PÚBLICA U007 TRIM	MPIO DE SAN PEDRO 1 - GASTO CHOLULA-FORTASEG CORRIENTE		1569790 1569790 1569790 1569790 156979	90 N/A PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CAPACITACION)
Puebla San Pedro 2 PARTIDA 2017 APORTACIONES GO Cholula 2 PARTIDA 2017 FEDERALES - 2	SERNACIÓN 4 SUBSIDIOS EN MATERIA DE U007 F ORTASEG 2017 4TO SEGURIDAD PÚBLICA U007 TRIM	MPIO DE SAN PEDRO 1 - GASTO CHOLULA-FORTASEG CORRIENTE		286610 279890 279890 279890 27989	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (MATERIAL DE ADOYO DE OPERACIÓN PARA PRIMER RESPONDIENTE)
Puebla San Pedro 2 PARTIDA 2017 APORTACIONES GO FEDERALES - 2	SERNACIÓN 4 SUBSIDIOS EN MATERIA DE U007 F ORTASEG 2017 4TO 4 SEGURIDAD PÚBLICA U007 TRIM	MPIO DE SAN PEDRO 1 - GASTO CHOLULA-FORTASEG CORRIENTE		1500910 1500910 1500910 1500910	DESARROLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (EVALUACIONES)
Puebla San Pedro 2 PARTIDA 2017 APORTACIONES GO FEDERALES - 2	SUBSIDIOS EN MATERIA DE U007 F ORTASEG 2017 4TO 4 SEGURIDAD PÚBLICA U007 TRIM	MPIO DE SAN PEDRO 2 - GASTO CHOLULA-FORTASEG INVERSIÓN	298 - REFACCIONES Y TO DE ACCESORIOS MEMORES DE ÓN MAQUINARIA Y OTROS 570000 275932.03 EQUIPOS	275932.03 223020.44 223020.44 223020.44 223020	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (ACCESORIOS PARA TERMINAL DIGITAL PORTATIL)
Puebla San Pedro 2 PARTIDA 2017 APORTACIONES GO Cholula 2 PARTIDA 2017 FEDERALES - 2	BERNACIÓN 4 SUBSIDIOS EN MATERIA DE U007 F ORTASEG 2017 4TO SEGURIDAD PÚBLICA U007 TRIM	MPIO DE SAN PEDRO 2 - GASTO CHOLULA-FORTASEG INVERSIÓN		192399.97 192399.97 192399.97 192399.97	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA LA SEGURIDAD  N/A PUBLICA (ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN)
Puebla San Pedro 2 PARTIDA 2017 APORTACIONES GO Cholula 2 PARTIDA 2017 FEDERALES - 2	BERNACIÓN 4 SUBSIDIOS EN MATERIA DE U007 F ORTASEG 2017 4TO SEGURIDAD PÚBLICA U007 TRIM		TO DE 523 - CÁMARAS ÓN FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 325000 325000	325000 321491.68 321491.68 321491.68 321491.	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (ADQUISCION DE EQUIPAMIENTO PERSONAL E INSTITUCIONAL)
Puebla San Pedro 2 PARTIDA 2017 APORTACIONES GO FEDERALES - 2	SERNACIÓN 4 SUBSIDIOS EN MATERIA DE U007 F ORTASEG 2017 4TO SEGURIDAD PÚBLICA U007 TRIM		TO DE 541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO 760000 2063840 ÓN TERRESTRE	2063840 2055840 2055840 2055840 205584	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD FUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA (INSTITUCIONAL) (ADQUISION DE MOTOCICLETAS)
Puebla San Pedro 2 PARTIDA 2017 APORTACIONES GO Cholula 2 PARTIDA 2017 FEDERALES - 2	BERNACIÓN 4 SUBSIDIOS EN MATERIA DE U007 F ORTASEG 2017 4TO SEGURIDAD PÚBLICA U007 TRIM		TO DE 622 - EDIFICACIÓN NO 1422340 0 ÓN HABITACIONAL 1422340	0 0 0 0 0	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES  DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA (INFRAESTRUCTURA) (EDIFICACION)

					Programa P	resupuestario						:	Indicadores						Meta y Ava	ance al per	riodo
Responsable del Registr del Avance	o Entidad	a Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuesta: io	Nombre del r Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	r Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición		Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de S Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	90	90	AL 4TO TRIMESNTRE SE REGISTRARON 45 PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de s Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	4	4	AL 4TO TRIMESTRE SE REGRISTRAN 2 PROYECTOS EN OTROS PROYECTOS
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de s Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	16	16	AL 4TO TRIMESTRE SE REGRISTRARON 8 PROYECTOS COMPLEMENTARIO S

					Programa Presu	ıpuestario							Ind	licadores					Meta	y Avance	al periodo
Responsable del Registro del Avance	Entidad	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestar io	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	99.59	100	100.41	SE EJERCIO EL 100% DEL RECURSO
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dependencia	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	32.19	31.11	96.64	EL INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA DEL MUNICIPIO ES MENOR DE LO ESPERADO DEVIDO QUE INCREMENTARON LOS INGRESOS PROPIOS CON RELACION AL CICLO PRESUPUESTARIO ANTERIOR
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Frogramación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dependencia	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propásito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	28.57	23.36	81.76	EL INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA DEL MUNICIPIO ES MENOR DE LO ESPERADO DEVIDO QUE INCREMENTARON LOS INGRESOS PROPIOS CON RELACION AL 1 SEMESTRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO ANTERIOR
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	avance en las	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100		Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100	SE AVANZO EL 100% DE LAS OBRAS AL CIERRE DEL TRIMESTRE
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ejercicio de	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	SE EJERCIO EL 100% DEL RECURSO