

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Primer Trimestre 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programa Presupuestario				Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES			
					Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa					Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SSCP				
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	804	FAIS MUNICIPAL 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			1- GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	2176273.96	881835.84	881835.84	881835.84	881835.84	881835.84	881835.84	881835.84	N/A	ATLAS DE RIESGO, ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE IMPACTO AMBIENTAL		
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	804	FAIS MUNICIPAL 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			1- GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	990311.8	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	OBLIGACIONES FINANCIERAS, APORTACIONES CERESO, CONVENIO SUBSEMUN, OTROS CONVENIOS (CANCELADO)	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	804	FAIS MUNICIPAL 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			2- GASTO DE INVERSION	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	198221.18	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	EQUIPO DE COMPUTO (CANCELADO)	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	804	FAIS MUNICIPAL 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			2- GASTO DE INVERSION	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0	799359	799359	799359	799359	799359	799359	799359	799359	N/A	MAQUINARIA AGRICOLA (ADQUISICION DE TRACTOR)	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	804	FAIS MUNICIPAL 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			2- GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6162048.91	7708440.89	7708440.89	7708440.89	7708440.89	7708440.89	7708440.89	7708440.89	7708440.89	N/A	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y DRENAJE SANITARIO	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	804	FAIS MUNICIPAL 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			2- GASTO DE INVERSION	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	25311258.95	25426586.86	25426586.86	25282746.15	25282746.15	25282746.15	25282746.15	25282746.15	25282746.15	N/A	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y COMEDORES	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	804	FAIS MUNICIPAL 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			2- GASTO DE INVERSION	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	3716647.2	3738540.41	3738540.41	3738540.41	3738540.41	3738540.41	3738540.41	3738540.41	3738540.41	N/A	ESPACIOS PARA LA EDUCACION Y LA SALUD (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO)	
Puebla	San Pedro Cholula	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	804	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	528.672			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	38554763	38554763	38554763	38410922.29	38410922.29	38410922.29	38410922.29	38410922.29	38410922.29	N/A		
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			1- GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16210030.54	15130135.36	15130135.36	15130135.36	15130135.36	15130135.36	15130135.36	15130135.36	15130135.36	N/A	SUELDOS, SALARIOS, ESTIMULOS SEGURIDAD PUBLICA	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			1- GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	N/A	FERTILIZANTE	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			1- GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0	1774827.6	1774827.6	1774827.6	1774827.6	1774827.6	1774827.6	1774827.6	1774827.6	N/A	PAQUETES ESCOLARES (CALZADO)	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			1- GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELECTRICA	0	8299732	8299732	8299732	8299732	8299732	8299732	8299732	8299732	N/A	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			1- GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	0	378534	378534	378534	378534	378534	378534	378534	378534	N/A	PAGO DE DERECHOS POR AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			1- GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	642647.07	1007989	1007989	1007989	1007989	1007989	1007989	1007989	1007989	N/A	CURSOS	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			1- GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	1635326.81	925967.83	925967.83	925967.83	925967.83	925967.83	925967.83	925967.83	925967.83	N/A	OBLIGACIONES FINANCIERAS: APORTACION AL CERESO, TRANSFERENCIA AL CERESO, APORTACION SUBSEMUN, DEUDA	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			2- GASTO DE INVERSION	211 - MATERIALES, ÚTELES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5547299.92	6599314.01	6599314.01	6599314.01	6599314.01	6599314.01	6599314.01	6599314.01	6599314.01	N/A	PAQUETES ESCOLARES	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			2- GASTO DE INVERSION	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	715352.72	1281640.95	1281640.95	1281640.95	1281640.95	1281640.95	1281640.95	1281640.95	1281640.95	N/A	MOBLIARIO DE OFICINA (AYUNTAMIENTO, CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO)	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			2- GASTO DE INVERSION	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1146713.57	3501290.4	3501290.4	3501290.4	3501290.4	3501290.4	3501290.4	3501290.4	3501290.4	N/A	VEHICULOS DE APOYO EN OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS MUNICIPALES (SERVICIOS DE SALUD, RECOLECCION DE BASURA)	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			2- GASTO DE INVERSION	566 - EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	N/A	EQUIPAMIENTO CON ELEMENTOS SUSTENTABLES (CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO)	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			2- GASTO DE INVERSION	614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	8221287.4	11318473.62	11318473.62	10514585.14	10514585.14	10514585.14	10514585.14	10514585.14	10514585.14	10514585.14	N/A	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VALDADDES
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			2- GASTO DE INVERSION	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	21100228.04	2608006.4	2608006.4	2608006.4	2608006.4	2608006.4	2608006.4	2608006.4	2608006.4	N/A	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2015	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			2- GASTO DE INVERSION	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	4715204.93	1052079.83	1052079.83	1052079.83	1052079.83	1052079.83	1052079.83	1052079.83	1052079.83	N/A	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS DESTINADOS A SERVICIOS	
Puebla	San Pedro Cholula	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	537.842			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	62651991	62651991	62651991	61848102.52	61848102.52	61848102.52	61848102.52	61848102.52	61848102.52	N/A		
Puebla	San Pedro Cholula	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	804	FAIS MUNICIPAL 2016	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	40079487	40079487	40079487	8015897.4	0	0	0	0	0	N/A		
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	804	FAIS MUNICIPAL 2016	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			1- GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1202384.61	1202384.61	240476.92	0	0	0	0	0	0	N/A	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ESTUDIOS (7% INDIRECTOS)	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	804	FAIS MUNICIPAL 2016	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			1- GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	801589.74	801589.74	160317.95	0	0	0	0	0	0	N/A	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (PROCOM)	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	804	FAIS MUNICIPAL 2016	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			2- GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6011923.05	6011923.05	1202384.61	0	0	0	0	0	0	N/A	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y DRENAJE SANITARIO	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	804	FAIS MUNICIPAL 2016	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			2- GASTO DE INVERSION	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	28055640.9	28055640.9	5611128.18	0	0	0	0	0	0	N/A	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y COMEDORES	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	804	FAIS MUNICIPAL 2016	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			2- GASTO DE INVERSION	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	4007948.7	4007948.7	801589.74	0	0	0	0	0	0	N/A	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PARA LA EDUCACION Y LA SALUD	
Puebla	San Pedro Cholula	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2016	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	65904257.24	65904257.24	10984042.84	213936.44	213936.44	213936.44	213936.44	213936.44	213936.44	N/A		
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2016	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			1- GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16476064.26	16476064.26	2746010.71	0	0	0	0	0	0	N/A	SUELDOS, SALARIOS, ESTIMULOS SEGURIDAD PUBLICA	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2016	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			1- GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELECTRICA	9226595.99	9226595.99	1537796	0	0	0	0	0	0	N/A	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2016	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			1- GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	39542.55	39542.55	6596.42	0	0	0	0	0	0	N/A	PAGO DE DERECHOS POR AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2016	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			1- GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1054468.11	1054468.11	175744.68	0	0	0	0	0	0	N/A	CURSOS	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	805	FORTAMUN 2016	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA			1- GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	988538.56	988538.56	1647606.43	0	0	0	0	0	0	N/A	OBLIGACIONES FINANCIERAS: APORTACION AL CERESO, TRANSFERENCIA AL CERESO, APORTACION SUBSEMUN, DEUDA	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33</																				

Total: 26

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
															Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
PUE141400448576	Construcción De 3 Aulas Para Bachillerato General 21ebh0931 De Cholula De Rivadavia (San Agustín Calvario), Municipio De San Pedro Cholula En El Estado De Puebla	20141660	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20141660- CONSTRUCCION DE 3 AULAS PARA BACHILLERATO GENERAL 21EBH0931 DE CHOLULA DE RIVADAVIA (SAN AGUSTIN CALVARIO) MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA EN EL ESTADO DE PUEBLA -
PUE141400449923	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Iluminación De La Unidad Deportiva San Pedro, Ubicada En La Calle 25 Sur S7n Entre Prolongación Av. Hidalgo Y Avenida 3 Poniente	20141382	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Luminaria	121,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20141382 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ILUMINACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO, UBICADA EN LA CALLE 25 SUR SIN ENTRE PROLONGACION AV. HIDALGO U AVENIDA 3 PONIENTE. OBRA EJERCIDA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE15150100462420	Construcción De Bibliotecas En Zonas De Muy Alta Marginación	20150092	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	\$15,547,356	\$15,531,808.65	\$15,531,809	\$15,531,809	\$15,531,809	\$15,531,809	\$15,531,809	\$15,531,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48,225	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS EN ZONAS DE MUY ALTA MARGINACION - FONDO DE CULTURA 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$15,531,808.65 - OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%
PUE15150100462714	Pavimento Con Adoquín En Prolongación De La 3 Poniente Entre Prolongación De La 15 Poniente Y El Rancho, En Localidad De San Cristóbal Tepontla	20150244	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	\$5,085,770	\$5,080,684.23	\$5,080,684	\$5,080,684	\$5,080,684	\$5,080,684	\$5,080,684	\$5,080,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,695	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PROLONGACION DE LA 3 PONIENTE ENTRE PROLONGACION DE LA 15 PONIENTE Y EL RANCHO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPOINTLA - FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% -
PUE15150100464307	Pavimento Con Adoquín En Prolongación De La 15 Sur Del Kilometro 0 000 Al 0 707, En Localidad De San Cristóbal Tepontla	20150245	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	\$4,914,230	\$4,909,315.77	\$4,909,316	\$4,909,316	\$4,909,316	\$4,909,316	\$4,909,316	\$4,909,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,604	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PROLONGACION DE LA 15 SUR DEL KILOMETRO 0-000 AL 0-707, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPOINTLA - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$4,909,315.77 FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE15150100464645	Adoquinamiento Y Construcción De Guarniciones En Calle 15 Norte Paso De Venado Entre Calle Texmelucan Y Entronque Tehuacan Y Diagonal Juárez Y (Cont. Dirección...)	20150246	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	\$1,500,000	\$1,498,500.00	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	795	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15019-ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 15 NORTE PASO DE VENADO ENTRE CALLE TEXMELUCAN Y ENTRONQUE TEHUACAN Y DIAGONAL JUAREZ Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE 20 PONIENTE PASO DE VENADO ENTRE CALLE TLAHUAPAN Y CALLE 15 NORTE PASO DE VENADO - FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015
PUE15150100464876	Rehabilitación Y Equipamiento De La Casa De Cultura Para La Inteligencia Editorial En La Cabecera Municipal	20150086	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	\$1,000,000	\$999,000.00	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24,092	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA PARA LA INTELIGENCIA EDITORIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - FONDO CULTURA 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$999,000.00 - OBRA EJERCIDA Y EJERCIDA AL 100%
PUE15150100466105	Rehabilitación De Casa De Cultura Cholulteca	20150089	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	\$6,037,256	\$6,031,218.74	\$6,031,219	\$6,031,219	\$6,031,219	\$6,031,219	\$6,031,219	\$6,031,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120,459	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: REHABILITACION DE CASA DE CULTURA CHOLULTECA - FONDO DE CULTURA 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 6,031,218.74 - OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%
PUE15150100473358	Ampliación Del Centro Deportivo Y Recreativo Social Tlachtili	20150085	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,040	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: AMPLIACION DE CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO SOCIAL TLAHTILTI - FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,998,000.00 - OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%
PUE15150200521105	Pavimentación De La Calle Ignacio Zaragoza Entre La Calle 16 De Septiembre Y La Calle Ferrocarril, Junta Auxiliar Santa María Acuecomac	15065	Puebla	San Pedro Cholula	Santa María Acuecomac	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	\$3,656,000	\$3,652,344	\$3,652,344	\$3,652,344	\$3,652,344	\$3,652,344	\$3,652,344	\$3,652,344	100.00	\$0	Metros Cuadrados	712	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE FERROCARRIL, JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA ACUECOMAC - FONDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%
PUE15150200521114	Pavimento Con Concreto Asfáltico En La Av. 19 Poniente Entre Calle 13 Y 15 Sur	15067	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	\$1,218,979	\$1,217,760	\$1,217,760	\$1,217,760	\$1,217,760	\$1,217,760	\$1,217,760	\$1,217,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	625	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AV. 19 PONIENTE ENTRE CALLE 13 SUR Y 15 SUR - FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% -
PUE15150200521126	Construcción De Canchas En La Unidad Deportiva San Pedro	15069	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,210	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: CONSTRUCCION DE CANCHAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2,997,000.00 -
PUE15150200521134	Pavimento Con Adoquín En La Calle 20 Norte Entre Camino Real Y Calle Del Ferrocarril	15064	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	\$3,041,573	\$3,038,531	\$3,038,531	\$3,038,531	\$3,038,531	\$3,038,531	\$3,038,531	\$3,038,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	625	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 20 NORTE ENTRE CAMINO REAL Y CALLE DEL FERROCARRIL - MONTO TOTAL \$3,038,531.15 - FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE15150200521142	Reconstrucción De Infraestructura Urbana A Base De Concreto Asfáltico En La Calle 11 Norte Y Sur Entre Calzada Guadalupe Y Paso De Cortes	15066	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	\$4,574,762	\$4,574,762	\$4,574,762	\$4,574,762	\$4,574,762	\$4,574,762	\$4,574,762	\$4,574,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 20150512-RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 11 NORTE SUR ENTRE CALZADA GUADALUPE Y PASO DE CORTES - RAMO 23 - CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015- OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%
PUE15150200521150	Pavimento Con Concreto Asfáltico En La Calle 5 Poniente Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 7 Sur	15002	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiutla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	\$3,164,686	\$3,161,521	\$3,161,521	\$3,161,521	\$3,161,521	\$3,161,521	\$3,161,521	\$3,161,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	121,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 7 SUR - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$3,161,520.93 - FONDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA TERMINO DE OBRA

Total: 75

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Ejercicio					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE06150400592655	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle San Luis; Privada Francisco I. Madero; Calle Pedro Anaya Entre Calle Pedro Anaya Y Privada	14151-1	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2006	\$450,400.06	\$185	\$185	\$185	\$185	\$185	\$184.96	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: FISM 2006 \$184.96 EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 14151-REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SAN LUIS; PRIVADA FRANCISCO I. MADERO; CALLE PEDRO ANAYA ENTRE CALLE PEDRO ANAYA Y PRIVADA-MONTO TOTAL DE LA OBRA \$450,400.06;FISM 2002 \$49,623.65;FISM 2003 \$12,092.70;FISM BENEFE 2003 \$36,555.32;FISM 2006 \$184.96;FISM 2007 \$1,808.11;FISM 2009 \$126,648.08;FISM 2012 \$57.24;FORTAMUN 2002 \$45,690.76;FORTAMUN 2003 \$40,649.67;FORTAMUN 2007 \$950.61;FORTAMUN 2010 \$136,138.96;ESTE FOLIO HACE REFERENCIA AL CICLO PRESUPUESTARIO FISM 2006 .DERIVADO A QUE EL SISTEMA DE FORMATO UNICO NO PERMITE REGISTRAR CICLOS ANTERIORES AL 2006, ESTOS NO SE REGISTRAN.OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE07150400593888	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle San Luis; Privada Francisco I. Madero; Calle Pedro Anaya Entre Calle Pedro Anaya Y Privada	14151-2	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2007	\$450,400.06	\$1,808	\$1,808	\$1,808	\$1,808	\$1,808	\$1,808.11	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% FONDO FISM 2007 / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 14151-REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SAN LUIS; PRIVADA FRANCISCO I. MADERO; CALLE PEDRO ANAYA ENTRE CALLE PEDRO ANAYA Y PRIVADA-MONTO TOTAL DE LA OBRA \$450,400.06;FISM 2002 \$49,623.65;FISM 2003 \$12,092.70;FISM BENEFE 2003 \$36,555.32;FISM 2006 \$184.96;FISM 2007 \$1,808.11;FISM 2009 \$126,648.08;FISM 2012 \$57.24;FORTAMUN 2002 \$45,690.76;FORTAMUN 2003 \$40,649.67;FORTAMUN 2007 \$950.61;FORTAMUN 2010 \$136,138.96;ESTE FOLIO HACE REFERENCIA AL CICLO PRESUPUESTARIO FISM 2007 .DERIVADO A QUE EL SISTEMA DE FORMATO UNICO NO PERMITE REGISTRAR CICLOS ANTERIORES AL 2006, ESTOS NO SE REGISTRAN.OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE07150400603466	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle San Luis; Privada Francisco I. Madero; Calle Pedro Anaya Entre Calle Pedro Anaya Y Privada	14151 - 5	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2007	\$450,400.06	\$951	\$951	\$951	\$951	\$951	\$950.61	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 14151-REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SAN LUIS; PRIVADA FRANCISCO I. MADERO; CALLE PEDRO ANAYA ENTRE CALLE PEDRO ANAYA Y PRIVADA-MONTO TOTAL DE LA OBRA \$450,400.06;FISM 2002 \$49,623.65;FISM 2003 \$12,092.70;FISM BENEFE 2003 \$36,555.32;FISM 2006 \$184.96;FISM 2007 \$1,808.11;FISM 2009 \$126,648.08;FISM 2012 \$57.24;FORTAMUN 2002 \$45,690.76;FORTAMUN 2003 \$40,649.67;FORTAMUN 2007 \$950.61;FORTAMUN 2010 \$136,138.96;ESTE FOLIO HACE REFERENCIA AL CICLO PRESUPUESTARIO FORTAMUN 2007 .DERIVADO A QUE EL SISTEMA DE FORMATO UNICO NO PERMITE REGISTRAR CICLOS ANTERIORES AL 2006, ESTOS NO SE REGISTRAN.OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08150400589039	Reconstrucción De Concreto Asfáltico En La Av 5 Poniente Entre Calle 5 Y 7 Sur	14172-1	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2008	\$340,145.85	\$318,173	\$318,173	\$318,173	\$318,173	\$318,173	\$318,173.14	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA CON RECURSOS DEL CICLO 2001 (\$21,972.71) Y 2008 (\$318,173.14), OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 14172 - RECONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA AV 5 PONIENTE ENTRE CALLE 5 Y 7 SUR - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$340,145.85. FORTAMUN 2001 \$21,972.71; FORTAMUN 2008 \$318,173.14, UNICAMENTE SE REGISTRA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2008, DERIVADO A QUE EL SISTEMA DE FORMATO UNICO NO PERMITE REGISTRAR EL CICLO PRESUPUESTARIO 2001. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08150400589183	Reconstrucción De Carpeta Y Riego De Sello Con Asfalto En La Av. 4 Poniente Y Calle Vicente Guerrero Entre Calzada Guadalupe Y Calle Venustiano Carranza	14154-1	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2008	\$745,021.61	\$508,284	\$508,284	\$508,284	\$508,284	\$508,284	\$508,283.77	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: FISM 2008 \$508,283.77 MONTO EJERCIDO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 14154 - RECONSTRUCCION DE CARPETA Y RIEGO DE SELLO CON ASFALTO EN LA AV. 4 PONIENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$745,021.61, FISM 2008 \$508,283.77; FISM 2009 \$ 236,737.84. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09150400591208	Reconstrucción De Carpeta Y Riego De Sello Con Asfalto En La Av. 4 Poniente Y Calle Vicente Guerrero Entre Calzada Guadalupe Y Calle Venustiano Carranza	14154-2	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2009	\$745,021.61	\$236,738	\$236,738	\$236,738	\$236,738	\$236,738	\$236,737.84	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: FISM 2009 \$236,737.84, OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 14154 - RECONSTRUCCION DE CARPETA Y RIEGO DE SELLO CON ASFALTO EN LA AV. 4 PONIENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$745,021.61, FISM 2008 \$508,283.77; FISM 2009 \$ 236,737.84. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09150400601361	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle San Luis; Privada Francisco I. Madero; Calle Pedro Anaya Entre Calle Pedro Anaya Y Privada	14151 - 3	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2009	\$450,400.06	\$126,648	\$126,648	\$126,648	\$126,648	\$126,648	\$126,648.08	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 14151-REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SAN LUIS; PRIVADA FRANCISCO I. MADERO; CALLE PEDRO ANAYA ENTRE CALLE PEDRO ANAYA Y PRIVADA-MONTO TOTAL DE LA OBRA \$450,400.06;FISM 2002 \$49,623.65;FISM 2003 \$12,092.70;FISM BENEFE 2003 \$36,555.32;FISM 2006 \$184.96;FISM 2007 \$1,808.11;FISM 2009 \$126,648.08;FISM 2012 \$57.24;FORTAMUN 2002 \$45,690.76;FORTAMUN 2003 \$40,649.67;FORTAMUN 2007 \$950.61;FORTAMUN 2010 \$136,138.96;ESTE FOLIO HACE REFERENCIA AL CICLO PRESUPUESTARIO FISM 2009 .DERIVADO A QUE EL SISTEMA DE FORMATO UNICO NO PERMITE REGISTRAR CICLOS ANTERIORES AL 2006, ESTOS NO SE REGISTRAN.OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09150400601516	Reconstrucción De Concreto Asfáltico En La Calle 5 Sur Entre Av. 3 Y 5 Poniente	14170	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2009	\$208,581.46	\$208,581	\$208,581	\$208,581	\$208,581	\$208,581	\$208,581.46	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:

Total: 75

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fuente de Recursos - Fondo Convenio - Recursos Federales	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE10150400591641	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Camino Nacional Entre Calle Allende Y Privada Camino Nacional	14152	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapecpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$445,606.44	\$352,996	\$352,996	\$352,996	\$352,996	\$352,996	\$352,996	\$352,996.63	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: FISM 2010 \$352,995.63. OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 14152 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE ALLENDE Y PRIVADA CAMINO NACIONAL - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$445,606.44; FISM 2004 \$57,552.23; FISM 2005 \$35,058.58; FISM 2010 \$352,995.63; UNICAMENTE SE REGISTRA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2010, DERIVADO A QUE EL SISTEMA DE FORMATO UNICO NO PERMITE REGISTRAR LOS CICLOS 2004 Y 2005. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - 14152 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE ALLENDE Y PRIVADA CAMINO NACIONAL - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$445,606.44; FISM 2004 \$57,552.23; FISM 2005 \$35,058.58; FISM 2010 \$352,995.63; UNICAMENTE SE REGISTRA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2010, DERIVADO A QUE EL SISTEMA DE FORMATO UNICO NO PERMITE REGISTRAR LOS CICLOS 2004 Y 2005. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10150400602670	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle San Luis; Privada Francisco I. Madero; Calle Pedro Anaya Entre Calle Pedro Anaya Y Privada	14151-6	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$450,400.06	\$136,139	\$136,139	\$136,139	\$136,139	\$136,139	\$136,138.96	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 14151-REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SAN LUIS; PRIVADA FRANCISCO I. MADERO; CALLE PEDRO ANAYA ENTRE CALLE PEDRO ANAYA Y PRIVADA-MONTO TOTAL DE LA OBRA \$450,400.06;FISM 2002 \$49,623.65;FISM 2003 \$12,092.70;FISM BENEF 2003 \$36,555.32;FISM 2006 \$184.96;FISM 2007 \$1,808.11;FISM 2009 \$126,648.08;FISM 2012 \$77.24;FORTAMUN 2002 \$45,690.76;FORTAMUN 2003 \$40,649.67;FORTAMUN 2007 \$950.61;FORTAMUN 2010 \$136,138.96;ESTE FOLIO HACE REFERENCIA AL CICLO PRESUPUESTARIO FISM 2012, DERIVADO A QUE EL SISTEMA DE FORMATO UNICO NO PERMITE REGISTRAR CICLOS ANTERIORES AL 2006. ESTOS NO SE REGISTRAN.OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12150400603420	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle San Luis; Privada Francisco I. Madero; Calle Pedro Anaya Entre Calle Pedro Anaya Y Privada	14151-4	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$450,400.06	\$57	\$57	\$57	\$57	\$57	\$57.24	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 14151-REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SAN LUIS; PRIVADA FRANCISCO I. MADERO; CALLE PEDRO ANAYA ENTRE CALLE PEDRO ANAYA Y PRIVADA-MONTO TOTAL DE LA OBRA \$450,400.06;FISM 2002 \$49,623.65;FISM 2003 \$12,092.70;FISM BENEF 2003 \$36,555.32;FISM 2006 \$184.96;FISM 2007 \$1,808.11;FISM 2009 \$126,648.08;FISM 2012 \$77.24;FORTAMUN 2002 \$45,690.76;FORTAMUN 2003 \$40,649.67;FORTAMUN 2007 \$950.61;FORTAMUN 2010 \$136,138.96;ESTE FOLIO HACE REFERENCIA AL CICLO PRESUPUESTARIO FISM 2012, DERIVADO A QUE EL SISTEMA DE FORMATO UNICO NO PERMITE REGISTRAR CICLOS ANTERIORES AL 2006. ESTOS NO SE REGISTRAN.OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400458177	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle 5 De Mayo Entre Carretera A Paso De Cortes Y Calle 16 De Septiembre	14216	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$207,181.96	\$207,182	\$207,182	\$207,182	\$207,182	\$207,182	\$207,182	\$207,181.96	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
PUE14150200539161	Mantenimiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Allende Clave 21dpr0939m En La Junta Auxiliar De San Cristobal Tepontla	15008	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2014	\$143,029.75	\$143,030	\$143,030	\$143,030	\$143,030	\$143,030	\$143,029.75	100.00	\$0	Metros Cuadrados	243	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% CON RECURSO FISM 2014 / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% CON RECURSO FISM 2014 / Registro: 15008 - MANTENIMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 21DPR0939M EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA - FONDO FISM 2014 OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% SE INFORMA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EL TERMINO DE LA OBRA. OBRA AUTORIZADA EN 2014, EJERCIDA EN 2015 CON RECURSO DEL CICLO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100485097	Construcción De Canchas Deportivas De Basquetbol En La Escuela Primaria Mariano Abasolo Clave C121dpr0336v	15003	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2014	\$321,540.71	\$321,541	\$321,541	\$321,541	\$321,541	\$321,541	\$321,540.71	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: CICLO DEL RECURSO 2014 OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: CICLO DEL RECURSO 2014 OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15003 - CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS DE BASQUETBAOL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ABASOLO CLAVE C121DPR0336V - FORTAMUN 2014 - OBRA AUTORIZADA EN 2014, EJECUTADA EN 2015. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510200539410	Rehabilitación De Canchas En La Unidad Deportiva Tlachtili (Basquetbol, Frontenis Y Futbol Rapido)	15014	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,380,059.94	\$1,380,060	\$1,380,060	\$1,380,060	\$1,380,060	\$1,380,060	\$1,380,059.94	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87,897	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15014 - REHABILITACION DE CANCHAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA TLAHTLI - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,380,059.94 FONDO FORTAMUN 2015 - OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510200539589	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico De La Calle Hidalgo Entre Calle Inturbide Y Carretera A Paso De Cortes	15025	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapecpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,476,015.60	\$1,476,016	\$1,476,016	\$1,476,016	\$1,476,016	\$1,476,016	\$1,476,015.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15025 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE INTURBIDE Y CARRETERA A PASO DE CORTES - FONDO FORTAMUN 2015 \$1,476,015.60 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510200539688	Rehabilitación De Canchas De Futbol Rapido En La Unidad Deportiva La Santísima	15015	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,227,946.46	\$1,227,946	\$1,227,946	\$1,227,946	\$1,227,946	\$1,227,946	\$1,227,946.46	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,622	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15015 - REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA SANTISIMA - FONDO FORTAMUN 2015 \$1,227,946.46 - OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510200539878	Adquisición De Mobiliario Para Oficinas De La Presidencia Municipal	15063	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,031,640.95	\$1,031,641	\$1,031,641	\$1,031,641	\$1,031,641	\$1,031,641	\$1,031,640.95	100.00	\$0	Piezas	121,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15063 - ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - FONDO FORTAMUN 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - DERIVADO DE LA PROGRAMACION FINANCIERA, ASI COMO DE LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO, SE REALIZO LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, PARA MEJORAR LA ATENCION A LA CIUDADANIA - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510200539934	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Emperador Cuahutemoc Clave 21pdr18961l	15016	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2015	\$145,159.80	\$145,160	\$145,160	\$145,160	\$145,160	\$145,160	\$145,159.80	100.00	\$0	Metros Cuadrados	243	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15016 - MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAHUTEMOC CLAVE 21PDR18961L - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$145,159.80 FONDO FISM 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 75

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Reporte F31 - 2015	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE15150200540022	Adquisición De Tractor Agrícola Case Modelo Farmall 105 2wd, Motor De 105 H.P. Turbocargado Inter Cooler 4 Cilindros, Para El Municipio De San Pedro Cholula. (Unidad De Desarrollo Social)	15038	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$799,359.00	\$799,359	\$799,359	\$799,359	\$799,359	\$799,359	\$799,359.00	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	500	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDA AL 100% / Física: ACCION EJECUTADA AL 100% / Registro: 15038 - ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA CASE MODELO FARMALL 105 2WD, MOTOR DE 105 H.P. TURBOCARGADO INTER COOLER 4 CILINDROS, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA. (UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL) - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$799,359.00 FONDO FISM 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591233	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Clave 21dpr1869p De La Junta Auxiliar De Santiago Momoxpan	15044	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$284,776.87	\$284,777	\$284,777	\$284,777	\$284,777	\$284,777	\$284,776.87	100.00	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15044 - MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21DPR1869P DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 284,776.87 FONDO FISM 2015. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591242	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Rafael Sanchez De La Vega Clave 21etv0152m De La Junta Auxiliar De San Francisco Coapa	15100	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$182,665.34	\$182,665	\$182,665	\$182,665	\$182,665	\$182,665.34	100.00	\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15100 - MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL SANCHEZ DE LA VEGA CLAVE 21ETV0152M DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO COAPA - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$182,665.34 FONDO FISM 2015. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400591256	Mejoramiento De Comedor Escolar En El Centro De Atencion Multiple (Cam) Clave 21dml006m De La Junta Auxiliar De San Cristobal Tepontla	15125	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$177,253.61	\$177,254	\$177,254	\$177,254	\$177,254	\$177,253.61	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15125 - MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) CLAVE 21DML006M - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$177,253.61 FONDO FISM 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400596935	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De Santa Barbara Almoloya 2015	15052	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,560,000.00	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000.00	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15052 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BARBARA ALMOLOYA 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,560,000.00 FONDO FISM 2015. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400597113	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De San Matias Cocoyotla 2015	15053	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,560,000.00	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000.00	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15053 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATIAS COCOYOTLA 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,560,000.00 FONDO FISM 2015. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400608692	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Jerusalem Entre Boulevard Cholula-Huejotzingo Y Cerrada	15184	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$292,481.34	\$292,481	\$292,481	\$292,481	\$292,481	\$292,481.34	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15184 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JERUSALEN ENTRE BOULEVARD CHOLULA-HUEJOTZINGO Y CERRADA - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$292,481.34 FONDO FISM 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400608723	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle 5 Sur Entre Calle 11 Poniente Y Ultima Casa	15185	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$801,782.46	\$801,782	\$801,782	\$801,782	\$801,782	\$801,782.46	100.00	\$0	Metros lineales	170	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15185 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y ULTIMA CASA - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$801,782.46 FONDO FISM 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400604577	Construcción De La Calle 5 Oriente Entre Calle 2 Sur Y Calle 4 Sur, En La Junta Auxiliar De San Juan Tlaxiutla	15111	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiutla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$731,370.00	\$365,685	\$365,685	\$365,685	\$365,685	\$365,685.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:	
PUE15150400604623	Construcción En La Calle 9 Oriente Entre Calle 5 De Mayo Y 2 Sur, En La Junta Auxiliar De San Juan Tlaxiutla	15113	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiutla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$784,544.00	\$392,272	\$392,272	\$392,272	\$392,272	\$392,272.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:	
PUE15150400604718	Construcción De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Industria Y Cadenamiento 0 180	15116	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$912,832.00	\$456,416	\$456,416	\$456,416	\$456,416	\$456,416.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:	

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
PUE15150200529845	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana	SUBSEMUN 2015-1	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	ENLACE SUBSEMUN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,090,733	\$2,090,733	\$2,090,733	\$2,090,733	\$2,090,733	\$2,090,733	\$2,090,733	100.00	\$0	Lote	120,000	0.00	100.00	Financiera: SUBSEMUN 2015-1.-PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA / Física: SUBSEMUN 2015-1.-PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA / Registro: SUBSEMUN 2015-1.-PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA. OBRA EJECUTADA AL 100%
PUE15150200529975	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	SUBSEMUN 2015-2	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	ENLACE SUBSEMUN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$683,920	\$683,920	\$683,920	\$683,920	\$683,920	\$683,920	\$683,920	100.00	\$0	Piezas	166	0.00	100.00	Financiera: SUBSEMUN 2015-2.-Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza / Física: SUBSEMUN 2015-2.-Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza / Registro: SUBSEMUN 2015-2.-Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.- OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%
PUE15150200530044	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	SUBSEMUN 2015-3	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	ENLACE SUBSEMUN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5,701,255	\$5,701,255	\$5,701,255	\$5,693,455	\$5,693,455	\$5,693,455	\$5,693,455	99.86	\$0	Lote	166	0.00	100.00	Financiera: SUBSEMUN 2015-3.-PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.-OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: SUBSEMUN 2015-3.-PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.23 ACCIONES / Registro: SUBSEMUN 2015-3.-PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.23 ACCIONES EJERCIDAS. EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%
PUE15150200530108	Red Nacional De Telecomunicaciones	SUBSEMUN 2015-4	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	ENLACE SUBSEMUN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$593,674	\$593,674	\$593,674	\$584,195	\$584,195	\$584,195	\$584,195	98.40	\$0	Lote	120,000	0.00	100.00	Financiera: SUBSEMUN 2015-4.-RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES / Física: SUBSEMUN 2015-4.-RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES / Registro: SUBSEMUN 2015-4.- RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-OBRA EJERCIDA AL 100% - SUBSEMUN 2015-4.-RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- OBRA EJERCIDA AL 100%
PUE15150200530151	Sistema Nacional De Información De Seguridad Publica	SUBSEMUN 2015-5	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	ENLACE SUBSEMUN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,384,083	\$1,384,083	\$1,384,083	\$1,384,000	\$1,384,000	\$1,384,000	\$1,384,000	99.99	\$0	Piezas	120,000	0.00	100.00	Financiera: SUBSEMUN 2015-5.-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA / Física: SUBSEMUN 2015-5.-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: SUBSEMUN 2015-5.-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA.- OBRA EJERCIDA AL 100%

Programa del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Programa Presupuestario				Indicadores										Meta y Avance al periodo			
			Ramo	Unidad	Presupuesto	Programa	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A 416 - Dirección General de	1004	FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MI Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRARON PROYECTOS, DERIVADO A QUE SE ENCUENTRAN EN PROGRAMACION	
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A 416 - Dirección General de	1004	FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO SE REGISTRARON PROYECTOS, DERIVADO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROGRAMACION	
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de la 2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios regit Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO SE REGISTRARON PROYECTOS, DERIVADO A QUE SE ENCUENTRAN EN PROGRAMACION	

Clave del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario						Indicadores						Meta y Avance al periodo				
					Presupuesto	Programa	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	s de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	95.01		N/A	
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	varcación territorial / Ingresos propios registrados	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	28.78		N/A	
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	varcación territorial / Ingresos propios registrados	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	34.54		N/A	
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	varcación territorial / Monto anual aprobado del F	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	16.66	.32	1.92	NO SE ALCANZO LA META DERIVADO A QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE PROGRAMARON ACCIONES