

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario							Indicadores					Meta y Avance al periodo			
					Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Fedt 416 - Dirección Genera	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	33.3	0	0	ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRARON OTROS PROYECTOS ENEN LA MIDS
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Fedt 416 - Dirección Genera	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	30	8	26.67	SE REGISTRARON 4 PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA, PERO NO SE MIGRARON DE LA MIDS PARA REPORTE A NIVEL PROYECTOS
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Fedt 416 - Dirección Genera	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	30	10	33.33	SE REGISTRA AVANCE DEL 10%, NO SE LLEGO A LA META

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:
PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES				
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Correlato - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegr.	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Puebla	San Pedro Cholula	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA		80		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11797785	11797785	5898892.5	4662040.89	3977376.89	3977376.89	3977376.89	N/A		
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	2204800	2204800	1757990.45	1757990.45	1757990.45	1757990.45	1757990.45	1757990.45	N/A	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE DEPARTAMENTO DE JUSTICIA (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: VESTUARIO, UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD	823200	823200	13199.99	13199.99	13199.99	13199.99	13199.99	13199.99	N/A	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE DEPARTAMENTO DE JUSTICIA (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: PRENDAS DE PROTECCION)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACION PUBLICA Y NACIONAL	2640557	2640557	1156164	1156164	485000	485000	485000	485000	N/A	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CURSOS Y MATERIAL DE APOYO)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	401290	401290	400689.7	400689.7	387189.7	387189.7	387189.7	387189.7	N/A	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA (EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA, HABILIDADES Y DESEMPEÑO)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	981938	981938	412283.87	0	0	0	0	0	N/A	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			2 - GASTO DE INVERSION	295 - REPARACIONES Y ACCESORIOS MEMBRES DE EQUIPO Y INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1334000	1334000	1333996.75	1333996.75	1333996.75	1333996.75	1333996.75	1333996.75	N/A	NUOVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: KIT DE OPERACION DE PESER RESPONDIENTE PARA PATRULLA Y PERSONAL)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			2 - GASTO DE INVERSION	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3110000	3110000	524567.74	0	0	0	0	0	N/A	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO, DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACION	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0002	FORTASEG 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			2 - GASTO DE INVERSION	565 - EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	N/A	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL (ADQUISICION DE TERMINALES DE RADIOCOMUNICACION PARA PATRULLAS DE LA GUARDIA DE SEGURIDAD PUBLICA.)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla
 PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Puebla	San Pedro Cholula	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FISM 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA		\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	40079487	40079487	20039743.5	5823208.46	5716257.76	5716257.76	5716257.76	N/A	
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FISM 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	7000000	7000000	3500000	0	0	0	0	N/A	PROGRAMA FOMENTO AGROPECUARIO
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FISM 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	650000	650000	325000	0	0	0	0	N/A	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ESTUDIOS (3% INDIRECTOS)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FISM 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	18087791.23	18087791.23	8133876.3	2282922.11	2175971.41	2175971.41	2175971.41	N/A	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y DREANJE SANITARIO
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FISM 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	12521657.15	12521657.15	6260828.58	1720247.73	1720247.73	1720247.73	1720247.73	N/A	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMEDORES, Y ESPACIOS PARA LA EDUCACION
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FISM 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	1820038.62	1820038.62	1820038.62	1820038.62	1820038.62	1820038.62	1820038.62	N/A	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PARA LA EDUCACION
Puebla	San Pedro Cholula	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA		\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	65904257.04	65904257.04	27460107.1	34468740.82	18997327.06	18997327.06	18997327.06	N/A	
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15688933.74	15688933.74	8462780.04	0	0	0	0	N/A	SUELDOS, SALARIOS, ESTIMULOS SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	11000000	11000000	3905025	11000000	3905025	3905025	3905025	N/A	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	468875.32	468875.32	109719	438876	109719	109719	109719	N/A	PAGO DE DERECHOS POR AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA			1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	8293275.24	8293275.24	2463286.98	6244659.1	2463286.98	2463286.98	2463286.98	N/A	OBLIGACIONES FINANCIERAS: APORTACION AL CERESO, TRANSFERENCIA AL CERESO, APORTACION SUBSEMUN, DEUDA
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8822433.6	8822433.6	0	0	0	0	0	N/A	PAQUETES ESCOLARES
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	801044.39	801044.39	801044.39	801044.39	801044.39	801044.39	801044.39	N/A	MOBILIARIO DE OFICINA (AYUNTAMIENTO, CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	522 - APARATOS DEPORTIVOS	2195053.62	2195053.62	1595053.53	1595053.53	1595053.53	1595053.53	1595053.53	N/A	EQUIPAMIENTO PARA AREAS DEPORTIVAS
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	600000	600000	0	0	0	0	0	N/A	EQUIPAMIENTO PARA AREAS RECREATIVAS
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	1345000	1345000	0	1345000	0	0	0	N/A	EQUIPAMIENTO DE AREA DEPORTIVAS (CALENTADORES SOLARES)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1516200.38	1516200.38	213936.44	1516200.38	213936.44	213936.44	213936.44	N/A	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y DREANJE SANITARIO
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6007287.56	6007287.56	5474463.44	5474463.44	5474463.44	5474463.44	5474463.44	N/A	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	8634674.59	8634674.59	4434798.28	5521965.38	4434798.28	4434798.28	4434798.28	N/A	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2016	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	531478.6	531478.6	0	531478.6	0	0	0	N/A	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PARA LA EDUCACION

Programa Presupuestario																	Indicadores				Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación			
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Fedr 416 - Dirección General	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y -1, dependiendo de $\frac{C_{t+1} - C_t}{C_t}$. Es la menor calificación crediticia quirografaria otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una disminución	Fin	Anual	Índice	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A			
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Fedr 416 - Dirección General	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	95.01			N/A			
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Fedr 416 - Dirección General	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	28.78	26.11	90.72	LOS INGRESOS PROPIOS INCREMENTARON 10% EN RELACION A LO PROGRAMADO			
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Fedr 416 - Dirección General	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	34.54			N/A			
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Fedr 416 - Dirección General	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	66	66	SE ALCANZO EL 66% DE LA DE LA META			
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Fedr 416 - Dirección General	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	41.6	28.82	69.28	UNICAMENTE SE ALCANZO UN AVANCE DEL 69% SOBRE LA META PLANTEADA			

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200671818	Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial	SUBSEMUN 2016-1	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,016,290	\$2,016,290	\$1,902,974	\$1,490,690	\$1,490,690	\$1,490,690	\$872,190	73.93	\$0	Otros	120,459	0.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: .
PUE16160200671834	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	SUBSEMUN 2016-2	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,359,557	\$2,359,557	\$1,812,445	\$1,400,161	\$1,400,161	\$1,400,161	\$1,333,997	59.34	\$0	Piezas	120,459	0.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: .
PUE16160200671847	Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (En Lo Que Comprende Exclusivamente Al Equipamiento Personal Del Elemento Policial)	SUBSEMUN 2016-3	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,030,000	\$3,030,000	\$2,183,474	\$1,771,190	\$1,771,190	\$1,771,190	\$1,771,190	58.46	\$0	Piezas	120,459	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: .
PUE16160200671866	Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial	SUBSEMUN 2016-4	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,391,938	\$4,391,938	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	120,459	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .

Total: 24

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE14140300391385	Construcción De Pavimentación Con Adocreto Del Camino Real A San Diego En La Junta Auxiliar De Santa Barbara Almolya Del Municipio De San Pedro Cholula, En El Estado De Puebla	20140910	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución																	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160100633781	Rehabilitación De Auditorio Del Complejo Cultural Cholulteca. En El Municipio De San Pedro Cholula, En El Estado De Puebla	1051	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$28,800,000	\$28,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE16160100634048	Proyectos De Infraestructura Municipal En San Pedro Cholula, Puebla	779	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,266,715	\$11,266,715	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE16160100634116	Proyectos De Desarrollo Municipal En San Pedro Cholula, Puebla	711	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,446,737	\$3,446,737	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE16160200672520	Pavimento Con Concreto Hidraulico En Av. 36 Oriente-Poniente Entre Privada 5 De Mayo Y Privada De La 36 Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	20160245	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,901,361	\$2,869,446	\$1,434,723	\$2,869,446	\$1,179,296	\$1,179,296	\$1,179,296	41.10	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	50.00		Financiera: AVANCE DEL 40.65% / Fisica: AVANCE 50% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200673378	Pav Con Concreto Hidraulico En La Av. Miguel Aleman Entre Av.25ote-Privada Y Entronque Con El Blvd Del Mpio D Sn Andres Cholula, En La Loc D Cholula D Rivadavia, En El Mpio D San Pedro Cholula, Pue	20160258	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,060,622	\$5,004,955	\$2,502,477	\$4,554,509	\$1,366,353	\$1,366,353	\$1,366,353	27.30	\$0	Metros Cuadrados	2,200	0.00	5.00		Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE A ANTICIPO / Fisica: AVANCE 5% / Registro:	
PUE16160200673516	Pavimento Con Adoquin En La Av. Hidalgo Entre Av. Calzada Guadalupe Y Calle 21 Sur, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3781	20160259	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,161,568	\$8,071,790	\$4,035,895	\$7,984,515	\$2,395,355	\$2,395,355	\$2,395,355	29.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00		Financiera: AVANCE FINANCIERO REPRESENTADO POR EL ANTICIPO DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL 30% / Fisica: 0 / Registro:	
PUE16160200673795	Pavimento Con Concreto Asfaltico En La Calle 13 Sur-Norte Entre Av. 9 Poniente Y Av 4 Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3787	20160261	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,075,403	\$2,052,573	\$1,026,287	\$2,052,573	\$834,554	\$834,554	\$834,554	40.66	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	80.00		Financiera: AVANCE DEL 40.66% / Fisica: AVANCE DEL 80% / Registro:	
PUE16160200674395	Pavimento Con Adoquin En Calle El Rancho Entre Prolongacion De La 3 Poniente, En La Junta Auxiliar De San Cristobal Teponitla, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	20160257	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,140,151	\$4,094,609	\$2,047,304	\$4,094,609	\$1,228,383	\$1,228,383	\$1,228,383	30.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00		Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ANTICIPO / Fisica: / Registro:	
PUE16160200674520	Pavimento Con Adoquin En Prolongacion 15 Sur Entre Cadensamiento 1 730 Y Pavimento Existente, En La Junta Auxiliar De San Cristobal Teponitla, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3786	20160260	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,038,456	\$2,016,033	\$1,008,017	\$2,016,033	\$604,810	\$604,810	\$604,810	30.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	23.00		Financiera: AVANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO / Fisica: AVANCE 23% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200674531	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle 9 Norte Entre Av. Hidalgo Y 10 Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3783	20160256	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,246,583	\$4,199,871	\$2,099,935	\$4,199,871	\$1,259,961	\$1,259,961	\$1,259,961	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	16.00		Financiera: AVANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ANTICIPO / Fisica: AVANCE DE 16% / Registro:	
PUE16160200675664	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle 9 Sur Entre Av. 9 Y 17 Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3782	20160254	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,375,858	\$4,327,723	\$2,163,862	\$4,327,723	\$1,298,317	\$1,298,317	\$1,298,317	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	33.00		Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO / Fisica: AVANCE FISICO DEL 33% / Registro:	
PUE16160200676272	Construcción De Techumbre De La Plaza Civica Para La Escuela Jardín De Niños Margarita Guarneros Calderón, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	16034	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	291	0.00	100.00		Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTADA AL 100% / Registro: 16034-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA PARA LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MARGARITA GUARNEROS CALDERÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN PUEBLA-FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 MONTO TOTAL EJERCIDO \$553,799.65- OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676607	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Camino Atzac (Primera Etapa) En La Junta Auxiliar De Santiago Momoxpan, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla	16032	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,910,430	\$1,773,129	\$1,773,129	\$1,773,129	29.58	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	48.00		Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE OBRA / Fisica: AVANCE DE 48% DE LA OBRA / Registro: 16032-PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATZACO (PRIMERA ETAPA) EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN PUEBLA-FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016-EJERCIDO AL 29.58%, EJECUTADO 48% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677105	Adoquinamiento De La Calle Alvaro Obregón Entre La Calle 20 Norte Y Acceso Al Periférico En La Junta Auxiliar De Santiago Momoxpan, Primera Etapa, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla	16031	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,986,497	\$2,665,793	\$2,665,793	\$2,563,236	88.95	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	85.00		Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 88.95% / Fisica: AVANCE FISICO 85% / Registro: 16031-ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LA CALLE 20 NORTE Y ACCESO AL PERIFÉRICO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN PUEBLA-FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677392	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Atzac (Primera Etapa) En La Junta Auxiliar De Santiago Momoxpan, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla.	20160043	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: / Fisica: 0 / Registro:	
PUE16160200677398	Adoquinamiento De La Calle Álvaro Obregón Entre La Calle 20 Norte Y Acceso Al Periférico En La Junta Auxiliar De Santiago Momoxpan, Primera Etapa, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla	20160046	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P. MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677667	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Camino A Calpan Entre Calle Pablo Aguilár Y Carretera Estatal A San Andrés Calpan, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	16033	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,150,273	\$2,106,117	\$2,106,117	\$2,106,117	31.96	\$0	Metros Cuadrados	594	0.00	35.00		Financiera: AVANCE DEL 31.96% / Fisica: AVANCE 35% / Registro: 16033-PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO A CALPAN ENTRE CALLE PABLO AGUILAR Y CARRETERA ESTATAL A SAN ANDRÉS CALPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA- FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 47

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13150400601510	Revestimiento Del Camino De La Calle 13 Poniente, 25 Sur Y Explanada De La Unidad Deportiva De San Pedro	14153	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$395,092.91	\$380,642.52	\$380,642.52	\$380,642.52	\$380,642.52	\$380,642.52	\$380,642.52	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 14153 - REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LA CALLE 13 PONIENTE, 25 SUR Y EXPLANADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN PEDRO - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$395,092.91; FISM 2003 \$ 14,450.39; FISM 2013 \$380,642.52; ÚNICAMENTE SE REGISTRA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2013, DERIVADO A QUE EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO NO PERMITE REGISTRAR CICLOS ANTERIORES AL 2006. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200539782	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De San Cristobal Teponitla 2015	15057	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% AVANCE FÍSICO DE 400 M2 REPRESENTANDO POR 20 RECAMARAS ADICIONALES / Registro: 15057 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPONITLA 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,560,000.00 FONDO FISM 2015. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597135	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De San Gregorio Zacapechpan 2015	15054	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15054 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,560,000.00 FONDO FISM 2015. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597152	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De San Cosme Texintla 2015	15055	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,396,890.53	\$1,396,890.53	\$1,396,890.53	\$1,396,890.53	\$1,396,890.53	\$1,396,890.53	\$1,396,890.53	100.00	\$0	Vivienda	72	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15055 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,396,890.53 FONDO FISM 2015. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597171	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De Sna Sebastian Tepalcatepec 2015	15056	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,404,000.00	\$1,404,000.00	\$1,404,000.00	\$1,404,000.00	\$1,404,000.00	\$1,404,000.00	\$1,404,000.00	100.00	\$0	Vivienda	72	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15056 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) EN LA JUNTA AUXILIAR DE SNA SEBASTIAN TEPCALCATEPEC 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,404,000.00 FONDO FISM 2015. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597350	Electrificacion De La Priv. 16 De Septiembre Entre Calle 16 De Septiembre Y Cerrada, En La Junta Auxiliar De San Agustin Calvario	15042	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$123,468.21	\$123,468.21	\$123,468.21	\$123,468.21	\$123,468.21	\$123,468.21	\$123,468.21	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15042 - ELECTRIFICACION DE LA PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CERRADA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN CALVARIO - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$123,468.21 FONDO FISM 2015. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA.
PUE15150400597424	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De Santa Maria Acuxcomac 2015	15047	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuxcomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15047 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA ACUXCOMAC 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,560,000.00 FONDO FISM 2015. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597449	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De San Juan Tlautila 2015	15048	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15048 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTILA 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,560,000.00 FONDO FISM 2015. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400597470	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De San Agustin Calvario 2015	15049	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15049 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN CALVARIO 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,560,000.00 FONDO FISM 2015. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601297	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De San Francisco Coapa 2015	15051	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15051 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO COAPA 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,560,000.00 FONDO FISM 2015. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601306	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En La Junta Auxiliar De San Diego Cuachayotla 2015	15050	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15050 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,560,000.00 FONDO FISM 2015. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601313	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En Las Juntas Auxiliares De San Cosme Texintla Y San Sebastian Tepalcatepec 2015	15060	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,092,000.00	\$1,092,000.00	\$1,092,000.00	\$1,092,000.00	\$1,092,000.00	\$1,092,000.00	\$1,092,000.00	100.00	\$0	Vivienda	56	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15060 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN COSME TEXINTLA Y SAN SEBASTIAN TEPCALCATEPEC 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,092,000.00 FONDO FISM 2015. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601320	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En Las Juntas Auxiliares De San Francisco Coapa Y San Gregorio Zacapechpan 2015	15059	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15059 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN FRANCISCO COAPA Y SAN GREGORIO ZACAPECHPAN 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$780,000.00 FONDO FISM 2015. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601443	Electrificacion En Calle Tlacuahuilo Entre Cholula Y Cerro Tlacuahuilo	15096	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$189,257.25	\$189,257.25	\$189,257.25	\$189,257.25	\$189,257.25	\$189,257.25	\$189,257.25	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15096 - ELECTRIFICACION EN CALLE Tlacuahuilo ENTRE CHOLULA Y CERRO Tlacuahuilo - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$189,257.25 FONDO FISM 2015. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 47

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150400601460	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Cuauhtemoc Entre Calle Cuauhtemoc Y Ultima Casa (Cad. 0 434)	15107	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$494,316.95	\$494,316.95	\$494,316.95	\$494,316.95	\$494,316.95	\$494,316.95	\$494,316.95	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15107 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA CUAUHTEMOC ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y ULTIMA CASA (CAD. 0434) - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$494,316.95 FONDO FISM 2015. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604516	Red Hidráulica En La Calle 5 Ote Entre Calle 2 Sur Y Calle 4 Sur, En La Junta Auxiliar De San Juan Tlautila	15110	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$83,344.00	\$41,672.00	\$41,672.00	\$41,672.00	\$41,672.00	\$41,672.00	\$41,672.00	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15110 - RED HIDRÁULICA EN LA CALLE 5 OTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTILA - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$83,344.00; FONDO FISM 2015 \$41,672.00; FONDO HABITAT 2015 \$41,672.00 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604597	Red Hidráulica En La Calle 9 Oriente Entre Calle 5 De Mayo Y 2 Sur, En La Junta Auxiliar De San Juan Tlautila	15112	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$94,304.00	\$47,152.00	\$47,152.00	\$47,152.00	\$47,152.00	\$47,152.00	\$47,152.00	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15112 - RED HIDRÁULICA EN LA CALLE 9 ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 2 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTILA - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$94,304.00; FONDO FISM 2015 \$47,152.00; FONDO HABITAT 2015 \$47,152.00 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604641	Ampliación De Red Sanitaria De Calle 5 De Mayo Entre Pozo De Visita Y Ultima Casa	15114	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$262,824.00	\$131,412.00	\$131,412.00	\$131,412.00	\$131,412.00	\$131,412.00	\$131,412.00	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15114 - AMPLIACIÓN DE RED SANITARIA DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE POZO DE VISITA Y ULTIMA CASA - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$262,824.00; FONDO FISM 2015 \$131,412.00; FONDO HABITAT 2015 \$131,412.00 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604672	Ampliación De Red Hidráulica En Calle 5 De Mayo Entre Calle Industria Y Ultima Casa	15115	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$156,660.46	\$93,702.46	\$93,702.46	\$93,702.46	\$93,702.46	\$93,702.46	\$93,702.46	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15115 - AMPLIACIÓN DE RED HIDRÁULICA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y ULTIMA CASA - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$156,660.46; FONDO FISM 2015 \$93,702.46; FONDO HABITAT 2015 \$93,702.46 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604763	Ampliación De La Red Sanitaria En Privada Coatepec Entre Calle Constitución Y Cerrada	15117	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$233,240.00	\$116,620.00	\$116,620.00	\$116,620.00	\$116,620.00	\$116,620.00	\$116,620.00	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15117 - AMPLIACIÓN DE LA RED SANITARIA EN PRIVADA COATEPEC ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CERRADA - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$233,240.00; FONDO FISM 2015 \$116,620.00; FONDO HABITAT 2015 \$116,620.00 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604810	Ampliación De La Red Sanitaria En Calle Roldan Entre Calle Constitución Y Boulevard Cholula-Huejotzingo	15118	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$239,376.00	\$119,688.00	\$119,688.00	\$119,688.00	\$119,688.00	\$119,688.00	\$119,688.00	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15118 - AMPLIACIÓN DE LA RED SANITARIA EN CALLE ROLDAN ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y BOULEVARD CHOLULA-HUEJOTZINGO - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$239,376.00; FONDO FISM 2015 \$119,688.00; FONDO HABITAT 2015 \$119,688.00 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604835	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Roldan Entre Calle Constitución Y Boulevard Cholula-Huejotzingo	15119	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$184,006.91	\$104,776.91	\$104,776.91	\$104,776.91	\$104,776.91	\$104,776.91	\$104,776.91	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15119 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ROLDAN ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y BOULEVARD CHOLULA-HUEJOTZINGO - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$184,006.91; FONDO FISM 2015 \$104,776.91; FONDO HABITAT 2015 \$79,230.00 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604856	Construcción De La Calle Teacalco Entre Calle Cantera Sur Y Avenida Benito Juárez	15120	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepeontla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,439,132.00	\$719,566.00	\$719,566.00	\$719,566.00	\$719,566.00	\$719,566.00	\$719,566.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15120 - CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE TEACALCO ENTRE CALLE CANTERA SUR Y AVENIDA BENITO JUÁREZ - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,439,132.00; FONDO FORTAMUN 2015 \$719,566.00; FONDO HABITAT 2015 \$719,566.00 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE15150400604886	Construcción De La Calle Francisco Villa Entre Calle Ignacio Allende Y Calle Vicente Guerrero	15121	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepeontla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$850,324.00	\$425,163.00	\$425,163.00	\$425,163.00	\$425,163.00	\$425,163.00	\$425,163.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15121 - CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$850,324.00; FONDO FORTAMUN 2015 \$425,163.00; FONDO HABITAT 2015 \$425,161.00 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE15150400604907	Ampliación De La Red Sanitaria En Privada Hermanos Serdán Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Vicente Guerrero	15122	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepeontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$165,240.00	\$82,620.00	\$82,620.00	\$82,620.00	\$82,620.00	\$82,620.00	\$82,620.00	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15122 - AMPLIACIÓN DE LA RED SANITARIA EN PRIVADA HERMANOS SERDÁN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$165,240.00; FONDO FISM 2015 \$82,620.00; FONDO HABITAT 2015 \$82,620.00 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604973	Ampliación De La Red Eléctrica En Tercera Privada De Ignacio Allende Entre Calle Ignacio Allende Y Vicente Guerrero	15123	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepeontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$151,620.00	\$75,810.00	\$75,810.00	\$75,810.00	\$75,810.00	\$75,810.00	\$75,810.00	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15123 - AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN TERCERA PRIVADA DE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y VICENTE GUERRERO - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$151,620.00; FONDO FISM 2015 \$75,810.00; FONDO HABITAT 2015 \$75,810.00 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604991	Construcción De Privada Verano Entre Calle Huaquechula Y Calle Matamoros	15124	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$397,682.00	\$198,841.00	\$198,841.00	\$198,841.00	\$198,841.00	\$198,841.00	\$198,841.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15124 - CONSTRUCCIÓN DE PRIVADA VERANO ENTRE CALLE HUAQUECHULA Y CALLE MATAMOROS - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$397,682.00; FONDO FORTAMUN 2015 \$198,841.00; FONDO HABITAT 2015 \$198,841.00 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE15150400605015	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario Por Un Lugar De Bien	15150	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,787	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15150 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO POR UN LUGAR DE BIEN - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2,000,000.00; FONDO FISM 2015 \$1,000,000.00; FONDO HABITAT 2015 \$1,000,000.00 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 47

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150400605038	Elementos De Sustentabilidad En El Centro De Desarrollo Comunitario Por Un Lugar De Bien En La Junta Auxiliador De San Sebastian Tepalcatepec (1a Etapa)	15152	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$280,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	100.00	\$0	Piezas	148	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100%. MONTO TOTAL \$280,000.00, HABITAT \$140,000.00, FORTAMUN \$140,000.00 / Física: OBRA AL 100%. CALENTADOR SOLAR (SPZA), PANEL SOLAR (SPZA), ALUMBRADO SISTEMA SOLAR DE PANEL INDEP (SPZA) / Registro: 15152 - ELEMENTOS DE SUSTENTABILIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO POR UN LUGAR DE BIEN EN LA JUNTA AUXILIADOR DE SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC (1A ETAPA) - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$280,000.00; FONDO FORTAMUN 2015 \$140,000.00; FONDO HABITAT 2015 \$140,000.00 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA	
PUE15150400605059	Equipamiento Para El Centro De Desarrollo Comunitario Por Un Lugar De Bien En La Junta Auxiliador De San Sebastian Tepalcatepec (Primera Etapa)	15151	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	100.00	\$0	Lote	265	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15151 - EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO POR UN LUGAR DE BIEN EN LA JUNTA AUXILIADOR DE SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC (PRIMERA ETAPA) - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$500,000.00; FONDO FORTAMUN 2015 \$250,000.00; FONDO HABITAT 2015 \$250,000.00 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA	
PUE15150400607783	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle 5 Poniente Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 3 Sur	15079	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$179,300.15	\$179,300.15	\$179,300.15	\$179,300.15	\$179,300.15	\$179,300.15	\$179,300.15	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15079 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 3 SUR - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$179,300.15 FONDO FISM 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400607896	Mejoramiento En Losas De Azotea De Aulas (Impermeabilizante) De Varias Escuelas En Las Localidades Del Municipio De San Pedro Cholula	15017	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,372,530.07	\$1,372,530.07	\$1,372,530.07	\$1,372,530.07	\$1,372,530.07	\$1,372,530.07	\$1,372,530.07	100.00	\$0	Piezas	2,100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% (SE USA COMO UNIDAD DE MEDIDA PIEZAS EN REFERENCIA A AULAS) / Registro: 15017 - MEJORAMIENTO EN LOSAS DE AZOTEA DE AULAS (IMPERMEABILIZANTE) DE VARIAS ESCUELAS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,372,530.07 FONDO FISM 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400607938	Construccion De Proyecto De Infraestructura Social En Vivienda (Cuarto Dormitorio) En Las Juntas Auxiliares De San Juan Tlaxiutla Y San Diego Cuachayotla 2015	15058	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15058 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN JUAN TLAXIUTLA Y SAN DIEGO CUACHAYOTLA 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$780,000.00 FONDO FISM 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400607984	Programa Municipal De Bacheo 3ra Etapa 2015	15041	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,006,016.95	\$1,006,016.95	\$1,006,016.95	\$1,006,016.95	\$1,006,016.95	\$1,006,016.95	\$1,006,016.95	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87,897	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15041 - PROGRAMA MUNICIPAL DE BACHEO 3RA ETAPA 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,006,016.95 FONDO FORTAMUN 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA	
PUE15150400608041	Trabajos Preliminares Para La Construccion Del Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Calle 4 Norte Y Av. 10 Oriente	15035	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$868,486.18	\$868,486.18	\$868,486.18	\$868,486.18	\$868,486.18	\$868,486.18	\$868,486.18	100.00	\$0	Lote	120,459	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15035 - TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, UBICADO EN LA CALLE 4 NORTE Y AV. 10 ORIENTE - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$868,486.18 FONDO FORTAMUN 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA	
PUE15150400608099	Programa Municipal De Bacheo 2da Etapa 2015	15029	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,835,645.52	\$1,835,645.52	\$1,835,645.52	\$1,835,645.52	\$1,835,645.52	\$1,835,645.52	\$1,835,645.52	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87,897	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15029 - PROGRAMA MUNICIPAL DE BACHEO 2DA ETAPA 2015 - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,835,645.52 FONDO FORTAMUN 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400608173	Ampliacion De La Red Hidraulica Y Sanitaria En La Privada Matamoros Entre Calle Independencia Y Calle Matamoros	15080	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acucxocomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$181,565.10	\$181,565.10	\$181,565.10	\$181,565.10	\$181,565.10	\$181,565.10	\$181,565.10	\$181,565.10	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15080 - AMPLIACION DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA PRIVADA MATAMOROS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MATAMOROS - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$181,565.10 FONDO FISM 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400608225	Construccion De Sanitarios En El Bachiller General De San Agustin Calvario Clave 21ebh0931j	15061	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2015	\$270,153.23	\$270,153.23	\$270,153.23	\$270,153.23	\$270,153.23	\$270,153.23	\$270,153.23	\$270,153.23	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15061 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL BACHILLER GENERAL DE SAN AGUSTIN CALVARIO CLAVE 21EBH0931J - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$270,153.23 FONDO FISM 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400608275	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Linda Vista Entre Carr. Estatal Cholula-Calpan Y Cerrada; Calle Zapotecas Entre Blvd. Cholula-Huejotzingo Y Cerrada; Calle Megueyales Entre Blvd. Cholula-Hu	15178	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,550,065.75	\$1,550,065.75	\$1,550,065.75	\$1,550,065.75	\$1,550,065.75	\$1,550,065.75	\$1,550,065.75	\$1,550,065.75	100.00	\$0	Metros lineales	420	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15178 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LINDA VISTA ENTRE CARR. ESTATAL CHOLULA-CALPAN Y CERRADA; CALLE ZAPOTECAS ENTRE BLVD. CHOLULA-HUEJOTZINGO Y CERRADA; CALLE MEGUEYALES ENTRE BLVD. CHOLULA-HUEJOTZINGO Y CERRADA - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,550,065.75 FONDO FISM 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400608496	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Privada Constitucion Entre Blvd Cholula-Huejotzingo Y Cerrada; Privada Benito Juarez Entre Calle Benito Juarez Y Cerrada	15179	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$693,893.08	\$693,893.08	\$693,893.08	\$693,893.08	\$693,893.08	\$693,893.08	\$693,893.08	\$693,893.08	100.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15179 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA CONSTITUCION ENTRE BLVD CHOLULA-HUEJOTZINGO Y CERRADA; PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CERRADA - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$693,893.08 FONDO FISM 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400608531	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Privada Teacalco Entre Calle Teacalco Y Calle Cantera Sur	15180	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$340,917.40	\$340,917.40	\$340,917.40	\$340,917.40	\$340,917.40	\$340,917.40	\$340,917.40	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15180 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA TEACALCO ENTRE CALLE TEACALCO Y CALLE CANTERA SUR - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$340,917.40 FONDO FISM 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400608590	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle 6 Sur Entre Pozo Existente Y Calle 13 Oriente; Privada 3 Poniente Entre Blvd Cholula-Huejotzingo Y Calle 3 Poniente	15181	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$586,861.83	\$586,861.83	\$586,861.83	\$586,861.83	\$586,861.83	\$586,861.83	\$586,861.83	\$586,861.83	100.00	\$0	Metros lineales	330	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15181 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 6 SUR ENTRE POZO EXISTENTE Y CALLE 13 ORIENTE; PRIVADA 3 PONIENTE ENTRE BLVD CHOLULA-HUEJOTZINGO Y CALLE 3 PONIENTE - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$586,861.83 FONDO FISM 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400608645	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Centro Entre Calle I. Zaragoza Y Cerrada, Privada Francisco I. Madero Entre Calle 16 De Septiembre Y Cerrada	15182	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$296,292.47	\$296,292.47	\$296,292.47	\$296,292.47	\$296,292.47	\$296,292.47	\$296,292.47	\$296,292.47	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 15182 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRO ENTRE CALLE I. ZARAGOZA Y CERRADA, PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CERRADA - MONTO TOTAL DE LA OBRA \$296,292.47 FONDO FISM 2015 - OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 47

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE16160200661747	Mejoramiento En Losas De Azotea De Aulas (Impermeabilizante) De Varias Escuelas Y Localidades Del Municipio De San Pedro Cholula - 61461	61461	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,720,247.73	\$1,720,247.73	\$1,720,247.73	\$1,720,247.73	\$1,720,247.73	\$1,720,247.73	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,750	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16055-MEJORAMIENTO EN LOSAS DE AZOTEA DE AULAS (IMPERMEABILIZANTE) DE VARIAS ESCUELAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA-MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA \$2,073,461.27- FONDO FSM 2016 \$1,720,247.73, FONDO FSM 2015 \$353,213.54- OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%- SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA