

Total: 45

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE1616010633781	Rehabilitación De Auditorio Del Complejo Cultural Cholulteca. En El Municipio De San Pedro Cholula, En El Estado De Puebla	1051	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$28,800,000	\$28,483,200	\$28,483,200	\$28,483,200	\$28,483,200	\$24,241,010	\$24,241,010	85.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra ejercida al 85.11 / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16077-1051 REHABILITACIÓN DE AUDITORIO DEL COMPLEJO CULTURAL CHOLULTECA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL; OBRA EJERCIDA AL 85.11%. OBRA EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616010634048	Proyectos De Infraestructura Municipal En San Pedro Cholula, Puebla	779	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,266,715	\$11,142,781	\$11,142,781	\$11,142,781	\$11,142,781	\$11,142,781	\$11,142,781	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16076-779 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADQUÍN EN CALLE PROLONGACIÓN 15 SUR (JUAN BLANCA ENTRE CADENAMIENTO Y 730 Y CALLE MIGUEL HIDALGO, Y CALLE 15 NORTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 4 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULLA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA - PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL; OBRA EJERCIDA AL 0%, OBRA EJECUTADA AL 100%.
PUE16160200672520	Pavimento Con Concreto Hidraulico En Av. 36 Oriente-Poniente Entre Privada 5 De Mayo Y Privada De La 36 Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	20160245	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,801,361	\$2,869,446	\$2,869,446	\$2,869,446	\$2,869,446	\$2,869,446	\$2,869,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16075-20160245 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 36 ORIENTE-PONIENTE ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO Y PRIVADA DE LA 36 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULLA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200673378	Pav Con Concreto Hidraulico En La Av. Miguel Aleman Entre Av.2504e-Pie Y Entronque Con El Blvd Del Mpio D Sin Andre Cholula, En La Loc D Cholula Rivadavia, En El Mpio D San Pedro Cholula, Pue	20160258	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,060,622	\$5,004,955	\$5,004,955	\$5,004,955	\$5,004,955	\$5,004,955	\$5,004,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16066-20160258 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. MIGUEL ALEMÁN ENTRE AV.25 ORIENTE-PONIENTE Y ENTROQUE CON EL BOULEVARD DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULLA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULLA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200673516	Pavimento Con Adoquin En La Av. Hidalgo Entre Av. Calzada Guadalupe Y Calle 21 Sur, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3781	20160259	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,161,568	\$8,071,790	\$8,071,790	\$8,071,790	\$8,071,790	\$8,071,790	\$8,071,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16068-20160259 PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA AV. HIDALGO ENTRE AV. CALZADA GUADALUPE Y CALLE 21 SUR, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULLA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200673795	Pavimento Con Concreto Asfaltico En La Calle 13 Sur-Norte Entre Av. 9 Poniente Y Av 4 Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3787	20160261	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,075,403	\$2,052,573	\$2,052,573	\$2,052,573	\$2,052,573	\$2,052,573	\$2,052,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16071-20160261 PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 13 SUR-NORTE ENTRE AV. 9 PONIENTE Y AV 4 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULLA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200674395	Pavimento Con Adoquin En Calle El Rancho Entre Prolongacion De La 15 Sur Y Prolongacion De La 3 Poniente, En La Junta Auxiliador De San Cristobal Tepontita, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	20160257	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,140,151	\$4,094,609	\$4,094,609	\$4,094,609	\$4,094,609	\$4,094,609	\$4,094,609	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16067-20160257 PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE EL RANCHO ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 15 SUR Y PROLONGACIÓN DE LA 3 PONIENTE, EN LA JUNTA AUXILIADOR DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200674520	Pavimento Con Adoquin En Prolongacion 15 Sur Entre Cadenamiento 1730 Y Pavimento Existente, En La Junta Auxiliador De San Cristobal Tepontita, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3786	20160260	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,038,456	\$2,016,033	\$2,016,033	\$2,016,033	\$2,016,033	\$2,016,033	\$2,016,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16069-20160260 PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PROLONGACIÓN 15 SUR ENTRE CADENAMIENTO 1730 Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA JUNTA AUXILIADOR DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200674531	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle 9 Norte Entre Av. Hidalgo Y 10 Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3783	20160256	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,246,583	\$4,199,871	\$4,199,871	\$4,199,871	\$4,199,871	\$4,199,871	\$4,199,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16073-20160256 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 9 NORTE ENTRE AV. HIDALGO Y 10 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULLA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200675664	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle 9 Sur Entre Av. 9 Y 17 Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla-3782	20160254	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,375,858	\$4,327,723	\$4,327,723	\$4,327,723	\$4,327,723	\$4,327,723	\$4,327,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16072-20160254 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 9 SUR ENTRE AV. 9 Y 17 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULLA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200676272	Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica Para La Escuela Jardín De Niños Margarita Guarneros Calderón, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	16034	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontita Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Educación	En Ejecución	2016	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	\$553,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	291	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16034-16034 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CÍVICA PARA LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA GUARNEROS CALDERÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN PUEBLA - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200676607	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Camino Atenco (Primera Etapa) En La Junta Auxiliador De Santiago Momoxpan, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla	16032	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16032-16032 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLACO (PRIMERA ETAPA) EN LA JUNTA AUXILIADOR DE SANTIAGO MOMOXPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN PUEBLA - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200677105	Adoquinamiento De La Calle Alvaro Obregón Entre La Calle 20 Norte Y Acceso Al Periférico En La Junta Auxiliador De Santiago Momoxpan, Primera Etapa, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla	16031	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16031-16031 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE LA CALLE 20 NORTE Y ACCESO AL PERIFÉRICO EN LA JUNTA AUXILIADOR DE SANTIAGO MOMOXPAN, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN PUEBLA - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200677667	Pavimentación Con Concreto Asfaltico Del Camino A Calpan Entre Calle Pablo Aguilar Y Carretera Estatal A San Andrés Calpan, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	16033	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontita Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	\$6,590,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	594	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16033-16033 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO A CALPAN ENTRE CALLE PABLO AGUILAR Y CARRETERA ESTATAL A SAN ANDRÉS CALPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816114	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle 9 Norte-Sur Entre Av. 12 Poniente Y Av. 17 Poniente (0+000 Al 0+400; 0+000 Al 0+090 Y 0+000 Al 0+410)	16057	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16057-16057 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 9 NORTE-SUR ENTRE AV. 12 PONIENTE Y AV. 17 PONIENTE, CADENAMIENTO (0+000 AL 0+400; 0+000 AL 0+090 Y 0+000 AL 0+410) - FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FPAI); OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160400816365	Adoquinamiento De La Calle Alvaro Obregón Entre La Calle 20 Norte Y Acceso Al Periférico En La Junta Auxiliador De Santiago Momoxpan, Segunda Etapa, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla.	20161475	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,443,290	\$3,443,290	\$3,443,290	\$3,443,290	\$3,443,290	\$3,443,290	\$3,443,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16075-20161475 ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE LA CALLE 20 NORTE Y ACCESO AL PERIFÉRICO EN LA JUNTA AUXILIADOR DE SANTIAGO MOMOXPAN, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, EN PUEBLA - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160400816383	Construcción De Techado Y Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Primaria Miguel Hídalgo Clave 21p090339, En La Localidad De Santiago Momoxpan, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	20162058	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,934,286	\$1,934,286	\$1,934,286	\$1,934,286	\$1,934,286	\$1,934,286	\$1,934,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16081-20162058 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21P090339 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2016; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%.
PUE16160400816399	Pavimentación Con Adoquin De Calle Chalchicomula, En San Pedro Cholula	20161503	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,609,113	\$1,609,113	\$1,609,113	\$1,609,113	\$1,609,113	\$1,609,113	\$1,609,113	100.00	\$0	Metros Cuadrados	787	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16043-20161503 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE CALLE CHALCHICOMULA, EN SAN PEDRO CHOLULLA - PROGRAMAS REGIONALES; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%.
PUE16160400816406	Construcción De Techado En La Cancha De Santa Barbara Almoxya	20162041	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	544	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16084-20162041 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE SANTA BARBARA ALMOXYA - PROGRAMAS REGIONALES; OBRA EJERCIDA AL 100%, OBRA EJECUTADA AL 100%.

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso										Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE16160400827351	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle 4 Sur Entre 7 Y 11 Oriente	16117	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaula	Rural	Subsidios	2773 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,442,300	\$609,176	\$609,176	\$609,176	\$609,176	\$609,176	\$609,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	268	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16117-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 4 SUR ENTRE 7 Y 11 ORIENTE-MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,442,300.00, FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT \$609,176.00, RECURSOS PROPIOS \$833,124.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400827373	Ampliación De Drenaje Sanitario En Priv. De La 11 Poniente Y La Priv. 7 Sur	16118	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaula	Rural	Subsidios	2773 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$269,990	\$134,995	\$134,995	\$134,995	\$134,995	\$134,995	\$134,995	100.00	\$0	Metros	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16118-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. DE LA 11 PONIENTE Y LA PRIV. 7 SUR-MONTO TOTAL DE LA OBRA \$269,990.00, FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT \$134,995, FISM 2016 \$134,995 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160400827392	Ampliación De Drenaje Sanitario En Priv. Constitución Entre Calle Constitución Y Carr. Fed. A Huejotzingo	16119	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	2773 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$226,150	\$113,075	\$113,075	\$113,075	\$113,075	\$113,075	\$113,075	100.00	\$0	Metros	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16119-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CARR. FED. A HUEJOTZINGO-MONT TOTAL DE LA OBRA \$226150, FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT \$113,075.00, FONDO FISM \$113075	
PUE16160400827417	Construcción De Pavimento Asfáltico De Calle Victoria Entre Calle Industria Y Calle De Las Flores	16120	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	2773 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,168,690	\$497,280	\$497,280	\$497,280	\$497,280	\$497,280	\$497,280	\$497,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	268	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16120-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE VICTORIA ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE DE LAS FLORES- MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,168,690.00, FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT \$497,280.00, RECURSOS PROPIOS \$671,410.00
PUE16160400827428	Construcción De Red De Aguas Pluviales De Calle 7 Norte Entre 18 Y 24 Poniente	16121	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	2773 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$290,530	\$145,265	\$145,265	\$145,265	\$145,265	\$145,265	\$145,265	\$145,265	100.00	\$0	Metros	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16121-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUAS PLUVIALES DE CALLE 7 NORTE ENTRE 18 Y 24 PONIENTE-MONTO TOTAL DE LA OBRA \$290530.00, FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT \$145265.00, FONDO FISM 2016 \$145265.00
PUE16160400827443	Construcción De Pavimento Asfáltico De Calle 7 Norte Entre 18 Y 24 Poniente	16122	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	2773 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,242,005	\$948,458	\$948,458	\$948,458	\$948,458	\$948,458	\$948,458	\$948,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	268	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16122-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE 7 NORTE ENTRE 18 Y 24 PONIENTE- MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2,242,005.00, FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT \$948,458.00, FONDO RECURSOS PROPIOS \$1,293,547.00
PUE16160400827455	Unidad Deportiva Manantiales	16116	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	2773 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,300,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,951	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16116-UNIDAD DEPORTIVA MANANTIALES-MONTO TOTAL DE LA OBRA \$3,300,000.00, FONDO VERTIENTE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA \$1,250,000.00, FONDO RECURSOS PROPIOS \$2,050,000.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Primer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SBCP	OBSERVACIONES	
Puebla	San Pedro Cholula	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0004	FISM MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 2017 TRIM 1		\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	43526738	43526738	8705347.6	0	0	0	0	0	N/A	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0004	FISM MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 2017 TRIM 1			1- GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1305802.14	1305802.14	261160.43	0	0	0	0	0	N/A	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ESTUDIOS (3% INDIRECTOS)
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0004	FISM MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 2017 TRIM 1			1- GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	870534.76	870534.76	174106.95	0	0	0	0	0	N/A	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (PRODIM)
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0004	FISM MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 2017 TRIM 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	9286811.5	9286811.5	1857362.3	0	0	0	0	0	N/A	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y DREANJE SANITARIO
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0004	FISM MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 2017 TRIM 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	28055640.9	28055640.9	561128.18	0	0	0	0	0	N/A	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y COMEDORES
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0004	FISM MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 2017 TRIM 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	4007948.7	4007948.7	801589.74	0	0	0	0	0	N/A	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PARA LA EDUCACION Y LA SALUD.
Puebla	San Pedro Cholula	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 2017 TRIM 1		\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	72113899	72113899	12018983.16	230260	0	0	0	0	N/A	
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 2017 TRIM 1			1- GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17021350	17021350	4185612.48	0	0	0	0	0	N/A	SUELDOS, SALARIOS, ESTIMULOS SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 2017 TRIM 1			1- GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	230260	230260	230260	230260	0	0	0	0	N/A	ELABORACION DE ESTUDIO
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 2017 TRIM 1			1- GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	23247211.37	23247211.37	5518665.43	0	0	0	0	0	N/A	OBLIGACIONES FINANCIERAS: APORTACION AL CERESO, TRANSFERENCIA AL CERESO, APORTACION SUBSEMUN, PAGO CONAGUA, PAGO ALUMBRADO PUBLICO, APORTACION CONVENIO PESOS A PESO CAPCEE
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 2017 TRIM 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3682403.4	3682403.4	0	0	0	0	0	0	N/A	PAQUETES ESCOLARES (ÚTILES)
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 2017 TRIM 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	6313240.97	6313240.97	1052206.83	0	0	0	0	0	N/A	PAQUETES ESCOLARES (UNIFORMES)
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 2017 TRIM 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	14689150.21	14689150.21	563000	0	0	0	0	0	N/A	CONSTRUCCION, AMPLIACION : RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, DREANJE SANITARIO, CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
Puebla	San Pedro Cholula	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 2017 TRIM 1			2- GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	6930283.05	6930283.05	469238.42	0	0	0	0	0	N/A	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION: ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIOS PUBLICOS

Resumen de Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario		Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Indicadores					Meta y Avance al periodo			
					Programa Presupuestario	Programa Presupuestario							Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	14.28	0	0	NO SE REGISTRARON PROYECTOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN PROGRAMACION
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO SE REGISTRARON PROYECTOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN PROGRAMACION
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO SE REGISTRARON PROYECTOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN PROGRAMACION

Entidad del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario		Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Indicadores				Meta y Avance al periodo				
					Presupuesto	Programa							Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100 (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	99.59		N/A	
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100 (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	28.57		N/A	
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100 (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	32.19		N/A	
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	las metas programadas porcentuales de i) * 100 (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	0	0	NO SE ALCANZO LA META DERIVADO A QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE PROGRAMARON ACCIONES
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	EN EL PRIMER TRIMESTRE SE PROGRAMARON ACCIONES