

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Sin Especificar	Sin Especificar	13364	114321.83		Total del Programa Presupuestario	10000000	10000000	10000000	9899042.17	9899042.17	9899042.17	9899042.17	N/A	N/A		
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG	Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	200000	200000	200000	199999.8	199999.8	199999.8	199999.8	N/A	N/A	Validado	CONVOCATORIAS Y MATERIAL DE APOYO DE OPERACIÓN PARA PRIMER RESPONDIENTE
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG	Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	2899000	2899000	2899000	2815668	2815668	2815668	2815668	N/A	N/A	Validado	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (PERSONAL): VESTUARIO Y UNIFORMES
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG	Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	651000	651000	651000	642640	642640	642640	642640	N/A	N/A	Validado	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (PERSONAL): PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG	Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	1356000	1356000	1356000	1346760	1346760	1346760	1346760	N/A	N/A	Validado	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG	Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1758375	1758375	1758375	1758375	1758375	1758375	1758375	N/A	N/A	Validado	MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG	Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1357025	1357025	1357025	1357025	1357025	1357025	1357025	N/A	N/A	Validado	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG	Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	1769000	1769000	1769000	1769000	1769000	1769000	1769000	N/A	N/A	Validado	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA: SERVICIOS DE CAPACITACION
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG	Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	9600	9600	9600	9574.37	9574.37	9574.37	9574.37	N/A	N/A	Validado	SE REALIZA EL REINTEGRO POR UNA CANTIDAD DE \$114,321.83, DE LOS CUALES \$13,364.00 CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO APLICADOS Y \$100,957.83 POR CONCEPTO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS --- ---- PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA: EVALUACIONES

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	154115.33	154115.33		Total del Programa Presupuestario	46720921	46720921	46720921	46720921	46720921	46720921	46720921			N/A	N/A		
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS MUNICIPAL	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	13493656.47	10113783.57	10113783.57	10113783.57	10113783.57	10113783.57	10113783.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y DREANJE SANITARIO
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS MUNICIPAL	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	419604.48	419604.48	419604.48	419604.48	419604.48	419604.48	419604.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EQUIPO DE COMPUTO (PRODIM)
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS MUNICIPAL	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	228814.29	228814.29	228814.29	228814.29	228814.29	228814.29	228814.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EQUIPO TOPOGRAFICO
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS MUNICIPAL	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	8286315.96	9021838.46	9021838.46	9021838.46	9021838.46	9021838.46	9021838.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y DE LA SALUD
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS MUNICIPAL	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	24036441.37	26578356.42	26578356.42	26578356.42	26578356.42	26578356.42	26578356.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS MUNICIPAL	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	256088.43	358523.78	358523.78	358523.78	358523.78	358523.78	358523.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	TOTAL DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS \$ 154,115.33, RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA \$115,249.15; RENDIMIENTOS MINISTRADOS POR LA SFA \$38,866.18 -- SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ESTUDIOS

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario		FEDERALES (APORTACIONES, 2018 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	213814.97	412421.97		Total del Programa Presupuestario	78400460	78400460	78400460	78201853	78201853	78201853	78201853			N/A	N/A			
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, 2018 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	7926380.55	9098582.97	9098582.97	9098582.97	9098582.97	9098582.97	9098582.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION: ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIOS PUBLICOS	
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, 2018 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	5426502.16	5426502.16	5426502.16	5426502.16	5426502.16	5426502.16	5426502.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAQUETE ESCOLARES (UNIFORMES)	
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, 2018 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	23883094.12	17438538.19	17438538.19	17438538.19	17438538.19	17438538.19	17438538.19	17438538.19	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, 2018 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	11126771.62	16433921.55	16433921.55	16433921.55	16433921.55	16433921.55	16433921.55	16433921.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SUELDOS, SALARIOS, ESTIMULOS, SEGURIDAD PUBLICA TOTAL DE REINTEGRO: \$412,421.97; REINTEGRO CAPITAL \$ 198,607.00; REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA \$159,801.12; REINTEGRO RENDIMIENTOS SFA \$ 54,013.85. PAQUETES ESCOLARES (UTILES)
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, 2018 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4677045.18	4677045.18	4677045.18	4677045.18	4677045.18	4677045.18	4677045.18	4677045.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, 2018 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	2583250.48	2583250.48	2583250.48	2583250.48	2583250.48	2583250.48	2583250.48	2583250.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE VEHICULOS
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, 2018 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	22777415.89	22742619.47	22742619.47	22544012.47	22544012.47	22544012.47	22544012.47	22544012.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBLIGACIONES FINANCIERAS: APORTACION AL CERESO, TRANSFERENCIA AL CERESO, APORTACION SUBSEMUN, PAGO CONAGUA, PAGO ALUMBRADO PUBLICO, APORTACION CONVENIO PESO A PESO CAPCEE

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO						
							ID_EN TIDAD	ID_M UNICI PIO_R	RES PONSAB	ENTIDAD_R ESPO	NSAB	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYE CTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	1	PUE18180101077952	Proyecto de inversión	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199999.8}}	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Otros Programas de Inversión	Seguridad	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	FORTASEG 2018-4		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	120000	01-05-2018	01-12-2018	199999.8	199999.8	199999.8	199999.8	199999.8	199999.8	199999.8	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	avances
2019	1	PUE18180101077948	Proyecto de inversión	2135625	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135625.0, modificado:2135599.37}}	Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Otros Programas de Inversión	Seguridad	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	FORTASEG 2018-2		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:587.0}}	120000	01-05-2018	01-12-2018	2135599.37	2135599.37	2135599.37	2135599.37	2135599.37	2135599.37	2135599.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:587.0}}	En Ejecución	avances
2019	1	PUE18180101077950	Proyecto de inversión	6664375	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6664375.0, modificado:6563443.0}}	Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Otros Programas de Inversión	Seguridad	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	FORTASEG 2018-3		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2249.0}}	120000	01-05-2018	01-12-2018	6563443	6563443	6563443	6563443	6563443	6563443	6563443	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2249.0}}	En Ejecución	avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		ESTATUS		FLUIJO		
							ID_EN TIDAD _RESP	ID_M UNICI PIO_R	ENTIDAD_R ESPO	NSAB	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYE CTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUIJO
							ONSA	ESPO	NSAB	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYE CTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUIJO	
2019	1	PUE18180201139350	Proyecto de inversión	328432.13	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328432.13, modificado:328432.13}}	Construcción De Banqueta Exterior Del Auditorio Del Complejo Cultural Cholulteca	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	18028		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:187.43}}	02-03-2018	01-03-2018	328432.13	328432.13	328432.13	328432.13	328432.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-028-RAAM033/18, contratista:C. TOMASA MARTINEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:328432.13, importe_modificado:328432.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.43}}	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE18180201139370	Proyecto de inversión	637126.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637126.03, modificado:637126.03}}	Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico En Calle Hidalgo Entre Carretera Paso De Cortes Y Calle Hidalgo Adquisición De	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	18032		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1022.0}}	12-03-2018	01-04-2018	637126.03	637126.03	637126.03	637126.03	637126.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-032-RAMO33/18, contratista:ARQ. SERGIO NOÉ SANDOVAL MEXICANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:637126.03, importe_modificado:637126.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1022.07}}	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE18180201138271	Adquisición	1306250.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306250.48, modificado:1306250.48}}	Modelo 2017 Super Chief Con Equipamiento Para El Departamento De Protección Civil Del H. Ayuntamiento De San Pedro Cholula.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	18013		{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	01-02-2018	01-03-2018	1306250.48	1306250.48	1306250.48	1306250.48	1306250.48	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PAMIA3/FORTAD1/2018, contratista:JOSE RAYMUNDO CASTILLO MONTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1306250.48, importe_modificado:1306250.48}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE18180201139296	Proyecto de inversión	316987.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316987.17, modificado:316987.17}}	Trabajos Preliminares En La Presidencia Auxiliar De San Diego Cuachayotla	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	18023		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	20-03-2018	01-04-2018	316987.17	316987.17	316987.17	316987.17	316987.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-023-RAMO33/18, contratista:DICOVIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:316987.17, importe_modificado:316987.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE190101517226	Proyecto de inversión	1365623.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365623.36, modificado:1365623.36}}	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA GREGORIO DE GANTE DE SANTIAGO MOMOXPAN	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	18080		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1143.67, meta_modificada:1143.67}}	01-06-2018	02-05-2019	410523.93	410523.93	410523.93	410523.93	410523.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-080-RECURSOS PROPIOS/18, contratista:TOMASA MARTINEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:410523.93, importe_modificado:410523.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1143.67}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	1	PUE18180201139311	Proyecto de inversión	109438.63	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109438.63, modificado:109438.63}}	Construcción De Banda Perimetral En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario Manantiales Clave 21e90668t	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	18025		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:85.09}}	23-03-2018	01-04-2018	109438.63	109438.63	109438.63	109438.63	109438.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-025-RAMO33/18, contratista:MAGAL ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:109438.63, importe_modificado:109438.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.09}}	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE18180201136659	Proyecto de inversión	1342261.68	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342261.68, modificado:1342261.68}}	Mantenimiento A Inmuebles Del H. Ayuntamiento De San Pedro Cholula	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	18009		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2272.92}}	22-02-2018	01-04-2018	1342261.68	1342261.68	1342261.68	1342261.68	1342261.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-009-RAMO33/18, contratista:ARQ. CARLOS FIDEL LÓPEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1342261.68, importe_modificado:1342261.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2272.92}}	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE18180201136700	Proyecto de inversión	1499946.47	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499946.47, modificado:1499946.45}}	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo De La Familia Cholulteca 1ra. Etapa	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	18015		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3037.9118}}	20-02-2018	01-05-2018	1499946.45	1499946.45	1499946.45	1499946.45	1499946.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-015-RAMO33/18, contratista:CONTRUFORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1499946.47, importe_modificado:1499946.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3037.91}}	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE180301320283	Proyecto de inversión	3312843.2	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3312843.2, modificado:3312843.2}}	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL BACHILLER DIEGO RIVERA - 229886	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	229886		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}	15-08-2018	12-11-2018	3312843.2	3312843.2	3312843.2	3312843.2	3312843.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1800039, contratista:DICOVIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:3312843.2, importe_modificado:3312843.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	Terminado	Validado	avances
2019	1	PUE180301386317	Proyecto de inversión	2399673	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199836.0, modificado:1199836.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460154.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN PRIV. S DE MAYO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CERRADA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	18072		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1878.39, meta_modificada:1878.35068}}	07-07-2018	31-08-2018	1199836	1199836	1199836	1199836	1199836	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1855173, contratista:MULTISERVICIOS IC. S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2399673.0, importe_modificado:2399673.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1878.39}}	Terminado	Validado	avances
2019	1	PUE180301386891	Proyecto de inversión	2920308	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460154.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460154.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE BOULEVARD CHOLULA-HUEJOTZINGO Y C. 9 ORIENTE-PONIENTE	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	18074-HABITAT		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3890.8, meta_modificada:3890.8100}}	27-07-2018	15-08-2018	1460154	1460154	1460154	1460154	1460154	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18755054, contratista:TAMSA TODO EN ACARREOS Y MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2920308.0, importe_modificado:2920308.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3890.8}}	Terminado	Validado	avances
2019	1	PUE180301386609	Proyecto de inversión	1835960	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296114.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539846.0, modificado:539846.0}}	PAVIMENTO CON ASFALTO EN LA CALLE VICTORIA ENTRE CALLE INDUSTRIA Y VÍA ANTIGUA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	18076-HABITAT		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2025.3, meta_modificada:2025.3100}}	27-07-2018	15-08-2018	539846	539846	539846	539846	539846	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1875160, contratista:CONSTRUCTORA VAEMCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1835960.0, importe_modificado:1835960.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2025.3}}	Terminado	Validado	avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		ESTATUS		FLUJO				
							ID_EN TIDAD	ID_M UNICI	ENTIDAD_R ESPONSA	ESPO NSAB	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYE CTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	1	PUE180301386325	Proyecto de inversión	1600328	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800164.0, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800164.0, modificado:800164.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE DE LAS FLORES ENTRE CALLE DEL PASEO Y KM. 0+280	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	18072		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}	07-07-2018	15-08-2018	800164	800164	800164	800164	800164	800164	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1855222, contratista:SIENFA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1600328.0, importe_modificado:1600328.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}}	Terminado	Validado	avances	
2019	1	PUE1818020111991	Proyecto de inversión	894544.06	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894544.06, modificado:894544.06}}	Construccion De Cuartos Dormitorios - 78371	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	78371		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	16-03-2018	18-06-2018	894544.06	894544.06	894544.06	894544.06	894544.06	894544.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-058-RAMO33/18, contratista:T&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:894544.06, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	Terminado	Validado	avances	
2019	1	PUE18180201112000	Proyecto de inversión	1489905.5	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489905.5, modificado:1489905.5}}	Construccion De Cuarto Para Baños - 76609	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	76609		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}	09-03-2018	31-07-2018	1489905.5	1489905.5	1489905.5	1489905.5	1489905.5	1489905.5	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-049-RAMO33/18, contratista:ARQ. CARLOS FIDEL LÓPEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1489905.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	Terminado	Validado	avances	
2019	1	PUE18180201112014	Proyecto de inversión	1997891.55	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997891.55, modificado:1997891.55}}	Mejoramiento De La Vivienda Paneles Solares En Cuartos Para Baños - 76387	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	76387		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:241.0}}	15-03-2018	01-05-2018	1997891.55	1997891.55	1997891.55	1997891.55	1997891.55	1997891.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-037-RAMO33/18, contratista:C. TOMASA MARTINEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1997891.55, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:241.0}}	Terminado	Validado	avances	
2019	1	PUE18180201112010	Proyecto de inversión	1997891.55	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997891.55, modificado:1997891.55}}	Mejoramiento De La Vivienda Paneles Solares En Cuartos Para Baños - 76322	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	76322		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:241.0}}	10-03-2018	23-05-2018	1997891.55	1997891.55	1997891.55	1997891.55	1997891.55	1997891.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-036-RAMO33/18, contratista:MAGAL ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1997891.55, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:241.0}}	Terminado	Validado	avances	
2019	1	PUE18180201112008	Proyecto de inversión	1789087.78	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789087.78, modificado:1789087.78}}	Construccion De Cuartos Dormitorios - 77881	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	77881		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}	03-03-2018	31-07-2018	1789087.78	1789087.78	1789087.78	1789087.78	1789087.78	1789087.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-053-RAMO33/18, contratista:SIENFA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1789087.78, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	Terminado	Validado	avances	
2019	1	PUE190101517217	Proyecto de inversión	235000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:235000.0}}	MEJORAMIENTO DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASAREDA CLAVE 21DIN0044Q	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	18102		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:169.0}}	04-08-2018	27-08-2018	235000	235000	235000	235000	235000	235000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-102-RAMO33/18, contratista:SERGIO NOE SANDOVAL MEXICANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:235000.0, importe_modificado:235000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}}	Terminado	Validado / Registrado	avances	
2019	1	PUE190101517089	Proyecto de inversión	800164	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800164.0, modificado:800164.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE DE LAS FLORES ENTRE CALLE DEL PASEO Y KM. 0+280	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	18073		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}}	07-06-2018	15-08-2018	800164	800164	800164	800164	800164	800164	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-073-HABITAT/18, contratista:SIENFA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:800164.0, importe_modificado:800164.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}}	Terminado	Validado / Registrado	avances	
2019	1	PUE190101517194	Proyecto de inversión	1979744.79	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979744.79, modificado:1979744.79}}	RELAMINACIÓN DEL CAMINO A LA HACIENDA /BOULEVARD FORJADORES DE PUEBLA DIAGONAL DEL FERROCARRIL	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	18103		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3896.92, meta_modificada:3896.9200000000002}}	01-08-2018	20-08-2018	1979744.79	1979744.79	1979744.79	1979744.79	1979744.79	1979744.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-103-RAMO33/18, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1630480.44, importe_modificado:1979744.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3896.92}}	Terminado	Validado / Registrado	avances	
2019	1	PUE190101517146	Proyecto de inversión	1296114	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296114.0, modificado:1296114.0}}	PAVIMENTO CON ASFALTO EN LA CALLE VICTORIA ENTRE CALLE INDUSTRIA Y VIA ANTIGUA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	18076		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1429.78, meta_modificada:1429.7800000000001}}	27-07-2018	15-08-2018	1296114	1296114	1296114	1296114	1296114	1296114	1296114	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-076-HABITAT/18, contratista:CONSTRUCTORA VAEMCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1296114.0, importe_modificado:1296114.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1429.78}}	Terminado	Validado / Registrado	avances
2019	1	PUE190101517132	Proyecto de inversión	1199837	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199837.0, modificado:1199837.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PRIV. S DE MAYO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CERRADA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	18072		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:994.5, meta_modificada:994.5}}	07-07-2018	31-08-2018	1199837	1199837	1199837	1199837	1199837	1199837	1199837	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-072-HABITAT/18, contratista:MULTISERVICIOS IC, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1199836.0, importe_modificado:1199836.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.5}}	Terminado	Validado / Registrado	avances

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_EN TIDAD	ID_M UNICI PIO_R	ONSA	ESPO NSAB	RESP NSAB	ESPO NSAB	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYE CTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	PUE19010151714	Proyecto de inversión	1110562.38	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110562.38, modificado:1110562.38}}	RELAMINACION DE LA AVENIDA 29 ORIENTE ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y CALLE 4 SUR	21	Puebla	140	San Pedro Cholula				Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	18108		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2024.48, meta_modificada:2024.48}}	03-08-2018	22-08-2018	1110562.38	1110562.38	1110562.38	1110562.38	1110562.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-108-RAMO33/18, contratista:RILE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1110562.38, importe_modificado:1110562.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2024.48}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	1	PUE190101517184	Proyecto de inversión	1634975.2	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634975.2, modificado:1634975.2}}	RELAMINACION DE LA CALLE CHOLULA PONIENTE ENTRE /CD 0+500 Y CALLE IRO DE MAYO	21	Puebla	140	San Pedro Cholula			Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	18107		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4030.03, meta_modificada:4030.03}}	01-08-2018	20-08-2018	1634975.2	1634975.2	1634975.2	1634975.2	1634975.2	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-107-RAMO33/18, contratista:SIENFA CONSTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1634975.2, importe_modificado:1634975.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4030.03}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2019	1	PUE190101517075	Proyecto de inversión	1548229.35	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548229.35, modificado:1548229.35}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 7 SUR ENTRE 9 PONIENTE Y CALLE 13 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULLA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA; PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula			Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	18113		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1405.97, meta_modificada:1405.97}}	01-08-2018	20-08-2018	1548229.35	1548229.35	1548229.35	1548229.35	1548229.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-113-RAMO33/18, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CAARION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1548229.35, importe_modificado:1548229.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1405.97}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2019	1	PUE190101517160	Proyecto de inversión	1058196.74	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058196.74, modificado:1058196.74}}	RELAMINACION CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE VALENTINA Y CALLE TORRECLILAS	21	Puebla	140	San Pedro Cholula			Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	18111		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.4, meta_modificada:2562.4}}	03-08-2018	22-08-2018	1058196.74	1058196.74	1058196.74	1058196.74	1058196.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-111-RAMO33/18, contratista:RILE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1058196.74, importe_modificado:1058196.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2562.4}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2019	1	PUE190101517138	Proyecto de inversión	973919.08	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973919.08, modificado:973919.08}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AV. 15 PONIENTE ENTRE CALLE 5 SUR Y 7 SUR	21	Puebla	140	San Pedro Cholula			Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	18106		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.83, meta_modificada:1184.83}}	03-08-2018	22-08-2018	973919.08	973919.08	973919.08	973919.08	973919.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-106-RAMO33/18, contratista:TAMISA TODO EN ACARREOS Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:973919.08, importe_modificado:973919.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.83}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2019	1	PUE190101517153	Proyecto de inversión	2018512.77	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018512.77, modificado:2018512.77}}	RECONSTRUCCION DE LA CALLE 17 PONIENTE ORIENTE CADENAMIENTO 0+571 Y CALLE 2 SUR	21	Puebla	140	San Pedro Cholula			Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	18104		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3976.07, meta_modificada:3976.07}}	03-08-2018	22-08-2018	2018512.77	2018512.77	2018512.77	2018512.77	2018512.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-104-RAMO33/18, contratista:DCOWIT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2018512.77, importe_modificado:2018512.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3976.07}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2019	1	PUE190101517188	Proyecto de inversión	1721002.85	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721002.85, modificado:1721002.85}}	RELAMINACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE BOULEVARD CHOLULLA - HUEJOTZINGO Y CALLE VILLA JUAREZ	21	Puebla	140	San Pedro Cholula			Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	18110		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4260.0, meta_modificada:4260.0}}	01-08-2018	20-08-2018	1721002.85	1721002.85	1721002.85	1721002.85	1721002.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-110-RAMO33/18, contratista:TAMISA TODO EN ACARREOS Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1721002.85, importe_modificado:1721002.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4260.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2019	1	PUE190101517198	Proyecto de inversión	1365623.36	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365623.36, modificado:1365623.36}}	COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE CASA CABALLERO AGUILA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula			Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	18098		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3028.4, meta_modificada:3028.4}}	20-06-2018	15-04-2019	1365623.36	1365623.36	1365623.36	1365623.36	1365623.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-098-RAMO33/18, contratista:MAGAL ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1365623.36, importe_modificado:1365623.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3028.4}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2019	1	PUE190101517234	Proyecto de inversión	1164463.23	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164463.23, modificado:1164463.23}}	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AUDITORIO DEL COMPLEJO CULTURAL CHOLULTECA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	18070		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.59, meta_modificada:613.59}}	09-05-2018	07-07-2018	1164463.23	1164463.23	1164463.23	1164463.23	1164463.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-070-RAMO33/18, contratista:MAGAL ARQUITECTOS S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1164463.23, importe_modificado:1164463.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.59}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2019	1	PUE190101517201	Proyecto de inversión	1153703.97	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153703.97, modificado:1153703.97}}	CONSTRUCCION DE MERCADITO ARTESANAL XELHUA 2DA ETAPA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula			Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	18116		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.06, meta_modificada:183.06}}	01-08-2018	15-04-2019	1153703.97	1153703.97	1153703.97	1153703.97	1153703.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-116-RAMO33/18, contratista:CARLOS FIDEL LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1153703.97, importe_modificado:1153703.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.06}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2019	1	PUE190101517210	Proyecto de inversión	1172202.42	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172202.42, modificado:1172202.42}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA TLACHTLI (ZONA ALBERCA) ADQUISICIÓN DE DOS VEHICULOS FORD LOBO F-150 PICK-UP 2018 CON EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL N. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	18121		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.96, meta_modificada:477.96}}	28-08-2018	15-04-2019	1172202.42	1172202.42	1172202.42	1172202.42	1172202.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOPMU-121-RECURSOS PROPIOS/18, contratista:TECHOS POPOCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1172202.42, importe_modificado:1172202.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.96}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2019	1	PUE190101517065	Adquisición	1277000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277000.0, modificado:1277000.0}}	PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL N. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula			Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	18014		{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	07-09-2018	17-09-2018	1277000	1277000	1277000	1277000	1277000	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADIDM/FORTA02/2018, contratista:RIVERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1277000.0, importe_modificado:1277000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_EN TIDAD _RESP ONSA	ID_M UNICI PIO_R ESPO	ENTIDAD_R ESPONSA BLE	NSAB LE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO					
												TIPO_PROGRAMA_PROYE CTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	PUE180301386235	Proyecto de inversión	2282400	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282400.0, modificado:2257293.6}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 67 CLAVE: 21DCT0001T	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	20181562		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0 118 }}	05-09-2018	05-11-2018	2257293.6	2257293.6	2257293.6	2257293.6	2257293.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1941957, contratista:CONSTRUCTORA DEOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2257293.6, importe_modificado:2257293.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE180301386554	Proyecto de inversión	2103600	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103600.0, modificado:2080460.4}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE: 21DES0040D	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	20181563		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:995.52, meta_modificada:995.52 619 }}	05-09-2018	05-11-2018	2080460.4	2080460.4	2080460.4	2080460.4	2080460.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1941003, contratista:SIENFA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2080460.4, importe_modificado:2080460.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:995.52}}	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	PUE180301386581	Proyecto de inversión	2997000	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PASO DE CORTÉS 2911	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	20181349		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2401.75, meta_modificada:2401.7 600 5}}	25-08-2018	30-10-2018	2997000	2997000	2997000	2997000	2997000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1918479, contratista:KALAMANANI BEMOVA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2997000.0, importe_modificado:2997000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2401.75}}	Terminado	Validado	avances

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar				Total del Programa Presupuestario	52305976	52305976	10461195.2	1158543.01	0	0	0			N/A	N/A			
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS MUNICIPAL	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	29755554	29755554	5951110.8	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS MUNICIPAL	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	10100316	10100316	2020063.2	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y DE LA SALUD	
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS MUNICIPAL	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11322793	11322793	2264558.6	1158543.01	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y DREANJE SANITARIO
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS MUNICIPAL	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	401382	401382	80276.4	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ESTUDIOS
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS MUNICIPAL	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	256167	256167	51233.4	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EQUIPO TOPOGRAFICO
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS MUNICIPAL	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	469764	469764	93952.8	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EQUIPO DE COMPUTO (PRODIM)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar				Total del Programa Presupuestario	88716464	88716464	14786077.34	25724100.24	14406393.87	14406393.87	14406393.87			N/A	N/A		
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla				1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5292455	5292455	882075.83	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAQUETES ESCOLARES (UTILES)
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla				1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	12590842	12590842	2098473.67	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SUELDOS, SALARIOS, ESTIMULOS, SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla				2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	30025653	27025653	4504275.5	9555948.29	9555948.29	9555948.29	9555948.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla				1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	25774489	25774489	4295748.17	16168151.95	4850445.58	4850445.58	4850445.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBLIGACIONES FINANCIERAS: APORTACION AL CERESO, TRANSFERENCIA AL CERESO, APORTACION SUBSEMUN, PAGO CONAGUA, PAGO ALUMBRADO PUBLICO, APORTACION CONVENIO PESO A PESO CAPCEE
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla				1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	6140526	6140526	1023421	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAQUETE ESCOLARES (UNIFORMES)
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla				2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	5969341	8969341	1494890.17	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION: ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIOS PUBLICOS
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	*Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla				2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	2923158	2923158	487193	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE VEHICULOS

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2019	1	1	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141531	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	16.2	{just1:{ciclo:2019,trim:1,just:Otras causas,usuario:manuel aguirrem,fecha:23/04/19}}	16.2	{just1:{ciclo:2019,trim:1,just:Otras causas,usuario:manuelaguirrem,fecha:23/04/19}}	16.2	100	Validado
2019	1	1	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	143214	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2019,trim:1,just:Otras causas,usuario:manuel aguirrem,fecha:23/04/19}}	100	{just1:{ciclo:2019,trim:1,just:Otras causas,usuario:manuelaguirrem,fecha:23/04/19}}	100	100	Validado

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2019	1	1	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{just1:{ciclo:2019,trim:1,just:Otras causas,usuario:manuelaguirrem,fecha:15/04/19}}	0	{just1:{ciclo:2019,trim:1,just:Otras causas,usuario:manuelaguirrem,fecha:15/04/19}}	0	100	Validado
2019	1	1	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	{just1:{ciclo:2019,trim:1,just:Otras causas,usuario:manuelaguirrem,fecha:15/04/19}}	0	{just1:{ciclo:2019,trim:1,just:Otras causas,usuario:manuelaguirrem,fecha:15/04/19}}	0	N/D	Validado
2019	1	1	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145330	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	0	0	100	Validado	