

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Sin Especificar	Sin Especificar	19127.5	0		Total del Programa Presupuestario	10499231	10518358.5	10518358.5	10278939.3	10278939.3	10278939.3	10278939.3		
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	754000	1054000	1054000	986114.15	986114.15	986114.15	986114.15	Validado	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (PERSONAL): PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	75000	75000	75000	74976.6	74976.6	74976.6	74976.6	Validado	IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL: SISTEMA DE GRABACIÓN PÓRTATIL EN PATRULLA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	265961	265961	265961	230224.04	230224.04	230224.04	230224.04	Validado	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN: EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	774000	0	0	0	0	0	0	Validado	ADECUACION AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO SESNSP/DGVS/10009/2019-SE REALIZO LA ADECUACION A LAS PARTIDAS 283 Y 541
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1236520	1236520	1236520	1236520	1236520	1236520	1236520	Validado	EVALUACION A PERSONAL
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	2601000	2601000	2601000	2590193.23	2590193.23	2590193.23	2590193.23	Validado	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (PERSONAL): VESTUARIO Y UNIFORMES
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	3040000	3514000	3514000	3408186.48	3408186.48	3408186.48	3408186.48	Validado	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	1737000	1737000	1737000	1737000	1737000	1737000	1737000	Validado	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: SERVICIOS DE CAPACITACION
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	15750	34877.5	34877.5	15724.8	15724.8	15724.8	15724.8	Validado	INTERESES GENERADOS TRANSFERIDOS POR EL ESTADO AL MUNICIPIO \$ 12,712.53; INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MUNICIPAL \$6,414.97; TOTAL DE INTERESES DEL FONDO \$19,127.50 - MATERIALES PARA EVALUACION A DESEMPEÑO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	Sin Especificar	Sin Especificar	11341.42	0		Total del Programa Presupuestario	800000	811341.42	811341.42	703769.68	703769.68	703769.68	703769.68		
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	800000	811341.42	811341.42	703769.68	703769.68	703769.68	703769.68	Validado	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GLOBALES DEL PROGRAMA PRODI SON \$6,214.83 A NIVEL ESTATAL. EL MUNICIPIO TUVO \$5,126.59 DE RENDIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cultura	48	Programa de Apoyos a la Cultura	5268	Sin Especificar	Sin Especificar	670.93	0		Total del Programa Presupuestario	463148	463818.93	463818.93	463147.98	463147.98	463147.98	463147.98		
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cultura	48	Programa de Apoyos a la Cultura	5268	Programa de Apoyos a la Cultura	Municipio de San Pedro Cholula Puebla			1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	463148	463818.93	463818.93	463147.98	463147.98	463147.98	463147.98	Validado	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA \$124.26 AL 31 DE DICIEMBRE. FESTIVAL CULTURAL VANILOQUIO 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	32472.96			Total del Programa Presupuestario	88716464	88748936.96	88748936.96	88716464	88716464	88054999.08	88054999.08		
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5292455	0	0	0	0	0	0	Validado	-
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	7911.2	7911.2	7911.2	7911.2	7911.2	7911.2	Validado	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	619 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0	816594.86	816594.86	816594.86	816594.86	816594.86	816594.86	Validado	DESASOLVE DE RIOS
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	25742.72	25742.72	25742.72	25742.72	25742.72	25742.72	Validado	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0	8746897.4	8746897.4	8746897.4	8746897.4	8746897.4	8746897.4	Validado	APORTACIONES Y CONVENIOS A SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0	2505512.12	2505512.12	2505512.12	2505512.12	2410718.71	2410718.71	Validado	PRESTACIONES SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	0	18793369.12	18793369.12	18760896.16	18760896.16	18760896.16	18760896.16	Validado	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MINISTRADOS POR LA SPF \$27,796.26, GENERADOS EN LA CUENTA \$4,676.70. SUELDOS, SALARIOS, ESTIMULOS, SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	632 - Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0	704381	704381	704381	704381	528285	528285	Validado	PAGO CONAGUA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	445 - Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	Validado	-
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	2923158	1596307.96	1596307.96	1596307.96	1596307.96	1596307.96	1596307.96	Validado	ADQUISICION DE PATRULLA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0	6125137	6125137	6125137	6125137	6125137	6125137	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	6140526	0	0	0	0	0	0	Validado	-
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	5969341	0	0	0	0	0	0	Validado	-
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	30025653	0	0	0	0	0	0	Validado	-
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	12590842	0	0	0	0	0	0	Validado	-
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0	808396.37	808396.37	808396.37	808396.37	808396.37	808396.37	Validado	MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	390575.51	390575.51	390575.51	390575.51	0	0	Validado	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	25774489	0	0	0	0	0	0	Validado	-
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0	9894120.62	9894120.62	9894120.62	9894120.62	9894120.62	9894120.62	Validado	PAQUETES ESCOLARES
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	38333991.08	38333991.08	38333991.08	38333991.08	38333991.08	38333991.08	Validado	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES; ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIOS PUBLICOS

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	117405.51			Total del Programa Presupuestario	52305976	52423381.51	52423381.51	52323676.7	52323676.7	52323676.7	52323676.7		
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	401382	0	0	0	0	0	0	Validado	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ESTUDIOS
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	1046119.52	1046119.52	1046119.52	1046119.52	1046119.52	1046119.52	Validado	INTERESES \$117,405.51; MINISTRADOS POR LA SPF \$20,125.05; GENERADOS EN LA CUENTA \$ 97,280.46. PRODIM (ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SAN PEDRO CHOLULA 2018-2021)
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	256167	0	0	0	0	0	0	Validado	EQUIPO TOPOGRAFICO
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	443 - Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0	643213.9	643213.9	643213.9	643213.9	643213.9	643213.9	Validado	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11322793	0	0	0	0	0	0	Validado	-
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	10100316	0	0	0	0	0	0	Validado	-
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	29755554	0	0	0	0	0	0	Validado	-
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	0	36077842.29	36077842.29	35978137.48	35978137.48	35978137.48	35978137.48	Validado	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	14656205.8	14656205.8	14656205.8	14656205.8	14656205.8	14656205.8	Validado	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y DRENAJE SANITARIO
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	469764	0	0	0	0	0	0	Validado	EQUIPO DE COMPUTO (PRODIM)
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0	0	0	0	0	0	0	Validado	EDIFICACION NO HABITACIONAL

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS
2019	4	PUE190301576410	Adquisición	75000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74976.6}}	ADQUISICION DE SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PATRULLA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	FORTA SEG-0001	180	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	15-03-2019	31-12-2019	74976.6	74976.6	74976.6	74976.6	74976.6	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:5.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190301576417	Adquisición	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498720.0}}	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (PICK UP DOBLE CABINA- PROXIMIDAD)	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	FORTA SEG-0002	180	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	15-03-2019	31-12-2019	1498720	1498720	1498720	1498720	1498720	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, avance:2.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190301576439	Adquisición	198000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, modificado:164095.92}}	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION (TERMINAL DIGITAL MOVIL)	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	FORTA SEG-0005	180	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	15-03-2019	31-12-2019	164095.92	164095.92	164095.92	164095.92	164095.92	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:2.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190301576423	Adquisición	1540000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540000.0, modificado:1458352.0}}	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA)	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	FORTA SEG-0003	180	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, meta:7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	15-03-2019	31-12-2019	1458352	1458352	1458352	1458352	1458352	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, avance:7.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190301576429	Adquisición	67961	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67961.0, modificado:66128.12}}	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION (BATERIA PARA TERMINAL DIGITAL PORTATIL)	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	FORTA SEG-0004	180	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 40.0}}	1	15-03-2019	31-12-2019	66128.12	66128.12	66128.12	66128.12	66128.12	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:40.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401686387	Adquisición	451114.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451114.48, modificado:451114.48}}	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (SEDÁN CON EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA)	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	FORTA SEG-0006	120459	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	17-12-2019	31-12-2019	451114.48	451114.48	451114.48	451114.48	451114.48	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, avance:1.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS

2019	4	PUE190301574646	Adquisición	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:811341.42}}	CORRECCIÓN DE ERRORES DE MICROMEDICIÓN MEDIANTE ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MEDIDORES	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	SOSAP ACH/LPN/05 6-2019	75438	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:2764.0, meta_modificada: 2764.0}}	1	14-10-2019	14-10-2019	811341.42	703769.68	703769.68	703769.68	703769.68	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:2764.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se regresa para Corrección de el Monto Ministro Y Modificado, trimestre:4.0, usuario:anayelcastaneda, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:Se regresa para Corrección de el Monto Ministro Y Modificado, trimestre:4.0, usuario:anayelcastaneda, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:Se regresa para Corrección de el Monto
------	---	-----------------	-------------	--------	---	--	----	--------	-----	-------------------	--	--------------------	---	-------------------------	-------	--	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	--------------	------------------	-------------------	--

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS
2019	4	PUE190201565675	Proyecto de inversión	2134174.11	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134174.11, modificado:1023565.37}}	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 18 ORIENTE; C. INDEPENDENCIA ENTRE C. 12 PONIENTE Y CALLE LIBRES	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19028	3500	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13198.61, meta_modificada: 8937.96}}	1	14-07-2019	14-07-2019	1023565.37	1023565.37	1023565.37	1023565.4	1023565.4	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8937.96}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401698163	Proyecto de inversión	16167944.1	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.61679441E7, modificado:1.61679441E7}}	MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A TRAVÉS DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19016	120459	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:7198.0, meta_modificada: 7198.0}}	1	08-03-2019	31-12-2019	16167944.1	16167944.1	16167944.1	16167944	16167944	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:7198.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401698104	Proyecto de inversión	502363.42	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502363.42, modificado:390575.51}}	ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ACATZINGO ENTRE CALLE HUAUCHINANGO Y CALLE ZACATLÁN	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19120	150	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:33.0, meta_modificada: 33.0}}	1	15-01-2020	15-01-2020	390575.51	390575.51	390575.51	390575.51	390575.51	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, avance:33.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401698150	Adquisición	9894120.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9894120.62, modificado:9894120.62}}	ADQUISICIÓN DE PAQUETES INTEGRALES DE ÚTILES ESCOLARES, DEL PROGRAMA DENOMINADO ¿REGRESO A CLASES¿, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19042	120459	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:22300.0, meta_modificada: 22300.0}}	1	14-05-2019	29-05-2019	9894120.62	9894120.62	9894120.62	9894120.6	9894120.6	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:22300.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401698126	Adquisición	986500	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986500.0, modificado:986500.0}}	ADQUISICIÓN DE 4 VEHICULOS MARCA VOLKSWAGEN, LINEA VENTON-CONFORTLINE, PARA USO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19047	120459	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, meta:4.0, meta_modificada: 4.0}}	1	23-01-2019	28-03-2019	986500	986500	986500	986500	986500	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, avance:4.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401698073	Adquisición	643461.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643461.88, modificado:643461.88}}	EQUIPAMIENTO DE 4 VEHICULOS MARCA VOLKSWAGEN, LÍNEA VENTON-CONFORTLINE, PARA PATRULLA Y USO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19048	120459	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada: 4.0}}	1	23-01-2019	26-03-2019	643461.88	643461.88	643461.88	643461.88	643461.88	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:4.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	4	PUE190201565549	Proyecto de inversión	2918240.2	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2918240.2, modificado:3093240.2}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y PROLONGACIÓN CAMINO A PAPAXTLA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19007	550	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2691.0, meta_modificada: 2691.0}}	1	08-03-2019	21-05-2019	3093240.2	3093240.2	3093240.2	3093240.2	3093240.2	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2691.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	4	PUE190401679864	Acción	420779.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420779.14, modificado:420779.28}}	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 287586	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	287586	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	20-08-2019	31-10-2019	420779.28	420779.28	420779.28	420779.28	420779.28	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401614014	Acción	1148400	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148400.0, modificado:1148400.0}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 163592	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	163592	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	14-07-2019	30-10-2019	1148400	1148400	1148400	1148400	1148400	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401695548	Acción	1046119.52	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046119.52, modificado:1046119.52}}	ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPL DE DESARROLLO DE SAN PEDRO CHOLULA - 287575	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	PRODIM	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	287575	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	20-11-2019	20-12-2019	1046119.52	1046119.52	1046119.52	1046119.5	1046119.5	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401679704	Proyecto de inversión	583662.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583662.74, modificado:583662.74}}	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PRESCOLAR MOCTEZUMA ILHUICAMINA CLAVE 21DJN0336E, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA, LOCALIDAD - 287136	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DIRECCION DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	287136	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	14-11-2019	10-12-2019	583662.74	583662.74	583662.74	583662.74	583662.74	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401654702	Proyecto de inversión	59551.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59551.16, modificado:59551.16}}	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE MONTE DE LOS OLIVOS NO. 907, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 286979	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	286979	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	13-07-2019	31-07-2019	59551.16	59551.16	59551.16	59551.16	59551.16	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401679757	Proyecto de inversión	1580304.69	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580304.69, modificado:1580304.69}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 111; PRIVADA - 287354	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DIRECCION DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	287354	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.2, meta_modificada:1452.2}}	1	10-09-2019	18-10-2019	1580304.69	1580304.69	1580304.69	1580304.7	1580304.7	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.2}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401679818	Proyecto de inversión	543682.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543682.87, modificado:543682.87}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE DIAGONAL CUANALA Y POZO EXISTENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTL - 287507	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DIRECCION DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	287507	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.45, meta_modificada:433.45}}	1	10-09-2019	18-10-2019	543682.87	543682.87	543682.87	543682.87	543682.87	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:433.45}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401679792	Proyecto de inversión	484376.93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484376.93, modificado:484376.93}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 1RA. Y 2DA. PRIVADA TEZIUTLAN ENTRE CALLE TEZIUTLAN Y CERRADA; CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE FERROCA - 287456	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DIRECCION DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	287456	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.2, meta_modificada:307.2}}	1	08-11-2019	09-12-2019	484376.93	484376.93	484376.93	484376.93	484376.93	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.2}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401654463	Proyecto de inversión	2226653.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226653.45, modificado:2226653.45}}	AMPLIACIÓN DE COLECTOR PARA DRENAJE SANITARIO EN LA LATERAL DEL RIO PRIETO ENTRE CAMINO A OCOTLÁN Y POZO DE VISITA NO. 15; EN LA JUNTA AUXIL - 286543	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DIRECCION DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	286543	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1085.89, meta_modificada:1085.89}}	1	04-10-2019	27-11-2019	2226653.45	2226653.45	2226653.45	2226653.5	2226653.5	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1085.89}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
						ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS
2019	4	PUE190401613817	Proyecto de inversión	598048.52	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598048.52, modificado:598048.52}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN 7 DE DICIEMBRE ENTRE C. MORELOS Y C. 7 DE DICIEMBRE; PRIVADA AQUILES SERDAN ENTRE C. AQUILES - 162964	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	162964	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:356.5, meta_modificada: 356.5}}	1	13-07-2019	25-08-2019	598048.52	598048.52	598048.52	598048.52	598048.52	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:356.5}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401613742	Proyecto de inversión	275360.43	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275360.43, modificado:275360.43}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CHOLULA ORIENTE Y CERRADA PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE C VENUSTIANO CARR - 162742	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	162742	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:210.05, meta_modificada: 210.05}}	1	13-07-2019	25-09-2019	275360.43	275360.43	275360.43	275360.43	275360.43	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:210.05}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401613653	Proyecto de inversión	486148.98	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486148.98, modificado:486148.98}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CHOLULA ORIENTE ENTRE CALLE CHOLULA ORIENTE Y CASA EXISTENTE PRIVADA ZARAGOZA ENTRE C ZARAGOZA Y - 162457	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	162457	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:397.0, meta_modificada: 397.0}}	1	13-07-2019	25-09-2019	486148.98	486148.98	486148.98	486148.98	486148.98	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:397.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401613589	Proyecto de inversión	878981.98	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878981.98, modificado:878981.98}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN C GUADALUPE VICTORIA ENTRE C GUADALUPE VICTORIA Y PRIVADA CERRO ZAPOTECAS PRIVADA CERRO ZAPOTECAS ENTRE C - 162239	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	162239	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:767.0, meta_modificada: 767.0}}	1	13-07-2019	06-09-2019	878981.98	878981.98	878981.98	878981.98	878981.98	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:767.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401613376	Proyecto de inversión	863832.58	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863832.58, modificado:863832.58}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 7 SUR ENTRE C 7 SUR Y PRIVADA 11 PONIENTE C 11 PONIENTE ENTRE C 3 SUR Y C 7 SUR, EN EL MUNICIPIO - 161604	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	161604	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:667.0, meta_modificada: 667.0}}	1	13-07-2019	25-09-2019	863832.58	863832.58	863832.58	863832.58	863832.58	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:667.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401613949	Proyecto de inversión	942200.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942200.24, modificado:942200.24}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE C VEINTE DE NOVIEMBRE Y CERRADA C DE LA UNION ENTRE C MANZANARES Y PROL - 163368	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	163368	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:885.3, meta_modificada: 885.3}}	1	13-07-2019	25-08-2019	942200.24	942200.24	942200.24	942200.24	942200.24	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:885.3}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401613519	Proyecto de inversión	307300.05	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307300.05, modificado:307300.05}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 4 DE MAYO ENTRE CERRADA Y CARRETERA A PASO DE CORTÉS; PRIVADA DEL CANAL ENTRE POZO NO. 1 Y CAD. 0 - 162010	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	162010	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada: 271.0}}	1	13-07-2019	25-09-2019	307300.05	307300.05	307300.05	307300.05	307300.05	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:271.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401614312	Proyecto de inversión	1406046.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406046.74, modificado:1406046.74}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN C. MANUEL LINARES ENTRE C. MATAMOROS Y C. LEYES DE REFORMA; C. PORFIRIO DÍAZ ENTRE C. ALLENDE Y PRIVADA; - 164408	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	164408	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1042.2, meta_modificada: 1042.2}}	1	14-07-2019	25-08-2019	1406046.74	1406046.74	1406046.74	1406046.7	1406046.7	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1042.2}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401614308	Proyecto de inversión	460015.13	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460015.13, modificado:460015.13}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y VÍA DEL FERROCARRIL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA - 164403	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	164403	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada: 379.8}}	1	23-08-2019	09-09-2019	460015.13	460015.13	460015.13	460015.13	460015.13	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:379.8}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
						ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401614097	Proyecto de inversión	526220.25	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526220.25, modificado:526220.25}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ZUARESTLA ENTRE PRIVADA CUAUHEMOC Y CASA EXISTENTE; PRIVADA DEL RÍO ENTRE CALLE DEL RÍO Y CERRAD - 163847	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	163847	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:395.42, meta_modificada: 395.42}}	1	12-09-2019	30-09-2019	526220.25	526220.25	526220.25	526220.25	526220.25	526220.25	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:395.42}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401614050	Proyecto de inversión	474988.71	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474988.71, modificado:474988.71}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CHIDALGO ENTRE CAD C FRANCISCO I MADERO ENTRE POZO EXISTENTE Y PRIVADA C VICENTE GUERRERO ENTRE C ZARAGO - 163712	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	163712	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:336.66, meta_modificada: 336.66}}	1	13-07-2019	13-08-2019	474988.71	474988.71	474988.71	474988.71	474988.71	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:336.66}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	PUE190401614000	Proyecto de inversión	865608.53	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865608.53, modificado:865608.53}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CHOLULA ENTRE C. CHOLULA Y CERRADA; PRIVADA FEDERAL ENTRE BOULEVARD CHOLULAHUEJOTZINGO Y C. CAN - 163543	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	163543	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:750.41, meta_modificada: 750.41}}	1	13-07-2019	25-08-2019	865608.53	865608.53	865608.53	865608.53	865608.53	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:750.41}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	PUE190401660060	Proyecto de inversión	1151170.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151170.15, modificado:1151170.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, 2DA. ETAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 270609	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	270609	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	27-08-2019	28-11-2019	1151170.15	1151170.15	1151170.15	1151170.2	1151170.2	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	PUE190401659928	Proyecto de inversión	1151170.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151170.15, modificado:1151170.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO COAPA, 2DA. ETAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 270441	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	270441	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	23-08-2019	25-11-2019	1151170.15	1151170.15	1151170.15	1151170.2	1151170.2	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	PUE190401627417	Proyecto de inversión	1340330.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340330.45, modificado:1340330.45}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EST - 230291	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	230291	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	27-08-2019	28-11-2019	1340330.45	1340330.45	1340330.45	1340330.5	1340330.5	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	PUE190401627385	Proyecto de inversión	1340330.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340330.45, modificado:1340330.45}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA, 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA EN EL MUN - 230150	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	230150	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	23-08-2019	25-11-2019	1340330.45	1340330.45	1340330.45	1340330.5	1340330.5	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	PUE190401614150	Proyecto de inversión	1151170.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151170.15, modificado:1151170.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MATIAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO C - 164011	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	164011	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	13-07-2019	30-11-2019	1151170.15	1151170.15	1151170.15	1151170.2	1151170.2	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	PUE190401613227	Proyecto de inversión	1151170.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151170.15, modificado:1151170.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 161028	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	161028	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	14-07-2019	30-11-2019	1151170.15	1151170.15	1151170.15	1151170.2	1151170.2	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS
2019	4	PUE190401613863	Proyecto de inversión	1151170.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151170.15, modificado:1151170.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN - 163114	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	163114	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	14-07-2019	04-09-2019	1151170.15	1151170.15	1151170.15	1151170.2	1151170.2	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401613859	Proyecto de inversión	1151170.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151170.15, modificado:1151170.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO COAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 163079	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	163079	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	14-07-2019	30-11-2019	1151170.15	1151170.15	1151170.15	1151170.2	1151170.2	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401613821	Proyecto de inversión	1340330.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340330.45, modificado:1340330.45}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 162971	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	162971	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	14-07-2019	30-11-2019	1340330.45	1340330.45	1340330.45	1340330.5	1340330.5	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401613806	Proyecto de inversión	1340330.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340330.45, modificado:1340330.45}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE - 162926	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	162926	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	14-07-2019	30-11-2019	1340330.45	1340330.45	1340330.45	1340330.5	1340330.5	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401613760	Proyecto de inversión	1340330.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340330.45, modificado:1340330.45}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE S - 162795	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	162795	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	14-07-2019	30-11-2019	1340330.45	1340330.45	1340330.45	1340330.5	1340330.5	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401613718	Proyecto de inversión	1340330.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340330.45, modificado:1340330.45}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUN - 162669	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	162669	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	14-07-2019	30-11-2019	1340330.45	1340330.45	1340330.45	1340330.5	1340330.5	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401613714	Proyecto de inversión	1340330.44	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340330.44, modificado:1340330.44}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BARBARA ALMOLOYA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO - 162660	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	162660	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	14-07-2019	30-11-2019	1340330.44	1340330.44	1340330.44	1340330.4	1340330.4	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401614424	Proyecto de inversión	2002037.82	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002037.82, modificado:2002037.81}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA. - 164692	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	164692	0	{meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta:230.0, meta_modificada: 230.0}}	1	15-08-2019	12-11-2019	2002037.81	2002037.81	2002037.81	2002037.8	2002037.8	{meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance:230.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401613646	Proyecto de inversión	1340330.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340330.45, modificado:1340330.45}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 162429	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	162429	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	14-07-2019	30-11-2019	1340330.45	1340330.45	1340330.45	1340330.5	1340330.5	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES						
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS
2019	4	PUE190401613623	Proyecto de inversión	1340330.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340330.45, modificado:1340330.45}}	CCONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, - 162341	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	162341	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	14-07-2019	30-11-2019	1340330.45	1340330.45	1340330.45	1340330.5	1340330.5	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401614199	Proyecto de inversión	1151170.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151170.15, modificado:1151170.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLUL - 164151	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	164151	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	13-07-2019	30-11-2019	1151170.15	1151170.15	1151170.15	1151170.2	1151170.2	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401613908	Proyecto de inversión	1151170.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151170.15, modificado:1151170.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN - 163233	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	163233	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	14-07-2019	30-11-2019	1151170.15	1151170.15	1151170.15	1151170.2	1151170.2	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401613898	Proyecto de inversión	1151170.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151170.15, modificado:1151170.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BARBARA ALMOLOYA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO - 163208	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	163208	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	14-07-2019	30-11-2019	1151170.15	1151170.15	1151170.15	1151170.2	1151170.2	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401613517	Proyecto de inversión	1340330.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340330.45, modificado:1340330.45}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO COAPA, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPA, EN EL - 162007	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	162007	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	14-07-2019	30-11-2019	1340330.45	1340330.45	1340330.45	1340330.5	1340330.5	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401613515	Proyecto de inversión	1340330.44	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340330.44, modificado:1340330.44}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN - 162004	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	162004	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	14-07-2019	30-11-2019	1340330.44	1340330.44	1340330.44	1340330.4	1340330.4	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401614327	Proyecto de inversión	1150882.05	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150882.05, modificado:1150882.05}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE S - 164449	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	164449	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	13-07-2019	30-11-2019	1150882.05	1150882.05	1150882.05	1150882.1	1150882.1	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401614281	Proyecto de inversión	1151170.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151170.15, modificado:1151170.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PED - 164352	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	164352	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	13-07-2019	30-11-2019	1151170.15	1151170.15	1151170.15	1151170.2	1151170.2	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401613385	Proyecto de inversión	1340330.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340330.45, modificado:1340330.45}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN CALVARIO, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, - 161631	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	161631	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	14-07-2019	30-11-2019	1340330.45	1340330.45	1340330.45	1340330.5	1340330.5	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	AVANCES_FISICOS
2019	4	PUE190401614246	Proyecto de inversión	1151170.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151170.15, modificado:1151170.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 164265	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	164265	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	13-07-2019	30-11-2019	1151170.15	1151170.15	1151170.15	1151170.2	1151170.2	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401614108	Proyecto de inversión	1151170.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151170.15, modificado:1151170.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN P - 163870	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	163870	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	14-07-2019	30-11-2019	1151170.15	1151170.15	1151170.15	1151170.2	1151170.2	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	PUE190401613779	Proyecto de inversión	1340330.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340330.45, modificado:1340330.45}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATIAS COCOYOTLA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO - 162835	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	162835	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}	1	14-07-2019	30-11-2019	1340330.45	1340330.45	1340330.45	1340330.5	1340330.5	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2019	4	4	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141531	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado
2019	4	4	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141618	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	99.7	{just1:{ciclo: 2019,trim:4,j ust:Otras causas,usuari o:manuelagu irrem,fecha: 20/01/20}}	{just1:{ciclo: 2019,trim:4,j ust:Otras causas,usuari o:manuelagu irrem,fecha: 20/01/20}}	100	100.3	Validado	
2019	4	4	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141679	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	.4	{just1:{ciclo: 2019,trim:4,j ust:Otras causas,usuari o:manuelagu irrem,fecha: 20/01/20}}	{just1:{ciclo: 2019,trim:4,j ust:Otras causas,usuari o:manuelagu irrem,fecha: 20/01/20}}	.36568	109.39	Validado	
2019	4	4	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	143214	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo: 2019,trim:4,j ust:Otras causas,usuari o:manuelagu irrem,fecha: 15/01/20}}	{just1:{ciclo: 2019,trim:4,j ust:Otras causas,usuari o:manuelagu irrem,fecha: 15/01/20}}	100	100	Validado	

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2019	4	4	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	7.7	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras causas,usuario:manuelaguirrem,fecha:20/01/20}}	6	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras causas,usuario:manuelaguirrem,fecha:20/01/20}}	5.88235	102	Validado
2019	4	4	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	74.4	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras causas,usuario:manuelaguirrem,fecha:20/01/20}}	90	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras causas,usuario:manuelaguirrem,fecha:20/01/20}}	92.15686	102.4	Validado
2019	4	4	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145330	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	17.9	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras causas,usuario:manuelaguirrem,fecha:20/01/20}}	4	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras causas,usuario:manuelaguirrem,fecha:20/01/20}}	1.96078	204	Validado