



Presidencia Municipal
Oficio No. PM-0554/2021

Asunto: el que se indica

RIVELINO BARRALES MORALES
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:


Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al Informe Definitivo 2020.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
MAS UNIDOS, MAS LOGROS
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA A 30 DE JUNIO DE 2021

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA



c.c.p.
Archivo. Control de Gestión.
Archivo



FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2020

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSM) 2020														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200301763640	101721	20013	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 5 NORTE, CRUCEROS DE LA C. 24 PONIENTE Y PRIVADA 22 PONIENTE. LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$644,023.42	\$698,153.02	\$698,153.02	\$698,153.02	\$698,153.02	\$698,153.02	100%	100%	696.33 m2	
PUE200301729864	24321	20014	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$2,497,879.85	\$2,497,879.85	\$2,497,879.85	\$2,497,879.85	\$2,497,879.85	\$2,497,879.85	100%	100%	4777.19 m2	
PUE200301765337	106478	20015	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MANTENIMIENTO DE ADOQUIN EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$670,282.57	\$670,282.57	\$670,282.57	\$670,282.57	\$670,282.57	\$670,282.57	100%	100%	1331.73 m2	
PUE200301764104	107997	20016	AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE 5 NORTE, CRUCEROS DE LA C. 24 PONIENTE Y PRIVADA 22 PONIENTE. LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$248,554.87	\$307,853.33	\$307,853.33	\$307,853.33	\$307,853.33	\$307,853.33	100%	100%	45.60 ml	
20017			CONSTRUCCIÓN CON REVESTIMIENTO DE ASFALTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA A PASO DE CORTES, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTÍN CALVARIO, LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	\$2,877,151.10	\$2,972,223.50	\$2,972,223.50	\$2,972,223.50	\$2,972,223.50	\$2,972,223.50	100%	100%	3232.9 M2	INFORMACION OBRA 20017, ESTA OBRA BENEFICIA A DOS ZAPS POR LO CUAL LA SECRETARÍA DE BIENESTAR RECOMENDÓ SE REGISTRARÁN EN EL SISTEMA MIDS MEDIANTE DOS FOLIOS EL 18940 Y 132050
		18940	CONSTRUCCIÓN CON REVESTIMIENTO DE ASFALTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA A PASO DE CORTES, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTÍN CALVARIO, LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	\$1,726,290.66	\$1,726,290.66	\$1,726,290.66	\$1,726,290.66	\$1,726,290.66	\$1,726,290.66	100%	100%	1921.3 M2	EL REGISTRO PUE200301727970 (\$1726,290.66) Y PUE20030174859 (\$1245,932.84), PERTENECEN A LA OBRA 20017, POR SER UNA INVERSIÓN QUE BENEFICIA DOS ZAP, LA SECRETARÍA DE BIENESTAR RECOMENDÓ REGISTRARLA MEDIANTE DOS FOLIOS EN LA MIDS. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2'972,223.50. META GLOBAL 3232.9 M2, PARA ESTE FOLIO 1921.3 M2
PUE200301774859	137050	20017	CONSTRUCCIÓN CON REVESTIMIENTO DE ASFALTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA A PASO DE CORTES, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTÍN CALVARIO, LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	\$1,150,860.44	\$1,245,932.84	\$1,245,932.84	\$1,245,932.84	\$1,245,932.84	\$1,245,932.84	100%	100%	1311.6 M2	EL REGISTRO PUE200301727970 (\$1726,290.66) Y PUE20030174859 (\$1245,932.84), PERTENECEN A LA OBRA 20017, POR SER UNA INVERSIÓN QUE BENEFICIA DOS ZAP, LA SECRETARÍA DE BIENESTAR RECOMENDÓ REGISTRARLA MEDIANTE DOS FOLIOS EN LA MIDS. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2'972,223.50. META GLOBAL 3232.9 M2 PARA ESTE FOLIO 1311.6 M2
20018			AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ATLIXCO ENTRE C. CHOLULA Y C. TECAMACHALCO; C. TEPEACA ENTRE C. ATLIXCO Y POZO EXISTENTE B; C. HUEIJOTZINGO ENTRE C. 30 NORTE Y C. I. ZARAGOZA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOYOTLA EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$1,692,268.90	\$1,692,268.90	\$1,692,268.90	\$1,692,268.90	\$1,692,268.90	\$1,692,268.90	100%	100%	803.13 ml	INFORMACION OBRA 20018, ESTA OBRA BENEFICIA A DOS ZAPS POR LO CUAL LA SECRETARÍA DE BIENESTAR RECOMENDÓ SE REGISTRARÁN EN EL SISTEMA MIDS MEDIANTE DOS FOLIOS EL 26320 Y 125916
		26320	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ATLIXCO ENTRE C. CHOLULA Y C. TECAMACHALCO; C. TEPEACA ENTRE C. ATLIXCO Y POZO EXISTENTE B; C. HUEIJOTZINGO ENTRE C. 30 NORTE Y C. I. ZARAGOZA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOYOTLA EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$1,015,361.34	\$1,015,361.34	\$1,015,361.34	\$1,015,361.34	\$1,015,361.34	\$1,015,361.34	100%	100%	481.88 ml	EL REGISTRO MIDS 26320 Y 125916 (PUE200301734932 Y PUE20030172476 SRFT), PERTENECEN A LA OBRA 20018, POR SER UNA INVERSIÓN QUE BENEFICIA DOS ZAP, LA SECRETARÍA DE BIENESTAR RECOMENDÓ REGISTRARLA MEDIANTE DOS FOLIOS EN LA MIDS
PUE200301772476	125916	20018	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ATLIXCO ENTRE C. CHOLULA Y C. TECAMACHALCO; C. TEPEACA ENTRE C. ATLIXCO Y POZO EXISTENTE B; C. HUEIJOTZINGO ENTRE C. 30 NORTE Y C. I. ZARAGOZA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOYOTLA EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$676,907.56	\$676,907.56	\$676,907.56	\$676,907.56	\$676,907.56	\$676,907.56	100%	100%	321.25 ml	EL REGISTRO MIDS 26320 Y 125916 (PUE200301734932 Y PUE20030172476 SRFT), PERTENECEN A LA OBRA 20018, POR SER UNA INVERSIÓN QUE BENEFICIA DOS ZAP, LA SECRETARÍA DE BIENESTAR RECOMENDÓ REGISTRARLA MEDIANTE DOS FOLIOS EN LA MIDS
PUE200301737100	29942	20019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CARRETERA A PASO DE CORTES Y CADENAMIENTO 04297, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	\$2,498,619.14	\$2,498,619.14	\$2,498,619.14	\$2,498,619.14	\$2,498,619.14	\$2,498,619.14	100%	100%	1999.59 m2	

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2020

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FRSM) 2020

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE20030736885	28598	20020	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. CONCEPCIÓN ENTRE 3RA. PRIV. DE ZARAGOZA Y CERRADA; 3RA. PRIVADA ZARAGOZA ENTRE C. CONCEPCIÓN Y PROLONGACIÓN CONCEPCIÓN; PROLONGACIÓN CONCEPCIÓN ENTRE 3RA. PRIVADA ZARAGOZA Y C. LAS FLORES; 18 PRIV. ALLENDE ENTRE C. ALLENDE Y CERRADA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPONTLA DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$887,511.02	\$887,511.02	\$887,511.02	\$887,511.02	\$887,511.02	\$887,511.02	100%	100%	473.41 ml	
PUE200401870096	267142	20021	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE HÉROE DE NACOZARI Y PUEBLA; CALLE HÉROE DE NACOZARI ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE PERLA; CALLE CARRETAS ENTRE CALLE HÉROE DE NACOZARI Y BOULEVARD FORJADORES, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXIPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	SANTIAGO MOMOXIPAN	\$7,391,428.50	\$7,391,428.50	\$7,391,428.50	\$7,391,428.50	\$7,391,428.50	\$7,391,428.50	100%	100%	5977.4 M2	
PUE200307742103	35332	20022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 30 PONIENTE Y PRIVADA 5 NORTE EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$2,693,985.43	\$2,693,985.43	\$2,693,985.43	\$2,693,985.43	\$2,693,985.43	\$2,693,985.43	100%	100%	1942 m2	
PUE200401824574	159001	20023	CONSTRUCCIÓN DE CANCHERÍA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE CCT. 21D0500040, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXIPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	SANTIAGO MOMOXIPAN	\$1,541,919.67	\$1,541,919.67	\$1,541,919.67	\$1,541,919.67	\$1,541,919.67	\$1,541,919.67	100%	100%	1109.85 M2	
PUE200307765457	106813	20024	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 9 PONIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 7 SUR DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$1,740,066.57	\$1,740,066.57	\$1,740,066.57	\$1,740,066.57	\$1,740,066.57	\$1,740,066.57	100%	100%	628.31 ml	
PUE200307764307	109510	20025	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA LATERAL CARRETERA PASO DE CORTES ENTRE C. LERDO DE TEJADA Y CERRADA; PRIVADA HIDALGO ENTRE C. JOSEFA ORTIZ Y CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	\$813,080.53	\$813,080.53	\$813,080.53	\$813,080.53	\$813,080.53	\$813,080.53	100%	100%	483.86 ml	
PUE200401850462	238596	20026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN CALLE 19 PONIENTE ENTRE 3 Y 5 SUR, DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$1,918,266.04	\$1,918,266.04	\$1,918,266.04	\$1,918,266.04	\$1,918,266.04	\$1,918,266.04	100%	100%	1389.13 M2	
PUE200307764638	104362	20027	DESARROLLO DEL CANAL AHUEHUETE ENTRE ANTIGUA VÍA DEL FERRICARRIL Y NACIMIENTO DE AHUEHUETE, LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	\$1,249,043.91	\$1,249,043.91	\$1,249,043.91	\$1,249,043.91	\$1,249,043.91	\$1,249,043.91	100%	100%	9699.28 m3	
PUE200401824912	159976	20028	MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO "TIANGUIS XITLAL", DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$2,298,786.00	\$2,298,786.00	\$2,298,786.00	\$2,298,786.00	\$2,298,786.00	\$2,298,786.00	100%	100%	2550.34 M2	
PUE200401825075	160434	20029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE 11 PONIENTE ENTRE 7 SUR Y PRIVADA 11 PONIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$1,622,991.86	\$1,622,991.86	\$1,622,991.86	\$1,622,991.86	\$1,622,991.86	\$1,622,991.86	100%	100%	1346.39 M2	
PUE200307764758	104696	20030	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 5 NORTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CERRADA; 1RA. PRIVADA 5 NORTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CERRADA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$320,369.22	\$320,369.22	\$320,369.22	\$320,369.22	\$320,369.22	\$320,369.22	100%	100%	265.20 ml	
PUE200401825328	161166	20031	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	\$761,984.42	\$761,984.42	\$761,984.42	\$761,984.42	\$761,984.42	\$761,984.42	100%	100%	1084.44 M2	
PUE200401853600	247339	20032	MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR MOISÉS SIENZ CLAVE ES347-23 CT. 21D050033N DE SAN CRISTÓBAL TEPONTLA DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$505,309.49	\$505,309.49	\$505,309.49	\$505,309.49	\$505,309.49	\$505,309.49	100%	100%	79.06 M2	
PUE200401825490	161768	20037	DESARROLLO DEL RIO PRIETO ENTRE LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE CORONANGO Y CAUDAMIENTO O-000 AL 42485 EN SANTA BARBARA ALMOLOYA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$1,332,763.30	\$1,332,763.30	\$1,332,763.30	\$1,332,763.30	\$1,332,763.30	\$1,332,763.30	100%	100%	13340.50 M3	

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2020

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSM) 2020

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401869177	265066	20038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON HIDRAULICO EN LA CALLE AIDAMIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AIDAMIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	\$1,723,157.12	\$1,723,157.12	\$1,723,157.12	\$1,723,157.12	\$1,723,157.12	\$1,723,157.12	100%	100%	1147.38 M2	
20039			AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE C. MATAMOROS Y C. 5 DE MAYO; CALLE INDEPENDENCIA ENTRE POZO EXISTENTE NO. 1 Y LATERAL CANAL AHUEHUETE; PRIVADA PORFIRIO DIAZ ENTRE POZO EXISTENTE NO. 1 Y ÚLTIMA CASA, LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	\$599,617.38	\$599,617.38	\$599,617.38	\$599,617.38	\$599,617.38	\$599,617.38	100%	100%	397.30 M	INFORMACION OBRA 20039, ESTA OBRA BENEFICIA A DOS ZAPS POR LO CUAL LA SECRETARIA DE BIENESTAR RECOMENDO SE REGISTRARAN EN EL SISTEMA MIDS MEDIANTE DOS FOLIOS EL 162172 Y 163406
PUE200401825633	162172	20039	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE C. MATAMOROS Y C. 5 DE MAYO; CALLE INDEPENDENCIA ENTRE POZO EXISTENTE NO. 1 Y LATERAL CANAL AHUEHUETE; PRIVADA PORFIRIO DIAZ ENTRE POZO EXISTENTE NO. 1 Y ÚLTIMA CASA, LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	\$359,770.43	\$359,770.43	\$359,770.43	\$359,770.43	\$359,770.43	\$359,770.43	100%	100%	238.38 M	EL REGISTRO PUE200401825633 (\$359,770.43) Y PUE200401826147 (\$239,846.95), PERTENECEN A LA OBRA 20039, POR SER UNA INVERSION QUE BENEFICIA DOS ZAP. LA SECRETARIA DE BIENESTAR RECOMENDO REGISTRARLA MEDIANTE DOS FOLIOS EN LA MIDS. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$599,617.38. META TOTAL 397.30 ML. ESTE FOLIO 238.38 ML
PUE200401826147	163406	20039	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE C. MATAMOROS Y C. 5 DE MAYO; CALLE INDEPENDENCIA ENTRE POZO EXISTENTE NO. 1 Y LATERAL CANAL AHUEHUETE; PRIVADA PORFIRIO DIAZ ENTRE POZO EXISTENTE NO. 1 Y ÚLTIMA CASA, LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	\$239,846.95	\$239,846.95	\$239,846.95	\$239,846.95	\$239,846.95	\$239,846.95	100%	100%	158.92 M	EL REGISTRO PUE200401825633 (\$359,770.43) Y PUE200401826147 (\$239,846.95), PERTENECEN A LA OBRA 20039, POR SER UNA INVERSION QUE BENEFICIA DOS ZAP. LA SECRETARIA DE BIENESTAR RECOMENDO REGISTRARLA MEDIANTE DOS FOLIOS EN LA MIDS. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$599,617.38. META TOTAL 397.30 ML. ESTE FOLIO 158.92 ML
PUE200401826770	164691	20040	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA KM-100 ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (I2 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA EL ROMERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (I2 PONIENTE) Y CERRADA; CALLE 1RA. DEL PASEO ENTRE CALLE DEL PASEO Y CERRADA; PRIVADA REFORMA ENTRE CALLE REFORMA Y CERRADA; CALLE CANTERA ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (I2 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA LOS PINOS ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (I2 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (I2 PONIENTE) Y CERRADA EN SAN DIEGO CUACHAYOTLA DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$1,189,616.52	\$1,189,616.52	\$1,189,616.52	\$1,189,616.52	\$1,189,616.52	\$1,189,616.52	100%	100%	952.8 ML	
PUE200501889717	164273	20043	ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS Y CARGADIDAD DE CARGA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$390,224.00	\$390,224.00	\$390,224.00	\$390,224.00	\$390,224.00	\$390,224.00	100%	100%	16 ESTUDIOS	
PUE200401854713	256529	20044	MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL IGNACIO ALLENDE CLAVE ZLIDR09939M DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPONTLA DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$552,706.41	\$552,706.41	\$552,706.41	\$552,706.41	\$552,706.41	\$552,706.41	100%	100%	53.68 M2	
PUE200401847527	229402	20047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 11 PONIENTE ENTRE AV. MIGUEL ALEMÁN Y CALLE 3 SUR, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$1,695,303.32	\$1,695,303.32	\$1,695,303.32	\$1,695,303.32	\$1,695,303.32	\$1,695,303.32	100%	100%	1194.47 M2	EL NOMBRE DE LA OBRA DICE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA ASENTAMIENTO CHOLULA DE RIVADAVIA CENTRO - 229402. DEBE DECIR: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 11 PONIENTE ENTRE AV. MIGUEL ALEMÁN Y CALLE 3 SUR, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, ESTO DERIVADO A UN ERROR EN EL REGISTRO DE LA MIDS
PUE200501889719	224690	20048	ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$172,608.00	\$172,608.00	\$172,608.00	\$172,608.00	\$172,608.00	\$172,608.00	100%	100%	7 ESTUDIOS	
PUE200501889718	225816	20049	ESTUDIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MANIFIESTO DEL IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL MIAR EN OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$399,040.00	\$399,040.00	\$399,040.00	\$399,040.00	\$399,040.00	\$399,040.00	100%	100%	1 ESTUDIO	
PUE200501889716	265980	20050	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$630,222.64	\$630,222.64	\$630,222.64	\$630,222.64	\$630,222.64	\$630,222.64	100%	100%	2 EQUIPOS	

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2020

SAN PEDRO CHOLULA

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM) 2020

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401877533	121097	20072	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$1,031,988.84	\$1,031,988.84	\$1,031,988.84	\$1,031,988.84	\$1,031,988.84	\$1,031,988.84	100%	100%	12 EQUIPOS	DERIVADO A QUE LA ADQUISICION DELA IMPRESORA DE FORMATO ANCHO SE REALIZA EN DOLARES Y SOBRE PEDIDO. EXISTE UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL. MISMA QUE SE SOLVENTA MEDIANTE RECURSOS PROPIOS. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1'071,024.14. FONDO FISM 2020 \$1'031,988.84. RECURSOS PROPIOS \$39,035.30
PUE200501892510	FOLIO CANCELADO		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA	FOLIO CANCELADO	FOLIO CANCELADO	FOLIO CANCELADO	FOLIO CANCELADO	FOLIO CANCELADO	FOLIO CANCELADO	FOLIO CANCELADO	FOLIO CANCELADO	FOLIO CANCELADO		---SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO---
PUE200401851274	240737	20073	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL MERCADO PUBLICO "TIANQUIS MIXQUILTA", LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$1,340,202.36	\$1,340,202.36	\$1,340,202.36	\$1,340,202.36	\$1,340,202.36	\$1,340,202.36	100%	100%	492.41 M2	ACCION REGISTRADA MEDIANTE FOLIO PUE20040187533, DONDE SE LE HA DADO SEGUIMIENTO DURANTE EL 4TO TRIM 2020 Y EL 1ER TRIM 2021
PUE200401865152	255025	20074	CONSTRUCCION DEL COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR "JESUS SILVA HERZOG" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DIN0811R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$579,712.49	\$579,712.49	\$579,712.49	\$579,712.49	\$579,712.49	\$579,712.49	100%	100%	79.5 M2	
PUE200401845738	224466	20075	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 5 SUR ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$237,454.81	\$237,454.81	\$237,454.81	\$237,454.81	\$237,454.81	\$237,454.81	100%	100%	176.4 ML	
PUE200401847662	229801	20076	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADAMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	\$357,351.25	\$357,351.25	\$357,351.25	\$357,351.25	\$357,351.25	\$357,351.25	100%	100%	171.67 ML	
PUE200401870104	267159	20077	MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL CAIC CLAVE 21EIN0570H DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATIAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$548,744.03	\$548,744.03	\$548,744.03	\$548,744.03	\$548,744.03	\$548,744.03	100%	100%	1 MODULO	
PUE200401868883	264377	20078	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CAIC DE NACAZARI ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE RIO RABANILLO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	SANTIAGO MOMOXPAN	\$502,333.88	\$502,333.88	\$502,333.88	\$502,333.88	\$502,333.88	\$502,333.88	100%	100%	206.08 ML	MONTO TOTAL DE LA OBRA \$608,353.23; FONDO FISM \$502,333.88; INTERESES FISM \$106,019.35
PUE200401865054	254719	20079	MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SECUNDARIA PROFESOR JESUS LEONARDO GARCIA CLAVE 21ETV015AK, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$762,981.87	\$762,981.87	\$762,981.87	\$762,981.87	\$762,981.87	\$762,981.87	100%	100%	42.23 M2	
PUE200401870247	267481	20080	MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 21DES004OD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	SANTIAGO MOMOXPAN	\$905,689.74	\$905,689.74	\$905,689.74	\$905,689.74	\$905,689.74	\$905,689.74	100%	100%	1 MODULO	
PUE200401870017	266973	20082	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN CALVARIO LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	\$889,594.20	\$889,594.20	\$889,594.20	\$889,594.20	\$889,594.20	\$889,594.20	100%	100%	239 M2	
PUE200401846040	225315	20083	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE AHUEHUETE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	\$216,088.89	\$216,088.89	\$216,088.89	\$216,088.89	\$216,088.89	\$216,088.89	100%	100%	137.1 ML	
PUE200401866653	258760	20084	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. SERDAN (ALLENDE) ENTRE C. CHOLULA Y C. DOLORES; C. DOLORES ENTRE C. SERDAN (ALLENDE) Y C. ADAMA; C. FRANCISCO VILLA ENTRE C. BENITO JUAREZ Y C. DOMINGO ARENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	SAN FRANCISCO COAPAN	\$1,110,298.92	\$1,110,298.92	\$1,110,298.92	\$1,110,298.92	\$1,110,298.92	\$1,110,298.92	100%	100%	583.50 ML	
PUE200401869234	265239	20085	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. CONSTITUCION ENTRE C. HIDALGO Y C. MORELOS; C. MORELOS ENTRE C. CONSTITUCION Y C. FRANCISCO VILLA. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BARBARA ALMOLOYA DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$825,863.06	\$825,863.06	\$825,863.06	\$825,863.06	\$825,863.06	\$825,863.06	100%	100%	416.40 ML	

SAN PEDRO CHOLULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2020

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM) 2020														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
FORTAMUN 2020														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200101703123	N/A	19016-2020	MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA A TRAVÉS DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 16,168,359.80	\$ 16,168,359.80	\$ 16,168,359.80	\$ 16,168,359.80	\$ 16,168,359.80	\$ 16,168,359.80	100.0%	100%	12	
PUE2002001711875	N/A	20008	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA DIF XITLA EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00	100%	100%	431.24 M2	MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 8499,936.50, RECURSOS PROPIOS \$ 5099,936.50, FORTAMUN \$ 3400,000.00, EJECUTADA DURANTE EL CICLO PRESUPUESTARIO 2020 Y 2021
PUE200201711870	N/A	20010	MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE LA ESCUELA DE BALLET DE SAN PEDRO CHOLULA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 637,596.54	\$ 637,596.54	\$ 637,596.54	\$ 637,596.54	\$ 637,596.54	\$ 637,596.54	100%	100%	1234.39 M2	
PUE200401880383	N/A	19116	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DESIGNADO PARA JUZGADOS, SALAS ORALES, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSORÍA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 796,143.87	\$ 796,143.87	\$ 796,143.87	\$ 796,143.87	\$ 796,143.87	\$ 796,143.87	100%	100%	1194.2	MONTO TOTAL DE LA OBRA \$16'596,162.76, TRIBUNAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO \$8'000,000.00; FORTAMUN 2020 \$796,143.87; RECURSOS PROPIOS \$7'800,018.89. OBRA EJECUTADA EN 2019, 2020 Y 2021
PUE200401880858		20054	ADQUISICION DE LICENCIA DE USO DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO ALTERNATIVO TEMPORAL, PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 736,000.00	\$ 736,000.00	\$ 736,000.00	\$ 736,000.00	\$ 736,000.00	\$ 736,000.00	100%	100%	1 PZA	
PUE200401880889		20056	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MOTOCICLETAS ELECTRICAS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 696,738.80	\$ 696,738.80	\$ 696,738.80	\$ 696,738.80	\$ 696,738.80	\$ 696,738.80	100%	100%	20 PZA	

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa Presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegr	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Caudal (Ministrac	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
21 140	1 2020	2 33 I	4 MUNICIPAL	FAIS	Municipio de San Pedro Cholula	107749.35	1730	2 563 \$	-	\$ 53,075,586.00	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	INTERESES \$107,749.35; MINISTRADOS POR LA SPF \$18,456.28; GENERADOS EN LA CUENTA \$ 89,293.07; DE LOS CUALES SE INVIERTEN \$106,019.35 EN OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL
	2							2 622 \$	-	\$ 53,075,586.00	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	INDIRECTOS: Adquisición de equipo topografico
	2							2 614 \$	\$11,415,071.45	\$ 53,075,586.00	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
	2							1 339 \$	\$1,127,019.43	\$ 53,075,586.00	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	INTERESES \$107,749.35; MINISTRADOS POR LA SPF \$18,456.28; GENERADOS EN LA CUENTA \$ 89,293.07; DE LOS CUALES SE INVIERTEN \$106,019.35 EN OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL. - Obras de urbanización (red eléctrica, red hidráulica, drenaje sanitario y pavimentación, drenaje pluvial)
	2							2 612 \$	\$15,429,328.82	\$ 53,075,586.00	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	Servicios profesionales, científicos y técnicos. PARA FINES DE CAPTURA EN EL SRFT. SE RESUMEN LAS PARTIDAS DEL COG, EN RELACION A LO REGISTRADO EN EL SISTEMA CONTABLE
	2							2 611 \$	\$25,104,166.30	\$ 53,075,586.00	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	RESUMEN LAS PARTIDAS DEL COG, EN RELACION A LO REGISTRADO EN EL SISTEMA CONTABLE
	2							2 515 \$	-	\$ 53,075,586.00	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	\$ 53,181,605.35	Mejoramiento de vivienda
	2									\$ 91,411,934.00	\$ 91,462,322.08	\$ 91,462,322.08	\$ 91,462,322.08	\$ 91,462,322.08	\$ 91,462,322.08	\$ 91,462,322.08	\$ 91,462,322.08	\$ 91,462,322.08	\$ 91,462,322.08	PRODIM: Adquisición de equipo de computo
21 140	1 2020	2 33 I	5 FORTAMUN		Municipio de San Pedro Cholula, Puebla	70942.08	20554	1 113 \$	-	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	INTERESES \$70,942.08; MINISTRADOS POR LA SPF \$27,625.37; GENERADOS EN LA CUENTA \$ 43,316.71; DE LOS CUALES SE USARON \$50,388.08 EN PROYECTO DE ATENCION A COMUNIDADES MIGRANTES
	2							1 358 \$	-	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A SEGURIDAD PUBLICA. PARA FINES DE CAPTURA EN EL SRFT, SE RESUMEN LAS PARTIDAS DEL COG, EN RELACION A LO REGISTRADO EN EL SISTEMA CONTABLE
	2							1 356 \$	-	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA
	2							1 339 \$	-	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 152 CAMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
	2							1 424 \$	-	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	INTERESES \$70,942.08; MINISTRADOS POR LA SPF \$27,625.37; GENERADOS EN LA CUENTA \$ 43,316.71; DE LOS CUALES SE USARON \$50,388.08 EN PROYECTO DE ATENCION A COMUNIDADES MIGRANTES. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS INTEGRALES
	2							1 441 \$	\$8,156,451.47	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	POYO A PRODUCTORES AGRICOLAS (FERTILIZANTE), PROGRAMA ABRIGATE BIEN
	2							2 622 \$	-	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	CONSTRUCCION EDIFICIOS PUBLICOS
	2							2 614 \$	\$27,932,416.00	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES; ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIOS PUBLICOS
	2							1 144 \$	-	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	PAGO DE SEGURO DE VIDA SEGURIDAD PUBLICA
	2							1 424 \$	\$8,492,383.50	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	APORTACIONES Y CONVENIOS A SEGURIDAD PUBLICA
	2							2 541 \$	-	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS ELECTRICAS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
	2							1 297 \$	-	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	ADQUISICION DE 50 RADIOS PORTATILES PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, ADQUISICION DE RED DE TRANSPORTE DE VIDEO PARA 52 CAMARAS Y MANTENIMIENTO PARA CENTROS DE MONITOREO
	2							1 911 \$	-	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO
	2							1 632 \$	\$38,830,683.03	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	PAGO CNA
	2							1 369 \$	-	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	PRESTACION DE SERVICIO DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA CENTROS DE MONITOREO
	2							1 311 \$	\$9,000,000.00	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO)
	2							2 327 \$	-	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	\$ 26,382,787.11	ADQUISICION DE LICENCIA DE USO DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO ALERTAMIENTO

MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2020

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	9.30	4	43	10.87	5	46	SE REALIZA UNA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL, DERIVADO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	55.81	24	43	56.52	26	46	SE REALIZA UNA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL, DERIVADO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	34.88	15	43	32.61	15	46	SE REALIZA UNA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL, DERIVADO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO

**MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2020**

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	100	100	100	100	100	SE ALCANZO EL 100% DE LA META	
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	SE ALCANZO EL 100% DE LA META	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	INFORME DEFINITIVO	100	91411934	91411934	100	91411934	91411934		
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	SE ALCANZO EL 100% DE LA META	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	INFORME DEFINITIVO	100.00	91411934	91411934	100.00	91411934	91411934		
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Derivado a la contingencia por COVID19, se presento un menor ingreso en el municipio. Incrementando el indice de dependencia financiera	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	0.38	91411934	242606121	0.47	91411934	196415413		


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	70942.08	20554		Total del Programa Presupuestario	91411934	91462322.08	91462322.08	91462322.08	91462322.08	91462322.08	91462322.08		[[{"Dependencia Ejecutora": "Municipio de San Pedro Cholula, Puebla", "Observación": "INTERESES \$70,942.08, MINISTRADOS POR LA SPF \$27,625.37; GENERADOS EN LA CUENTA \$ 43,316.71; DE LOS CUALES SE USARON \$50,388.08 EN PROYECTO DE ATENCION A COMUNIDADES MIGRANTES"}]]
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0	8682841.77	8682841.77	8682841.77	8682841.77	8682841.77	8682841.77	Validado	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	297 - Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0	1304460.16	1304460.16	1304460.16	1304460.16	1304460.16	1304460.16	Validado	ADQUISICION DE 50 RADIOS PORTATILES PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, ADQUISICION DE RED DE TRANSPORTE DE VIDEO PARA 52 CAMARAS Y MANTENIMIENTO PARA CENTROS DE MONITOREO
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0	4833740.41	4833740.41	4833740.41	4833740.41	4833740.41	4833740.41	Validado	CONSTRUCCION EDIFICIOS PUBLICOS
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	327 - Arrendamiento de activos intangibles	0	736000	736000	736000	736000	736000	736000	Validado	ADQUISICION DE LICENCIA DE USO DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO ALERTAMIENTO
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	0	413014.53	413014.53	413014.53	413014.53	413014.53	413014.53	Validado	PAGO DE SEGURO DE VIDA SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0	696738.8	696738.8	696738.8	696738.8	696738.8	696738.8	Validado	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS ELECTRICAS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	632 - Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	38830683.03	802056	802056	802056	802056	802056	802056	Validado	PAGO CNA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	8492383.5	8675655.7	8675655.7	8675655.7	8675655.7	8675655.7	8675655.7	Validado	APORTACIONES Y CONVENIOS A SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	369 - Otros servicios de información	0	375000	375000	375000	375000	375000	375000	Validado	PRESTACION DE SERVICIO DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA CENTROS DE MONITOREO
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	27932416	16168359.8	16168359.8	16168359.8	16168359.8	16168359.8	16168359.8	Validado	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES; ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIOS PUBLICOS
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	8000000	14408825	14408825	14408825	14408825	14408825	14408825	Validado	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO)
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	8156451.47	2339700	2339700	2339700	2339700	2339700	2339700	Validado	APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS (FERTILIZANTE), PROGRAMA ABRIGATE BIEN
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	0	26382787.11	26382787.11	26382787.11	26382787.11	26382787.11	26382787.11	Validado	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A SEGURIDAD PUBLICA. PARA FINES DE CAPTURA EN EL SRFT, SE RESUMEN LAS PARTIDAS DEL COG, EN RELACION A LO REGISTRADO EN EL SISTEMA CONTABLE




Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	1376814.93	1376814.93	1376814.93	1376814.93	1376814.93	1376814.93	Validado	INTERESES \$70,942.08, MINISTRADOS POR LA SPF \$27,625.37; GENERADOS EN LA CUENTA \$ 43,316.71; DE LOS CUALES SE USARON \$50,388.08 EN PROYECTO DE ATENCION A COMUNIDADES MIGRANTES. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS INTEGRALES
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	356 - Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	1482480	1482480	1482480	1482480	1482480	1482480	Validado	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 152 CAMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula, Puebla			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	2783847.87	2783847.87	2783847.87	2783847.87	2783847.87	2783847.87	Validado	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA




Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	107749.35	1730		Total del Programa Presupuestario	53075586	53181605.35	53181605.35	53181605.35	53181605.35	53181605.35	53181605.35		[[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de San Pedro Cholula", "Observación": "INTERESES \$107,749.35; MINISTRADOS POR LA SPF \$18,456.28; GENERADOS EN LA CUENTA \$ 89,293.07; DE LOS CUALES SE INVIRTIERON \$106,019.35 EN OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL")]]
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0	10687630.68	10687630.68	10687630.68	10687630.68	10687630.68	10687630.68	Validado	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	15429328.82	0	0	0	0	0	0	Validado	
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	25104166.3	0	0	0	0	0	0	Validado	Mejoramiento de vivienda
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11415071.45	40831763.19	40831763.19	40831763.19	40831763.19	40831763.19	40831763.19	Validado	INTERESES \$107,749.35; MINISTRADOS POR LA SPF \$18,456.28; GENERADOS EN LA CUENTA \$ 89,293.07; DE LOS CUALES SE INVIRTIERON \$106,019.35 EN OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL . Obras de urbanizacion (red electrica, red hidraulica, drenaje sanitario y pavimentacion, drenaje pluvial)
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	1031988.84	1031988.84	1031988.84	1031988.84	1031988.84	1031988.84	Validado	PRODIM: Adquisicion de equipo de computo
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1127019.43	0	0	0	0	0	0	Validado	Servicios profesionales, científicos y tecnicas. PARA FINES DE CAPTURA EN EL SRFT, SE RESUMEN LAS PARTIDAS DEL COG, EN RELACION A LO REGISTRADO EN EL SISTEMA CONTABLE
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	563 - Maquinaria y equipo de construcción	0	630222.64	630222.64	630222.64	630222.64	630222.64	630222.64	Validado	INDIRECTOS: Adquisición de equipo topografico



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2020	5	PUE200401868883	Proyecto de Inversión	608353.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:106019.35, modificado:106019.35}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502333.88, modificado:502333.88}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE HÉROE DE NACÓZARI ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE RIO RABANILLO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 264377	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	264377	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada: 206.0}}	24-11-2020	11-12-2020	502333.88	502333.88	502333.88	502333.88	502333.88	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:206.08 }}	En Ejecución	Validado avances	
2020	5	PUE200401877533	Acción	1031988.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031988.84, modificado:1031988.84}}	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA - 121097	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	121097	0	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta:12.0, meta_modificada: 12.0}}	07-09-2020	31-12-2020	1031988.84	1031988.84	1031988.84	1031988.84	1031988.84	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, avance:12.0}}	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200501889716	Acción	630222.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630222.64, modificado:630222.64}}	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Programa de Inversión de Mantenimiento	Gastos Indirectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	265980	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	30-10-2020	31-12-2020	630222.64	630222.64	630222.64	630222.64	630222.64	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200501889717	Acción	390224	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390224.0, modificado:390224.0}}	ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y CAPACIDAD DE CARGA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	164273	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	07-02-2020	21-08-2020	390224	390224	390224	390224	390224	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200501889718	Acción	399040	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399040.0, modificado:399040.0}}	ESTUDIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MANIFIESTO DEL IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL MIA-R EN OBRAS D	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	225816	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	24-11-2020	11-12-2020	399040	399040	399040	399040	399040	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200501889719	Acción	172608	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172608.0, modificado:172608.0}}	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLU	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	224690	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	27-05-2020	04-12-2020	172608	172608	172608	172608	172608	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200401825328	Proyecto de inversión	761984.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761984.42, modificado:761984.42}}	MANTENIMIENTO DEL CENTRO SALUD DE LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 161166	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	161166	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1084.0, meta_modificada: 1084.44}}	14-07-2020	28-08-2020	761984.42	761984.42	761984.42	761984.42	761984.42	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1084.44}}	Terminado	Validado avances	




CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
							ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
2020	5	PUE200401870017	Proyecto de Inversión	889594.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889594.2, modificado:889594.2}}	MANTENIMINETO DEL CENTRO DE SALUD DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN CALVARIO LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 266973	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	266973	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:239.0, meta_modificada: 239.0}}	29-10-2020	01-12-2020	889594.2	889594.2	889594.2	889594.2	889594.2	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:239.0}}	Terminado	Validado avances		
2020	5	PUE200401824574	Proyecto de Inversión	1541919.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541919.67, modificado:1541919.67}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE C.C.T. 21DES0040D, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 159001	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	159001	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada: 1109.85}}	07-07-2020	20-08-2020	1541919.67	1541919.67	1541919.67	1541919.67	1541919.67	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1109.85}}	Terminado	Validado avances		
2020	5	PUE200401865152	Proyecto de Inversión	579712.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579712.49, modificado:579712.49}}	CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR JESÚS SILVA HERZOG CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0811R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 255025	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	255025	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada: 79.5}}	06-11-2020	14-12-2020	579712.49	579712.49	579712.49	579712.49	579712.49	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.5}}	Terminado	Validado avances		
2020	5	PUE200401865054	Proyecto de Inversión	762981.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762981.87, modificado:762981.87}}	MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROFESOR JESÚS LEONARDO GARCÍA CLAVE 21ETV0154K, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 254719	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	254719	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada: 42.23}}	20-10-2020	27-11-2020	762981.87	762981.87	762981.87	762981.87	762981.87	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.23}}	Terminado	Validado avances		
2020	5	PUE200401853600	Proyecto de Inversión	505309.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505309.49, modificado:505309.49}}	MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR MOISÉS SAENZ CLAVE ES347-23 C.T. 21DES0023N DE SAN CRISTÓBAL TEPONTLA DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 247339	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	247339	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada: 79.06}}	11-09-2020	30-10-2020	505309.49	505309.49	505309.49	505309.49	505309.49	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.06}}	Terminado	Validado avances		



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO							INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION			BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS		
2020	5	PUE200401854713	Proyecto de Inversión	552706.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552706.41, modificado:552706.41}}	MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL IGNACIO ALLENDE CLAVE 21DPR0939M DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPONTLA DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 250529	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	250529	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada: 53.68}}	22-09-2020	20-11-2020	552706.41	552706.41	552706.41	552706.41	552706.41	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.68}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401870247	Proyecto de Inversión	905689.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905689.74, modificado:905689.74}}	MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE 21DES0040D, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 267481	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	267481	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	06-10-2020	17-11-2020	905689.74	905689.74	905689.74	905689.74	905689.74	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401870104	Proyecto de Inversión	548744.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548744.03, modificado:548744.03}}	MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL CAIC CLAVE 21EIN0670H DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 267159	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	267159	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	06-11-2020	11-12-2020	548744.03	548744.03	548744.03	548744.03	548744.03	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301742103	Proyecto de Inversión	2491193.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491193.95, modificado:2693985.43}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 30 PONIENTE Y PRIVADA 5 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 35332	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	35332	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1816.0, meta_modificada: 1942.0}}	29-05-2020	17-08-2020	2693985.43	2693985.43	2693985.43	2693985.43	2693985.43	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1942.0}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301727970	Proyecto de Inversión	1726290.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726290.66, modificado:1726290.66}}	CONSTRUCCIÓN CON REVESTIMIENTO DE ASFALTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA A PASO DE CORTES, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTÍN CALVARIO, LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (1 DE 2) - 18940	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	18940	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1921.0, meta_modificada: 1921.3}}	28-05-2020	10-08-2020	1726290.66	1726290.66	1726290.66	1726290.66	1726290.66	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1921.3}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301737100	Proyecto de inversión	2498619.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498619.14, modificado:2498619.14}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CARRETERA A PASO DE CORTES Y CADENAMIENTO D+297, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 29242	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	29242	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada: 1999.59}}	26-05-2020	03-08-2020	2498619.14	2498619.14	2498619.14	2498619.14	2498619.14	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1999.59}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301729864	Proyecto de inversión	2497879.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497879.85, modificado:2497879.85}}	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA - 24321	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	24321	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4777.0, meta_modificada: 4777.19}}	30-04-2020	03-08-2020	2497879.85	2497879.85	2497879.85	2497879.85	2497879.85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4777.19}}	Terminado	Validado avances




CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
							ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPON	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2020	5	PUE200301765337	Proyecto de inversión	670282.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670282.57, modificado:670282.57}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MANTENIMIENTO DE ADOQUÍN EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 106478	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	106478	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1433.3, meta_modificada: 1331.73}}	02-07-2020	03-08-2020	670282.57	670282.57	670282.57	670282.57	670282.57	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1331.73}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301763640	Proyecto de inversión	698153.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698153.02, modificado:698153.02}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 5 NORTE, CRUCEROS DE LA CALLE 24 PONIENTE Y PRIVADA 22 PONIENTE, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 101721	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	101721	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada: 696.33}}	09-05-2020	30-06-2020	698153.02	698153.02	698153.02	698153.02	698153.02	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.33}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301774859	Proyecto de inversión	1150860.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150860.44, modificado:1245932.84}}	CONSTRUCCIÓN CON REVESTIMIENTO DE ASFALTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA A PASO DE CORTES, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTÍN CALVARIO, LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (2 DE 2) - 132050	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	132050	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1280.8, meta_modificada: 1311.6}}	28-05-2020	10-08-2020	1245932.84	1245932.84	1245932.84	1245932.84	1245932.84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1311.6}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401825075	Proyecto de inversión	1622991.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622991.86, modificado:1622991.86}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 11 PONIENTE ENTRE 7 SUR Y PRIVADA 11 PONIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 160434	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	160434	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1346.0, meta_modificada: 1346.39}}	31-07-2020	18-09-2020	1622991.86	1622991.86	1622991.86	1622991.86	1622991.86	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.39}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401850462	Proyecto de inversión	1918266.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918266.04, modificado:1918266.04}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN CALLE 19 PONIENTE ENTRE 3 Y 5 SUR, DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 238596	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	238596	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1389.0, meta_modificada: 1389.13}}	29-05-2020	03-08-2020	1918266.04	1918266.04	1918266.04	1918266.04	1918266.04	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1389.13}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401847527	Proyecto de inversión	1695303.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695303.32, modificado:1695303.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA ASENTAMIENTO CHOLULA DE RIVADABIA CENTRO - 229402	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	229402	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1194.0, meta_modificada: 1194.47}}	28-08-2020	13-11-2020	1695303.32	1695303.32	1695303.32	1695303.32	1695303.32	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.47}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401869177	Proyecto de inversión	1723157.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723157.12, modificado:1723157.12}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 265066	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	265066	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1148.0, meta_modificada: 1147.38}}	16-07-2020	28-08-2020	1723157.12	1723157.12	1723157.12	1723157.12	1723157.12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1147.38}}	Terminado	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_ FINANCIERO										AVANCES_ FISI_ COS		ESTATUS	FLUIJO
							ID_ ENTIDAD_ _RESPONSA_ BLE	ENTIDAD_ _RESPONSA_ BLE	ID_ MUNICIPIO_ _RESPONSA_ BLE	MUNICIPIO_ _RESPONSA_ BLE	TIPO_ PROGRAMA_ _PROYECTO	CLASIFI_ CACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ _E_ JECUTORA	NUMERO_ _PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISI_ COS	ESTATUS				
2020	5	PUE200401870096	Proyecto de inversión	7391428.5	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7391428.5, modificado:7391428.5}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE HEROE DE NACOZARI Y PUEBLA; CALLE HEROE DE NACOZARI ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE PERLA; CALLE CARRETAS ENTRE CALLE HEROE DE NACOZARI Y BOULEVARD FORJADORES, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 267142	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	267142	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5151.0, meta_modificada: 5977.4}}	23-07-2020	30-10-2020	7391428.5	7391428.5	7391428.5	7391428.5	7391428.5	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5977.4 }}	Terminado	Validado avances			
2020	5	PUE200301734932	Proyecto de inversión	1015361.34	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015361.34, modificado:1015361.34}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ATLUXCO ENTRE C. CHOLULA Y C. TECAMACHALCO; C. TEPEACA ENTRE C. ATLUXCO Y POZO EXISTENTE B; C. HUEJOTZINGO ENTRE C. 30 NORTE Y C. I. ZARAGOZA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATIAS COCOYOTLA EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (1 DE 2) - 26320	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	26320	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:482.0, meta_modificada: 481.88}}	20-02-2020	22-05-2020	1015361.34	1015361.34	1015361.34	1015361.34	1015361.34	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:481.88 }}	Terminado	Validado avances			
2020	5	PUE200301736885	Proyecto de inversión	887511.02	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887511.02, modificado:887511.02}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. CONCEPCIÓN ENTRE 3RA. PRIV. DE ZARAGOZA Y CERRADA; 3RA. PRIVADA ZARAGOZA ENTRE C. CONCEPCIÓN Y PROLONGACIÓN CONCEPCIÓN; PROLONGACIÓN CONCEPCIÓN ENTRE 3RA. PRIVADA ZARAGOZA Y C. LAS FLORES; 1B PRIV. ALLENDE ENTRE C. ALLENDE Y CERRADA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 28998	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	28998	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:473.41, meta_modificada: 473.41}}	07-05-2020	13-07-2020	887511.02	887511.02	887511.02	887511.02	887511.02	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:473.41 }}	Terminado	Validado avances			
2020	5	PUE200301772476	Proyecto de inversión	676907.56	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676907.56, modificado:676907.56}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ATLUXCO ENTRE C. CHOLULA Y C. TECAMACHALCO; C. TEPEACA ENTRE C. ATLUXCO Y POZO EXISTENTE B; C. HUEJOTZINGO ENTRE C. 30 NORTE Y C. I. ZARAGOZA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATIAS COCOYOTLA EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (2 DE 2) - 125916	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	125916	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:321.25, meta_modificada: 321.25}}	20-02-2020	22-05-2020	676907.56	676907.56	676907.56	676907.56	676907.56	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:321.25 }}	Terminado	Validado avances			
2020	5	PUE200301765457	Proyecto de inversión	1740066.57	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740066.57, modificado:1740066.57}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 9 PONIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 7 SUR DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 106813	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	106813	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:628.31, meta_modificada: 628.31}}	29-05-2020	27-07-2020	1740066.57	1740066.57	1740066.57	1740066.57	1740066.57	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:628.31 }}	Terminado	Validado avances			
2020	5	PUE200301764638	Proyecto de inversión	1249043.91	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249043.91, modificado:1249043.91}}	DESARROLVE DEL CANAL AHUEHUETE ENTRE ANTIGUA VÍA DEL FERROCARRIL Y NACIMIENTO DEL AHUEHUETE, LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 104362	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	104362	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:9700.0, meta_modificada: 9699.28}}	07-05-2020	15-06-2020	1249043.91	1249043.91	1249043.91	1249043.91	1249043.91	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:9699.28 }}	Terminado	Validado avances			



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS					
2020	5	PUE200301764307	Proyecto de inversión	813080.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813080.53, modificado:813080.53}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA LATERAL CARRETERA PASO DE CORTES ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CERRADA; PRIVADA HIDALGO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 103510	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	103510	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:483.86, meta_modificada: 483.86}}	29-05-2020	03-07-2020	813080.53	813080.53	813080.53	813080.53	813080.53	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:483.86 }}	Terminado	Validado avances			
2020	5	PUE200301764104	Proyecto de inversión	307853.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307853.33, modificado:307853.33}}	AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE 5 NORTE, CRUCEROS DE LA CALLE 24 PONIENTE Y PRIVADA 22 PONIENTE, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 102997	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	102997	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:45.6, meta_modificada: 45.6}}	28-04-2020	11-06-2020	307853.33	307853.33	307853.33	307853.33	307853.33	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:45.6}}	Terminado	Validado avances			
2020	5	PUE200301764758	Proyecto de inversión	320369.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320369.22, modificado:320369.22}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 5 NORTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CERRADA; 1RA. PRIVADA 5 NORTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CERRADA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOYOTLA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 104696	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	104696	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada: 265.2}}	26-05-2020	01-07-2020	320369.22	320369.22	320369.22	320369.22	320369.22	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:265.2}}	Terminado	Validado avances			
2020	5	PUE200401826770	Proyecto de inversión	1189616.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189616.52, modificado:1189616.52}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA KM-100 ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA EL ROMERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; CALLE 1RA. DEL PASEO ENTRE CALLE DEL PASEO Y CERRADA; PRIVADA REFORMA ENTRE CALLE REFORMA Y CERRADA; CALLE CANTERA ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA LOS PINOS ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA (12 PONIENTE) Y CERRADA; PRIVADA ALMONTE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-P																								




CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUIJO
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS			
2020	5	PUE200401826147	Proyecto de inversión	239846.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239846.95, modificado:239846.95}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE C. MATAMOROS Y C. 5 DE MAYO; CALLE INDEPENDENCIA ENTRE POZO EXISTENTE NO. 1 Y LATERAL CANAL AHUEHUETE; PRIVADA PORFIRIO DÍAZ ENTRE POZO EXISTENTE NO. 1 Y ÚLTIMA CASA, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.(2 DE 2) - 163406	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	163406	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada: 158.92}}	22-05-2020	10-08-2020	239846.95	239846.95	239846.95	239846.95	239846.95	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:158.92}}	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200401825490	Proyecto de inversión	1332763.3	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332763.3, modificado:1332763.3}}	DESAZOLVE DEL RIO PRIETO ENTRE LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE CORONANGO Y CADENAMIENTO 0+000 AL 2+285 EN SANTA BARBARA ALMOLOYA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 161768	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	161768	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:13340.0, meta_modificada: 13340.5}}	27-05-2020	07-08-2020	1332763.3	1332763.3	1332763.3	1332763.3	1332763.3	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:13340.5}}	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200401846040	Proyecto de inversión	216088.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216088.89, modificado:216088.89}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE AHUEHUETE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 225315	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	225315	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada: 137.1}}	06-10-2020	06-11-2020	216088.89	216088.89	216088.89	216088.89	216088.89	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:137.1}}	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200401847682	Proyecto de inversión	357351.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357351.25, modificado:357351.25}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 229801	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	229801	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada: 171.67}}	30-06-2020	15-07-2020	357351.25	357351.25	357351.25	357351.25	357351.25	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:171.67}}	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200401845738	Proyecto de inversión	237454.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237454.81, modificado:237454.81}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 5 SUR ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 224466	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	224466	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada: 176.4}}	07-10-2020	13-11-2020	237454.81	237454.81	237454.81	237454.81	237454.81	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:176.4}}	Terminado	Validado avances	



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO	
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			AVANCES_FISICOS
2020	5	PUE200401869234	Proyecto de inversión	825863.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825863.06, modificado:825863.06}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. CONSTITUCIÓN ENTRE C. HIDALGO Y C. MORELOS; C. MORELOS ENTRE C. CONSTITUCIÓN Y C. FRANCISCO VILLA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BÁRBARA ALMOLOYA DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 265239	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	265239	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:416.0, meta_modificada: 416.4}}	24-11-2020	14-12-2020	825863.06	825863.06	825863.06	825863.06	825863.06	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:416.4}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401866653	Proyecto de inversión	1110298.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110298.92, modificado:1110298.92}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. SERDAN (ALLENDE) ENTRE C. CHOLULA Y C. DOLORES; C. DOLORES ENTRE C. SERDAN (ALLENDE) Y C. ALDAMA; C. FRANCISCO VILLA ENTRE C. BENITO JUÁREZ Y C. DOMINGO ARENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 258760	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	258760	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:614.0, meta_modificada: 583.5}}	20-11-2020	11-12-2020	1110298.92	1110298.92	1110298.92	1110298.92	1110298.92	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:583.5}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401824912	Proyecto de inversión	2298786	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298786.0, modificado:2298786.0}}	MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO TIANGUIS XIXITLA, DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, - 159976	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	159976	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2550.0, meta_modificada: 2550.24}}	26-05-2020	07-10-2020	2298786	2298786	2298786	2298736	2298786	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2550.24}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401851274	Proyecto de inversión	1340202.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340202.36, modificado:1340202.36}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL MERCADO PÚBLICO TIANGUIS MIXQUITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, - 240737	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	240737	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada: 492.41}}	07-10-2020	27-11-2020	1340202.36	1340202.36	1340202.36	1340202.36	1340202.36	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:492.41}}	Terminado	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO	
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENETICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			AVANCES_FISICOS
2020	5	PUE200101703123	Proyecto de inversión	16168359.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.61683598E7, modificado:1.61683598E7}}	MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A TRAVÉS DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 2020	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19016-2020	120459	{meta1: {unidad_medida: mts, meta:12.0, meta_modificada: 12.0}}	01-01-2020	31-12-2020	16168359.8	16168359.8	16168359.8	16168359.8	16168359.8	{meta1: {unidad_medida: mts, avance:12.0}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200201711870	Proyecto de inversión	637596.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637596.54, modificado:637596.54}}	MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE LA ESCUELA DE BALLET DE SAN PEDRO CHOLULA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	20010	250	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1124.39, meta_modificada: 1234.39}}	30-04-2020	01-06-2020	637596.54	637596.54	637596.54	637596.54	637596.54	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1234.39}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200201711875	Proyecto de inversión	3400000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA DIF XIXITLA EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	20008	1500	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:431.24, meta_modificada: 431.24}}	15-07-2020	28-08-2020	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:431.24}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401880383	Proyecto de inversión	796143.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796143.87, modificado:796143.87}}	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DESIGNADO PARA JUZGADOS, SALAS ORALES, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSORÍA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19116	120459	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1194.2, meta_modificada: 1194.2}}	28-12-2019	04-09-2020	796143.87	796143.87	796143.87	796143.87	796143.87	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1194.2}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401880889	Adquisición	696738.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696738.8, modificado:696738.8}}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	20056	120459	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, meta:20.0, meta_modificada: 20.0}}	16-12-2020	31-12-2020	696738.8	696738.8	696738.8	696738.8	696738.8	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401880858	Adquisición	736000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736000.0, modificado:736000.0}}	ADQUISICION DE LICENCIA DE USO DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO ALTERNATIVO TEMPRANO, PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	20054	120459	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	17-12-2020	22-12-2020	736000	736000	736000	736000	736000	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2020	5	5	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	153087	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	87.5	{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:manuelaguirre,fecha:21/06/21}}	ALINEACION DE LOS PROYECTOS CON LOS LINEAMIENTOS 2020, PUBLICADOS EN EL MES DE MARZO	{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:manuelaguirre,fecha:21/06/21}}	ALINEACION DE LOS PROYECTOS CON LOS LINEAMIENTOS 2020, PUBLICADOS EN EL MES DE MARZO	56.52174	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	SE REALIZA UNA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL, DERIVADO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO	101.27	No Validado	
2020	5	5	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	154381	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	10	{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:manuelaguirre,fecha:21/06/21}}	ALINEACION DE LOS PROYECTOS CON LOS LINEAMIENTOS 2020, PUBLICADOS EN EL MES DE MARZO	{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:manuelaguirre,fecha:21/06/21}}	ALINEACION DE LOS PROYECTOS CON LOS LINEAMIENTOS 2020, PUBLICADOS EN EL MES DE MARZO	10.86957	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	SE REALIZA UNA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL, DERIVADO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO	85.58	Validado	
2020	5	5	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	155993	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2.5	{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:manuelaguirre,fecha:21/06/21}}	ALINEACION DE LOS PROYECTOS CON LOS LINEAMIENTOS 2020, PUBLICADOS EN EL MES DE MARZO	{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:manuelaguirre,fecha:21/06/21}}	ALINEACION DE LOS PROYECTOS CON LOS LINEAMIENTOS 2020, PUBLICADOS EN EL MES DE MARZO	32.6087	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	SE REALIZA UNA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL, DERIVADO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO	106.98	Validado	



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2020	5	5	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2- Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	151872	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	.37679	{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:manuelaguirre,m,fecha:21/06/21}}	.37679	{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:manuelaguirre,m,fecha:21/06/21}}	.4654	Otras causas	Derivado a la contingencia por COVID19, se presento un menor ingreso en el municipio. Incrementando el índice de dependencia financiera. Se presenta una diferencia en cuanto al 4to trimestre, derivado a que no se contaba con la totalidad de la información a la fecha de cierre del reporte	80.96	Validado		
2020	5	5	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2- Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152145	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: la número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de 1 / Promedio de las metas programadas porcentuales de 1) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:manuelaguirre,m,fecha:21/06/21}}	100	{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:manuelaguirre,m,fecha:21/06/21}}	100	Otras causas	SE ALCANZO EL 100% DE LA META	100	Validado		
2020	5	5	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2- Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152617	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:manuelaguirre,m,fecha:21/06/21}}	100	{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:manuelaguirre,m,fecha:21/06/21}}	100	Otras causas	SE ALCANZO EL 100% DE LA META	100	Validado		
2020	5	5	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2- Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	154760	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:manuelaguirre,m,fecha:21/06/21}}	100	{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:manuelaguirre,m,fecha:21/06/21}}	100	Otras causas	SE ALCANZO EL 100% DE LA META	100	Validado		

