



# SAN PEDRO CHOLULA

Más unidos, más logros  
H. Ayuntamiento 2018-2021

Portal Guerrero No. 3, C.P. 72760 Col. Centro. San Pedro Cholula, Puebla

Presidencia Municipal  
Oficio No. PM-0555/2021

Asunto: el que se indica

**RECIBIDO**

**RIVELINO BARRALES MORALES  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR  
PRESENTE:**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 2do. Informe Trimestral 2021.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE  
MAS UNIDOS, MAS LOGROS  
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA A 15 DE JULIO DE 2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SECRETARÍA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LITA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

	SECRETARÍA DE BIENESTAR Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación Asistente
	15 JUL 2021 12:35
<b>RECIBIDO</b>	
F/42/SB/GG/SE	

c.c.p.  
Archivo. Control de Gestión.  
Archivo



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa Presupuestario	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	caudado(Ministrac	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones		
140	1	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	1	14900.17				\$ 90,596,671.00	\$ 90,611,571.17	\$ 37,763,513.07	\$ 49,738,710.38	\$ 37,097,907.20	\$ 37,097,907.20	\$ 37,097,907.20	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A SEGURIDAD PUBLICA, PARA FINES DE REGISTRO DE CAPTURA EN EL SRFT, SE RESUMEN LAS PARTIDAS DEL COG, EN RELACION A LO REGISTRADO EN EL SISTEMA CONTABLE		
	2										1	113	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ 9,945,163.44	\$ 9,945,163.44	\$ 9,945,163.44	\$ 9,945,163.44	\$ 9,945,163.44			
	2										1	252	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	2										1	311	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 8,856,597.19	\$ 8,856,597.19	\$ 8,856,597.19	\$ 8,856,597.19	\$ 8,856,597.19	APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS (FERTILIZANTE)		
	2										1	424	\$ 6,781,825.70	\$ 6,781,825.70	\$ 6,741,062.55	\$ 6,741,062.55	\$ 6,741,062.55	\$ 6,741,062.55	\$ 6,741,062.55	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)		
	2										1	441	\$ 17,072,580.76	\$ 16,489,142.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	APORTACIONES Y CONVENIOS A SEGURIDAD PUBLICA	
	2										2	541	\$ 2,134,532.36	\$ 2,134,532.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PROGRAMA ABRIGATE BIEN, PROGRAMA REGRESO A CLASES	
	2										2	621	\$ 7,039,580.23	\$ 7,623,018.26	\$ 4,267,672.84	\$ 7,623,018.26	\$ 4,267,672.84	\$ 4,267,672.84	\$ 4,267,672.84	\$ 4,267,672.84	ADQUISICION DE VEHICULOS	
	2										2	624	\$ 16,168,151.95	\$ 16,183,052.12	\$ 7,851,838.05	\$ 16,168,151.94	\$ 7,186,232.18	\$ 7,186,232.18	\$ 7,186,232.18	\$ 7,186,232.18	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	
	2										1	911	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 101,179.00	\$ 404,717.00	\$ 101,179.00	\$ 101,179.00	\$ 101,179.00	\$ 101,179.00	INTERESES \$14,900.17, MINISTRADOS POR LA SPF \$9,856.57, GENERADOS EN LA CUENTA \$5,043.60. CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIOS PUBLICOS	
	2										1	911	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 101,179.00	\$ 404,717.00	\$ 101,179.00	\$ 101,179.00	\$ 101,179.00	\$ 101,179.00	PAGO A COMISION NACIONAL DEL AGUA	
140	1	2021	2	33	I	4	FAIS Municipal	1	17876.89				\$ 32,489,060.00	\$ 52,506,936.89	\$ 26,262,406.89	\$ 32,414,381.46	\$ 25,379,072.45	\$ 25,379,072.45	\$ 25,379,072.45			
	2										1	339	\$ 1,574,671.80	\$ 1,574,671.80	\$ 601,460.00	\$ 910,484.00	\$ 601,460.00	\$ 601,460.00	\$ 601,460.00	\$ 601,460.00	INDIRECTOS	
	2										2	612	\$ 30,995,624.00	\$ 19,918,764.20	\$ 2,464,105.40	\$ 3,120,634.57	\$ 2,464,105.40	\$ 2,464,105.40	\$ 2,464,105.40	\$ 2,464,105.40	\$ 2,464,105.40	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD
	2										2	614	\$ 19,918,764.20	\$ 31,013,500.89	\$ 23,196,841.49	\$ 28,383,262.89	\$ 22,313,507.05	\$ 22,313,507.05	\$ 22,313,507.05	\$ 22,313,507.05	\$ 22,313,507.05	INTERESES \$17,876.89, MINISTRADOS POR LA SPF \$6,852.72, GENERADOS EN LA CUENTA \$ 11,024.17. OBRAS DE URBANIZACION (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION)

**SAN PEDRO CHOLULA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**1ER TRIMESTRE 2021**

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM) 2020

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210201936124	93232	21006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 NORTE (HUEDZINGO) ENTRE PRIVADA 5 NORTE Y CALLE 36 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUVA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	\$1,484,534.26	\$1,484,534.26	\$1,484,534.26	\$1,484,534.26	\$1,484,534.26	\$1,484,534.26	100%	100%	1060.12 M2	
PUE210201915529	26988	21007	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SERDAN (ALLENDE) ENTRE C. CHOLULAN Y C. DOLORES; C. DOLORES ENTRE C. SERDAN (ALLENDE) Y C. ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	\$208,696.93	\$208,696.93	\$208,696.93	\$208,696.93	\$208,696.93	\$208,696.93	100%	100%	316 ML	
PUE210201925658	52258	21009	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. IGNACIO ALLENDE ENTRE C. MIGUEL HIDALGO Y C. IGNACIO ALLENDE; C. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. IGNACIO ALLENDE Y C. ALVARO OBREGON, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXIPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	\$548,439.65	\$548,439.65	\$548,439.65	\$548,439.65	\$548,439.65	\$548,439.65	100%	100%	396.68 ML	
PUE210201937443	26945	21010	ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO PARA EL SISTEMA PLUVIAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA DE LA LOCALIDAD DE CHOLUVA DE RIVADAVIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	\$278,400.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$278,400.00	100%	100%	1 PROYECTO	EL FOLIO PERTENECE A LOS INDIRECTOS, ESPECIFICAMENTE AL PROYECTO DENOMINADO 21010 - ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO PARA EL SISTEMA PLUVIAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA DE LA LOCALIDAD DE CHOLUVA DE RIVADAVIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA
PUE210201925612	52167	21012	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA TEZUTULAN ENTRE C. TEZUTULAN Y CERRADA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATEAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLUVA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	\$151,637.09	\$151,637.09	\$151,637.09	\$151,637.09	\$151,637.09	\$151,637.09	100%	100%	117.60 ML	
PUE210201936461	95407	21015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SERDAN (ALLENDE) ENTRE C. CHOLULA Y C. DOLORES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	\$2,815,071.56	\$2,815,071.56	\$2,815,071.56	\$2,815,071.56	\$2,815,071.56	\$2,815,071.56	100%	100%	1452.11 M2	
PUE210201936148	93368	21016	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EL AHUEHUETE, MEDIANTE PROYECTO DE NATURACION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUECOMAC, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	\$473,074.32	\$473,074.32	\$473,074.32	\$430,261.68	\$430,261.68	\$430,261.68	91%	91%	1385 M2	
PUE210201936006	92713	21017	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL VENADOITO ENTRE CALLE CHOLULA (REFORMA) Y CALLE DE LAS FLORES EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLUVA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	\$674,142.90	\$674,142.90	\$674,142.90	\$674,142.90	\$674,142.90	\$674,142.90	100%	100%	408.70 ML	
PUE210201925512	51957	21018	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, MÓDULO DE DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C", EN EL PREESCOLAR CAIC "SAN CRISTOBAL TEPONTIYA" CON CLAVE 21E1N18RM, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHOLUVA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	\$1,794,206.88	\$1,794,206.88	\$1,794,206.88	\$1,489,878.68	\$1,489,878.68	\$1,489,878.68	83%	83%	149.07 M2	
PUE210201936162	93427	21023	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE TEZUTULAN Y DIAGONAL CUAMALA; PRIVADA CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE CHIGNAHUAPAN Y CERRADA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATEAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLUVA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	\$1,033,456.93	\$1,033,456.93	\$1,033,456.93	\$1,033,456.93	\$1,033,456.93	\$1,033,456.93	100%	100%	667.1 ml	
PUE210201936764	97313	21025	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRETERA MEXICO-PUEBLA Y C. CHOLULA; 1BA. PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. 20 DE NOVIEMBRE Y CERRADA; 2DA. PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. 20 DE NOVIEMBRE Y CERRADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC, LOCALIDAD DE CHOLUVA DE RIVADAVIA DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	\$1,549,294.69	\$1,549,294.69	\$1,549,294.69	\$1,549,294.69	\$1,549,294.69	\$1,549,294.69	100%	100%	1330 ML	

**SAN PEDRO CHOLULA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**1ER TRIMESTRE 2021**

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM) 2020

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. MIDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUEZ10201956172	93499	21034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PRIMERA DE REVOLUCIÓN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BÁRBARA ALMOLLOYA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	\$340,762.01	\$340,762.01	\$340,762.01	\$340,762.01	\$340,762.01	\$340,762.01	100%	100%	306.35 M2	
PUEZ10201925716	52409	21036	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE C. 5 NORTE Y C. 36 PONIENTES, C. 36 PONIENTE ENTRE C. 5 NORTE Y C. IGNACIO ZARAGOZA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	\$228,120.73	\$228,120.73	\$228,120.73	\$228,120.73	\$228,120.73	\$228,120.73	100%	100%	196.62 ML	
PUEZ10201936284	94185	21040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE SEGUNDA INDEPENDENCIA ENTRE BENITO JUÁREZ E ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	\$2,141,389.45	\$2,141,389.45	\$2,141,389.45	\$738,032.41	\$738,032.41	\$738,032.41	55%	34%	1811 M2	

FORTAMUN 2021

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUEZ10101888030	N/A	19016-2021	MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A TRAVÉS DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	\$ 16,168,151.94	\$ 16,168,151.94	\$ 16,168,151.94	\$ 7,186,232.18	\$ 7,186,232.18	\$ 7,186,232.18	66.7%	44%	12	
PUEZ10201941220	N/A	21046	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	\$ 2,583,438.03	\$ 2,583,438.03	\$ 2,583,438.03	\$ 499,464.47	\$ 499,464.47	\$ 499,464.47	35.0%	19%	268.2 M2	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)												
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	39	0.00	0	39	0.00	0	39	El municipio se encontraba en espera del Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, para la planeación equitativa del recurso, por lo cual no se registró en la MIDS ningún folio, por lo que no se transfirió al SRFT	
	2do. Trimestre	5.13	2	39	5.43	2	39	2.04	1	49	Se presentaron adecuaciones derivadas del Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	
	3er. Trimestre	7.69	3	39	6.12	3	49					
	4to. Trimestre	12.82	5	39	6.12	3	49					
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	39	0.00	0	39	0.00	0	39	El municipio se encontraba en espera del Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, para la planeación equitativa del recurso, por lo cual no se registró en la MIDS ningún folio, por lo que no se transfirió al SRFT	
	2do. Trimestre	12.82	5	39	12.82	5	39	16.33	8	49	Se presentaron adecuaciones derivadas del Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	
	3er. Trimestre	25.64	10	39	30.61	15	49					
	4to. Trimestre	31.33	13	39	30.61	15	49					
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	39	0.00	0	39	0.00	0	39	El municipio se encontraba en espera del Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, para la planeación equitativa del recurso, por lo cual no se registró en la MIDS ningún folio, por lo que no se transfirió al SRFT	
	2do. Trimestre	12.82	5	39	12.82	5	39	10.20	5	49	Se presentaron adecuaciones derivadas del Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	
	3er. Trimestre	38.46	15	39	63.27	31	49					
	4to. Trimestre	53.85	21	39	63.27	31	49					


INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)														
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México														
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				MODIFICADA				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México * 100	1er. Trimestre	16.67	15099445	90596671	16.67	15099445	90596671	16.67	15099445	90596671	16.67	15099445	90596671	El municipio ha recibido dos ministraciones
	2do. Trimestre	41.67	37748612	90596671	41.67	37748612.9	90596671	41.67	37748612.9	90596671	41.67	37748612.9	90596671	El municipio ha recibido cinco ministraciones, conforme a lo planeado
	3er. Trimestre	66.67	60397780	90596671	66.67	60397780	90596671	66.67	60397780	90596671				
	4to. Trimestre	100.00	90596671	90596671	100.00	90596671	90596671	100.00	90596671	90596671				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos														
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				MODIFICADA				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	1er. Trimestre	100.00	90596671	90596671										
	2do. Trimestre													
	3er. Trimestre													
	4to. Trimestre													
Índice en el Ejercicio de Recursos														
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				MODIFICADA				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial) / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	14.17	12834746	90596671	14.17	12834746	90596671	14.17	12834746	90596671	14.17	12834746	90596671	Se alcanzó el 100% de la meta
	2do. Trimestre	35.42	32086320	90596671	35.42	32086320	90596671	40.95	37097907.2	90596671	40.95	37097907.2	90596671	Se genero un avance mayor al planeado
	3er. Trimestre	56.67	51338113	90596671	66.56	60300000	90596671			90596671			90596671	
	4to. Trimestre	100.00	90596671	90596671	100.00	90596671	90596671			90596671			90596671	
Índice de Dependencia Financiera														
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				MODIFICADA				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	41.82	37748612	90268605	36.49	37,748,612.00	103,450,163.00	36.49	37,748,612.00	103,450,163.00	36.49	37,748,612.00	103,450,163.00	
	4to. Trimestre	50.18	90596671	180537211	50.18	90596671	180537211			180537211				

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reiniego	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	14900.17			Total del Programa Presupuestario	90596671	90611571.17	37763513.07	49738710.38	37097907.2	37097907.2	37097907.2		
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	16168151.95	16183052.12	7851838.05	16168151.94	7186232.18	7186232.18	7186232.18	Validado	INTERESES \$14,900.17, MINISTRADOS POR LA SPF \$9,856.57, GENERADOS EN LA CUENTA \$5,043.60. CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIOS PUBLICOS
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	15000000	15000000	8856597.19	8856597.19	8856597.19	8856597.19	8856597.19	Validado	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO)
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	7039580.23	7623018.26	4267672.84	7623018.26	4267672.84	4267672.84	4267672.84	Validado	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1000000	1000000	101179	404717	101179	101179	101179	Validado	PAGO A COMISION NACIONAL DEL AGUA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	6781825.7	6781825.7	6741062.55	6741062.55	6741062.55	6741062.55	6741062.55	Validado	APORTACIONES Y CONVENIOS A SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	400000	400000	0	0	0	0	0	Validado	APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS (FERTILIZANTE)
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	2134532.36	2134532.36	0	0	0	0	0	Validado	ADQUISICION DE VEHICULOS
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	25000000	25000000	9945163.44	9945163.44	9945163.44	9945163.44	9945163.44	Validado	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A SEGURIDAD PUBLICA, PARA FINES DE REGISTRO DE CAPTURA EN EL SRFT, SE RESUMEN LAS PARTIDAS DEL COG, EN RELACION A LO REGISTRADO EN EL SISTEMA CONTABLE
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	17072580.76	16489142.73	0	0	0	0	0	Validado	PROGRAMA ABRIGATE BIEN, PROGRAMA REGRESO A CLASES



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	17876.89			Total del Programa Presupuestario	52489060	52506936.89	26262406.89	32414381.46	25379072.45	25379072.45	25379072.45		
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	19918764.2	31013500.89	23196841.49	28383262.89	22313507.05	22313507.05	22313507.05	Validado	INTERESES \$17,876.89; MINISTRADOS POR LA SPF \$6,852.72; GENERADOS EN LA CUENTA \$ 11,024.17. OBRAS DE URBANIZACION (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION)
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	30995624	19918764.2	2464105.4	3120634.57	2464105.4	2464105.4	2464105.4	Validado	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1574671.8	1574671.8	601460	910484	601460	601460	601460	Validado	INDIRECTOS






CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GL OBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS			ESTATUS			FLUJO		
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
2021	2	PUE210101888030	Proyecto de inversión	16168151.9	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.616815194E7, modificado:1.616815194E7}}	MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A TRAVÉS DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Pedro Cholula	19016-2021	120459	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:9.0, meta_modificada: 9.0}}	01-01-2021	30-09-2021	7186232.18	7186232.18	7186232.18	7186232.18	7186232.18	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}}	En Ejecución	Validado avances				
2021	2	PUE210201941220	Proyecto de inversión	2583438.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583438.03, modificado:2583438.03}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	21046	5068	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:268.2, meta_modificada: 268.2}}	30-03-2021	07-08-2021	499464.47	2583438.03	499464.47	499464.47	499464.47	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances				



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		ESTATUS		FLUJO				
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2021	2	PUE210201925512	Proyecto de inversión	1794206.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794206.88, modificado:1794206.88}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL ZC, EN EL PREESCOLAR CAIC (SAN CRISTÓBAL TEPONTLA, CON CLAVE 21EJN1136M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHOLULLA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA - 51957	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	51957	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, meta:149.07, meta_modificada: 149.07}}	12-03-2021	30-07-2021	1489878.68	1489878.68	1489878.68	1489878.68	1489878.68	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:123.67}}	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE210201936148	Proyecto de inversión	473074.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473074.32, modificado:473074.32}}	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EL AHUEHUETE, MEDIANTE PROYECTO DE NATURACION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA - 93368	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	93368	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1385.0, meta_modificada: 1385.0}}	06-04-2021	04-06-2021	430261.68	430261.68	430261.68	430261.68	430261.68	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1260.35}}	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE210201936284	Proyecto de inversión	2141389.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141389.45, modificado:2141389.45}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE SEGUNDA INDEPENDENCIA ENTRE BENITO JUÁREZ E ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA - 94185	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	94185	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1811.1, meta_modificada: 1811.1}}	13-04-2021	25-06-2021	738032.41	2141389.45	738032.41	738032.41	738032.41	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:996.05}}	En Ejecución	Validado avances
2021	2	PUE210201925716	Proyecto de inversión	228120.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228120.73, modificado:228120.73}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE C. 5 NORTE Y C. 36 PONIENTE, C. 36 PONIENTE ENTRE C. 5 NORTE Y C. IGNACIO ZARAGOZA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOTIOLA, LOCALIDAD DE CHOLULLA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA - 52409	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	52409	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada: 196.62}}	26-03-2021	07-05-2021	228120.73	228120.73	228120.73	228120.73	228120.73	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:196.62}}	Terminado	Validado avances
2021	2	PUE210201936764	Proyecto de inversión	1549294.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549294.69, modificado:1549294.69}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRETERA MEXICO-PUEBLA Y C. CHOLULLA; 1RA. PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. 20 DE NOVIEMBRE Y CERRADA; 2DA. PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. 20 DE NOVIEMBRE Y CERRADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC, LOCALIDAD DE CHOLULLA DE RIVADAVIA DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA - 97313	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	97313	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1310.3, meta_modificada: 1310.31}}	19-03-2021	14-05-2021	1549294.69	1549294.69	1549294.69	1549294.69	1549294.69	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1310.31}}	Terminado	Validado avances
2021	2	PUE210201936172	Proyecto de inversión	340762.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340762.01, modificado:340762.01}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PRIMERA DE REVOLUCIÓN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BÁRBARA ALMOLOYA LOCALIDAD DE CHOLULLA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA - 93499	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	93499	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:306.35, meta_modificada: 306.35}}	23-03-2021	07-05-2021	340762.01	340762.01	340762.01	340762.01	340762.01	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:306.35}}	Terminado	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		ESTATUS		FLUJO	
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2021	2	PUE210201925658	Proyecto de Inversión	548439.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548439.65, modificado:548439.65}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. IGNACIO ALLENDE ENTRE C. MIGUEL HIDALGO Y C. IGNACIO ALLENDE Y C. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. IGNACIO ALLENDE Y C. ÁLVARO OBREGÓN, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 52258	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	52258	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:389.0, meta_modificada: 396.68}}	06-04-2021	30-04-2021	548439.65	548439.65	548439.65	548439.65	548439.65	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:396.68}}	Terminado	Validado avances
2021	2	PUE210201915529	Proyecto de Inversión	208696.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208696.93, modificado:208696.93}}	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SERDAN (ALLENDE) ENTRE C. CHOLULA Y C. DOLORES; C. DOLORES ENTRE C. SERDAN (ALLENDE) Y C. ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 26988	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	26988	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada: 316.0}}	17-02-2021	10-03-2021	208696.93	208696.93	208696.93	208696.93	208696.93	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:316.0}}	Terminado	Validado avances
2021	2	PUE210201925612	Proyecto de Inversión	151637.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151637.09, modificado:151637.09}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA TEZIUTLAN ENTRE C. TEZIUTLAN Y CERRADA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 52167	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	52167	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:117.6, meta_modificada: 117.6}}	31-03-2021	19-04-2021	151637.09	151637.09	151637.09	151637.09	151637.09	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:117.6}}	Terminado	Validado avances
2021	2	PUE210201936461	Proyecto de Inversión	2815071.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2815071.56, modificado:2815071.56}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SERDÁN (ALLENDE) ENTRE C. CHOLULA Y C. DOLORES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 95407	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	95407	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1452.1, meta_modificada: 1452.11}}	12-03-2021	30-04-2021	2815071.56	2815071.56	2815071.56	2815071.56	2815071.56	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1452.11}}	Terminado	Validado avances
2021	2	PUE210201936162	Proyecto de Inversión	1033456.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033456.93, modificado:1033456.93}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE TEZIUTLÁN Y DIAGONAL CUANALA; PRIVADA CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE CHIGNAHUAPAN Y CERRADA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 93427	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	93427	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:667.1, meta_modificada: 667.11}}	16-04-2021	21-05-2021	1033456.93	1033456.93	1033456.93	1033456.93	1033456.93	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:667.11}}	Terminado	Validado avances
2021	2	PUE210201936124	Proyecto de Inversión	1484534.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484534.26, modificado:1484534.26}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 NORTE (HUEJOTZINGO) ENTRE PRIVADA 5 NORTE Y CALLE 36 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 93232	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	93232	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1060.1, meta_modificada: 1060.12}}	13-04-2021	04-06-2021	1484534.26	1484534.26	1484534.26	1484534.26	1484534.26	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1060.12}}	Terminado	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GL OBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUIJO					
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUIJO
2021	2	PUE210201936006	Proyecto de inversión	674142.9	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674142.9, modificado:674142.9}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL VENADITO ENTRE CALLE CHOLULA (REFORMA) Y CALLE DE LAS FLORES EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 92713	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	92713	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:408.7, meta_modificada: 408.7}}	12-03-2021	19-04-2021	674142.9	674142.9	674142.9	674142.9	674142.9	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:408.7}}	Terminado	Validado avances
2021	2	PUE210201937443	Acción	278400	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278400.0, modificado:278400.0}}	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 26945	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	26945	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	17-02-2021	10-03-2021	278400	278400	278400	278400	278400	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2021	2	2	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160176	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	35.41667	35.41667	40.94842	Mayor demanda de bienes y servicios	Se genero un avance mayor al planeado	115.62	Validado
2021	2	2	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	162647	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	.41818	.41818	.3649	Otras causas	Se genero un avance mayor al planeado	114.6	Validado
2021	2	2	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.66667	41.66667	41.66667	Otras causas	El municipio ha recibido cinco ministraciones, conforme a lo planeado	100	Validado

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2021	2	2	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	159776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	12.82051	12.82051	10.20408	Mayor demanda de bienes y servicios	Se presentaron adecuaciones derivado del Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	125.64	Validado
2021	2	2	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	5.12821	5.12821	2.04082	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	Se presentaron adecuaciones derivado del Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	251.28	Validado
2021	2	2	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	162108	Porcentaje de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	12.82051	12.82051	16.32653	Mayor demanda de bienes y servicios	Se presentaron adecuaciones derivado del Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	127.35	Validado

