



GOBIERNO DE
**SAN PEDRO
CHOLULA**

Va por todos

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
SAN PEDRO CHOLULA
N° DE OFICIO: P.M./0880-Bis/2022
ASUNTO: 3ER. INFORME TRIMESTRAL DEL SRFT
EJERCICIO 2022

C. ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISDMF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE

SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA A 14 DE OCTUBRE DEL 2022

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. PAOLA ELIZABETH ANGON SIYA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONARIA DE
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, PUEBLA
2021 - 2024



C.c.p. Archivo

Portal Guerrero 3, Col. Centro

C.P. 72760. San Pedro Cholula, Pue. México.

cholula.gob.mx

Trabajo y familia

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	11.76	2	17	0.00	0	0	
	3er. Trimestre	6.25	2	32	0.00	0	19	MENOR DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS
	4to. Trimestre	4.08	2	49				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	47.06	8	17	0.00	0	0	
	3er. Trimestre	50.00	16	32	52.63	10	19	MAYOR DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS
	4to. Trimestre	51.02	25	49				


Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	41.18	7	17	0.00	0	0	
	3er. Trimestre	43.75	14	32	47.37	9	19	MENOR DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS
	4to. Trimestre	44.90	22	49				



INDICADORES 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
{(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	17,256,932.22	103,541,594.00	16.67	17,256,932.22	103,541,594.00	
	2do. Trimestre	41.67	43,142,330.73	103,541,594.00	41.67	43,142,330.73	103,541,594.00	
	3er. Trimestre	66.67	69,027,729.24	103,541,594.00	66.67	69,027,729.00	103,541,594.00	
	4to. Trimestre	100.00	103,541,594.00	103,541,594.00				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
{(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	4to. Trimestre	100.00	103,541,594.00	103,541,594.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
{(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.67	17,256,932.00	103,541,594.00	9.72	10,066,831.00	103,541,594.00	
	2do. Trimestre	41.67	43,142,330.00	103,541,594.00	27.87	28,856,075.00	103,541,594.00	
	3er. Trimestre	66.67	69,027,729.00	103,541,594.00	47.52	49,203,705.00	103,541,594.00	Los expedientes técnicos se encuentran en validación con las dependencias normativas , por eso al trimestre no se logro la meta
	4to. Trimestre	100.00	103,541,594.00	103,541,594.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
{(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	0.40	43,142,330.00	108,663,887.04	0.40	43,142,330.00	108,663,887.04	
	4to. Trimestre	0.48	103,541,594.00	217,327,774.08				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
{[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) - 1] * 100	4to Trimestre	-100.00			-100.00			



Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recu	Tipo de Recu	Clave Ramo	Modalidad	Programa pre:	Programa For	Institucion E)	Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gast	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Iv	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones			
21	140	1	2022	2	33 I		4	FAIS Municip.	1	59745.68	0													EL GOBIERNO DEL ESTADO DEPOSITO \$21,152.01 DE INTERESES Y EN LA CUENTA DEL AYUNTAMIENTO SE GENERARON \$38,593.67 DE INTERESES		
21	140	2	2022	2	33 I		4					1	332	1256900	1256900	1256900	0	0	0	0	0	0	0		SERVICIOS TOPOGRAFICOS, GEOTECNICOS	
21	140	2	2022	2	33 I		4					1	336	589904.98	589904.98	589904.98	0	0	0	0	0	0	0		SERVICIOS DE APOYO	
21	140	2	2022	2	33 I		4					1	441	8649640.6	8649640.6	8649640.6	0	0	0	0	0	0	0		CUARTOS ADICIONALES,BAÑOS CON BIODIGESTORES Y EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA	
21	140	2	2022	2	33 I		4					2	612	16940198.8	16940198.8	16919046.8	0	0	0	0	0	0	0		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS, REHABILITACION DE UNIDADES DE SALUD	
21	140	2	2022	2	33 I		4					2	614	28515054.8	28515054.8	16224173.6	4216658.23	1244146.22	1244146.22	1244146.22	1244146.22	1244146.22		PAVIMENTACIONES EN CALLES, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL		
21	140	2	2022	2	33 I		4					2	622	5608466.85	5608466.85	5608466.85	0	0	0	0	0	0	0		REHABILITACION DE MERCADOS, PLAZAS CIVICAS	
21	140	1	2022	2	33 I		5	FORTAMUN.	1	49152.75	0													EL GOBIERNO DEL ESTADO DEPOSITO \$30,040.46 DE INTERESES Y EN LA CUENTA DEL AYUNTAMIENTO SE GENERARON \$19,112.29 INTERESES		
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	113	33300000	33300000	29960595.3	19613828.3	19613828.3	19613828.3	19613828.3	19613828.3	19613828.3		PAGO DE SUELDOS, ESTIMULOS Y PRESTACIONES A SEGURIDAD PUBLICA		
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	271	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		PARTIDA CANCELADA por 272	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	272	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0		VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	282	1250000	1250000	137800	137800	137800	137800	137800	137800	137800	137800		ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	283	2000000	2000000	1837587.8	0	0	0	0	0	0	0	0		PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	311	16500000	16500000	1774684	1205476	1205476	1205476	1205476	1205476	1205476	1205476		ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	332	996500	14725136	14725136	11311479.8	11311479.8	11311479.8	11311479.8	11311479.8	11311479.8	11311479.8		ELABORACION DE PROYECTOS, SUPERVISION DE OBRA,	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	334	2654500	2624458.54	1764459.54	0	0	0	0	0	0	0	0		SERVICIO DE CAPACITACION
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	336	323900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		PARTIDA CANCELADA
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	337	1189175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		PARTIDA CANCELADA
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	339	0	188375	188375	27025	27025	27025	27025	27025	27025	27025		SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICO INTEGRALES	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	358	16340000	16340000	7617391.85	7617391.85	7617391.85	7617391.85	7617391.85	7617391.85	7617391.85	7617391.85		SERVICIOS DE RESIDUOS URBANOS	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	392	0	800000	800000	406655	406655	406655	406655	406655	406655	406655		PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	424	7338310.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		PARTIDA CANCELADA por 853
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	515	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	551	245000	245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
21	140	2	2022	2	33 I		5					2	614	4532317.6	895600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		PARTIDA CANCELADA
21	140	2	2022	2	33 I		5					2	622	1500000	2675256.8	2675256.8	1337606.63	1337606.63	1337606.63	1337606.63	1337606.63	1337606.63	1337606.63		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	629	895600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		PARTIDA CANCELADA por 332
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	853	0	7338308.7	7338308.7	7338308.7	7338308.7	7338308.7	7338308.7	7338308.7	7338308.7	7338308.7		FINANCIAMIENTO DEL CENTRO DE REINSECCION SOCIAL (APORTACION AL CE.RE.SO)	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	991	13476291	3589458.96	208134.27	208134.27	208134.27	208134.27	208134.27	208134.27	208134.27	208134.27		PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	

SECRETARÍA DE BIENESTAR

 General de Planeación,

 Evaluación

 de Gasto y

 Ejecución

 11 OCT 2022

 13:00

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
9	PUE220302128282	201558	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE LAGO DE PÁTZCUARO ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO NORTE Y CALLE RIO RABANILLO NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO MOMOXPAN	\$1,055,185.61	1,055,185.61	1,055,185.61							M2	929.46	
10	PUE220302130239	210113	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE TEZIUTLÁN Y CADENAMIENTO CERO MAS CUATROCIENTOS DIEZ PUNTO TRECE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SAN MATÍAS COCOYOTLA	\$2,652,824.60	2,652,824.60	2,652,824.60							M2	2799.99	
11	PUE220302127229	196088	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	SAN PEDRO CHOLULA	\$1,846,804.98	1,846,804.98	1,846,804.98							PROYECTO	1	
12	PUE220302129408	206165	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$725,267.28	725,267.28	725,267.28							CUARTO	6	
13	PUE220302129426	206226	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$120,877.88	120,877.88	120,877.88							CUARTO	1	
14	PUE220302129476	206428	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$120,877.88	120,877.88	120,877.88							CUARTO	1	
15	PUE220302129491	206473	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$362,633.64	362,633.64	362,633.64							CUARTO	3	
16	PUE220302129796	206428	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$120,877.88	120,877.88	120,877.88							CUARTO	1	
17	PUE220302129491	206473	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$362,633.64	362,633.64	362,633.64							CUARTO	3	
18	PUE220302129796	207720	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$362,633.64	362,633.64	362,633.64							CUARTO	3	
19	PUE220302129807	207751	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$362,633.64	362,633.64	362,633.64							CUARTO	3	
20	PUE220302129848	207903	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$362,633.64	362,633.64	362,633.64							CUARTO	3	
21	PUE220302129496	206499	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$120,877.88	120,877.88	120,877.88							CUARTO	1	
22	PUE220302129944	208394	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$120,877.95	120,877.95	120,877.95							CUARTO	1	

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Gobierno de Puebla
Honorables señores
Comisión de Planeación, Evaluación y Seguimiento
14 OCT 2022
RECIBIDO
7428800000

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	PUE220302127817	199465	22034	REHABILITACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR03395, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO MOMOXPAN	\$ 1,539,688.88	1,539,688.88	1,539,688.88						M2	318.92	
2	PUE220302125788	189053	22002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO PONIENTE ENTRE CALLE RIO YAQUI SUR Y CALLE RIO PÁNUCO SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	RAFAEL ÁVILA CAMACHO	\$ 1,498,773.60	2,182,604.99	2,182,604.99	2,182,604.99	703,190.92	703,190.92	36.64	32.21	M2	500	
3	PUE220302125833	189253	22010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MATAMOROS, ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y CADENAMIENTO CERO MAS DOSCIENTOS SESENTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SANTA MARÍA ACUEXCOMAC	\$ 1,266,850.84	1,266,850.84	1,266,850.84						M2	1696.55	
4	PUE220302126662	193411	22026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE TEPETZINGO, ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE CADENAMIENTO CERO MAS CEROSSENTA Y TRES Y CALLE REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO MOMOXPAN	\$ 1,313,344.15	1,313,344.15	1,313,344.15						M2	1714.31	
5	PUE220302125900	189565		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 10 PONIENTE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 1,668,342.88	1,668,342.88	1,668,342.88						M2	1061.07	
6	PUE220302125944	189782	22011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE ENERO NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SAN COSME TEXINTLA	\$ 1,289,509.94	1,289,509.94	2,034,053.24	2,034,053.24	540,955.30	540,955.30	26.59	30.86	M2	400	
7	PUE220302127146	195476		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 7 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BÁRBARA ALMOLOYA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SANTA BÁRBARA ALMOLOYA	\$2,672,705.62	2,672,705.62	2,672,705.62						M2	2216.9	
8	PUE220302125974	189944		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 6 SUR ENTRE CALLE 17 ORIENTE Y CALLE 21 ORIENTE, EN EL BARRIO SAN PABLO TECAMAC, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA -	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$1,354,027.97	1,354,027.97	1,354,027.97						M2	1337.39	

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Gobernación General de Planeación,
 Seguimiento y Evaluación
 Dirección de Seguimiento y
 Evaluación
 14 OCT 2022
 RECIBIDO
 F42/SB/CGPSE

MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2022

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
					\$ 21,300,884.02	\$ 21,984,715.41	\$ 22,729,258.71	\$ 4,216,658.23	\$ 1,244,146.22	\$ 1,244,146.22	\$ 1,244,146.22					

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 PARA LA INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Y

14 OCT 2022
 13:00

RECIBIDO
 F/42/SB/CGPSE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2022

FORTAMUN-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220202100250	NO APLICA	22003	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.		\$ 2,362,821.19	\$ 2,362,821.19	\$ 2,362,821.19	\$ 2,362,821.19	\$ -	\$ -	\$ -	43.77	33.2	M2	60	
PUE220202100136	NO APLICA	22001	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.		\$ 1,337,606.63	\$ 1,337,606.63	\$ 1,337,606.63	\$ 1,337,606.63	\$ 1,337,606.63	\$ 1,337,606.63	\$ 1,337,606.63	100	100	M3	200	
			ALIMBRADO PUBLICO		\$ 12,516,955.82	\$ 12,516,955.82	\$ 12,516,955.82	\$ 12,516,955.82	\$ 12,516,955.82	\$ 12,516,955.82	\$ 12,516,955.82					
			PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON CUIP (ENERO-AGOSTO 2022)		\$ 19,518,828.27	\$ 19,518,828.27	\$ 19,518,828.27	\$ 19,518,828.27	\$ 19,518,828.27	\$ 19,518,828.27	\$ 19,518,828.27					
			PAGO A COMISION NACIONAL DEL AGUA POR DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES, SAN PEDRO CHOLULA, EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS (7,353.00)		\$ 406,655.00	\$ 406,655.00	\$ 406,655.00	\$ 406,655.00	\$ 406,655.00	\$ 406,655.00	\$ 406,655.00					
			PAGO DE 5 EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA APLICADOS A LOS DIRECTIVOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA		\$ 27,025.00	\$ 27,025.00	\$ 27,025.00	\$ 27,025.00	\$ 27,025.00	\$ 27,025.00	\$ 27,025.00					
			RECEPCION EN SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS URBANOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A NOVIEMBRE 2022		\$ 7,617,391.85	\$ 7,617,391.85	\$ 7,617,391.85	\$ 7,617,391.85	\$ 7,617,391.85	\$ 7,617,391.85	\$ 7,617,391.85					
			CONVENIO DE COORDINACION INTERMUNICIPAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO CHOLULA		\$ 5,177,079.70	\$ 5,177,079.70	\$ 5,177,079.70	\$ 5,177,079.70	\$ 5,177,079.70	\$ 5,177,079.70	\$ 5,177,079.70					
			CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL FINANCIAMIENTO Y OPERACIÓN DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO CHOLULA		\$ 2,211,229.00	\$ 2,211,229.00	\$ 2,211,229.00	\$ 2,211,229.00	\$ 2,211,229.00	\$ 2,211,229.00	\$ 2,211,229.00					
			PAGO POR MEDICAMENTOS A DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		\$ 208,134.27	\$ 208,134.27	\$ 208,134.27	\$ 208,134.27	\$ 208,134.27	\$ 208,134.27	\$ 208,134.27					
			RECONOCIMIENTO POR ACCIONES RELEVANTES A ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA		\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00					

SECRETARÍA DE BIENESTAR
General de Planeación,
Evaluación
Seguimiento y

14 OCT 2022

3.00

RECIBIDO

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2022

FORTAMUN-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
			GESTION Y SEGUIMIENTO ANTE LA MESA DE ARMAMENTO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA LA OBTENCION DE MUNICIONES EN CALIDAD DE COMPRA		\$ 137,800.00	\$ 137,800.00	\$ 137,800.00	\$ 137,800.00	\$ 137,800.00	\$ 137,800.00	\$ 137,800.00					
					\$ 51,566,526.73	\$ 51,566,526.73	\$ 51,566,526.73	\$ 51,566,526.73	\$ 49,203,705.54	\$ 49,203,705.54	\$ 49,203,705.54					

DE BIENESTAR
 General de Planeación,
 Evaluación
 Seguimiento y

OCT 2022
 13:00

BIDO
 CPSE