



GOBIERNO DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA**

*Va por todos*

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  
SAN PEDRO CHOLULA

Nº DE OFICIO: P.M./0548/2023

ASUNTO: INFORME FINAL SRFT 2022

**C. CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVARES  
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE PUEBLA  
P R E S E N T E**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Informe Final 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE  
"TRABAJO Y FAMILIA"  
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA A 14 DE JULIO DE 2023

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

C. PAOLA ELIZABETH ANGON SILVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA  
CHOLULA, PUEBLA

2021-2024



C.c.p. Archivo

Calle 9 Poniente 505, Barrio de Santa María Xixitla,  
C.P. 72760, San Pedro Cholula, Puebla.

cholula.gob.mx

*Trabajo y familia*

**INDICADORES 2022**

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	11.76	2	17	0.00	0	0	
	3er. Trimestre	6.25	2	32	0.00	0	19	MENOR DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS
	4to. Trimestre	4.08	2	49	1.08	1	93	se cumplió con la meta planeada

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	47.06	8	17	0.00	0	0	
	3er. Trimestre	50.00	16	32	52.63	10	19	MAYOR DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS
	4to. Trimestre	51.02	25	49	62.37	58	93	se cumplió con la meta planeada

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	41.18	7	17	0.00	0	0	
	3er. Trimestre	43.75	14	32	47.37	9	19	MENOR DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS
	4to. Trimestre	44.90	22	49	36.56	34	93	Se cumplió con la meta planeada

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
Coordinación General de  
Planeación, Seguimiento y  
Evaluación  
Asistente

Gobierno de Puebla

014 JUL 2023

RECIBIDO

FM/2/SBICGPSE



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES 2022**

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México ) * 100	1er. Trimestre	16.67	17,256,932.22	103,541,594.00	16.67	17,256,932.22	103,541,594.00	
	2do. Trimestre	41.67	43,142,330.73	103,541,594.00	41.67	43,142,330.73	103,541,594.00	
	3er. Trimestre	66.67	69,027,729.24	103,541,594.00	66.67	69,027,729.00	103,541,594.00	
	4to. Trimestre	100.00	103,541,594.00	103,541,594.00	99.99	103,532,305.20	103,541,594.00	
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	103,541,594.00	103,541,594.00	99.99	103,532,305.20	103,541,594.00	
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.67	17,256,932.00	103,541,594.00	9.72	10,066,831.00	103,541,594.00	
	2do. Trimestre	41.67	43,142,330.00	103,541,594.00	27.87	28,856,075.00	103,541,594.00	
	3er. Trimestre	66.67	69,027,729.00	103,541,594.00	47.52	49,203,705.00	103,541,594.00	Los expedientes técnicos se encuentran en validación con las dependencias normativas , por eso al trimestre no se logro la meta
	4to. Trimestre	100.00	103,541,594.00	103,541,594.00	99.99	103,532,305.20	103,541,594.00	No se cumplio con la meta planeada por el
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	0.40	43,142,330.00	108,663,887.04	0.32	43,142,330.00	135,268,101.00	
	4to. Trimestre	0.48	103,541,594.00	217,327,774.08	0.46	103,532,305.20	222,673,747.48	

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
 Oficina General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente

4 JUL 2023

**RECIBIDO**  
 F/42/SBI/CGPSE



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
INDICADORES 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	7.02	402,271,748.20	375,901,331.70	-40.76	222,673,747.48	375,901,331.00	



Entidad	Municipio	Tipo de Regist	Ciclo de Recui	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Pograma pres	Programa Fon	Institucion Eje	Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	140	1	2022	2	33 I		4	*FAIS Municij	1	116998.36	25850												EL GOBIERNO DEL ESTADO DEPOSITO \$30,416.44 DE INTERESES Y EN LA CUENTA DEL AYUNTAMIENTO SE GENERARON \$97,599.36 DE INTERESES	
21	140	2	2022	2	33 I		4					1	332	1256900	1723177.95	1723177.95	1723177.95	1723177.95	1723177.95	1723177.95			SERVICIOS TOPOGRAFICOS, GEOTECNICOS	
21	140	2	2022	2	33 I		4					1	336	589904.98	0	0	0	0	0	0	0			SERVICIOS DE APOYO
21	140	2	2022	2	33 I		4					1	441	8649640.6	8290016.24	8290016.24	8290016.24	8290016.24	8290016.24	8290016.24			CUARTOS DORMITORIO Y EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES	
21	140	2	2022	2	33 I		4					2	612	16940198.8	22304896.8	22304896.8	22304896.8	22304896.8	22304896.8	22304896.8			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS, REHABILITACION DE UNIDADES DE SALUD	
21	140	2	2022	2	33 I		4					2	614	28515054.8	23386620	23386620	23386620	23386620	23386620	23386620			PAVIMENTACIONES EN CALLES, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	
21	140	2	2022	2	33 I		4					2	622	5608466.85	5946603.36	5946603.36	5946603.36	5946603.36	5946603.36	5946603.36			REHABILITACION DE MERCADOS, PLAZAS CIVICAS	
21	140	1	2022	2	33 I		5	*FORTAMUN	1	103267.73	112556.53												EL GOBIERNO DEL ESTADO DEPOSITO \$57,193.14 DE INTERESES Y EN LA CUENTA DEL AYUNTAMIENTO SE GENERARON \$46,074.59 INTERESES, MAS \$ 9,288.80 DE LA CUENTA DE INGRESOS NO EJERCIDOS	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	113	33300000	29982903.6	29982903.6	29982903.6	29982903.6	29982903.6	29982903.6			PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CUIP	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	132	0	3876389.1	3876389.1	3876389.1	3876389.1	3876389.1	3876389.1			PRIMAS VACACIONAL PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	134	0	29596.23	29596.23	29596.23	29596.23	29596.23	29596.23			PAGO DE PRESTACIONES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	159	0	3500	3500	3500	3500	3500	3500			BONO ANUAL DE FIN DE AÑO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	171	0	180000	180000	180000	180000	180000	180000			RECONOCIMIENTOS POR ACCIONES RELEVANTES A ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	144	0	455181.82	455181.82	455181.82	455181.82	455181.82	455181.82			PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS ACTIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA ESTADO DE PUEBLA	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	271	1000000	0	0	0	0	0	0			PARTIDA CANCELADA por 272	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	272	0	2162199.17	2162199.17	2162199.17	2162199.17	2162199.17	2162199.17			VESTUARIO Y UNIFORMES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	282	1250000	137800	137800	137800	137800	137800	137800			ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	283	2000000	4226753.44	4226753.44	4226753.44	4226753.44	4226753.44	4226753.44			PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	311	16500000	19473114.6	19473114.6	19473114.6	19473114.6	19473114.6	19473114.6			ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	332	996500	0	0	0	0	0	0			ELABORACION DE PROYECTOS, SUPERVISION DE OBRA,	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	333	0	1261287.72	1261287.72	1261287.72	1261287.72	1261287.72	1261287.72			BOTON DE ALERTAMIENTO	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	334	2654500	1734500	1734500	1734500	1734500	1734500	1734500			SERVICIO DE CAPACITACION	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	336	323900	0	0	0	0	0	0			PARTIDA CANCELADA	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	337	1189175	0	0	0	0	0	0			PARTIDA CANCELADA	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	339	0	27025	27025	27025	27025	27025	27025			SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICO INTEGRALES	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	358	16340000	12192512.6	12192512.6	12192512.6	12192512.6	12192512.6	12192512.6			SERVICIOS DE RESIDUOS URBANOS	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	392	0	805957	805957	805957	805957	805957	805957			PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	424	7338310.4	0	0	0	0	0	0			PARTIDA CANCELADA por 853	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	515	0	775742.48	775742.48	775742.48	775742.48	775742.48	775742.48			EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	521	0	49949.6	49949.6	49949.6	49949.6	49949.6	49949.6			ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y APARATOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTACIMIENTO EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y MONITOREO	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	551	245000	0	0	0	0	0	0			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
21	140	2	2022	2	33 I		5					2	612	0	2678184.53	2678184.53	2678184.53	2678184.53	2678184.53	2678184.53			REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS	
21	140	2	2022	2	33 I		5					2	614	4532317.6	8486364.48	8486364.48	8486364.48	8486364.48	8486364.48	8486364.48			PAVIMENTACIONES EN CALLES, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	
21	140	2	2022	2	33 I		5					2	622	1500000	959291.58	959291.58	959291.58	959291.58	959291.58	959291.58			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	
21	140	2	2022	2	33 I		5					2	629	895600	0	0	0	0	0	0			PARTIDA CANCELADA por 332	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	853	0	7388308.7	7388308.7	7388308.7	7388308.7	7388308.7	7388308.7			FINANCIAMIENTO DEL CENTRO DE REINSECCION SOCIAL (APORTACION AL CE.RE.SO)	
21	140	2	2022	2	33 I		5					1	991	13476291	6645743.57	6645743.57	6645743.57	6645743.57	6645743.57	6645743.57			PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	



FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	OTROS RECURSOS	FISM	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	PUE220302127817	199465	22034	REHABILITACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR03395, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO MOMOXPAN	\$ 1,539,688.88	\$ 1,685,431.38	\$ 1,685,431.38	\$ 1,685,431.38	\$ 1,685,431.38	\$ 1,685,431.38	\$ 1,685,431.38	\$ 1,685,431.38	100%	100%	M2	326.21	
2	PUE220302125788	189053	22002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO PONIENTE ENTRE CALLE RÍO YAQUI SUR Y CALLE RÍO PÁNUCO SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	RAFAEL ÁVILA CAMACHO	\$ 1,498,773.60	\$ 1,502,053.11	\$ 1,502,053.11	\$ 1,502,053.11	\$ 1,502,053.11	\$ 1,502,053.11	\$ 1,502,053.11	\$ 1,502,053.11	100%	100%	M2	1366.85	
3	PUE220402157853	229106	22002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO PONIENTE ENTRE CALLE RÍO YAQUI SUR Y CALLE RÍO PÁNUCO SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	RAFAEL ÁVILA CAMACHO	\$ 410,975.97	\$ 410,975.97	\$ 410,975.97	\$ 410,975.97	\$ 410,975.97	\$ 410,975.97	\$ 410,975.97	\$ 410,975.97	100%	100%	M2	551.83	
4	PUE220402157963	229682	22002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO PONIENTE ENTRE CALLE RÍO YAQUI SUR Y CALLE RÍO PÁNUCO SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	RAFAEL ÁVILA CAMACHO	\$ 269,575.91	\$ 269,575.91	\$ 269,575.91	\$ 269,575.91	\$ 269,575.91	\$ 269,575.91	\$ 269,575.91	\$ 269,575.91	100%	100%	PZ	10	
5	PUE220302125944	189782	22011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE ENERO NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SAN COSME TEXINTLA	\$ 1,289,509.94	\$ 1,285,010.12	\$ 1,285,010.12	\$ 1,285,010.12	\$ 1,285,010.12	\$ 1,285,010.12	\$ 1,285,010.12	\$ 1,285,010.12	100%	100%	M2	1316.77	
6	PUE220402158495	232622	22011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE ENERO NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SAN COSME TEXINTLA	\$ 498,224.27	\$ 498,224.27	\$ 498,224.27	\$ 498,224.27	\$ 498,224.27	\$ 498,224.27	\$ 498,224.27	\$ 498,224.27	100%	100%	M2	620.46	


 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente  
 11 JUL 2023  
 1:06  
**RECIBIDO**  
 FI42/SB/CGPSE

**MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INFORME DEFINITIVO 2022**

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	OTROS RECURSOS	FISM	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
7	PUE220402158520	232740	22011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE ENERO NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SAN COSME TEXINTLA	\$ 250,818.85	\$ 250,818.85	\$ 250,818.85	\$ 250,818.85	\$ 250,818.85	\$ 250,818.85	\$ 250,818.85	\$ 250,818.85	100%	100%	PZ	9	
8	PUE220302128282	201558	22036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE LAGO DE PÁTZCUARO ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO NORTE Y CALLE RIO RABANILLO NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	RAFAEL ÁVILA CAMACHO	\$ 1,055,185.61	\$ 1,031,749.81	\$ 1,031,749.81	\$ 1,031,749.81	\$ 1,031,749.81	\$ 1,031,749.81	\$ 1,031,749.81	\$ 1,031,749.81	100%	100%	M2	935.31	
9	PUE220402159172	236525	22036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE LAGO DE PÁTZCUARO ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO NORTE Y CALLE RIO RABANILLO NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	RAFAEL ÁVILA CAMACHO	\$ 1,427,450.81	\$ 164,802.59	\$ 164,802.59	\$ 164,802.59	\$ 164,802.59	\$ 164,802.59	\$ 164,802.59	\$ 164,802.59	100%	100%	PZA	5	
10	PUE220402159156	236461	22036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE LAGO DE PÁTZCUARO ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO NORTE Y CALLE RIO RABANILLO NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	RAFAEL ÁVILA CAMACHO	\$ 230,898.41	\$ 230,898.41	\$ 230,898.41	\$ 230,898.41	\$ 230,898.41	\$ 230,898.41	\$ 230,898.41	\$ 230,898.41	100%	100%	M2	293.25	
11	PUE220302127229	196088	22116	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 1,846,804.98	\$ 1,723,177.95	\$ 1,723,177.95	\$ 1,723,177.95	\$ 1,723,177.95	\$ 1,723,177.95	\$ 1,723,177.95	\$ 1,723,177.95	100%	100%	PROYECTO	14	
12	PUE220302129408	206165	22043	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 725,267.28	\$ 722,339.40	\$ 722,339.40	\$ 722,339.40	\$ 722,339.40	\$ 722,339.40	\$ 722,339.40	\$ 722,339.40	100%	100%	CUARTO	6	
13	PUE220302129426	206226	22043	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 120,877.88	\$ 120,389.90	\$ 120,389.90	\$ 120,389.90	\$ 120,389.90	\$ 120,389.90	\$ 120,389.90	\$ 120,389.90	100%	100%	CUARTO	1	
14	PUE220302129476	206428	22043	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 120,877.88	\$ 120,389.90	\$ 120,389.90	\$ 120,389.90	\$ 120,389.90	\$ 120,389.90	\$ 120,389.90	\$ 120,389.90	100%	100%	CUARTO	1	
15	PUE220302129491	206473	22043	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 362,633.64	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	100%	100%	CUARTO	3	
16	PUE220302129796	207720	22043	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 362,633.64	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	100%	100%	CUARTO	3	


**Gobierno de San Pedro Cholula**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente  
 14 JUL 2023  
 RECIBIDO  
 F/42/SB/CGPSE

**MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INFORME DEFINITIVO 2022**

FISM-DF																		
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	OTROS RECURSOS	FISM	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
17	PUE220302129807	207751	22043	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 362,633.64	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	100%	100%	CUARTO	3	
18	PUE220302129848	207903	22043	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 362,633.64	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	\$ 361,169.70	100%	100%	CUARTO	3	
19	PUE220302129496	206499	22043	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 120,877.88	\$ 120,389.90	\$ 120,389.90	\$ 120,389.90	\$ 120,389.90	\$ 120,389.90	\$ 120,389.90	\$ 120,389.90	100%	100%	CUARTO	1	
20	PUE220302129944	208394	22043	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 120,877.95	\$ 11,832.64	\$ 11,832.64	\$ 11,832.64	\$ 11,832.64	\$ 11,832.64	\$ 11,832.64	\$ 11,832.64	100%	100%	CUARTO	1	
21	PUE220402169993	293874	22005	REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL "COSME DEL RAZO", EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 2,154,242.62	\$ 2,432,462.67	\$ 2,432,462.67	\$ 2,432,462.67	\$ 2,432,462.67	\$ 2,432,462.67	\$ 2,432,462.67	\$ 2,432,462.67	100%	100%	M2	3308.76	
22	PUE220402170441	295923	22006	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DENOMINADO "TIANGUIS SANTIAGO MIXQUITLA", EN EL BARRIO DE SANTIAGO MIXQUITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	BARRIO DE SANTIAGO MIXQUITLA	\$ 906,755.18	\$ 906,755.18	\$ 906,755.18	\$ 906,755.18	\$ 906,755.18	\$ 906,755.18	\$ 906,755.18	\$ 906,755.18	100%	100%	M2	852.02	
23	PUE220402169766	292814	22007	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DENOMINADO "TIANGUIS XIXITLA", EN EL BARRIO DE SANTA MARÍA XIXITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	BARRIO DE SANTA MARÍA XIXITLA	\$ 2,607,385.51	\$ 2,607,385.51	\$ 2,607,385.51	\$ 2,607,385.51	\$ 2,607,385.51	\$ 2,607,385.51	\$ 2,607,385.51	\$ 2,607,385.51	100%	100%	M2	2789.76	
24	PUE220302125900	189565	22008	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 10 PONIENTE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 1,908,596.41	\$ 1,627,891.56	\$ 1,627,891.56	\$ 1,627,891.56	\$ 1,627,891.56	\$ 1,627,891.56	\$ 1,627,891.56	\$ 1,627,891.56	100%	100%	M2	1061.07	
25	PUE220402158399	232056	22008	EHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 10 PONIENTE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 80,272.56	\$ 80,272.56	\$ 80,272.56	\$ 80,272.56	\$ 80,272.56	\$ 80,272.56	\$ 80,272.56	\$ 80,272.56	100%	100%	M2	1061.07	


**GOBIERNO DE PUEBLA**  
**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación**  
**Asistente**  
**14 JUL 2023**  
*MB 1:06*  
**RECIBIDO**  
**F/42/SB/CGPSE**

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	OTROS RECURSOS	FISM	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
26	PUE220402158445	232289	22008	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 10 PONIENTE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 200,432.29		\$ 200,432.29	\$ 200,432.29	\$ 200,432.29	\$ 200,432.29	\$ 200,432.29	\$ 200,432.29	100%	100%	PZ	7		
27	PUE220302125833	189253	22010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y CADENAMIENTO 0+260.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	SANTA MARÍA ACUEXCOMAC	\$ 1,266,850.84		\$ 1,369,128.42	\$ 1,369,128.42	\$ 1,369,128.42	\$ 1,369,128.42	\$ 1,369,128.42	\$ 1,369,128.42	100%	100%	M2	1702.32		
28	PUE220402158255	231136	22010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MATAMOROS, ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y CADENAMIENTO CERO MAS DOSCIENTOS SESENTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	\$ 225,882.75		\$ 225,882.75	\$ 225,882.75	\$ 225,882.75	\$ 225,882.75	\$ 225,882.75	\$ 225,882.75	100%	100%	M2	474.06		
29	PUE220402158310	231501	22010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MATAMOROS, ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y CADENAMIENTO CERO MAS DOSCIENTOS SESENTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	\$ 225,209.89		\$ 225,209.89	\$ 225,209.89	\$ 225,209.89	\$ 225,209.89	\$ 225,209.89	\$ 225,209.89	100%	100%	PZ	10		
30	PUE220402171454	300328	22012	REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y CANCHAS DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN PEDRO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN CRISTOBAL TEPONTLA	\$ 2,577,863.41		\$ 2,577,863.41	\$ 2,577,863.41	\$ 2,577,863.41	\$ 2,577,863.41	\$ 2,577,863.41	\$ 2,577,863.41	100%	100%	M2	1692.5		
31	PUE220402163474	259154	22016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO BONILLA CON C.C.T. 21EPRO392M, EN EL BARRIO SAN MIGUEL TIANGUISNAHUAC, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	BARRIO SAN MIGUEL TIANGUISNAHUAC	\$ 2,109,839.91		\$ 1,490,675.26	\$ 1,490,675.26	\$ 1,490,675.26	\$ 1,490,675.26	\$ 1,490,675.26	\$ 1,490,675.26	\$ 1,490,675.26	100%	100%	M2	541.27	
32	PUE220402164033	262174	22016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO BONILLA CON C.C.T. 21EPRO392M, EN EL BARRIO SAN MIGUEL TIANGUISNAHUAC, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	BARRIO SAN MIGUEL TIANGUISNAHUAC	\$ 619,164.65		\$ 619,164.65	\$ 619,164.65	\$ 619,164.65	\$ 619,164.65	\$ 619,164.65	\$ 619,164.65	100%	100%	M2	599.74		



**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente

14 JUL 2023  
 MZ 599.74  
 1:06

**RECIBIDO**  
 F/42/SB/CGPSE

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	OTROS RECURSOS	FISM	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
33	PUE220402163372	258828	22017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 1,742,248.98	\$ 1,390,669.37	\$ 1,390,669.37	\$ 1,390,669.37	\$ 1,390,669.37	\$ 1,390,669.37	\$ 1,390,669.37	\$ 1,390,669.37	100%	100%	M2	2080.27		
34	PUE220402163397	258933	22017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO MOMOXPAN	\$ 367,972.91	\$ 367,972.91	\$ 367,972.91	\$ 367,972.91	\$ 367,972.91	\$ 367,972.91	\$ 367,972.91	\$ 367,972.91	100%	100%	M2	426.09		
35	PUE220402163400	258947	22017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO MOMOXPAN	\$ 351,579.61	\$ 351,579.61	\$ 351,579.61	\$ 351,579.61	\$ 351,579.61	\$ 351,579.61	\$ 351,579.61	\$ 351,579.61	100%	100%	PZ	11		
36	PUE220402163341	258733	22018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE TEZIUTLÁN Y CADENAMIENTO 0+410.73, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SAN MATÍAS COCOYOTLA	\$ 2,340,790.27	\$ 2,628,936.47	\$ 2,628,936.47	\$ 2,628,936.47	\$ 2,628,936.47	\$ 2,628,936.47	\$ 2,628,936.47	\$ 2,628,936.47	100%	100%	M2	2801.79		
37	PUE220302127146	195476	22020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 7 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BÁRBARA ALMOLOYA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SANTA BÁRBARA ALMOLOYA	\$ 2,639,463.12	\$ 2,639,463.12	\$ 2,639,463.12	\$ 2,639,463.12	\$ 2,639,463.12	\$ 2,639,463.12	\$ 2,639,463.12	\$ 2,639,463.12	100%	100%	M2	2238.04		
38	PUE220402167215	279575	22023	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO NACIONAL Y CADENAMIENTO 0+837.60, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	\$ 2,497,078.33	\$ 2,584,957.31	\$ 2,584,957.31	\$ 2,584,957.31	\$ 2,584,957.31	\$ 2,584,957.31	\$ 2,584,957.31	\$ 2,584,957.31	\$ 2,584,957.31	100%	100%			

14 JUL 2023  
  
**RECIBIDO**  
 F/42/SB/CGPSE

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	OTROS RECURSOS	FISM	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
39	PUE220402159065	235896	22026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE TEPETZINGO, ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE CADENAMIENTO 0+063.50 Y CALLE REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	SANTIAGO MOMOXPAN	\$ 691,575.43		\$ 691,575.43	\$ 691,575.43	\$ 691,575.43	\$ 691,575.43	\$ 691,575.43	\$ 691,575.43	\$ 691,575.43	100%	100%	M2	1039.82		
40	PUE220402162658	255000	22026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE TEPETZINGO, ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE CADENAMIENTO CERRO MAS CERRO SESENTA Y TRES PUNTO CINCUENTA Y CALLE REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO MOMOXPAN	\$ 1,404,355.99		\$ 1,404,355.99	\$ 1,404,355.99	\$ 1,404,355.99	\$ 1,404,355.99	\$ 1,404,355.99	\$ 1,404,355.99	\$ 1,404,355.99	100%	100%	M2	1843.74		
41	PUE220402170525	296109	22029	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y LUMINARIAS EN EL ÁREA DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA TLACHTLI, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	SAN MATÍAS COCOYOTLA	\$ 2,251,363.80		\$ 2,251,363.80	\$ 2,251,363.80	\$ 2,251,363.80	\$ 2,251,363.80	\$ 2,251,363.80	\$ 2,251,363.80	\$ 2,251,363.80	100%	100%	M2	3193.76		
42	PUE220402164488	265058	22038	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0064U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	SANTA MARÍA ACUEXCOMAC	\$ 206,394.71		\$ 206,394.71	\$ 206,394.71	\$ 206,394.71	\$ 206,394.71	\$ 206,394.71	\$ 206,394.71	\$ 206,394.71	100%	100%	M2	250.1		
43	PUE220402164094	262424	22038	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0064U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA -	SANTA MARÍA ACUEXCOMAC	\$ 873,126.20		\$ 666,731.49	\$ 666,731.49	\$ 666,731.49	\$ 666,731.49	\$ 666,731.49	\$ 666,731.49	\$ 666,731.49	100%	100%	M2	190		
44	PUE220402164676	265714	22040	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CON C.C.T. 21DPR0939M, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPONTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	SAN CRISTÓBAL TEPONTLA	\$ 1,679,007.30		\$ 1,547,478.08	\$ 1,547,478.08	\$ 1,547,478.08	\$ 1,547,478.08	\$ 1,547,478.08	\$ 1,547,478.08	\$ 1,547,478.08	100%	100%				


**Gobierno de  
San Pedro Cholula**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente

11 JUL 2023  
 100%  
 100%  
**RECIBIDO**  
 F/42/SB/CGPSE

**MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INFORME DEFINITIVO 2022**

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	OTROS RECURSOS	FISM	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
45	PUE220402165194	268701	22041	REHABILITACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0344D, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN JUAN TLAUTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SAN JUAN TLAUTLA	\$ 1,289,390.09		\$ 1,289,390.09	\$ 1,289,390.09	\$ 1,289,390.09	\$ 1,289,390.09	\$ 1,289,390.09	\$ 1,289,390.09	100%	100%	M2	295.83		
46	PUE220402165261	269119	22053	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR JESÚS SILVA HERZOG C.C.T. 21DJN0811R EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIÁN TEPALCATEPEC, DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SAN SEBASTIÁN TEPALCATEPEC	\$ 800,942.32		\$ 800,942.32	\$ 800,942.32	\$ 800,942.32	\$ 800,942.32	\$ 800,942.32	\$ 800,942.32	100%	100%	M2	48		
47	PUE220402165959	272566	22054	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C", EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA PAULINA MARAVER CORTÉS, CON C. C. T. 21EPRO238T, EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	RAFAEL ÁVILA CAMACHO	\$ 1,662,773.95		\$ 1,449,901.99	\$ 1,449,901.99	\$ 1,449,901.99	\$ 1,449,901.99	\$ 1,449,901.99	\$ 1,449,901.99	100%	100%	M2	96		
48	PUE220402168145	284061	22055	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE CHOLULA Y PAVIMENTO EXISTENTE CAD. 0+162.79 EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	SAN DIEGO CUAUCHAYOTLA	\$ 1,265,315.88		\$ 1,359,194.88	\$ 1,359,194.88	\$ 1,359,194.88	\$ 1,359,194.88	\$ 1,359,194.88	\$ 1,359,194.88	\$ 1,359,194.88	100%	100%	M2	1121.36	
49	PUE220402168157	284104	2055	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE CHOLULA Y PAVIMENTO EXISTENTE CAD. 0 MAS 162.79, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SAN DIEGO CUACHAYOTLA	\$ 357,868.57		\$ 357,868.57	\$ 357,868.57	\$ 357,868.57	\$ 357,868.57	\$ 357,868.57	\$ 357,868.57	100%	100%	M2	401.09		
50	PUE220402168159	284106	22055	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE CHOLULA Y PAVIMENTO EXISTENTE CAD. 0 MAS 162.79, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SAN DIEGO CUACHAYOTLA	\$ 237,119.81		\$ 237,119.81	\$ 237,119.81	\$ 237,119.81	\$ 237,119.81	\$ 237,119.81	\$ 237,119.81	100%	100%				

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Sistema 7

Gobierno de Puebla  
 14 JUL 2023  
 RECIBIDO  
 F42/SE/CGPSE

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	OTROS RECURSOS	FISM	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
51	PUE220402165775	271782	22056	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 21DTV0141H, JUNTA AUXILIAR SAN MATIAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SAN MATIAS COCOYOTLA	\$ 1,677,986.34	\$ 1,677,986.34	\$ 1,677,986.34	\$ 1,677,986.34	\$ 1,677,986.34	\$ 1,677,986.34	\$ 1,677,986.34	\$ 1,677,986.34	100%	100%	M2	570		
52	PUE220402165813	271921	22057	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 21DPR0342F, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SANTA MARÍA ACUEXCOMAC	\$ 1,956,039.06	\$ 1,815,351.73	\$ 1,815,351.73	\$ 1,815,351.73	\$ 1,815,351.73	\$ 1,815,351.73	\$ 1,815,351.73	\$ 1,815,351.73	100%	100%	M2	525.57		
53	PUE220402165910	272364	22057	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 21DPR0342F, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SANTA MARÍA ACUEXCOMAC	\$ 258,613.38	\$ 258,613.38	\$ 258,613.38	\$ 258,613.38	\$ 258,613.38	\$ 258,613.38	\$ 258,613.38	\$ 258,613.38	100%	100%	M2	489.17		
54	PUE220402171092	298108	22058	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFREDO TOXQUI FERNANDEZ DE LARA C.C.T. 21ETV0156I, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	\$ 938,399.53	\$ 938,399.53	\$ 938,399.53	\$ 938,399.53	\$ 938,399.53	\$ 938,399.53	\$ 938,399.53	\$ 938,399.53	100%	100%	M2	501.46		
55	PUE220402167150	279201	22059	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C", EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL CHOLULA, CON C.C.T. 21ETC0019R, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BARBARA ALMOLOYA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SAN BARBARA ALMOLOYA	\$ 1,348,330.41	\$ 1,348,330.41	\$ 1,348,330.41	\$ 1,348,330.41	\$ 1,348,330.41	\$ 1,348,330.41	\$ 1,348,330.41	\$ 1,348,330.41	\$ 1,348,330.41	100%	100%	AULAS	2	
56	PUE220402166167	273591	22061	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN BLANCA ESPINOSA C.C.T. 21DTV0058I, JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	RAFAEL ÁVILA CAMACHO	\$ 1,680,878.26	\$ 1,680,878.26	\$ 1,680,878.26	\$ 1,680,878.26	\$ 1,680,878.26	\$ 1,680,878.26	\$ 1,680,878.26	\$ 1,680,878.26	\$ 1,680,878.26	100%	100%			



FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	OTROS RECURSOS	FISM	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
57	PUE220402175470	319911	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	100%	100%	calentador	16	
58	PUE220402187422	359485	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 88,461.45	\$ 88,461.45	\$ 88,461.45	\$ 88,461.45	\$ 88,461.45	\$ 88,461.45	\$ 88,461.45	\$ 88,461.45	100%	100%	calentador	7	
59	PUE220402187923	361199	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 113,736.15	\$ 113,736.15	\$ 113,736.15	\$ 113,736.15	\$ 113,736.15	\$ 113,736.15	\$ 113,736.15	\$ 113,736.15	100%	100%	calentador	9	
60	PUE220402182839	345384	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	100%	100%	calentador	12	
61	PUE220402185491	353357	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	100%	100%	calentador	12	
62	PUE220402176901	325956	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	100%	100%	calentador	13	
63	PUE220402176511	324371	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 101,098.80	\$ 101,098.80	\$ 101,098.80	\$ 101,098.80	\$ 101,098.80	\$ 101,098.80	\$ 101,098.80	\$ 101,098.80	100%	100%	calentador	8	
64	PUE220402179660	335708	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO MOMOXPAN	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	100%	100%	calentador	11	

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente  
 11  
 11 JUL 2023  
 1.00  
**RECIBIDO**  
 FM2/SB/CGPSE

**MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INFORME DEFINITIVO 2022**

**FISM-DF**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	OTROS RECURSOS	FISM	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
65	PUE220402176516	324390	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SANTIAGO MOMOXPAN	\$ 214,834.95	\$ 214,834.95	\$ 214,834.95	\$ 214,834.95	\$ 214,834.95	\$ 214,834.95	\$ 214,834.95	\$ 214,834.95	100%	100%	calentador	17	
66	PUE220402179701	335813	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	100%	100%	calentador	12	
67	PUE220402179804	336163	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN FRANCISCO COAPA	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	100%	100%	calentador	2	
68	PUE220402175515	320113	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SANTA BARBARA ALMOLOYA	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	100%	100%	calentador	16	
69	PUE220402181541	341240	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN DIEGO CUACHAYOTLA	\$ 278,021.70	\$ 278,021.70	\$ 278,021.70	\$ 278,021.70	\$ 278,021.70	\$ 278,021.70	\$ 278,021.70	\$ 278,021.70	100%	100%	calentador	22	
70	PUE220402181548	341258	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 265,384.35	\$ 265,384.35	\$ 265,384.35	\$ 265,384.35	\$ 265,384.35	\$ 265,384.35	\$ 265,384.35	\$ 265,384.35	100%	100%	calentador	21	
71	PUE220402181552	341275	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN MATIAS COCOYOTLA	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	100%	100%	calentador	13	
72	PUE220402181596	341377	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 50,549.40	\$ 50,549.40	\$ 50,549.40	\$ 50,549.40	\$ 50,549.40	\$ 50,549.40	\$ 50,549.40	\$ 50,549.40	100%	100%	calentador	4	


**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**Gobierno de Puebla**  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente

14 JUL 2023

1:00

RECIBIDO

F42/SB/CGPSE

**MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INFORME DEFINITIVO 2022**

**FISM-DF**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	OTROS RECURSOS	FISM	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
73	PUE220402181602	341385	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	100%	100%	calentador	13	
74	PUE220402181609	341406	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	100%	100%	calentador	2	
75	PUE220402181618	341439	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	100%	100%	calentador	11	
76	PUE220402181626	341473	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	\$ 25,274.70	100%	100%	calentador	2	
77	PUE220402181630	341524	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 50,549.40	\$ 50,549.40	\$ 50,549.40	\$ 50,549.40	\$ 50,549.40	\$ 50,549.40	\$ 50,549.40	\$ 50,549.40	100%	100%	calentador	4	
78	PUE220402181642	341590	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	100%	100%	calentador	12	
79	PUE220402181645	341593	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	100%	100%	calentador	12	


**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente

**14 JUL 2023**  
 **1:06**

**RECIBIDO**  
 F42/SB/ICPSE

FISM-DF																		
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	OTROS RECURSOS	FISM	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
80	PUE220402181648	341597	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 126,373.50	\$ 126,373.50	\$ 126,373.50	\$ 126,373.50	\$ 126,373.50	\$ 126,373.50	\$ 126,373.50	\$ 126,373.50	100%	100%	calentador	10	
81	PUE220402185352	352831	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	100%	100%	calentador	12	
82	PUE220402181335	340604	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 113,736.15	\$ 113,736.15	\$ 113,736.15	\$ 113,736.15	\$ 113,736.15	\$ 113,736.15	\$ 113,736.15	\$ 113,736.15	100%	100%	calentador	9	
83	PUE220402173949	313197	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 240,109.65	\$ 240,109.65	\$ 240,109.65	\$ 240,109.65	\$ 240,109.65	\$ 240,109.65	\$ 240,109.65	\$ 240,109.65	100%	100%	calentador	19	
84	PUE220402174614	316056	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 227,472.30	\$ 227,472.30	\$ 227,472.30	\$ 227,472.30	\$ 227,472.30	\$ 227,472.30	\$ 227,472.30	\$ 227,472.30	100%	100%	calentador	18	
85	PUE220402176176	323288	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	\$ 202,197.60	100%	100%	calentador	16	
86	PUE220402177794	329598	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	\$ 139,010.85	100%	100%	calentador	11	


**Gobierno d. Puebla**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente  
 14 JUL 2023  
  
**RECIBIDO**  
 FAZ/SB/CGPSE

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	OTROS RECURSOS	FISM-DF							AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
							FISM	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
87	PUE220402181652	341601	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 265,384.35		\$ 265,384.35	\$ 265,384.35	\$ 265,384.35	\$ 265,384.35	\$ 265,384.35	\$ 265,384.35	\$ 265,384.35	100%	100%	calentador	21	
88	PUE220402174560	315819	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 151,648.20		\$ 151,649.65	\$ 151,649.65	\$ 151,649.65	\$ 151,649.65	\$ 151,649.65	\$ 151,649.65	\$ 151,649.65	100%	100%	calentador	12	
89	PUE220402181244	340324	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 265,384.35		\$ 265,384.35	\$ 265,384.35	\$ 265,384.35	\$ 265,384.35	\$ 265,384.35	\$ 265,384.35	\$ 265,384.35	100%	100%	calentador	21	
90	PUE220402181278	340430	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 214,834.95		\$ 214,834.95	\$ 214,834.95	\$ 214,834.95	\$ 214,834.95	\$ 214,834.95	\$ 214,834.95	\$ 214,834.95	100%	100%	calentador	17	
91	PUE220402181654	341604	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 151,648.20		\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	\$ 151,648.20	100%	100%	calentador	12	
92	PUE220402181285	340480	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 164,285.55		\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	100%	100%	calentador	13	
93	PUE220402177789	329579	22044	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 164,285.55		\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	\$ 164,285.55	100%	100%	calentador	13	
							\$ 61,651,314.36	\$ 61,651,314.36	\$ 61,651,314.36	\$ 61,651,314.36	\$ 61,651,314.36	\$ 61,651,314.36	\$ 61,651,314.36	\$ 61,651,314.36					


**Gobierno de Puebla**  
1911  
 SECRETARIA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente  
 14 JUL 2023  
  
**RECIBIDO**  
 FAZ/SE/ICGPSE

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220202100136	NO APLICA	22001	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 1,337,606.63	\$ 1,337,606.63	\$ 1,337,606.63	\$ 1,337,606.63	\$ 1,337,606.63	\$ 1,337,606.63	\$ 1,337,606.63	100%	100%	M3	206.19	
PUE220202100250	NO APLICA	22003	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 2,362,821.19	\$ 1,856,886.21	\$ 1,856,886.21	\$ 1,856,886.21	\$ 1,856,886.21	\$ 1,856,886.21	\$ 1,856,886.21	100%	100%	M2	96.36	
PUE230102210535	NO APLICA	22004	REHABILITACIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL EN EL BARRIO LA MAGDALENA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 959,291.58	\$ 959,291.58	\$ 959,291.58	\$ 959,291.58	\$ 959,291.58	\$ 959,291.58	\$ 959,291.58	100%	100%	M2	1087.8	
PUE230102210558	NO APLICA	22022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 7 PONIENTE ENTRE CALLE 5 SUR Y CERRADA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 2,649,853.17	\$ 2,649,853.17	\$ 2,649,853.17	\$ 2,649,853.17	\$ 2,649,853.17	\$ 2,649,853.17	\$ 2,649,853.17	100%	100%	M2	2264.62	
PUE230102210746	NO APLICA	22024	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA COATZITLALA, EN EL BARRIO DE SAN PEDRO MEXICALTZINGO, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 477,971.45	\$ 477,971.45	\$ 477,971.45	\$ 477,971.45	\$ 477,971.45	\$ 477,971.45	\$ 477,971.45	100%	100%	LOTE	1	
PUE230102210824	NO APLICA	22032	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA "MANANTIALES", EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	SANTIAGO MOMOXPAN	\$ 2,200,213.08	\$ 2,200,213.08	\$ 2,200,213.08	\$ 2,200,213.08	\$ 2,200,213.08	\$ 2,200,213.08	\$ 2,200,213.08	100%	100%	LOTE	1	
PUE230102210853	NO APLICA	22060	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 30 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 5 NORTE, EN EL BARRIO DE SANTIAGO MIXQUITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	\$ 2,642,018.47	\$ 2,642,018.47	\$ 2,642,018.47	\$ 2,642,018.47	\$ 2,642,018.47	\$ 2,642,018.47	\$ 2,642,018.47	100%	100%	M2	1401.36	
	NO APLICA		ALIMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 19,473,114.55	\$ 19,473,114.55	\$ 19,473,114.55	\$ 19,473,114.55	\$ 19,473,114.55	\$ 19,473,114.55	\$ 19,473,114.55	100%	100%			
	NO APLICA		PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON CUIP (ENERO-AGOSTO 2022)	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 33,892,388.92	\$ 33,892,388.92	\$ 33,892,388.92	\$ 33,892,388.92	\$ 33,892,388.92	\$ 33,892,388.92	\$ 33,892,388.92	100%	100%			
	NO APLICA		PAGO A COMISION NACIONAL DEL AGUA POR DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES, SAN PEDRO CHOLULA, EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS (7,353.00)	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 805,957.00	\$ 805,957.00	\$ 805,957.00	\$ 805,957.00	\$ 805,957.00	\$ 805,957.00	\$ 805,957.00	100%	100%			
	NO APLICA	3	PAGO DE 5 EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA APLICADOS A LOS DIRECTIVOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 27,025.00	\$ 27,025.00	\$ 27,025.00	\$ 27,025.00	\$ 27,025.00	\$ 27,025.00	\$ 27,025.00	100%	100%			

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente

14 JUL 2023  
 RECIBIDO  
 F2/SB/CGPSE

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CAANTIDAD	OBSERVACIONES
	NO APLICA		RECEPCION EN SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS URBANOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A NOVIEMBRE 2022	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 12,192,512.64	\$ 12,192,512.64	\$ 12,192,512.64	\$ 12,192,512.64	\$ 12,192,512.64	\$ 12,192,512.64	\$ 12,192,512.64	100%	100%			
	NO APLICA		CONVENIO DE COORDINACION INTERMUNICIPAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO CHOLULA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 5,177,079.70	\$ 5,177,079.70	\$ 5,177,079.70	\$ 5,177,079.70	\$ 5,177,079.70	\$ 5,177,079.70	\$ 5,177,079.70	100%	100%			
	NO APLICA		CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL FINANCIAMIENTO Y OPERACIÓN DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO CHOLULA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 2,211,229.00	\$ 2,211,229.00	\$ 2,211,229.00	\$ 2,211,229.00	\$ 2,211,229.00	\$ 2,211,229.00	\$ 2,211,229.00	100%	100%			
	NO APLICA		PAGO POR MEDICAMENTOS A DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 208,134.27	\$ 208,134.27	\$ 208,134.27	\$ 208,134.27	\$ 208,134.27	\$ 208,134.27	\$ 208,134.27	100%	100%			
	NO APLICA		RECONOCIMIENTO POR ACCIONES RELEVANTES A ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100%	100%			
	NO APLICA		GESTION Y SEGUIMIENTO ANTE LA MESA DE ARMAMENTO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA LA OBTENCION DE MUNICIONES EN CALIDAD DE COMPRA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 137,800.00	\$ 137,800.00	\$ 137,800.00	\$ 137,800.00	\$ 137,800.00	\$ 137,800.00	\$ 137,800.00	100%	100%			
	NO APLICA	1	BOTON DE ALERTAMIENTO VECINAL EN FORMA DIGITAL EJERCICIO FISCAL 2022	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 1,261,287.72	\$ 1,261,287.72	\$ 1,261,287.72	\$ 1,261,287.72	\$ 1,261,287.72	\$ 1,261,287.72	\$ 1,261,287.72	100%	100%			
	NO APLICA	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y APARATOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y MONITOREO, EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 119,948.08	\$ 119,948.08	\$ 119,948.08	\$ 119,948.08	\$ 119,948.08	\$ 119,948.08	\$ 119,948.08	100%	100%			



FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	NO APLICA	4	ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 2,162,199.17	\$ 2,162,199.17	\$ 2,162,199.17	\$ 2,162,199.17	\$ 2,162,199.17	\$ 2,162,199.17	\$ 2,162,199.17	100%	100%			
	NO APLICA	5	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS ACTIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 1,837,207.96	\$ 1,837,207.96	\$ 1,837,207.96	\$ 1,837,207.96	\$ 1,837,207.96	\$ 1,837,207.96	\$ 1,837,207.96	100%	100%			
	NO APLICA	7	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL PARA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA, ETAPA 1	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 1,734,500.00	\$ 1,734,500.00	\$ 1,734,500.00	\$ 1,734,500.00	\$ 1,734,500.00	\$ 1,734,500.00	\$ 1,734,500.00	100%	100%			
	NO APLICA	9	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 2,389,545.48	\$ 2,389,545.48	\$ 2,389,545.48	\$ 2,389,545.48	\$ 2,389,545.48	\$ 2,389,545.48	\$ 2,389,545.48	100%	100%			
	NO APLICA	10	PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS ACTIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 455,181.82	\$ 455,181.82	\$ 455,181.82	\$ 455,181.82	\$ 455,181.82	\$ 455,181.82	\$ 455,181.82	100%	100%			
	NO APLICA		SERVICION DE RENTA DE LONAS, SILLAS MESAS, CARPAS ETC. PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2021 (PASIVO)	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 840,782.98	\$ 840,782.98	\$ 840,782.98	\$ 840,782.98	\$ 840,782.98	\$ 840,782.98	\$ 840,782.98	100%	100%			
	NO APLICA		ARQUILER DE PERROS GUARDIANES DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 (PASIVO)	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 75,602.16	\$ 75,602.16	\$ 75,602.16	\$ 75,602.16	\$ 75,602.16	\$ 75,602.16	\$ 75,602.16	100%	100%			
PUE230102211348	NO APLICA		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 705,744.00	\$ 705,744.00	\$ 705,744.00	\$ 705,744.00	\$ 705,744.00	\$ 705,744.00	\$ 705,744.00	100%	100%			
	NO APLICA		RECEPCIÓN EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS URBANOS DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO 2021 (PASIVO)	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	\$ 5,521,224.16	\$ 5,521,224.16	\$ 5,521,224.16	\$ 5,521,224.16	\$ 5,521,224.16	\$ 5,521,224.16	\$ 5,521,224.16	100%	100%			
					\$ 104,038,240.18	\$ 103,532,305.20	\$ 103,532,305.20	\$ 103,532,305.20	\$ 103,532,305.20	\$ 103,532,305.20	\$ 103,532,305.20					

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
Coordinación General de  
Planeación, Seguimiento y  
Evaluación  
Asistente

14 JUL 2023  
04:33 1:06

RECIBIDO  
F142/SB/ICGPSE