

Total: 29

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160100633781	Rehabilitación De Auditorio Del Complejo Cultural Cholulteca, En El Municipio De San Pedro Cholula, En El Estado De Puebla	3672716	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$28,800,000.00	\$28,483,200.00	\$28,483,200.00	\$28,483,200.00	\$28,483,200.00	\$24,241,010.14	\$24,241,010.14	85.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 85.11 / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 16077-1051 REHABILITACION DE AUDITORIO DEL COMPLEJO CULTURAL CHOLULTECA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL; OBRA EJERCIDA AL 85.11%, OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887169	Reconstrucción De Infraestructura Urbana A Base De Concreto Hidráulico En La Calle 10 Norte Entre Av. 12 Oriente Y Boulevard Forjadores Cholula-Puebla, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla.	20170421	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$11,358,174.46	\$11,358,174.46	\$4,543,269.78	\$11,150,042.75	\$3,345,012.83	\$3,345,012.83	\$3,345,012.83	29.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 29.45% (ANTICIPO) / Física: AVANCE FISICO AL 0% / Registro: 20170421-17012 RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 10 NORTE ENTRE AV. 12 ORIENTE Y BOULEVARD FORJADORES CHOLULA-PUEBLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$11,358,174.46. AVANCE FINANCIERO 29.45% (ANTICIPO), AVANCE FISICO 5%
PUE17170200892976	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Av. 30 Oriente Entre Boulevard Forjadores De Puebla Y Calle 3 Norte, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula,	20170172	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,914,381.16	\$4,914,381.16	\$4,914,381.16	\$4,693,238.94	\$1,407,971.68	\$1,407,971.68	\$1,407,971.68	28.65	\$0	Metros Cuadrados	8,500	0.00	28.65	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 28.65% / Física: AVANCE FISICO AL 28.65% / Registro: 20170172-17043-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV 30 ORIENTE ENTRE BOULEVARD FORJADORES DE PUEBLA Y CALLE 3 NORTE; EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$4914381.16 . AVANCE FINANCIERO 30% (ANTICIPO); AVANCE FISICO 28.7%
PUE17170200892984	Construcción De Pavimento Asfáltico En Av. Lago De Chapala Poniente Entre Río Nazas Sur Y Calle 5 De Mayo Sur, En La Colonia Rafael Ávila Camacho, En La Junta Auxiliadora De Santiago Momoxpan, Pertenece	20170153	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$803,957.93	\$803,957.93	\$803,957.93	\$803,957.93	\$548,914.41	\$548,914.41	\$548,914.41	68.28	\$0	Metros Cuadrados	950	0.00	68.27	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 68.27% / Física: AVANCE FISICO AL 68.27% / Registro: 20170153-17044-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. LAGO CHAPALA PONIENTE ENTRE RIO NAZAS SUR Y CALLE 5 DE MAYO SUR, EN LA COLONIA RAFAEL AVILA CAMACHO, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$803957.93 . AVANCE FINANCIERO 68.27%; AVANCE FISICO 68.3%
PUE17170200892994	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Papaloapan Sur Entre Calle Lago Chapala Poniente Y Calle Juárez Poniente, En La Colonia Rafael Ávila Camacho, De La Junta Auxiliadora De Santiago Momoxpan, Pe	20170257	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,119,768.99	\$2,119,768.99	\$2,119,768.99	\$2,119,768.99	\$1,103,547.97	\$1,103,547.97	\$1,103,547.97	52.06	\$0	Metros Cuadrados	1,150	0.00	52.05	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 52.05% / Física: AVANCE FISICO AL 52.05% / Registro: 20170257-17045-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PAPALOAPAN SUR ENTRE CALLE LAGO CHAPALA PONIENTE Y CALLE JUAREZ PONIENTE, EN LA COLONIA RAFAEL AVILA CAMACHO, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2119768.99 . AVANCE FINANCIERO 52.05%; AVANCE FISICO 52.1%
PUE17170200893007	Construcción De Pavimento Con Adoquin En Calle 4 Poniente Entre 5 De Mayo Y 9 Norte, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	20170256	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,875,406.56	\$6,875,406.56	\$6,875,406.56	\$6,820,917.18	\$2,046,275.15	\$2,046,275.15	\$2,046,275.15	29.76	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	29.76	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 29.76% / Física: AVANCE FISICO AL 29.76% / Registro: 20170256-17046-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE 5 DE MAYO Y 9 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$6875406.56 . AVANCE FINANCIERO 29.76%; AVANCE FISICO 29.8%
PUE17170200893018	Construcción De Pavimento Con Adoquin En Calle 5 Sur Entre 5 Poniente Y 17 Poniente, En La Localidad De Cholula De Rivadavia, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla.	20170200	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,066,485.35	\$5,066,485.35	\$5,066,485.35	\$4,838,476.13	\$2,238,456.21	\$2,238,456.21	\$2,238,456.21	44.18	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	44.18	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 44.18% / Física: AVANCE FISICO AL 44.18% / Registro: 20170200-17047-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 5 SUR ENTRE 5 PONIENTE Y 17 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$5066485.35 . AVANCE FINANCIERO 44.18%; AVANCE FISICO 44.2%

PRELIMINAR

Total: 4

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200893036	Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Políticas Publicas Destinadas A La Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana En Temas De S	FORTASEG 2017-1	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - ENLACE FORTASEG	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	50.00	\$0	Piezas	120,469	0.00	50.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 50% / Física: AVANCE FISICO 50% / Registro: FORTASEG 2017-1--DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE S. FONDO FORTASEG 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1000000 . AVANCE FINANCIERO 50%; AVANCE FISICO 50%
PUE17170200893042	Desarrollo, Profesionalizacion Y Certificacion Policial	FORTASEG 2017-2	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - ENLACE FORTASEG	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,078,050.00	\$2,078,050.00	\$2,078,050.00	\$1,471,610.00	\$976,610.00	\$976,610.00	\$976,610.00	47.00	\$0	Piezas	120,469	0.00	34.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 47% / Física: AVANCE FISICO 34% / Registro: FORTASEG 2017-2--DESARROLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL. FONDO FORTASEG 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2078050 . AVANCE FINANCIERO 47%; AVANCE FISICO 34%
PUE17170200893049	Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial	FORTASEG 2017-3	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - ENLACE FORTASEG	Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,310,340.00	\$6,310,340.00	\$6,310,340.00	\$3,760,307.04	\$3,537,286.60	\$3,537,286.60	\$3,537,286.60	56.06	\$0	Piezas	120,469	0.00	99.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 56.06% / Física: AVANCE FISICO 99% / Registro: FORTASEG 2017-3--TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL . FONDO FORTASEG 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$6310340 . AVANCE FINANCIERO 56.06%; AVANCE FISICO 99%
PUE17170200893064	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	FORTASEG 2017-4	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - ENLACE FORTASEG	Seguridad	En Ejecución	2017	\$611,610.00	\$611,610.00	\$611,610.00	\$279,890.00	\$279,890.00	\$279,890.00	\$279,890.00	45.76	\$0	Piezas	120,469	0.00	3.22	Financiera: AVANCE FINANCIERO 45.76% / Física: AVANCE FISICO 3.2% / Registro: FORTASEG 2017-4--IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. FONDO FORTASEG 2017 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$611610 . AVANCE FINANCIERO 45.76%; AVANCE FISICO 3.22%

PRELIMINAR

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora				Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300968065	Adquisición De Mezcla Asfáltica Para El Programa De Bacheo En Varias Calles Del Municipio De San Pedro Cholula	17027	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	100.00	\$0	Metros cúbicos	25,100	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: 17027-ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA.- FONDO FORTAMUN 2017 MONTO TOTAL \$ 528655.5.AVANCE FINANCIERO AL 100%, AVANCE FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968069	Trabajos Complementarios En El Av. Miguel Alemán Entre Av. 25 Y 27 Oriente-Poniente	17033	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: 17033-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AV. MIGUEL ALEMÁN ENTRE AV. 25 Y 27 ORIENTE-PONIENTE.- FONDO FORTAMUN 2017 MONTO TOTAL \$ 1028607.55.AVANCE FINANCIERO AL 100%, AVANCE FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968666	Mantenimiento De Avenidas Y Calles Del Municipio De San Pedro Cholula	17040	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	\$1,825,558	\$1,825,558	\$1,825,558	60.97	\$0	Metros Cuadrados	96,367	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 61% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: 17040-MANTENIMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA.- FONDO FORTAMUN 2017 MONTO TOTAL \$ 2994407.25.AVANCE FINANCIERO AL 61%, AVANCE FISICO AL 100%
PUE17170300968701	Mantenimiento De Señalética Horizontal, En Varias Calles De La Cabecera Municipal	17052	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA,PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	100.00	\$0	Metros lineales	96,367	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: 17052-MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL, EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.- FONDO FORTAMUN 2017 MONTO TOTAL \$ 983408.12.AVANCE FINANCIERO AL 100%, AVANCE FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968708	Mantenimiento A Paneles Y Calentadores Solares De La Unidad Deportiva San Pedro	17059	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponztl	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	100.00	\$0	Lote	500	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: 17059-MANTENIMIENTO A PANELES Y CALENTADORES SOLARES DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO.- FONDO FORTAMUN 2017 MONTO TOTAL \$ 410005.74.AVANCE FINANCIERO AL 100%, AVANCE FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 2

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200868486	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 55109	55109	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$963,461.20	\$953,934.15	\$953,934.15	\$953,934.15	\$612,774.45	\$612,774.45	\$612,774.45	64.24	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 64.24% / Física: AVANCE FISICO 100% / Registro: 55109-17036-33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 55109. FONDO FISM MONTO TOTAL DE LA OBRA \$963461.2 . AVANCE FINANCIERO 64.24%; AVANCE FISICO 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868487	Mejoramiento En Losas De Azotea De Aulas Impermeabilizante De Varias Escuelas Y Localidades Del Municipio De San Pedro Cholula - 55220	55220	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,092,631.76	\$2,213,432.35	\$2,213,432.35	\$2,213,432.35	\$2,213,432.35	\$2,213,432.35	\$2,213,432.35	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,100	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: 55220-17042-MEJORAMIENTO EN LOSAS DE AZOTEA DE AULAS IMPERMEABILIZANTE DE VARIAS ESCUELAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA - 55220. FONDO FISM MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2213432.35 . AVANCE FINANCIERO 100%; AVANCE FISICO 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Puebla	San Pedro Cholula	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017-3	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA-FORTASEG	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10000000	10000000	10000000	6511807.04	5293786.6	5293786.6	5293786.6	N/A	
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017-3	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA-FORTASEG			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7350	7350	7350	0	0	0	0	N/A	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EVALUACION DEL DESEMPEÑO)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017-3	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA-FORTASEG			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	2810000	2810000	2810000	2792885.6	2792885.6	2792885.6	2792885.6	N/A	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: VESTUARIO Y UNIFORMES)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017-3	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA-FORTASEG			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	748000	748000	748000	744401	744401	744401	744401	N/A	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017-3	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA-FORTASEG			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1569790	1569790	1569790	1005000	510000	510000	510000	N/A	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CAPACITACION)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017-3	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA-FORTASEG			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	286610	286610	286610	279890	279890	279890	279890	N/A	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (MATERIAL DE APOYO DE OPERACIÓN PARA PRIMER RESPONDIENTE)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017-3	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA-FORTASEG			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1500910	1500910	1500910	1466610	966610	966610	966610	N/A	DESARROLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL (EVALUACIONES)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017-3	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA-FORTASEG			2 - GASTO DE INVERSIÓN	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	570000	570000	570000	223020.44	0	0	0	N/A	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (ACCESORIOS PARA TERMINAL DIGITAL PORTATIL)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017-3	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA-FORTASEG			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	325000	325000	325000	0	0	0	0	N/A	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PERSONAL E INSTITUCIONAL)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017-3	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA-FORTASEG			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	760000	760000	760000	0	0	0	0	N/A	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA (INSTITUCIONAL) (ADQUISICION DE MOTOCICLETAS)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG 2017-3	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA-FORTASEG			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1422340	1422340	1422340	0	0	0	0	N/A	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA (INFRAESTRUCTURA) (EDIFICACION)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SBPC		
Puebla	San Pedro Cholula	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM 2017-3	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		43526738	43526738	34821390.4	9676489.21	8707961.9	8707961.9	8707961.9		N/A	
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM 2017-3	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1305802.14	1305802.14	1305802.14	953934.15	612774.45	612774.45	612774.45		N/A	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ESTUDIOS (3% INDIRECTOS)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM 2017-3	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	870534.76	870534.76	870534.76	0	0	0	0		N/A	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (PRODIM)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM 2017-3	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	621 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	28055640.9	28055640.9	19350293.3	1384304.5	756936.89	756936.89	756936.89		N/A	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y COMEDORES
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM 2017-3	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	9286811.5	9286811.5	9286811.5	4024654.95	4024654.95	4024654.95	4024654.95		N/A	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y DREANJE SANITARIO
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM 2017-3	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	4007948.7	4007948.7	4007948.7	3313595.61	3313595.61	3313595.61	3313595.61		N/A	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PARA LA EDUCACION Y LA SALUD, CONSTRUCCION DE DOMOS EN ESCUELAS
Puebla	San Pedro Cholula	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2017-3 TRIM	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		72113899	72113899	48075932.64	33730331.79	31218598.11	31218598.11	31218598.11		N/A	
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2017-3 TRIM	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17021350	17021350	11000000	0	0	0	0		N/A	SUELDOS, SALARIOS, ESTIMULOS SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2017-3 TRIM	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	230260	230260	230260	230260	230260	230260	230260		N/A	ELABORACION DE ESTUDIO
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2017-3 TRIM	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	23247211.37	23247211.37	14005892.57	13378172.54	12035288.06	12035288.06	12035288.06		N/A	OBLIGACIONES FINANCIERAS: APORTACION AL CERESO, TRANSFERENCIA AL CERESO, APORTACION SUBSEMUN, PAGO CONAGUA, PAGO ALUMBRADO PUBLICO, APORTACION CONVENIO PESOS A PESO CAPCEE, PAGO DE MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2017-3 TRIM	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3682403.4	7013788.78	7013788.78	7013788.78	7013788.78	7013788.78	7013788.78		N/A	PAQUETES ESCOLARES (UTILES)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2017-3 TRIM	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	6313240.97	2717880.82	2717880.82	0	0	0	0		N/A	PAQUETES ESCOLARES (UNIFORMES)
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2017-3 TRIM	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	788388.72	788388.72	788388.72	788388.72	788388.72	788388.72		N/A	CONSTRUCCION, AMPLIACION : RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, DREANJE SANITARIO.
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2017-3 TRIM	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	14689150.21	14689150.21	10342468.42	10342468.42	9173619.22	9173619.22	9173619.22		N/A	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
Puebla	San Pedro Cholula	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2017-3 TRIM	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	6930283.05	6405869.1	1977253.33	1977253.33	1977253.33	1977253.33	1977253.33		N/A	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION: ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIOS PUBLICOS

Programa Presupuestario																	Indicadores				Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación			
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	79.41	71.42	89.94	PARA EL 3ER TRIM NO SE REGISTRARON PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA EN LA MIDS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LOS QUE HABIAN MIGRADO HASTA EL 2DO TRIM			
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	71.43	28.57	40	PARA EL 3ER TRIM NO SE REGISTRARON PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LOS QUE HABIA MIGRADO HASTA EL 2DO TRIM			
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	66.6	0	0	AL 3ER TRIM NO SE REGISTRARON OTROS PROYECTOS EN LA MIDS			

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario				Indicadores									Meta y Avance al periodo			
					Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	99.59			N/A
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	32.19			N/A
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	28.57	23.36	81.76	EL INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA DEL MUNICIPIO ES MENOR DE LO ESPERADO DEVIDO QUE INCREMENTARON LOS INGRESOS PROPIOS CON RELACION AL 1 SEMESTRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO ANTERIOR
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	70.39	70.39	UNICAMENTE SE AVANZO EL 70.39% DEL 100% DE PROMEDIO DE AVANCE DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS
Municipio	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	66.66	43.29	64.94	SE TUVO UN AVANCE UNICAMENTE DEL 43.29%, NO SE ALCANZO LA META PLANEADA