



SAN PEDRO CHOLULA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



15 de julio de 2026.

Asunto: solicitud Validación de folios
segundo informe SRFT 2026.

**OFICIO No. P.M./0294-BIS-
02/2026**

JOSUÉ MARTÍNEZ SANTOS
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras Ejercicio 2025** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2026**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA





SAN PEDRO CHOLULA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



15 de julio de 2026.

Asunto: solicitud Validación de folios
segundo informe SRFT 2026.

**OFICIO No. P.M./0294-BIS-
03/2026**

JOSUÉ MARTÍNEZ SANTOS
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2026**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa Fondo Convenio Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
21	140	1	2026	2	33	I	4	PAIS MUNICIPAL	1	25,936.77	0									LOS INTERESES SE APLICARAN EN LA PARTIDA 614, AL FINAL DE EJERCICIO
		2									1	332	885,058.62	885,058.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
		2									1	441	22,274,008.16	22,274,008.16	22,274,008.16	0.00	0.00	0.00	0.00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025CALENTADORES SOLARES, 2025, ELECTRIFICACIÓN: NO CONVENCIONAL 2025 Y ESTUFAS ECOLOGICAS
		2									2	613	4,500,000.00	4,500,000.00	3,275,879.30	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRAS DE ABASTECIMIENTO: OBRAS DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
		2									2	614	42,836,137.97	42,862,074.74	18,703,043.54	0.00	0.00	0.00	0.00	DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES, CONCRETO ASFALTICO, REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (EN ESTA PARTIDA SE APLICAN LOS INTERESE FASIMUN 2025)
		2									2	622	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EDIFICACION NO HABITACIONAL: PANTEON MUNICIPAL
		2									2	615	1,759,680.25	1,759,680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE VAS DE COMUNICACION: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA
21	140	1	2026	2	33	I	5	PORTAMUN	1	16,666.93	0		73,754,885.00	73,780,821.77	44,252,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOS INTERESES SE APLICARAN EN LA PARTIDA 311, AL FINAL DE EJERCICIO
		2									1	113	50,397,904.24	50,397,904.24	28,353,294.72	23,118,360.71	23,118,360.71	23,118,360.71	23,118,360.71	SUELDOS Y SALARIOS PARA ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2026
		2									1	271	1,110,520.00	1,110,520.00	1,110,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VESTUARIO Y UNIFORMES: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA
		2									1	272	297,090.00	297,090.00	297,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
		2									1	282	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
		2									1	311	29,997,032.28	30,013,699.21	13,628,814.20	13,628,814.20	13,628,814.20	13,628,814.20	13,628,814.20	PAGO A CFE ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 2025
		2									1	334	4,000,000.00	4,000,000.00	987,961.23	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR
		2									1	339	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES: CONVENIO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA
		2									1	358	13,337,612.00	13,337,612.00	5,671,739.84	5,671,739.84	5,671,739.84	5,671,739.84	5,671,739.84	PAGO AL RELENDO SANITARIO POR TIRAR LOS RESIDUOS SOLIDOS DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
		2									1	392	5,137,388.08	5,137,388.08	776,581.00	776,581.00	776,581.00	776,581.00	776,581.00	PAGO POR DERECHOS DE CARGA Y APROVECHAMIENTO DE AGUA, PAGO POR RECARGA DE AGUA RESIDUALES
		2									1	515	22,470,000.00	22,470,000.00	15,000,000.00	4843157.76	4,843,157.76	4,843,157.76	4,843,157.76	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RECAUDACIÓN FISCAL - SOFTWARE 2026, VIGILANCIA (DST DE GRABACION ALMACENAMIENTO VIDEO VIGILANCIA)(\$5,000,000.00)
		2									2	541	5,301,282.63	5,301,282.63	0	0	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE UNIDADES TIPO PATRULLA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EJERCIO 2026
		2									1	551	728,898.77	728,898.77	0	0	0.00	0.00	0.00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
		2									1	853	8,811,229.00	8,811,229.00	6143477.49	6143477.49	6,143,477.49	6,143,477.49	6,143,477.49	APORTACION AL CONVENIO DE COLABORACION DEL CERESO 2025 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS
													143,938,957.00	143,955,623.93	71,969,478.48	54,182,131.00	54,182,131.00	54,182,131.00	54,182,131.00	

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	25936.77	0		Total del Programa Presupuestario	73754885	73780821.77	44252931	0	0	0	0		[[{"Dependencia Ejecutora":"","Municipio de San Pedro Cholula", "Observación":"","LOS INTERESES SE APLICARAN EN LA PARTIDA 614, AL FINAL DE EJERCICIO"}]]
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	885058.62	885058.62	0	0	0	0	0	Validado	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	1500000	1500000	0	0	0	0	0	Validado	EDIFICACION NO HABITACIONAL: PANTEON MUNICIPAL
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	1759680.25	1759680.25	0	0	0	0	0	Validado	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	42836137.97	42862074.74	18703043.54	0	0	0	0	Validado	DIVISION DE TERRERNO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES, CONCRETO ASFALTICO, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (EN ESTA PARTIDA SE APLICAN LOS INTERESE FAISMUN 2025)
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	4500000	4500000	3275879.3	0	0	0	0	Validado	OBRAS DE ABASTECIMIENTO: OBRAS DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	22274008.16	22274008.16	22274008.16	0	0	0	0	Validado	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025CALENTADORES SOLARES, 2025, ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL, 2025 Y ESTUFAS ECOLOGICAS
Puebla	San Pedro Cholula	Programa presupuestario	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	16666.93	0		Total del Programa Presupuestario	143938957	143955623.93	71969478.48	54182131	54182131	54182131	54182131		[[{"Dependencia Ejecutora":"Municipio de San Pedro Cholula", "Observación":"LOS INTERESES SE APLICARAN EN LA PARTIDA 311, AL FINAL DE EJERCICIO"}]]
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	4000000	4000000	987961.23	0	0	0	0	Validado	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1400000	1400000	0	0	0	0	0	Validado	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES: CONVENIO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	1110520	1110520	1110520	0	0	0	0	Validado	VESTUARIO Y UNIFORMES: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	297090	297090	297090	0	0	0	0	Validado	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	950000	950000	0	0	0	0	0	Validado	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	29997032.28	30013699.21	13628814.2	13628814.2	13628814.2	13628814.2	13628814.2	Validado	PAGO A CFE ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 2025
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehiculos y Equipo Terrestre	5301282.63	5301282.63	0	0	0	0	0	Validado	ADQUISICIÓN DE UNIDADES TIPO PATRULLA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EJERCICIO 2026
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	551 - Equipo de defensa y seguridad	728898.77	728898.77	0	0	0	0	0	Validado	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	8811229	8811229	6143477.49	6143477.49	6143477.49	6143477.49	6143477.49	Validado	APORTACION AL CONVENIO DE COLABORACION DEL CERESO 2025 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	22470000	22470000	15000000	4843157.76	4843157.76	4843157.76	4843157.76	Validado	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RECAUDACIÓN FISCAL - SOFTWARE 2026, VIGILANCIA (SIST DE GRABACIONY ALMACENAMIENTO VIDEO VIGILANCIA)(15,000.000 (Sp)
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	13337612	13337612	5671739.84	5671739.84	5671739.84	5671739.84	5671739.84	Validado	PAGO AL RELLENO SANITARIO POR TIRAR LOS RESIDUOS SOLIDOS DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	5137388.08	5137388.08	776581	776581	776581	776581	776581	Validado	PAGO POR DERECHOS DE CARGA Y APROVECHAMIENTO DE AGUA, PAGO POR DESCARGA DE AGUA RESIDUALES
Puebla	San Pedro Cholula	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de San Pedro Cholula			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	50397904.24	50397904.24	28353294.72	23118360.71	23118360.71	23118360.71	23118360.71	Validado	SUELDOS Y SALARIOS PARA ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2026

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA				DESTINO DEL GASTO, EJERCICIO 2026										SEGUNDO TRIMESTRE, EJERCICIO 2026											
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2026	2	PUE260202640399	Proyecto de inversión	1,522,105.29	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1522105.29, modificado:1522105.29}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE ROLDAN ENTRE CARRETERA Y MEXICO-PUEBLA Y CALLE CONSTITUCION, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 154016	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	154016	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1630.8, meta_modificada:1630.8}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle ROLDAN Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Boulevard MEXICO-PUEBLA Y Calle CONSTITUCION Calle DE LA CONSTITUCION ENTRE CARRETERA MEXICO-PUEBLA Y CALLE CONSTITUCION EN LA JUNTA AUX, lon:-98.321741, lat:19.077724}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2640399/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2026	2	PUE260202640403	Proyecto de inversión	1,113,118.97	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113118.97, modificado:1113118.97}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE A CALLE PRIV. 4 NORTE, EN JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 165373	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	165373	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.8, meta_modificada:917.8}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 4 NORTE Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 2 ORIENTE Y Privada 4 NORTE Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE 2 ORIENTE A CALLE PRIV. 4 NORTE, lon:-98.33884065, lat:19.09779798}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2640403/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA				DESTINO DEL GASTO, EJERCICIO 2026										SEGUNDO TRIMESTRE, EJERCICIO 2026										
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2026	2	PUE260202640394	Proyecto de inversión	3,722,785.17	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3722785.17, modificado:3722785.17}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FCO. VILLA Y CUARTA PRIVADA DE ALLENDE, EN JUNTA AUXILIAR SAN CRISTÓBAL TEPONTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 148807	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	148807	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3376.35, meta_modificada:3376.35}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Avenida VICENTE GUERRERO Pueblo SAN PEDRO CHOLULA 72765 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle CUARTA PRIVADA DE ALLENDE Cerrada EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FCO. VILLA Y CUARTA PRIVADA DE ALLEN, lon:-98.32110075, lat:19.07098131}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2640394/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2026	2	PUE260202640397	Proyecto de inversión	720,990.69	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720990.69, modificado:720990.69}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PRIVADA 24 ORIENTE CON CADENAMIENTO 0+000 EN CALLE 10 NORTE AL CADENAMIENTO 0+121 EN CALLE 24 ORIENTE BARRIO DE JESUS TLATEMPA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 149064	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	149064	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.86, meta_modificada:594.86}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Privada 24 ORIENTE Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 10 NORTE Y Calle 24 ORIENTE Calle DE PALMAS ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE LAS PALMAS, lon:-98.29400998, lat:19.06856261}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2640397/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA					DESTINO DEL GASTO, EJERCICIO 2026										SEGUNDO TRIMESTRE, EJERCICIO 2026									
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2026	2	PUE260202640395	Proyecto de inversión	1,179,333.64	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1179333.64, modificado:1179333.64}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ, ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 149004	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Cholula	149004	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:27, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN GREGORIO ZACAPECHPAN 72760 SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-98.35163277, lat:19.05582932}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2640395/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2026	2	PUE260202640398	Proyecto de inversión	1,089,619.26	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1089619.26, modificado:1089619.26}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE 18 ORIENTE Y CALLE 22 ORIENTE EN EL BARRIO DE JESUS TLATEMPA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 153919	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	153919	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.11, meta_modificada:1059.11}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 8 NORTE Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 18 ORIENTE Y Calle 22 ORIENTE Calle 20 ORIENTE ENTRE 18 ORIENTE Y 22 ORIENTE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL BARRIO DE JESUS TLATE, lon:-98.29704291, lat:19.06790555}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2640398/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2026	2	PUE260202640400	Proyecto de inversión	2,272,980.29	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2272980.29, modificado:2272980.29}}	REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LAS FLORES ENTRE CALLE DEL PASEO Y CALLE VICENTE GUERRERO, JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 161213	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	161213	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.6, meta_modificada:1650.6}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle DE LAS FLORES Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle DEL PASEO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE DE LAS FLORES ENTRE CALLE DEL PASEO Y CALLE VICE, lon:-98.321788, lat:19.0893544}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2640400/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA				DESTINO DEL GASTO, EJERCICIO 2026										SEGUNDO TRIMESTRE, EJERCICIO 2026											
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2026	2	PUE260202640404	Proyecto de inversión	1,085,350.15	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1085350.15, modificado:1085350.15}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE I, ZARAGOZA, ENTRE CALLE BONILLA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AL CADENAMIENTO 0+150.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 165381	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	165381	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1082.5, meta_modificada:1082.5 }}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:7, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo SAN FRANCISCO COAPAN 72760 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle BONILLA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE BONILLA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-98.36192987, lat:19.06589581}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2640404/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2026	2	PUE260202640396	Proyecto de inversión	1,315,278.86	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1315278.86, modificado:1315278.86}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HUAQUECHULA ENTRE CALLE TEXMELUCAN Y CALLE PASO DEL VENADO, EN JUNTA AUXILIAR SAN MATIAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 149049	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	149049	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1570.29, meta_modificada:1570.29 }}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle HUAQUECHULA Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle TEXMELUCAN Y Calle PASO DEL VENADO Calle DEL VERDE ENTRE CALLE TEXMELUCAN Y CALLE PASO DEL VENADO, lon:-98.31361, lat:19.073977}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2640396/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2026	2	PUE260202640401	Proyecto de inversión	1,173,974.58	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1173974.58, modificado:1173974.58}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y CALLE 18 PONIENTE EN EL BARRIO DE SANTIAGO MIXQUITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 161221	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	161221	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.46, meta_modificada:644.46 }}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 3 NORTE Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 16 PONIENTE Y Calle 18 PONIENTE Avenida 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y CALLE 18 PONIENTE E, lon:-98.30500401, lat:19.06954853}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2640401/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA				DESTINO DEL GASTO, EJERCICIO 2026										SEGUNDO TRIMESTRE, EJERCICIO 2026											
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2026	2	PUE260202640414	Proyecto de inversión	1,465,971.01	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1465971.01, modificado:1465971.01}}	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 27 ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR, EN EL BARRIO DE SAN PEDRO MEXICATLZINGO, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 171552	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	171552	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.45, meta_modificada:1055.45}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 27 ORIENTE Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 2 SUR Y Calle 4 SUR Calle 25 ORIENTE LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR EN EL BARRIO DE SAN PEDRO MEXICATLZINGO, lon:-98.310374, lat:19.049459}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2640414/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2026	2	PUE260202640402	Proyecto de inversión	431,143.31	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431143.31, modificado:431143.31}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRINCIPAL, EN JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTÍN CALVARIO, LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA, 165031	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	165031	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.11, meta_modificada:474.11}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:27, direccion:Calle ITURBIDE Pueblo SAN GREGORIO ZACAPECHPAN 72760 SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle PRINCIPAL Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRINCIPAL, A UN lon:-98.334856, lat:19.050972}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2640402/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2026	2	PUE260202640405	Proyecto de inversión	2,449,712.20	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2449712.2, modificado:2449712.2}}	EQUIPAMIENTO DE DOSCIENTOS SESENTA CALENTADORES SOLARES DE EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA (12 TUBOS) - 165390	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	165390	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 260 CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon:-98.31219931, lat:19.08007509}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2640405/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA				DESTINO DEL GASTO, EJERCICIO 2026										SEGUNDO TRIMESTRE, EJERCICIO 2026											
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2026	2	PUE260202640409	Proyecto de inversión	6,363,300.00	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6363300.0, modificado:6363300.0 }}	EQUIPAMIENTO DE SEISCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA (15 TUBOS) - 165397	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	165397	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Colonia CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 600 CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon:-98.30668975, lat:19.07388879}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2640409/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2026	2	PUE260202640408	Proyecto de inversión	942,197.00	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:942197.0, modificado:942197.0 }}	EQUIPAMIENTO DE CIEN CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA SAN GREGORIO ZACAPECHPAN (12 TUBOS) - 165395	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	165395	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:27, direccion:Pueblo SAN GREGORIO ZACAPECHPAN 72760 SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 100 CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon:-98.33540888, lat:19.05122782}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2640408/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2026	2	PUE260202640412	Proyecto de inversión	2,015,045.00	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2015045.0, modificado:2015045.0 }}	EQUIPAMIENTO DE CIENTO NOVENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA SANTA MARIA ACUEXCOMAC (15 TUBOS) - 165400	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	165400	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:20, direccion:Pueblo SANTA MARIA ACUEXCOMAC 72770 SANTA MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 190 CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon:-98.38640175, lat:19.03732857}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2640412/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA				DESTINO DEL GASTO, EJERCICIO 2026										SEGUNDO TRIMESTRE, EJERCICIO 2026											
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2026	2	PUE260202640413	Proyecto de inversión	2,651,375.00	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2651375.0, modificado:2651375.0}}	EQUIPAMIENTO DE DOSCIENTOS CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO (15 TUBOS) - 165401	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	165401	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} {geo1: {cve_municipio:140, localidad:27, direccion:Pueblo SAN GREGORIO ZACAPECHPAN 72760 SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 250 CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon:-98.35157544, lat:19.05459955}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2640413/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2026	2	PUE260202640407	Proyecto de inversión	753,757.60	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753757.6, modificado:753757.6}}	EQUIPAMIENTO DE OCHENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC (12 TUBOS) - 165394	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	165394	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} {geo1: {cve_municipio:140, localidad:20, direccion:Pueblo SANTA MARIA ACUEXCOMAC 72770 SANTA MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 80 CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon:-98.38663411, lat:19.03706653}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2640407/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2026	2	PUE260202640406	Proyecto de inversión	753,757.60	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753757.6, modificado:753757.6}}	EQUIPAMIENTO DE OCHENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN (12 TUBOS) - 165392	San Pedro Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	165392	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} {geo1: {cve_municipio:140, localidad:7, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO COAPAN 72760 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 80 CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon:-98.36453108, lat:19.06818022}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2640406/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA				DESTINO DEL GASTO, EJERCICIO 2026										SEGUNDO TRIMESTRE, EJERCICIO 2026											
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2026	2	PUE260202640410	Proyecto de inversión	2,015,045.00	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2015045.0, modificado:2015045.0 }}	EQUIPAMIENTO DE CIENTO NOVENTA Y DOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN (15 TUBOS) - 165398	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	165398	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:7, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO COAPAN 72760 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 190 CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon:-98.36889134, lat:19.0713899}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(2640410/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2026	2	PUE260202640411	Proyecto de inversión	1,930,201.00	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1930201.0, modificado:1930201.0 }}	EQUIPAMIENTO DE CIENTO OCHENTA Y DOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXPAN (15 TUBOS) - 165399	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	165399	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:182.0, meta_modificada:182.0}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Colonia SANTIAGO MOMOXPAN 72775 SANTIAGO MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLULA EL EQUIPAMIENTO DE 182 CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES AGEBS, lon:-98.26676266, lat:19.07559576}}	-	-	-	-	-	Sin nuevos contratos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(2640411/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2026	2	PUE250302581772	Proyecto de inversión	1,767,262.78	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1767262.78, modificado:1660274.36}}	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL COSME DEL RAZO EN EL BARRIO SAN JUAN CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA ESTADO DE PUEBLA - 112113	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	112113	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2024.22, meta_modificada:2024.22}}	{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 3 NORTE Barrio CHOLULA DE RIVADAVIA (SAN JUAN CALVARIO) 72764 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Calle 2 PONIENTE Y Avenida MIGUEL HIDALGO Calle 5 NORTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 3 NORTE ENTRE CALLES 2 PONIENTE, M, lon:-98.30911038, lat:19.06350385}}	1,660,274.36	1,660,274.36	1,660,274.36	1,660,274.36	1,660,274.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/028/R33-FAISMUN/2025, contratista:CONSTR UCCIONES TRAVERTINO, S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1660274.36, importe_modificado: 1660274.36}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2024.22}}	(2581772/proyecto_INICIO, 2581772/proyecto_PROCESO, 2581772/proyecto_FIN, 2581772/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA					INDICADORES, EJERCICIO 2026								SEGUNDO TRIMESTRE 2026									
Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Período	Avance (%)	Flujo
2026	2	2	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	205320	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Ascendente	1.11158	1.11158	1.07904	97.07	Validado
2026	2	2	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	205738	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Ascendente	61.975	61.975	67.47637	108.88	Validado
2026	2	2	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	205827	Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución complementaria en el Sistema de Información del FAIS	Permite conocer la proporción de proyectos de contribución complementaria financiados con recursos del FAISMUN y registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) respecto del número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	Número de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t) * 100	Descendente	22.5	22.5	40.38462	55.71	Validado

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

INDICADORES, EJERCICIO 2026

SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Período	Avance (%)	Flujo
2026	2	2	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	206109	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Ascendente	5.1897	5.1897	0	0	Validado
2026	2	2	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	206220	Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el Sistema de Información del FAIS respecto del número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de proyectos directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	Permite conocer la proporción de proyectos de contribución directa financiados con recursos del FAISMUN y registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) respecto del número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de proyectos directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	Número de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t/ Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t)*100	Ascendente	25	25	48.07692	192.31	Validado
2026	2	2	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	206526	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Ascendente	1.11158	1.11158	0	0	Validado
2026	2	2	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	206638	Porcentaje de otros proyectos FAISMUN registrados en el Sistema de Información del FAIS	Permite conocer la proporción de otros proyectos financiados con recursos del FAISMUN (PRODIM y gastos indirectos) registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) en relación con el número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de otros proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	(Número de otros proyectos FAISMUN registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t) * 100	Descendente	0	0	0	100	Validado

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA					INDICADORES, EJERCICIO 2026								SEGUNDO TRIMESTRE 2026									
Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Período	Avance (%)	Flujo
2026	2	2	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	206941	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Ascendente	0	0	0	N/D	Validado
2026	2	2	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	206943	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos con cargo al FORTAMUN acumulados al periodo que se reporta (sin incluir rendimientos financieros, reintegros, ni erogaciones de otras fuentes).	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Ascendente	41.66667	41.66667	37.64244	90.34	Validado
2026	2	2	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	206944	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Descendente	.46718	.46718	.58987	79.2	Validado

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA					INDICADORES, EJERCICIO 2026								SEGUNDO TRIMESTRE 2026									
Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2026	2	2	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	207742	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Ascendente	1.95584	1.95584	6.72946	344.07	Validado
2026	2	2	Puebla	San Pedro Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	208135	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Ascendente	50	50	50	100	Validado



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2026

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Número de otros proyectos FAISMUN registrados en el SIFAIS en el trimestre t/ Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS en el año t)*100	1er. Trimestre	0.00	0	40	0.00	0	40	NO MIGRARON FOLIOS DEL FAISMUN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS 2026 ESTE TRIMESTRE SE PRESENTA EN CERO
	2do. Trimestre	0.00	0	40	0.00	0	52	SE TIENE UNA DIFERENCIA DEBIDO QUE LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN SIFAIS INCLUYEN PROYECTOS DE VIVIENDA LOS CUALES SE DESGLOSA REGISTRO POR LOCALIDAD
	3er. Trimestre	0.00	0	52				
	4to. Trimestre	0.00	0	52				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Número de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el SIFAIS en el trimestre t/ Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS en el año t)*100	1er. Trimestre	0.00	0	40	0.00	0	40	NO MIGRARON FOLIOS DEL FAISMUN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS 2026 ESTE TRIMESTRE SE PRESENTA EN CERO
	2do. Trimestre	25.00	10	40	48.08	25	52	SE TIENE UNA DIFERENCIA DEBIDO QUE LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN SIFAIS INCLUYEN PROYECTOS DE VIVIENDA LOS CUALES SE DESGLOSA REGISTRO POR LOCALIDAD
	3er. Trimestre	48.08	25	52				
	4to. Trimestre	48.08	25	52				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Número de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el SIFAIS en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS en el año t) * 100	1er. Trimestre	0.00	0	40	0.00	0	40	NO MIGRARON FOLIOS DEL FAISMUN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS 2026 ESTE TRIMESTRE SE PRESENTA EN CERO
	2do. Trimestre	22.50	9	40	40.38	21	52	SE TIENE UNA DIFERENCIA DEBIDO QUE LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN SIFAIS INCLUYEN PROYECTOS DE VIVIENDA LOS CUALES SE DESGLOSA REGISTRO POR LOCALIDAD
	3er. Trimestre	51.92	27	52				
	4to. Trimestre	51.92	27	52				



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2026
INDICADORES 2026

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	35,984,739.24	143,938,957.00	25.00	35,984,739.24	143,938,957.00	SE REPORTA EL 25% DE ACUERDO A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FONDO AL MUNICIPIO
	2do. Trimestre	50.00	71,969,478.48	143,938,957.00	50.00	71,969,478.48	143,938,957.00	SE REPORTA EL 50% DE ACUERDO A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FONDO AL MUNICIPIO
	3er. Trimestre	75.00	107,954,217.72	143,938,957.00				
	4to. Trimestre	100.00	143,938,957.00	143,938,957.00				
Indice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	12.91	18,589,167.96	143,938,957.00	12.91	18,589,167.96	143,938,957.00	EN ESTE TRIMESTRE SE TIENE PORCENTAJE EJERCIDO DE ACUERDO A LO PLANEADO
	2do. Trimestre	41.67	59,974,565.40	143,938,957.00	37.64	54,182,131.00	143,938,957.00	SE TIENE DIFERENCIA, PORQUE SE TIENEN EN VALIDACION LOS PROYECTOS DE SP
	3er. Trimestre	66.67	95,959,304.64	143,938,957.00		0.00		
	4to. Trimestre	100.00	143,938,957.00	143,938,957.00		0.00		
Indice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	0.47	71,969,478.48	154,050,524.60	0.59	71,969,478.48	122,009,551.40	SE TIENE DIFERENCIA DEBIDO A QUE SE TIENE UNA MENOR DEMANDA DE SERVICIOS
	4to. Trimestre	0.65	143,938,957.00	220,801,898.21			0.00	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	3.30	474,772,192.21	459,616,135.56		0.00	0.00	
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	61.97	44,603,082.76	71,969,478.48	67.48	48,562,392.24	71,969,478.48	META ALCANZADA, MAYOR DEMANDA EN ESTE RUBRO
	4to. Trimestre	61.97	89,206,165.52	143,938,957.00		0.00		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2026
INDICADORES 2026

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	1.11	800,000.00	71,969,478.48	1.08	776,581.00	71,969,478.48	DIFERENCIA DEBIDO AUNA MENOR DEMANDA EN ESTE RUBRO
	4to. Trimestre	1.78	2,568,694.04	143,938,957.00		0.00		
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	1.11	800,000.00	71,969,478.48	0.00	0.00	71,969,478.48	DIFERENCIA DEBIDO A QUE SE REALIZARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	1.78	2,568,694.04	143,938,957.00		0.00		
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	5.19	3,735,000.00	71,969,478.48	0.00	0.00	71,969,478.48	NO SE PLANEA RECURSO PARA APLICAR EN ESTE RUBRO
	4to. Trimestre	5.19	7,470,000.00	143,938,957.00		0.00		
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	71,969,478.48	0.00	0.00	71,969,478.48	NO SE PLANEA RECURSO PARA APLICAR EN ESTE RUBRO
	4to. Trimestre	0.00	0.00	143,938,957.00		0.00		
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	1.96	1,407,610.00	71,969,478.48	6.73	4,843,157.76	71,969,478.48	LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ENTRAN AL CONSEJO DE SEGURIDAD PARA VALIDACION, POR LO CUAL LA APLICACION Y EJECUCION SE PLANEAN EN MAYOR PORCENTAJE PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO 2026
	4to. Trimestre	20.00	28,787,791.40	143,938,957.00		0.00		



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2026 (EJERCICIO 2025)
DESTINO DE GASTO

FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302581772	112113	PCH-20251028	MANUTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL COMAR DEL BAZO EN EL BARRIO SAN JUAN CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA ESTADO DE PUEBLA-112113	SAN PEDRO CHOLULA	\$ 1,767,262.78	\$ 1,660,274.36	\$ 1,660,274.36	\$ 1,660,274.36	\$ 1,660,274.36	\$ 1,660,274.36	\$ 1,660,274.36	100%	100%	2024.22	M2	TERMINADO y REPORTADO AL 100% EN INF DEF 2025

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2026
DESTINO DE GASTO

FAISMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	OBSERVACIONES
PUE260202640414	171552		RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 27 ORIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 4 SUR, EN EL BARRIO DE SAN PEDRO MEXICATZLINGO, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 171552	CHOLULA DE RIVADAVIA	1,465,971.01	1,465,971.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640394	148807		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA VEINTE GUERRERO ENTRE CALLE FCO. VELA Y CUARTA PRIVADA DE ALLIENDE, EN JUNTA AUXILIAR SAN CRISTOBAL, TEPOTZTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 148807	CHOLULA DE RIVADAVIA	3,722,785.17	3,722,785.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640395	149004		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ, ENTRE CALLE ALDEMAN Y CALLE JESSE ORTEZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZACATECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 149004	J. A. SAN GREGORIO ZACATECHPAN	1,179,333.64	1,179,333.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640396	149049		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HUÁQUECHULA ENTRE CALLE TERMECUCAN Y CALLE PASO DEL VENADO, EN JUNTA AUXILIAR SAN MATIAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 149049	J.A. SAN MATIAS COCOYOTLA	1,315,278.86	1,315,278.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640397	149064		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PRIVADA 24 ORIENTE CON CADENAMIENTO 0-000 EN CALLE 10 NORTE AL CADENAMIENTO 0-121 EN CALLE 24 ORIENTE BARRIO DE JESUS TLATEMPA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 149064	CHOLULA DE RIVADAVIA	720,990.69	720,990.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640398	153919		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE 18 ORIENTE Y CALLE 22 ORIENTE EN EL BARRIO DE JESUS TLATEMPA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 153919	CHOLULA DE RIVADAVIA	1,089,619.26	1,089,619.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640399	154016		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE ROLDAN ENTRE CARRETERA MEXICO- PUEBLA Y CALLE CONSTITUCION, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 154016	J. A. DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA	1,522,105.29	1,522,105.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640400	161213		REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LAS FLORES ENTRE CALLE DEL PASO Y CALLE VICENTE GUERRERO, JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 161213	J.A.D SAN DIEGO CUACHAYOTLA	2,272,980.29	2,272,980.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640401	161221		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y CALLE 18 PONIENTE EN EL BARRIO DE SANTIAGO MIQUILTA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 161221	CHOLULA DE RIVADAVIA	1,173,974.58	1,173,974.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640402	165031		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE TURBIDE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRINCIPAL, EN JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTÍN CALVARIO, LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACATECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 165031	SAN GREGORIO ZACATECHPAN	431,143.31	431,143.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640403	165373		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE A CALLE PRIV. 4 NORTE, EN JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 165373	CHOLULA DE RIVADAVIA	1,113,118.97	1,113,118.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640404	165381		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE 12 AVANZADA, ENTRE CALLE BONILLA DEL CADENAMIENTO 0-000 00 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AL CADENAMIENTO 0-150.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 165381	SAN FRANCISCO COAPAN	1,085,350.15	1,085,350.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640405	165390		EQUIPAMIENTO DE DOSCIENTOS SESENTA CALENTADORES SOLARES DE EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA (12 TURBOS) - 165390	CHOLULA DE RIVADAVIA	2,449,712.20	2,449,712.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640406	165392		EQUIPAMIENTO DE OCHENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN (12 TURBOS) - 165392	SAN FRANCISCO COAPAN	753,757.60	753,757.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640407	165394		EQUIPAMIENTO DE OCHENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC (12 TURBOS) - 165394	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	753,757.60	753,757.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640408	165395		EQUIPAMIENTO DE CEN CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACATECHPAN (12 TURBOS) - 165395	SAN GREGORIO ZACATECHPAN	942,197.00	942,197.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640409	165397		EQUIPAMIENTO DE SEISCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA (15 TURBOS) - 165397	CHOLULA DE RIVADAVIA	6,363,300.00	6,363,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640410	165398		EQUIPAMIENTO DE CIENTO NOVENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN (15 TURBOS) - 165398	SAN FRANCISCO COAPAN	2,015,045.00	2,015,045.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640411	165399		EQUIPAMIENTO DE CIENTO OCHENTA Y DOS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXPAN (15 TURBOS) - 165399	SANTIAGO MOMOXPAN	1,930,201.00	1,930,201.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640412	165400		EQUIPAMIENTO DE CIENTO NOVENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC (15 TURBOS) - 165400	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	2,015,045.00	2,015,045.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202640413	165401		EQUIPAMIENTO DE DOSCIENTOS CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACATECHPAN (15 TURBOS) - 165401	SAN GREGORIO ZACATECHPAN	2,651,375.00	2,651,375.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA EN PROCESO DE LICITACION
OBRA NO MIGRADA	180676		EQUIPAMIENTO DE OCHENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXPAN (12 TURBOS)	SANTIAGO MOMOXPAN	753,757.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA REGISTRADA EN SFARS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	176341		EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA	CHOLULA DE RIVADAVIA	451,460.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA REGISTRADA EN SFARS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	176396		EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN	SAN FRANCISCO COAPAN	270,876.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA REGISTRADA EN SFARS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	176405		EQUIPAMIENTO DE CUARENTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXPAN	SANTIAGO MOMOXPAN	361,168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				OBRA REGISTRADA EN SFARS, NO MIGRADA



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2026
DESTINO DE GASTO

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
OBRA NO MIGRADA	183930		EQUIPAMIENTO DE TREINTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	270,876.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					OBRA REGISTRADA EN SIFAS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	183958		EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA ESTUFAS ECOLOGICAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACATECHIHAN	SAN GREGORIO ZACATECHIHAN	451,460.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					OBRA REGISTRADA EN SIFAS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	177701		EQUIPAMIENTO DE CIENTO CUARENTA Y NUEVE FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA	CHOLULA DE RIVADAVIA	1,297,492.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					OBRA REGISTRADA EN SIFAS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	177756		EQUIPAMIENTO DE SETENTA FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN	SAN FRANCISCO COAPAN	609,560.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					OBRA REGISTRADA EN SIFAS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	177771		EQUIPAMIENTO DE SETENTA FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXIPAN	SANTIAGO MOMOXIPAN	609,560.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					OBRA REGISTRADA EN SIFAS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	177784		EQUIPAMIENTO DE SETENTA FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	609,560.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					OBRA REGISTRADA EN SIFAS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	178032		EQUIPAMIENTO DE CIN FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACATECHIHAN	SAN GREGORIO ZACATECHIHAN	870,800.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					OBRA REGISTRADA EN SIFAS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	178552		EQUIPAMIENTO DE CIENTO VEINTE TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COAPAN	SAN FRANCISCO COAPAN	492,132.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					OBRA REGISTRADA EN SIFAS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	178604		EQUIPAMIENTO DE CIENTO VEINTE TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTIAGO MOMOXIPAN	SANTIAGO MOMOXIPAN	492,132.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					OBRA REGISTRADA EN SIFAS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	178694		EQUIPAMIENTO DE CIENTO VEINTE TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SAN GREGORIO ZACATECHIHAN	SAN GREGORIO ZACATECHIHAN	492,132.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					OBRA REGISTRADA EN SIFAS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	185192		EQUIPAMIENTO DE CIENTO VEINTE TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEXCOMAC	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	492,132.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					OBRA REGISTRADA EN SIFAS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	185195		EQUIPAMIENTO DE DOSCIENTOS SETENTA TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA	CHOLULA DE RIVADAVIA	1,107,297.00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					OBRA REGISTRADA EN SIFAS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	174563		MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA Y JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO DEL BARRIO DE SAN PABLO TECAMAC, ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 6 SUR, EN EL BARRIO DE SAN PABLO TECAMAC, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	253,110.63	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					OBRA REGISTRADA EN SIFAS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	175976		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ALDAMA, ENTRE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE CADENAMIENTO D-080.00 AL CADENAMIENTO D-10.000.00, EN JUNTAS AJUJALAS DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	SANTA MARIA ACUEXCOMAC	1,161,858.37	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					OBRA REGISTRADA EN SIFAS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	176008		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 7 NORTE ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE EN EL BARRIO DE SAN JUAN CALVARIO, LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	1,119,953.91	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					OBRA REGISTRADA EN SIFAS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	177936		RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 13 PONIENTE ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y CALLE 3 SUR, EN EL BARRIO DE SANTA MARIA XITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	1,190,555.14	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					OBRA REGISTRADA EN SIFAS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	177952		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 25 PONIENTE, ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE MIGUEL ALEMAN, EN EL BARRIO LA MAGDALENA, LOCALIDAD DE CHOLULA RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	2,037,871.77	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					OBRA REGISTRADA EN SIFAS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	179372		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE CLAUDIO EL CALVARIO ENTRE CALLE ALVARO ORRISON Y AVENIDA DEL FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	694,655.22	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					OBRA REGISTRADA EN SIFAS, NO MIGRADA
OBRA NO MIGRADA	183852		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE EN LA LOCALIDAD CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	CHOLULA DE RIVADAVIA	1,613,211.98	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					OBRA REGISTRADA EN SIFAS, NO MIGRADA